

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

Diretoria de Urbanização - DIURB

Superintendência de Equipamentos - SUPEQ

CONDER


BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

Refer. dos Preços: 01/07/17

MUNICÍPIO: <b>UNA</b> EMPREENDIMENTO: Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 - Centro PROJETO/OBRA: Construção da Praça no Entorno da Rodoviária Municipal OBRA / TIPO: Construção da Praça no Entorno da Rodoviária Municipal RECURSOS: Governo do Estado AGENTE EXECUTOR: Município FISCALIZAÇÃO: Município SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ AUDITOR PJ ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE ART DE ORÇAMENTO: DAYVSON HORA NASCIMENTO - Nº ART: BA20170180754 ART DE EXECUÇÃO: JOÃO LUIZ BARBOSA COSTA - Nº ART: BA20190165045 ART DE FISCALIZAÇÃO: DAYVSON HORA NASCIMENTO - Nº ART: BA20180121557 SUPERVISOR	CONVÊNIO NÚMERO: 006/2018 CONVENIENTE: Município CONCEDEnte: CONDER DATA ASSIN.: 02/02/18 DATA PUBLIC.: 07/02/18  VALOR: 494.474,05 VR. ADITADO:  VIGÊNCIA/PRAZO: 27 mês VENC.: 07/05/20	CONTRATO NÚMERO: 185/2019 EMPRESA: CONSTRUTORA FERREIRA PRADO EIRELI ME DATA ASSIN.: 12/06/19 DATA PUBLIC.: 12/06/19 DT PROPOSTA: 09/06/19 DATA DA OS: 12/06/19  VALOR: 437.359,35 VR. ADITADO:  VIGÊNCIA/PRAZO: 15 mês VENC: 31/12/19	MEDIÇÃO NÚMERO: 7  VALOR: 130.179,17 PERÍODO NO MEDIDO: de 12/06/19 a 19/12/19  VALOR ACUMULADO: 358.897,18 SALDO A MEDIR: 78.462,17  GARANTIA TIPO: AVALISTA: VALOR: VENCIMENTO: PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 31/12/2019
--	---	--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALORES		
			QUANT.	PREÇO		MÉDIDAS NO PERÍODO	ACUMULADAS	SALDO	MÉDIDOS NO PERÍODO	ACUMULADOS	SALDO
				UNITÁRIO	TOTAL						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	290,11	870,33	-	3,00	-	-	870,33	-
	TOTAL DO ITEM				870,33					870,33	-
2	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA ENTORNO DA RODOVIARIA										
2.1	PAVIMENTAÇÃO										
2.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	130,00	37,80	4.914,00	19,99	129,997	-	528,94	3.439,74	(1.474,26)
2.1.2	EXECUÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3ESPESSURA 6 CM.	m²	2.370,00	54,95	130.231,50	2.003,00	2.003,00	(367,00)	110.064,85	110.064,85	(20.166,65)
	TOTAL DO ITEM				135.145,50				110.593,79	113.504,59	21.640,91
3	QUIOSQUES TIPO I										
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	130,18	11,55	1.503,58	-	130,18	-	-	1.503,58	-

  
 Dayvson Hora Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA/BA 051534126-6  
 Prefeitura Municipal de Una


3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	63,96	14,13	903,75	-	63,96	-	-	903,75	-
3.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m <sup>3</sup>	3,40	349,58	1.188,57	-	3,40	-	-	1.188,57	-
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m <sup>2</sup>	65,00	60,61	3.939,65	-	65,00	-	-	3.939,65	-
3.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m <sup>2</sup>	125,00	7,00	875,00	-	125,00	-	-	875,00	-
3.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m <sup>2</sup>	125,00	22,00	2.750,00	-	125,00	-	-	2.750,00	-
3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNA COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m <sup>2</sup>	29,50	44,00	1.298,00	1,67	29,50	-	73,48	1.298,00	-
3.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m <sup>2</sup>	29,50	44,00	1.298,00	29,50	29,50	-	1.298,00	1.298,00	-
3.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M <sup>2</sup> E 10 M <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	17,48	33,02	577,19	1,95	17,48	-	57,31	513,74	(63,45)
3.10	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	m <sup>2</sup>	17,48	70,99	1.240,91	-	17,48	-	-	1.240,91	-
3.11	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	17,48	40,98	716,33	-	17,48	-	-	716,33	-
3.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m <sup>2</sup>	67,50	10,00	675,00	16,00	16,00	(51,50)	160,00	160,00	(515,00)
3.13	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m <sup>2</sup>	74,20	75,00	5.565,00	-	74,20	-	-	5.565,00	-
3.14	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m <sup>2</sup>	74,20	27,10	2.010,82	-	74,20	-	-	2.010,82	-
3.15	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	m	30,70	19,99	613,69	-	30,70	-	-	613,69	-

Dayson Hora Nascimento  
Engº Civil


3.16	FORRO PVC, LISO, PARA AMBIENTE COMERCIAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	17,48	46,50	812,82	-	17,48	-	-	812,82	-
3.17	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	4,20	285,00	1.197,00	-	4,20	-	-	1.197,00	-
3.18	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (2mt)	m²	4,00	429,00	1.716,00	2,00	2,00	(2,00)	858,00	858,00	(858,00)
3.19	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	2,00	567,00	1.134,00	-	2,00	-	-	1.134,00	-
3.20	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,55M, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA	un	2,00	424,05	848,10	-	-	(2,00)	-	-	(848,10)
3.21	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM	m	18,00	43,99	791,82	-	18,00	-	-	791,82	-
	TOTAL DO ITEM				UNID. 31.655,23				2.446,79	29.370,68	(2.284,55)
					8X 253.241,87				19.574,32	234.965,44	18.276,43
4	QUIOSQUES TIPO II										
4.1	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	92,58	10,00	925,80	-	-	(92,58)	-	-	(925,80)
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	50,17	14,00	702,38	-	-	(50,17)	-	-	(702,38)
4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,76	349,00	614,24	-	-	(1,76)	-	-	(614,24)
4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	35,00	60,61	2.121,35	-	-	(35,00)	-	-	(2.121,35)
4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	62,00	7,10	440,20	-	-	(62,00)	-	-	(440,20)
4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	62,00	19,00	1.178,00	-	-	(62,00)	-	-	(1.178,00)
4.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNA COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	15,50	44,00	682,00	-	-	(15,50)	-	-	(682,00)

*Dayvson Hora*  
Dayvson Hora Nascimento  
Engº Civil

4.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	15,50	44,00	682,00	-	(15,50)	-	-	(682,00)
4.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	14,80	35,00	518,00	-	(14,80)	-	-	(518,00)
4.10	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	m²	14,80	73,00	1.080,40	-	(14,80)	-	-	(1.080,40)
4.11	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	14,80	44,00	651,20	-	(14,80)	-	-	(651,20)
4.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	18,25	11,00	200,75	-	(18,25)	-	-	(200,75)
4.13	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	17,78	79,00	1.404,62	-	(17,78)	-	-	(1.404,62)
4.14	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	17,78	30,00	533,40	-	(17,78)	-	-	(533,40)
4.15	FORRO PVC, LISO, PARA AMBIENTE COMERCIAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃ. AF_05/2017_P	m²	14,20	49,00	695,80	-	(14,20)	-	-	(695,80)
4.16	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	m	12,00	21,00	252,00	-	(12,00)	-	-	(252,00)
4.17	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	4,20	285,00	1.197,00	-	(4,20)	-	-	(1.197,00)
4.18	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	un	4,00	288,00	1.152,00	-	(4,00)	-	-	(1.152,00)
4.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	2,00	567,00	1.134,00	-	(2,00)	-	-	(1.134,00)
4.20	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	165,40	330,80	-	(2,00)	-	-	(330,80)
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>16.495,94</b>					<b>16.495,94</b>
5	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICO</b>									
5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	450,00	1,96	882,00	-	(450,00)	-	-	(882,00)
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	400,00	3,00	1.200,00	-	(400,00)	-	-	(1.200,00)

  
 Dayvson Hora Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA/BA 051534126-6  
 Prefeitura Municipal de Una

5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	100,00	5,50	550,00			(100,00)	-	-	(550,00)
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	200,00	15,00	3.000,00			(200,00)	-	-	(3.000,00)
5.5	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	16,00	48,00	768,00			(16,00)	-	-	(768,00)
5.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	12,00	12,04	144,48		8,00	(4,00)	-	96,32	(48,16)
5.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	80,00	39,00	3.120,00			(80,00)	-	-	(3.120,00)
5.8	DISJUNTOR MANOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	18,00	13,00	234,00			(18,00)	-	-	(234,00)
5.9	DISJUNTOR UNIOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	18,00	15,02	270,36			(18,00)	-	-	(270,36)
5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	130,00	8,00	1.040,00	0,47	129,47	(0,53)	3,76	1.035,76	(4,24)
5.11	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	un	64,00	76,00	4.864,00			(64,00)	-	-	(4.864,00)
5.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	18,00	67,99	1.223,82		16,00	(2,00)	-	1.087,84	(135,98)
	<b>TOTAL DO ITEM :</b>				<b>17.296,66</b>				<b>3,76</b>	<b>2.219,92</b>	<b>15.076,74</b>
6	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>										
6.1	INSTALAÇÃO TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	m	60,00	58,84	3.530,40		38,00	(22,00)	-	2.235,92	(1.294,48)
6.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	25,00	52,50	1.312,50		23,60	(1,40)	-	1.239,00	(73,50)
6.3	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	72,00	40,51	2.916,72		68,00	(4,00)	-	2.754,68	(162,04)

  
 Dayvson Hora Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA/BA 051534126-6  
 Prefeitura Municipal de Una

6.4	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	m	46,00	25,00	1.150,00		44,00	(2,00)	-	1.100,00	(50,00)
TOTAL DO ITEM					8.909,62				-	7.329,60	1.580,02
7	SEVIÇOS GERAIS										
7.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m <sup>2</sup>	2159,77	2,50	5.399,43	2,92	2,92	(2.156,85)	7,30	7,30	(5.392,13)
TOTAL DO ITEM					5.399,43				7,30	7,30	5.392,13
TOTAL GERAL					437.359,35				130.179,17	358.897,18	78.462,17

**OBSERVAÇÕES**

1 - As obras e/ou serviços foram executados de acordo com as Normas Técnicas pertinentes e demais condições contratuais.

2 - Para o valor medido no item 2.1.1, foi utilizadoo custo unitário de R\$ 26,46, uma vez que o meio fio instalado possui área da seção transversal diferente da pactuada. Essa alteração foi necessária em razão da tipologia das peças comercializadas na região, porém não compromete a funcionalidade do serviço.

3- Para o valor medido no item 3.9, foi utilizadoo custo unitário de R\$ 29,39, uma vez que o revestimento cerâmico para piso instalado possui área da seção transversal diferente da pactuada. Essa alteração foi necessária em razão da tipologia das peças comercializadas na região, porém não compromete a funcionalidade do serviço.

Empresa  
RT de fixação  
CREA BA - XXXX  
Carimbo: Identificação / Assinatura

*Daymar Hora*  
Prefeitura Municipal  
RT de fixação  
**Daymar Hora Nascimento**  
Eng<sup>o</sup> Civil  
CREA/BA 051534126-6  
Prefeitura Municipal de Una

DIURB / SUPEQ / COBEQ  
RT de Supervisão de Obras  
CREA BA - XXXX-X  
Carimbo: Identificação / Assinatura

**RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO - RBM**

Refer. dos Preços: 01/07/17			
MUNICÍPIO: <b>UNA</b>		CONVÊNIO	CONTRATO
EMPREENDIMENTO: Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 - Centro		NÚMERO: 006/2018	NÚMERO: 172/2018
PROJETO/OBRA: Construção da Praça no Entorno da Rodoviária Municipal		CONVENENTE: Município	EMPRESA: SPAC CONST
OBRA / TIPO: Construção da Praça no Entorno da Rodoviária Municipal		CONCEDENTE: CONDER	DATA ASSIN: 01/06/18
RECURSOS: Governo do Estado		DATA ASSIN: 02/02/18	DATA PUBLIC: 14/06/18
AGENTE EXECUTOR: Município		DATA PUBLIC: 07/02/18	DT PROPOSTA: 15/03/18
FISCALIZAÇÃO: Município		0	DATA DA OS: 09/07/18
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ		0	VALOR: 437.359,35
AUDITOR P/ ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE		VALOR: 494.474,05	VR. ADITADO: 0
ART DE ORÇAMENTO: DAYVSON HORA NASCIMENTO - Nº ART: BA20170180754		0	0
ART DE EXECUÇÃO: ANTONIO EDUARDO F. COSTA - Nº ART: BA20180122617		0	0
ART DE FISCALIZAÇÃO: DAYVSON HORA NASCIMENTO - Nº ART: BA20180121557		0	0
SUPERVISOR:		VIGÊNCIA/PRAZO: 27 mês	0 15 mês
		VENC: 07/05/20	VIGÊNCIA/PRAZO: 31/12/19
			PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 31/12/2019
			VALOR: 130.179,17
			PERÍODO MEDIDO: de 01/12/18 a 17/01/19
			VALOR ACUMULADO: 358.897,18
			SALDO A MEDIR: 78.462,17
<b>GARANTIA</b>			
TIPO: 0			
AVALISTA: 0			
VALOR: 00/01/00			
VENCIMENTO: 0			

ITEM	INCIDÊNCIA %	DESCRIÇÃO DO TÍTULO DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VALOR						
			CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	0,20	SERVIÇOS PRELIMINARES	870,33	0	870,33	100,00	-	-	
	0,20	TOTAL DO ITEM	870,33		870,33	100,00			
2	30,90	PAVIMENTAÇÃO	135.145,50	110.593,79	81,833128	113.504,59	83,99	21.640,91	16,01
	30,90	TOTAL DO ITEM	135.145,50	110.593,79	81,83	113.504,59	83,99	21.640,91	16,01
3	57,90	QUIOSQUES TIPO I	253.241,87	19.574,32	7,73	234.965,44	92,78	18.276,43	7,22
	57,90	TOTAL DO ITEM	253.241,87	19.574,32	7,73	234.965,44	92,78	18.276,43	7,22
4	3,77	QUIOSQUES TIPO II	16.495,94	-	0	-	-	16.495,94	100,00
	3,77	TOTAL DO ITEM	16.495,94	-	0	-	-	16.495,94	100,00
5	3,96	INSTALAÇÃO ELÉTRICO	17.296,66	3,76	0,02	2.219,92	12,83	15.076,74	87,17
	3,96	TOTAL DO ITEM	17.296,66	3,76	0,02	2.219,92	12,83	15.076,74	87,17
6	2,04	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8.909,62	-	0,00	7.329,60	82,27	1.580,02	17,73
	2,04	TOTAL DO ITEM	8.909,62	-	0,00	7.329,60	82,27	1.580,02	17,73
7	1,23	SEVIÇOS GERAIS	5.399,43	7,30	0,135199456	7,30	0,14	5.392,13	99,86
	1,23	TOTAL DO ITEM	5.399,43	7,30	0,14	7,30	0,14	5.392,13	99,86
	100,00	TOTAL GERAL	437.359,35	130.179,17	29,76	358.897,18	82,06	78.462,17	17,94

**OBSERVAÇÕES**

- As obras e/ou serviços foram executados de acordo com as Normas Técnicas pertinentes e demais condições contratuais
- Os percentuais aplicados estão condizentes com o empreendimento contratado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas, constantes do Boletim de Medição correspondente e com os preços contratuais.

Empresa  
RT de Execução  
CREA BA - XXXX-X  
Carimbo: Identificação / Assinatura

*Dayvson Hora*  
Dayvson Hora Nascimento  
RT de Fiscalização  
Eng. Civil  
CREA/BA 051534126-6  
Carimbo: Identificação / Assinatura  
Prefeitura Municipal de Una

DIURB / SUPEQ / COBEQ  
RT de Supervisão de Obras  
CREA BA - XXXX-X  
Carimbo: Identificação / Assinatura