

DOCUMENTOS DA MEDIÇÃO



RESUMO DA MEDIÇÃO







RESUMO DA MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTÉ I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.218.023/0001-00	Nº DO CONTRATO: 444/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA CNPJ: 13.672.605/0001-70	DATA DO CONTRATO: 11/09/2025 ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025 INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO					
MEDIÇÃO:		02		PERÍODO:	
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00		07/12/2025 A 28/02/2026	
VALOR ADITIVO R\$:	R\$				
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00		PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91		8,53%	
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96		13,55%	
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04		86,45%	

ITEM	CONTRATUAL	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ PERÍODO		SALDO	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	SALDO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	112.330,06	R\$ 24.222,44	21,58%	R\$ 103.702,49	92,32%	R\$ 8.627,56	7,68%
2		FUNDAÇÃO	199.448,31	R\$ 111.024,47	55,67%	R\$ 111.024,47	55,67%	R\$ 88.423,82	44,33%
3		ESTRUTURA	237.735,42	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 237.735,42	100,00%
4		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	151.499,57	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 151.499,57	100,00%
5		COBERTURA	55.605,83	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 55.605,83	100,00%
6		IMPERMEABILIZAÇÃO	12.395,51	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.395,51	100,00%
7		ESQUADRIAS	125.467,82	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 125.467,82	100,00%
8		REVESTIMENTO DE PAREDE	63.734,50	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 63.734,50	100,00%
9		REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	73.423,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 73.423,86	100,00%
10		REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	13.370,11	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.370,11	100,00%
11		REVESTIMENTO DE TETO	29.499,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.499,56	100,00%
12		PINTURA	67.174,38	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 67.174,38	100,00%
13		MARMORARIA	7.545,66	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.545,66	100,00%
14		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	42.807,64	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 42.807,64	100,00%
15		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	111.911,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 111.911,28	100,00%
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	169.060,97	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 169.060,97	100,00%
17		CLIMATIZAÇÃO	64.925,91	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 64.925,91	100,00%
18		DADOS E VOZ	6.751,09	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.751,09	100,00%
19		GASES MEDICINAIS	11.598,18	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.598,18	100,00%
20		URBANIZAÇÃO	4.126,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.126,74	100,00%
21		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.591,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.591,60	100,00%


 MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 22.218.023/0001-00
 PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 033.088.885-48/CREA BA 73.027


 Marcieli Gusmão Silva
 Prefeitura Municipal de Una - Bahia
 CNPJ 13.672.605/0001-70
 FISCALIZAÇÃO DA OBRA
 Coordenadora de Infraestrutura e Engenharia
 Decreto nº 32 de 02 Janeiro de 2025

PLANILHA DE MEDICÃO





BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
1.4.1	CPU1926	Proprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²XMS	275,00	19,28	23,20	6.380,00	0,00		0,00	275,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 6.380,00
2			FUNDAÇÃO					199.448,31					R\$	R\$ 1131.024,47	R\$ 111.024,47	R\$ 68.423,82
2.1	99069	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125,00	88,00	81,83	10.228,75	0,00	125,00	125,00	0,00	R\$	R\$ 10.228,75	R\$ 10.228,75	R\$
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	203,88	10,78	12,97	2.644,32	0,00	203,88	203,88	0,00	R\$	R\$ 2.644,32	R\$ 2.644,32	R\$
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	23,34	88,64	106,66	2.489,44	0,00		0,00	23,34	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.489,44
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m²	38,19	200,00	240,88	8.710,20	0,00	18,10	18,10	18,10	R\$	R\$ 4.355,10	R\$ 4.355,10	R\$ 4.355,10
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	392,10	75,78	91,20	35.759,52	0,00	274,47	274,47	117,63	R\$	R\$ 25.031,68	R\$ 25.031,68	R\$ 10.727,85
2.6	90543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	440,30	18,23	21,93	9.655,77	0,00		0,00	440,30	R\$	R\$	R\$	R\$ 9.655,77
2.7	90544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,10	15,66	18,84	2.620,64	0,00		0,00	139,10	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.620,64
2.8	90545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.010,50	16,99	20,44	20.654,62	0,00	707,35	707,35	303,15	R\$	R\$ 14.458,23	R\$ 14.458,23	R\$ 6.196,38
2.9	90546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	650,00	14,00	16,84	10.946,00	0,00	455,00	455,00	185,00	R\$	R\$ 7.662,20	R\$ 7.662,20	R\$ 3.283,80
2.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	724,40	9,57	11,51	8.337,84	0,00	507,08	507,08	217,32	R\$	R\$ 5.836,49	R\$ 5.836,49	R\$ 2.501,35
2.11	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	655,80	8,89	10,69	7.010,50	0,00	459,06	459,06	196,74	R\$	R\$ 4.907,35	R\$ 4.907,35	R\$ 2.103,15


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12008.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.218.023/0001-00
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
CNPJ: 13.672.605/0001-70

N° DO CONTRATO: 444/2025
DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	
2.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m²	56,90	749,00	901,34	51.286,24	0,00	39,83	39,83	17,07	R\$	R\$	R\$	R\$	15.385,87
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m²	167,24	1,11	1,33	222,42	0,00		0,00	167,24	R\$	R\$	R\$	R\$	222,42
2.14	03382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m²	221,86	28,14	31,45	6.977,49	0,00		0,00	221,86	R\$	R\$	R\$	R\$	6.977,49
2.15	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	388,18	34,46	41,46	16.093,94	0,00		0,00	388,18	R\$	R\$	R\$	R\$	16.093,94
2.16	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	56,90	84,86	102,12	5.610,62	0,00		0,00	56,90	R\$	R\$	R\$	R\$	5.610,62
3			ESTRUTURA					237.735,42					R\$	R\$	R\$	R\$	237.735,42
3.1			PILARES					57.643,29					R\$	R\$	R\$	R\$	57.643,29
3.1.1	02423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	283,00	71,99	86,63	24.516,28	0,00		0,00	283,00	R\$	R\$	R\$	R\$	24.516,28
3.1.2	02782	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	680,70	8,34	10,03	6.827,42	0,00		0,00	680,70	R\$	R\$	R\$	R\$	6.827,42
3.1.3	02783	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,40	7,93	9,54	2.045,37	0,00		0,00	214,40	R\$	R\$	R\$	R\$	2.045,37
3.1.4	82784	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,00	9,05	10,89	1.579,05	0,00		0,00	145,00	R\$	R\$	R\$	R\$	1.579,05
3.1.5	02789	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,70	11,96	14,39	5.809,24	0,00		0,00	403,70	R\$	R\$	R\$	R\$	5.809,24
3.1.6	CPU2095	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	m³	18,60	668,65	804,65	14.966,49	0,00		0,00	18,60	R\$	R\$	R\$	R\$	14.966,49
3.1.7	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	18,60	84,86	102,12	1.899,43	0,00		0,00	18,60	R\$	R\$	R\$	R\$	1.899,43
3.2			VIGAS					84.748,09					R\$	R\$	R\$	R\$	84.748,09

Pedro Maia Florença Brito
PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

Marceli G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 3600010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 02		PERÍODO:
CONTRATO R\$: RS	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: RS	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: RS	214.726,96	13,55%
SALDO R\$: RS	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	292,00	83,99	101,07	29.512,44	0,00		0,00	292,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 29.512,44
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 09/2022	KG	403,80	10,86	12,82	5.176,71	0,00		0,00	403,80	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.176,71
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	143,50	9,60	11,55	1.657,42	0,00		0,00	143,50	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.657,42
3.2.4	02762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	541,90	8,34	10,03	5.435,25	0,00		0,00	541,90	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.435,25
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	525,50	7,93	9,54	5.013,27	0,00		0,00	525,50	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.013,27
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	360,30	9,05	10,89	3.923,66	0,00		0,00	360,30	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.923,66
3.2.7	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 09/2022	KG	432,20	11,86	14,39	6.219,35	0,00		0,00	432,20	R\$	R\$	R\$	R\$ 6.219,35
3.2.8	CPU2263	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	30,10	682,90	821,80	24.736,18	0,00		0,00	30,10	R\$	R\$	R\$	R\$ 24.736,18
3.2.9	000126	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	30,10	84,86	102,12	3.073,81	0,00		0,00	30,10	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.073,81
3.3			LAJES					93.582,36					R\$	R\$	R\$	R\$ 93.582,36
3.3.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	56,60	63,93	76,93	4.354,23	0,00		0,00	56,60	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.354,23
3.3.2	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	395,60	11,27	13,56	5.364,33	0,00		0,00	395,60	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.364,33
3.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	213,20	10,04	12,08	2.575,45	0,00		0,00	213,20	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.575,45


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 3600010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
3.3.4	02770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	202,80	9,05	10,89	2.208,49	0,00		0,00	202,80	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.208,49
3.3.5	02771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	12,30	7,85	9,44	116,11	0,00		0,00	12,30	R\$	R\$	R\$	R\$ 116,11
3.3.6	CPU2763	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	32,80	682,90	821,80	26.955,04	0,00		0,00	32,80	R\$	R\$	R\$	R\$ 26.955,04
3.3.7	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	32,80	84,86	102,12	3.349,53	0,00		0,00	32,80	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.349,53
3.3.8	CPU2101	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	M²	93,94	89,54	107,75	10.122,03	0,00		0,00	93,94	R\$	R\$	R\$	R\$ 10.122,03
3.3.9	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	M²	358,88	81,35	97,89	35.130,76	0,00		0,00	358,88	R\$	R\$	R\$	R\$ 35.130,76
3.3.10	CPU2102	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	M²	28,18	100,45	120,88	3.406,39	0,00		0,00	28,18	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.406,39
3.4			BASE RESERVATÓRIO					1.761,68					R\$	R\$	R\$	R\$ 1.761,68
3.4.1	07103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,25	234,23	281,87	1.761,68	0,00		0,00	6,25	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.761,68
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					151.499,57					R\$	R\$	R\$	R\$ 151.499,57
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					100.247,02					R\$	R\$	R\$	R\$ 100.247,02
4.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	12,85	49,81	59,94	770,22	0,00		0,00	12,85	R\$	R\$	R\$	R\$ 770,22
4.1.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	713,84	67,27	80,95	57.785,34	0,00		0,00	713,84	R\$	R\$	R\$	R\$ 57.785,34
4.1.3	10783	ORSE	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	120,96	176,66	212,59	25.714,88	0,00		0,00	120,96	R\$	R\$	R\$	R\$ 25.714,88
4.1.4	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	103,50	55,27	66,51	6.883,78	0,00		0,00	103,50	R\$	R\$	R\$	R\$ 6.883,78


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0180001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$ 1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$ -	
VALOR TOTAL R\$:	R\$ 1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$ 135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	R\$ 214.726,86	13,55%
SALDO R\$:	R\$ 1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
4.1.5	83199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	69,20	39,56	47,60	3.293,92	0,00		0,00	69,20	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.293,92
4.1.6	83200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BIGNAGA. AF_03/2024	M	389,71	12,37	14,88	5.798,68	0,00		0,00	389,71	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.798,68
4.2			DRYWALL					51.205,98					R\$	R\$	R\$	R\$ 51.205,98
4.2.1	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	36,94	98,80	118,89	4.391,79	0,00		0,00	36,94	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.391,79
4.2.2	CPU1942	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M²	180,09	95,30	114,68	20.652,72	0,00		0,00	180,09	R\$	R\$	R\$	R\$ 20.652,72
4.2.3	CPU2285	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²	84,45	147,84	177,91	15.024,49	0,00		0,00	84,45	R\$	R\$	R\$	R\$ 15.024,49
4.2.4	CPU2786	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²	68,04	140,14	168,84	11.136,88	0,00		0,00	68,04	R\$	R\$	R\$	R\$ 11.136,88
4.3			DIVISÓRIAS					46,57					R\$	R\$	R\$	R\$ 46,57
4.3.1	109787	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	0,15	258,00	310,47	46,57	0,00		0,00	0,15	R\$	R\$	R\$	R\$ 46,57
6			COBERTURA					53.605,83					R\$	R\$	R\$	R\$ 53.605,83
5.1			ESTRUTURA					23.087,71					R\$	R\$	R\$	R\$ 23.087,71


 PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 3600010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
5.1.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	14,52	17,47	6.838,80	0,00		0,00	391,46	R\$	R\$	R\$	R\$ 6.838,80
5.1.2	100363	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	19,74	23,75	6.635,98	0,00		0,00	359,41	R\$	R\$	R\$	R\$ 6.635,98
5.1.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	17,84	21,48	7.712,93	0,00		0,00	359,41	R\$	R\$	R\$	R\$ 7.712,93
5.2			TELHAMENTO					17.980,20					R\$	R\$	R\$	R\$ 17.980,20
5.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	359,41	35,88	43,17	15.515,72	0,00		0,00	359,41	R\$	R\$	R\$	R\$ 15.515,72
5.2.2	109113	SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	31,60	64,81	77,99	2.464,48	0,00		0,00	31,60	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.464,48
5.3			COMPLEMENTOS					14.537,92					R\$	R\$	R\$	R\$ 14.537,92
5.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	114,78	138,12	10.497,12	0,00		0,00	76,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 10.497,12
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,85	35,23	42,39	2.113,14	0,00		0,00	49,85	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.113,14
5.3.3	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 8 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,55	65,25	78,52	1.927,66	0,00		0,00	24,55	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.927,66
0			IMPERMEABILIZAÇÃO					12.395,31					R\$	R\$	R\$	R\$ 12.395,31


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,98	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS RDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
6.1	90556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	155,67	52,48	63,15	9.830,56	0,00		0,00	155,67	R\$	R\$	R\$	R\$ 9.830,56
6.2	90556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	73,18	29,13	35,05	2.564,95	0,00		0,00	73,18	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.564,95
7			ESQUADRIAS					125.467,82					R\$	R\$	R\$	R\$ 125.467,82
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					36.579,75					R\$	R\$	R\$	R\$ 36.579,75
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA		1,00			36.579,75					R\$	R\$	R\$	R\$ 36.579,75
7.1.1.1	90644	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	950,07	1.143,31	13.719,72	0,00		0,00	12,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 13.719,72
7.1.1.2	90643	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	894,33	1.076,23	10.762,30	0,00		0,00	10,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 10.762,30
7.1.1.3	110015	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA	UN	1,00	858,43	1.033,03	1.033,03	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.033,03
7.1.1.4	23.08.242	CPOS/CD HU	PORTA LISA DE CORRER SUSPÊNSA EM MADEIRA COM BATENTE	m²	14,39	399,28	480,49	6.914,25	0,00		0,00	14,39	R\$	R\$	R\$	R\$ 6.914,25
7.1.1.5	GPU2425	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	1,00	1.525,92	1.836,29	1.836,29	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.836,29
7.1.1.6	110015	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAL-E-VEM	UN	2,00	961,51	1.157,08	2.314,16	0,00		0,00	2,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.314,16
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					50.888,47					R\$	R\$	R\$	R\$ 50.888,47
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO					33.438,53					R\$	R\$	R\$	R\$ 33.438,53
7.2.1.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,87	378,48	456,67	4.507,33	0,00		0,00	9,87	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.507,33
7.2.1.2	23.02.110	CPOS/CD HU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	6,93	850,95	1.024,03	7.096,52	0,00		0,00	6,93	R\$	R\$	R\$	R\$ 7.096,52

PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

Mariceli P. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

N° DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FISICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA								
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO		
7.2.1.3	14.003.0200-0	EMOP	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO EM PERFIS SERIE 25 EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% -DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS	m²	20,28	524,23	630,85	12.793,63	0,00		0,00	20,28	R\$		R\$		R\$	12.793,63
7.2.1.4	112018	SDC	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	4,70	987,58	1.188,45	5.585,71	0,00		0,00	4,70	R\$		R\$		R\$	5.585,71
7.2.1.5	112370	SDC	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	1.138,42	1.371,17	3.455,34	0,00		0,00	2,52	R\$		R\$		R\$	3.455,34
7.2.2			JANELAS DE ALUMINIO					17.449,94					R\$		R\$		R\$	17.449,94
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2024	m²	25,64	307,13	389,80	8.476,54	0,00		0,00	25,64	R\$		R\$		R\$	9.470,54
7.2.2.2	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m²	1,35	341,04	410,40	554,04	0,00		0,00	1,35	R\$		R\$		R\$	554,04
7.2.2.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2024	m²	35,67	172,85	208,00	7.419,36	0,00		0,00	35,67	R\$		R\$		R\$	7.419,36
7.3			ESQUADRIAS METÁLICAS					1.826,84					R\$		R\$		R\$	1.826,84
7.3.1			PORTAS METÁLICAS					1.826,84					R\$		R\$		R\$	1.826,84
7.3.1.1	12086	ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 80, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	481,93	579,95	1.826,84	0,00		0,00	3,15	R\$		R\$		R\$	1.826,84
7.4			ACESSÓRIOS					36.172,76					R\$		R\$		R\$	36.172,76

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	RS	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	RS	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	RS	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	RS	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA							
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
7.4.1	28.20.650	CPOS/CO HU	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	un	7,00	356,93	429,52	3.006,64	0,00		0,00	7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.006,64
7.4.2	13110	ORSE	Barra de aço, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	78,39	84,33	660,31	0,00		0,00	7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	660,31
7.4.3	112597	EDC	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	233,34	59,17	71,20	16.613,80	0,00		0,00	233,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.613,80
7.4.4	140560	EDC	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00	1.213,51	1.460,33	5.841,32	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.841,32
7.4.5	28.01.690	CPOS/CO HU	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	un	23,00	266,05	320,16	7.363,68	0,00		0,00	23,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.363,68
7.4.6	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF. 12/2019	UN	37,00	55,24	66,47	2.459,39	0,00		0,00	37,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.459,39
7.4.7	110106	EDC	GUICHÊ COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	420,35	505,84	227,62	0,00		0,00	0,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	227,62
Σ			REVESTIMENTO DE PAREDE					63.734,50					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	63.734,50
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					54.901,50					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	54.901,50
8.1.1	67906	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	m²	1.453,38	8,34	10,03	14.577,40	0,00		0,00	1.453,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.577,40
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	m²	1.375,61	23,10	27,79	38.228,20	0,00		0,00	1.375,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	38.228,20
8.1.3	67553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	m²	77,77	22,40	26,95	2.095,90	0,00		0,00	77,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.095,90
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO					8.833,00					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.833,00
8.2.1	104811	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 02/2023, PE	m²	110,00	68,73	80,30	8.833,00	0,00		0,00	110,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.833,00
Σ			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					73.423,86					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73.423,86
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					44.222,64					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	44.222,64


PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 3600010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	PERCENTUAL:
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	8,53%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	13,55%
		86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
9.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	393,44	67,76	81,54	32.081,09	0,00		0,00	393,44	R\$	R\$	R\$	R\$ 32.081,09
9.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	393,44	25,65	30,88	12.141,55	0,00		0,00	393,44	R\$	R\$	R\$	R\$ 12.141,55
9.2			GRANILITE					24.877,21					R\$	R\$	R\$	R\$ 24.877,21
9.2.1	10160	ORSE	Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	393,44	52,55	63,23	24.877,21	0,00		0,00	393,44	R\$	R\$	R\$	R\$ 24.877,21
9.3			RODAPE					4.324,01					R\$	R\$	R\$	R\$ 4.324,01
9.3.1	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meta-cana	m	260,64	13,79	16,59	4.324,01	0,00		0,00	260,64	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.324,01
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					13.370,11					R\$	R\$	R\$	R\$ 13.370,11
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					13.370,11					R\$	R\$	R\$	R\$ 13.370,11
10.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	163,97	67,76	81,54	13.370,11	0,00		0,00	163,97	R\$	R\$	R\$	R\$ 13.370,11
11			REVESTIMENTO DE TETO		1,00		206,35	20495,58					R\$	R\$	R\$	R\$ 20.495,58
11.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		1,00		206,35	206,35	0		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 206,35
11.1.1	07865	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_10/2022	m²	4,24	7,34	8,83	37,43	0,00		0,00	4,24	R\$	R\$	R\$	R\$ 37,43
11.1.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	4,24	33,11	39,84	168,92	0,00		0,00	4,24	R\$	R\$	R\$	R\$ 168,92
11.2			FORRO					29.289,21					R\$	R\$	R\$	R\$ 29.289,21
11.2.1	00114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023 PS	m²	340,81	71,42	85,94	29.289,21	0,00		0,00	340,81	R\$	R\$	R\$	R\$ 29.289,21
12			PINTURA					67.174,38					R\$	R\$	R\$	R\$ 67.174,38
12.1			PAREDES					51.314,54					R\$	R\$	R\$	R\$ 51.314,54
12.1.1	00485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	2.078,46	3,67	4,41	9.166,00	0,00		0,00	2.078,46	R\$	R\$	R\$	R\$ 9.166,00

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

Mariceli G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.351,77	11,11	13,36	18.059,64	0,00		0,00	1.351,77	R\$	R\$	R\$	R\$ 18.059,64
12.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.351,77	8,69	10,45	14.125,99	0,00		0,00	1.351,77	R\$	R\$	R\$	R\$ 14.125,99
12.1.4	93305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	726,69	11,40	13,71	9.962,91	0,00		0,00	726,69	R\$	R\$	R\$	R\$ 9.962,91
12.2			TETO					13.387,01	0		0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 13.387,01
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	340,81	21,42	25,77	8.782,67	0,00		0,00	340,81	R\$	R\$	R\$	R\$ 8.782,67
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340,81	11,23	13,51	4.604,34	0,00		0,00	340,81	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.604,34
12.3			ESQUADRIAS					2.472,83	0		0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.472,83
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,06	18,55	22,32	1.316,21	0,00		0,00	59,06	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.316,21
12.3.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,06	16,25	19,55	1.154,62	0,00		0,00	59,06	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.154,62
13			MARMORARIA		1,00			7.545,66					R\$	R\$	R\$	R\$ 7.545,66
13.1	17497	ORSE	Tempobancada em granito branco siena, e=2cm	m²	13,42	467,24	562,27	7.545,66	0,00		0,00	13,42	R\$	R\$	R\$	R\$ 7.545,66
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		1,00			42.807,64					R\$	R\$	R\$	R\$ 42.807,64
14.1			EQUIPAMENTOS		1,00			184,32					R\$	R\$	R\$	R\$ 184,32
14.1.1	100800	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	78,69	92,16	184,32	0,00		0,00	2,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 184,32
14.2			LOUÇAS		1,00			10.938,57					R\$	R\$	R\$	R\$ 10.938,57
14.2.1	88932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	379,67	456,89	2.741,34	0		0,00	6,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.741,34
14.2.2	44.01.040	CPOSCOD HU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	un	1,00	740,45	891,05	891,05	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 891,05
14.2.3	88939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	311,46	374,81	4.872,53	0,00		0,00	13,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.872,53


 PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0180001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

N° DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
14.2.4	88910	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	UN	1,00	645,13	776,34	776,34	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 776,34
14.2.5	170124	IOPES	Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1/2", sifão em metal cromado 1/2" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/27 x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira	und	1,00	433,14	521,24	521,24	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 521,24
14.2.6	88901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	116,78	140,53	421,59	0,00		0,00	3,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 421,59
14.2.7	44.01.630	CPOS/CD HU	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	6,00	98,96	119,08	714,48	0,00		0,00	6,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 714,48
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS					31.684,75					R\$	R\$	R\$	R\$ 31.684,75
14.3.1	44.02.200	CPOS/CD HU	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	7,14	1.078,68	1.298,08	9.268,29	0,00		0,00	7,14	R\$	R\$	R\$	R\$ 9.268,29
14.3.2	13282	ORSE	Furnil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mimox ou similar	un	1,00	1.634,25	1.966,65	1.966,65	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.966,65
14.3.3	88900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	132,86	159,88	959,28	0,00		0,00	6,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 959,28
14.3.4	88913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	41,66	50,13	250,65	0		0,00	5,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 250,65
14.3.5	44.03.300	CPOS/CD HU	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	un	2,00	244,76	294,54	589,08	0,00		0,00	2,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 589,08
14.3.6	44.03.316	CPOS/CD HU	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, AÇÃOAMENTO COTOVELO	UN	6,00	284,74	342,65	2.055,90	0		0,00	6,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.055,90
14.3.7	8876	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,00	196,96	237,02	5.214,44	0		0,00	22,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.214,44
14.3.8	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, boca alta, ref.: Flex Plus, 1188 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	235,13	282,95	282,95	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 282,95
14.3.9	9903	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87_ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	557,57	670,97	4.025,82	0		0,00	6,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.025,82
14.3.10	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, F=80cm, d=1 1/4". Jackwal ou similar	un	8,00	152,80	183,87	1.470,96	0,00		0,00	8,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.470,96

PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027.

Marceli G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.218.023/0001-00	N° DO CONTRATO: 444/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA CNPJ: 13.672.605/0001-70	DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
	ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
	INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	02	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%	
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%	
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%	

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FISICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA								
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
14.3.11	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, f=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	78,39	94,33	754,64	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	754,64
14.3.12	100807	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	220,45	265,28	1.061,12	0		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.061,12
14.3.13	CPU2105	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	98,72	118,79	2.257,01	0		0,00	19,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.257,01
14.3.14	15.050.0120-0	EMOP	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	4,00	317,43	381,99	1.527,96	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.527,96
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					111.911,28					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	111.911,28
15.1			HIDRÁULICA					45.031,86					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45.031,86
15.1.1	054008	SBC	ACÓPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	52,41	63,07	63,07	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	63,07
15.1.2	100039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	60,68	73,02	73,02	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,02
15.1.3	04492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	53,09	63,88	63,88	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	63,88
15.1.4	04861	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	32,09	38,61	38,61	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	38,61
15.1.5	04662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	8,43	10,14	30,42	0,00		0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30,42
15.1.6	100908	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	17,00	21,45	25,81	438,77	0,00		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	438,77
15.1.7	100978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	54,40	23,59	28,38	1.543,87	0,00		0,00	54,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.543,87
15.1.8	45.03.1.10	CPOSCD HU	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	759,02	913,40	913,40	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	913,40
15.1.9	60353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	29,32	35,28	35,28	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	35,28

PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

Fiscalização de Obras
Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOS Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.218.023/0001-00
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
CNPJ: 13.672.605/0001-70


Nº DO CONTRATO: 444/2025
DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
INÍCIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
15.1.10	04704	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	121,66	146,40	146,40	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	146,40
15.1.11	09067	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	24,00	68,90	82,91	1.989,84	0,00		0,00	24,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.989,84
15.1.12	09263	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	65,64	78,99	157,98	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	157,98
15.1.13	02365	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	2,00	50,35	60,59	121,18	0		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	121,18
15.1.14	02336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,00	87,92	105,80	105,80	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	105,80
15.1.15	09373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	6,39	7,68	15,36	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15,36
15.1.16	09593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	15,82	19,03	38,06	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	38,06
15.1.17	04658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	52,00	2,90	3,48	180,96	0,00		0,00	52,00	R\$	-	R\$	-	R\$	180,96
15.1.18	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	13,12	15,78	15,78	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15,78
15.1.19	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	3,00	7,23	8,70	26,10	0,00		0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	26,10
15.1.22	09490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	5,82	7,00	7,00	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7,00


PEDRO IANA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


 fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.218.023/0001-00	N° DO CONTRATO: 444/2025 DATA DO CONTRATO: 11/09/2025 ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025 INICIO DA OBRA: 15/09/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA CNPJ: 13.672.605/0001-70	

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	02		PERIODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FISICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
15.1.23	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	81,00	6,13	7,37	596,97	0		0,00	81,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 596,97
15.1.24	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,93	11,94	11,94	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 11,94
15.1.25	89630	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,00	10,34	12,44	311,00	0		0,00	25,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 311,00
15.1.26	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	22,83	27,47	27,47	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 27,47
15.1.27	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	298,60	22,58	27,29	8.148,79	0,00		0,00	298,60	R\$	R\$	R\$	R\$ 8.148,79
15.1.28	89367	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,40	29,51	35,51	1.115,01	0,00		0,00	31,40	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.115,01
15.1.29	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,10	10,07	12,11	1,21	0,00		0,00	0,10	R\$	R\$	R\$	R\$ 1,21
15.1.30	89609	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	9,45	11,37	420,69	0,00		0,00	37,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 420,69
15.1.31	84690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	8,82	10,61	10,61	0		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 10,61
15.1.32	104008	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	24,42	29,38	58,76	0,00		0,00	2,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 58,76
15.1.33	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	18,84	20,26	303,90	0		0,00	15,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 303,90
15.1.34	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,67	17,65	17,65	0		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 17,65

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

Marciel J. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.218.023/0001-00
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
CNPJ: 13.672.605/0001-70


Nº DO CONTRATO: 444/2025
DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO		
15.1.35	89368	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	12,76	15,35	122,80	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	122,80
15.1.36	90073	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	49,00	10,63	12,78	626,71	0,00		0,00	49,00	R\$	-	R\$	-	R\$	626,71
15.1.37	CPUZ194	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN	1,00	10.230,72	12.311,64	12.311,64	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	12.311,64
15.1.38	48.02.008	CPO3XCD HU	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	un	1,00	6.688,06	8.048,41	8.048,41	0		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.048,41
15.1.39	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	13,24	15,93	127,44	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	127,44
15.1.40	12682	ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	630,75	759,04	759,04	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	759,04
15.1.41	48.02.300	CPO3XCD HU	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	4.973,09	5.984,61	5.984,61	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.984,61
15.2			SANITÁRIA					45.224,09					R\$	-	R\$	-	R\$	45.224,09
15.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	35,96	43,27	43,27	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	43,27
15.2.2	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00	623,77	750,64	3.002,58	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.002,58
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	47,44	57,08	970,36	0,00		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	970,36
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	66,27	79,74	79,74	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	79,74


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027.


Mariceli G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOS Nº 12006.0190001/24-007


EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DO CONTRATO: 444/2025
CNPJ: 22.218.023/0001-00	DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
CNPJ: 13.672.605/0001-70	INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
15.2.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	15,15	18,23	54,69	0,00		0,00	3,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 54,69
15.2.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	8,62	10,37	300,73	0,00		0,00	29,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 300,73
15.2.7	86378	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	7,87	9,47	284,10	0,00		0,00	30,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 284,10
15.2.8	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_08/2022	UN	10,00	41,82	50,32	503,20	0,00		0,00	10,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 503,20
15.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	30,16	36,29	290,32	0,00		0,00	8,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 290,32
15.2.10	89726	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	10,42	12,53	613,97	0,00		0,00	49,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 613,97
15.2.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	9,01	10,84	271,00	0,00		0,00	25,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 271,00
15.2.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	12,66	15,23	380,75	0,00		0,00	25,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 380,75
15.2.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	17,87	21,50	64,50	0,00		0,00	3,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 64,50
15.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	12,28	14,77	649,88	0,00		0,00	44,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 649,88


 PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0180001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.218.023/0001-00
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025
DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,86	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
15.2.15	09724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	8,89	10,69	310,01	0,00		0,00	29,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 310,01
15.2.16	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	30,45	36,64	403,04	0,00		0,00	11,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 403,04
15.2.17	09783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	12,55	15,10	90,60	0,00		0,00	6,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 90,60
15.2.18	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	20,58	24,76	24,76	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 24,76
15.2.19	09785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	28,93	34,81	34,81	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 34,81
15.2.20	09549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	12,37	14,88	14,88	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 14,88
15.2.21	46.03.050	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	107,90	103,47	124,51	13.434,62	0,00		0,00	107,90	R\$	R\$	R\$	R\$ 13.434,62
15.2.22	46.03.038	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	40,60	51,08	61,46	2.495,27	0,00		0,00	40,60	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.495,27
15.2.23	46.03.040	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	25,60	73,94	88,97	2.277,63	0,00		0,00	25,60	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.277,63
15.2.24	46.01.040	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,20	45,96	55,30	3.329,06	0,00		0,00	60,20	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.329,06

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

Marceli G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.218.023/0001-00	Nº DO CONTRATO: 444/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA CNPJ: 13.672.605/0001-70	DATA DO CONTRATO: 11/09/2025 ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025 INÍCIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	02	PERÍODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%	
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%	
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%	

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
15.2.25	49.02.010	CPOSCOD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	17,40	33,46	40,26	700,52	0,00		0,00	17,40	R\$	-	R\$	-	R\$	700,52
15.2.26	46.03.080	CPOSCOD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	97,30	42,98	51,72	6.032,35	0,00		0,00	97,30	R\$	-	R\$	-	R\$	6.032,35
15.2.27	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	12,50	15,04	15,04	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15,04
15.2.28	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	20,90	25,15	201,20	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	201,20
15.2.29	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	17,00	6,39	7,68	130,56	0,00		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	130,56
15.2.30	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	17,00	8,82	10,61	180,37	0,00		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	180,37
15.2.31	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	17,00	9,93	11,94	202,98	0,00		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	202,98
15.2.32	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	34,00	8,28	9,96	338,64	0,00		0,00	34,00	R\$	-	R\$	-	R\$	338,64
15.2.33	89396	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	102,00	22,68	27,29	2.783,58	0,00		0,00	102,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.783,58
15.2.34	86837	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	15,51	18,66	18,66	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	18,66
15.2.35	8760	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	17,66	21,25	21,25	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	21,25
15.2.36	12646	ORSE	Caixa de colorata de latvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	4.312,85	5.190,08	5.190,08	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.190,08
15.2.37	94062	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m²	0,20	329,00	395,91	79,18	0,00		0,00	0,20	R\$	-	R\$	-	R\$	79,18

PEDRO IMAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

Marciel G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	
			PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
15.2.38	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	19,00	6,18	7,43	141,17	0,00		0,00	19,00	R\$	-	R\$	-	R\$	141,17
15.2.39	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	17,00	11,47	13,80	234,60	0,00		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	234,60
15.2.40	89820	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	25,07	30,16	30,16	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	30,16
15.3			PLUVIAL					16.597,56					R\$	-	R\$	-	R\$	16.597,56
15.3.1	3234	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,80m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	468,89	564,28	2.257,04	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.257,04
15.3.2	6400	ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	442,98	533,08	1.066,16	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.066,16
15.3.3	053039	SBC	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	2,00	61,50	74,00	148,00	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	148,00
15.3.4	104083	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 08/2022	UN	3,00	41,82	50,32	150,96	0,00		0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	150,96
15.3.5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	15,00	30,16	36,29	544,35	0,00		0,00	15,00	R\$	-	R\$	-	R\$	544,35
15.3.6	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	28,29	31,63	31,63	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	31,63
15.3.7	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	35,88	43,17	43,17	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	43,17
15.3.8	064083	SBC	LÚVA DUPLA PVC 100mm	UN	1,00	32,14	38,67	38,67	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	38,67


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
15.3.9	89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	UN	1,00	16,89	20,32	20,32	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	20,32
15.3.10	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	1,00	18,87	23,81	23,81	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	23,81
15.3.11	48.05.020	CPOS/CD HU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	84,20	42,27	50,86	4.282,41	0,00		0,00	84,20	R\$	-	R\$	-	R\$	4.282,41
15.3.12	48.05.040	CPOS/CD HU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	41,70	58,21	67,64	2.820,58	0,00		0,00	41,70	R\$	-	R\$	-	R\$	2.820,58
15.3.13	48.01.070	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	87,04	104,74	628,44	0,00		0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	628,44
15.3.14	CPU2004	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1,00	222,61	267,88	267,88	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	267,88
15.3.15	90096	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	10,30	78,22	95,33	981,89	0,00		0,00	10,30	R\$	-	R\$	-	R\$	981,89
15.3.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	18,00	8,28	9,96	179,28	0,00		0,00	18,00	R\$	-	R\$	-	R\$	179,28
15.3.17	89358	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	109,90	22,68	27,28	2.999,17	0,00		0,00	109,90	R\$	-	R\$	-	R\$	2.999,17
15.3.18	89669	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	10,00	9,45	11,37	113,70	0,00		0,00	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	113,70
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					5.057,77					R\$	-	R\$	-	R\$	5.057,77
15.4.1	12889	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" - Placa E5	un	5,00	14,21	17,10	85,50	0,00		0,00	5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	85,50
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	UN	8,00	226,66	272,76	2.182,08	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.182,08
15.4.3	12888	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	un	8,00	13,29	15,99	127,92	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	127,92


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


Marcell G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA									
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
15.4.4	97.02.210	CPOSPCO HU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	un	1,00	147,38	177,35	177,35	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	177,35
15.4.5	11953	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	31,53	37,94	113,82	0,00		0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	113,82
15.4.6	97.02.198	CPOSPCO HU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	un	2,00	14,54	17,48	34,88	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	34,88
15.4.7	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	37,00	18,12	21,80	806,60	0,00		0,00	37,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	806,60
15.4.8	50.05.312	CPOSPCO HU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	un	1,00	174,07	209,47	209,47	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	209,47
15.4.9	10785	ORSE	Abrigo de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	258,93	311,59	1.246,36	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.246,36
15.4.10	180817	IOFPS	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	2,00	25,31	30,45	60,90	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	60,90
15.4.11	06.054.0115-0	EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABN T NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% -DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1,00	10,63	12,78	12,78	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12,78
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					169.060,97					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	169.060,97
16.1			INFRAESTRUTURA					119.307,40					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	119.307,40
16.1.1	9225	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	1,51	1,81	1,81	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,81
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	292,00	17,78	21,39	6.245,88	0,00		0,00	292,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.245,88
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,00	14,64	17,61	1.514,46	0,00		0,00	86,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.514,46


PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027


Marceli G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	RS 1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	RS -	
VALOR TOTAL R\$:	RS 1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$ 135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	RS 214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	RS 1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
16.1.4	02080	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	17,30	20,81	104,05	0,00		0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 104,05
16.1.5	91020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	22,72	27,34	27,34	0,00		0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 27,34
16.1.6	9916	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	185,00	0,39	0,46	85,10	0,00		0,00	185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 85,10
16.1.7	063444	SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00	2,93	3,52	77,44	0,00		0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 77,44
16.1.8	003120	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" PARAFUSO	UN	22,00	7,02	8,44	185,68	0,00		0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 185,68
16.1.9	003111	SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	104,00	1,27	1,52	158,08	0,00		0,00	104,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 158,08
16.1.10	078583	SBC	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE	UN	22,00	4	4,81	105,82	0,00		0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 105,82
16.1.11	062900	SBC	VERGALHAO AÇO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	22,00	11,26	13,55	298,10	0,00		0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 298,10
16.1.12	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,00	18,34	23,27	6.003,66	0,00		0,00	258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 6.003,66
16.1.13	92954	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	152,70	18,93	23,98	3.661,74	0,00		0,00	152,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 3.661,74
16.1.14	02966	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	206,40	27,27	32,81	6.771,98	0,00		0,00	206,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 6.771,98
16.1.15	92968	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,40	39,24	47,22	491,08	0,00		0,00	10,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 491,08
16.1.16	01931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,60	7,82	9,41	786,67	0,00		0,00	83,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 786,67
16.1.17	01924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.935,30	2,48	2,96	5.728,48	0,00		0,00	1.935,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RS 5.728,48


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0180001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERIODO:
CONTRATO R\$:	R\$ 1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$ -	
VALOR TOTAL R\$:	R\$ 1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$:	R\$ 135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	R\$ 214.726,98	13,55%
SALDO R\$:	R\$ 1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
16.1.18	01920	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.658,80	3,48	4,18	15.293,78	0,00		0,00	3.658,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.293,78
16.1.19	01928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	677,00	5,27	6,34	4.292,18	0,00		0,00	677,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.292,18
16.1.20	01930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,90	7,31	8,79	614,42	0,00		0,00	69,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 614,42
16.1.21	07086	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	153,17	184,32	368,64	0,00		0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,64
16.1.22	061461	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	3,00	68,10	106,01	318,03	0,00		0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,03
16.1.23	061462	SPC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,00	183,59	220,93	220,93	0,00		0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,93
16.1.24	01966	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	30,41	36,59	292,72	0,00		0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,72
16.1.25	01961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	48,45	58,30	58,30	0,00		0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,30
16.1.26	01957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	42,79	51,49	102,98	0,00		0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,98
16.1.27	01953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	24,81	29,85	686,55	0,00		0,00	23,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 686,55
16.1.28	052706	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	26,00	9,00	10,83	281,58	0,00		0,00	26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,58
16.1.29	062002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00	5,17	6,22	111,96	0,00		0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,96
16.1.30	062368	SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,00	6,87	8,26	1.751,12	0,00		0,00	212,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.751,12
16.1.31	01998	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	29,89	35,96	1.222,64	0,00		0,00	34,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.222,64


 PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


 Mariceli G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	
16.1.32	02026	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	38,93	46,84	46,84	0,00		0,00	1,00	R\$		R\$	R\$	46,84
16.1.33	02022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	33,27	40,03	400,30	0,00		0,00	10,00	R\$		R\$	R\$	400,30
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	38,41	46,22	3.327,84	0,00		0,00	72,00	R\$		R\$	R\$	3.327,84
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	40,41	46,62	1.069,64	0,00		0,00	22,00	R\$		R\$	R\$	1.069,64
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	55,87	67,23	134,46	0,00		0,00	2,00	R\$		R\$	R\$	134,46
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	20,89	25,13	2.136,05	0,00		0,00	85,00	R\$		R\$	R\$	2.136,05
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	21,89	26,34	289,74	0,00		0,00	11,00	R\$		R\$	R\$	289,74
16.1.39	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	91,01	109,52	219,04	0,00		0,00	2,00	R\$		R\$	R\$	219,04
16.1.40	054035	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	155,32	186,91	373,82	0,00		0,00	2,00	R\$		R\$	R\$	373,82
16.1.41	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	8,27	9,95	9,95	0,00		0,00	1,00	R\$		R\$	R\$	9,95
16.1.42	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37,00	8,85	10,77	398,49	0,00		0,00	37,00	R\$		R\$	R\$	398,49
16.1.43	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	39,35	47,35	236,75	0,00		0,00	5,00	R\$		R\$	R\$	236,75
16.1.44	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	41,77	50,26	1.608,32	0,00		0,00	32,00	R\$		R\$	R\$	1.608,32
16.1.45	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	44,78	53,90	107,80	0,00		0,00	2,00	R\$		R\$	R\$	107,80
16.1.46	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	49,26	59,27	118,54	0,00		0,00	2,00	R\$		R\$	R\$	118,54


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


Marcel G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12008.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$		
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$:			PERCENTUAL:
ACUMULADO R\$:	R\$	135.246,91	8,53%
SALDO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
		1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA							
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
16.1.47	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	80,58	96,96	193,92	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	193,92
16.1.48	454	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	225,63	271,52	271,52	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	271,52
16.1.49	064363	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	14,00	224,74	270,45	3.786,30	0,00		0,00	14,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.786,30
16.1.50	37.24.042	CPOSGO 1U	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	438,43	527,60	2.110,40	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.110,40
16.1.51	064810	SBC	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	1,00	295,49	355,59	355,59	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	355,59
16.1.52	13149	ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	231,98	279,16	558,32	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	558,32
16.1.53	063612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3,00	8,78	10,56	31,68	0,00		0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	31,68
16.1.54	063062	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1,00	39,10	47,05	47,05	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	47,05
16.1.55	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	29,40	39,08	47,02	1.382,38	0,00		0,00	29,40	R\$	-	R\$	-	R\$	1.382,38
16.1.56	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	13,69	16,47	362,34	0,00		0,00	22,00	R\$	-	R\$	-	R\$	362,34
16.1.57	9324	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	26,00	3,86	4,76	123,76	0,00		0,00	26,00	R\$	-	R\$	-	R\$	123,76
16.1.58	062562	SBC	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	1,00	9,98	12,00	12,00	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	12,00
16.1.59	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,60	20,73	24,94	2.833,18	0,00		0,00	113,60	R\$	-	R\$	-	R\$	2.833,18
16.1.60	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.099,60	17,50	21,05	23.146,58	0,00		0,00	1.099,60	R\$	-	R\$	-	R\$	23.146,58
16.1.61	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,90	13,74	16,53	709,13	0,00		0,00	42,90	R\$	-	R\$	-	R\$	709,13
16.1.62	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,20	15,23	16,32	2.440,22	0,00		0,00	133,20	R\$	-	R\$	-	R\$	2.440,22

PEDRO TAVARA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

Marcell G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.218.023/0001-00.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025
DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	
			PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	
16.1.63	83009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,40	19,49	23,45	970,83	0		0,00	41,40	R\$		R\$	R\$	970,83
16.1.64	26.04.030	CPOS/CD HU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	m	1,00	74,01	89,06	89,06	0,00		0,00	1,00	R\$		R\$	R\$	89,06
16.1.65	50.05.312	CPOS/CD HU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	un	28,00	174,07	209,47	6.074,63	0,00		0,00	28,00	R\$		R\$	R\$	6.074,63
16.1.66	8562	ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decortux ou similar	un	92,00	11,41	13,73	1.263,16	0,00		0,00	92,00	R\$		R\$	R\$	1.263,16
16.1.67	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	47,15	56,74	113,48	0		0,00	2,00	R\$		R\$	R\$	113,48
16.1.68	07350	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2.660,86	3.202,07	3.202,07	0,00		0,00	1,00	R\$		R\$	R\$	3.202,07
16.1.69	061236	SBC	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 63A PORCELINA	UN	1,00	28,51	34,30	34,30	0,00		0,00	1,00	R\$		R\$	R\$	34,30
16.1.70	064500	SBC	BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	214,45	258,06	258,06	0,00		0,00	1,00	R\$		R\$	R\$	258,06
16.1.71	062300	SBC	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2,00	247,91	298,33	596,66	0,00		0,00	2,00	R\$		R\$	R\$	596,66
16.2			ILUMINAÇÃO					21.350,83					R\$		R\$	R\$	21.350,83
16.2.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	80,02	96,29	1.733,22	0		0,00	18,00	R\$		R\$	R\$	1.733,22
16.2.2	41.31.040	CPOS/CD HU	LUMINÁRIA LED RETÂNGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	un	25,00	236,26	284,31	7.107,75	0		0,00	25,00	R\$		R\$	R\$	7.107,75
16.2.3	000121	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10,00	43,76	52,66	526,60	0,00		0,00	10,00	R\$		R\$	R\$	526,60
16.2.4	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	160,90	193,62	9.681,00	0		0,00	50,00	R\$		R\$	R\$	9.681,00
16.2.5	060582	SBC	LUMINÁRIA COLUNA/PISO CÚPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	6,00	318,86	383,71	2.302,26	0,00		0,00	6,00	R\$		R\$	R\$	2.302,26
16.3			SPDA					28.402,74					R\$		R\$	R\$	28.402,74

Pedro Maia Florença Brito
PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

Francieli G. Silva
Francieli G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DO CONTRATO: 444/2025
CNPJ: 22.218.023/0001-00	DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
CNPJ: 13.672.605/0001-70	INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 02		PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	
		PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	
16.3.1	11273	ORSE	Ceja de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com lampa. com9 terminals, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	253,64	305,23	305,23	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$	305,23
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9,00	877,50	1.055,98	9.503,82	0,00		0,00	9,00	R\$	R\$	R\$	R\$	9.503,82
16.3.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	31,26	37,61	338,49	0		0,00	9,00	R\$	R\$	R\$	R\$	338,49
16.3.4	80366	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	99,30	119,49	1.075,41	0,00		0,00	9,00	R\$	R\$	R\$	R\$	1.075,41
16.3.5	96969	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	93,24	112,20	112,20	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$	112,20
16.3.6	98988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	111,50	134,17	268,34	0,00		0,00	2,00	R\$	R\$	R\$	R\$	268,34
16.3.7	104740	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	21,56	25,94	622,56	0,00		0,00	24,00	R\$	R\$	R\$	R\$	622,56
16.3.8	95987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	104,47	125,71	125,71	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$	125,71
16.3.9	101563	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	25,62	30,83	30,83	0		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$	30,83
16.3.10	078206	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	265,00	29,48	35,47	9.399,55	0,00		0,00	265,00	R\$	R\$	R\$	R\$	9.399,55
16.3.11	078212	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	120,00	41,29	49,68	5.961,60	0,00		0,00	120,00	R\$	R\$	R\$	R\$	5.961,60
16.3.12	96984	SINAPI	ÉLETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	52,07	62,66	626,60	0		0,00	10,00	R\$	R\$	R\$	R\$	626,60
16.3.13	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5,00	5,39	6,48	32,40	0,00		0,00	5,00	R\$	R\$	R\$	R\$	32,40
17			CLIMATIZAÇÃO					84.925,91					R\$	R\$	R\$	R\$	84.925,91
17.1			INFRAESTRUTURA					64.294,78					R\$	R\$	R\$	R\$	64.294,78
17.1.1	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00	20,80	25,03	2.452,94	0		0,00	98,00	R\$	R\$	R\$	R\$	2.452,94

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

Marceli G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

N° DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERIODO:
CONTRATO R\$:	RS	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	RS	-	
VALOR TOTAL R\$:	RS	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	RS	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	RS	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	RS	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FISICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
17.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF. 11/2021	M	22,00	38,37	46,17	1.015,74	0,00		0,00	22,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.015,74
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF. 11/2021	M	84,00	47,14	56,72	4.764,48	0,00		0,00	84,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.764,48
17.1.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	8,00	52,34	62,98	503,84	0		0,00	8,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 503,84
17.1.5	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128,00	12,45	14,98	1.917,44	0,00		0,00	128,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.917,44
17.1.6	200060	SBC	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	18,00	300,77	361,94	5.791,04	0,00		0,00	16,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 5.791,04
17.1.7	15.005.0280-0	FMAOP	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS, TINTA ANTICOR ROSIVA E LONA FLEXIVEL	KG	636,00	56,87	68,43	43.521,48	0		0,00	636,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 43.521,48
17.1.8	070065	SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"	M	24,00	31,05	37,36	896,64	0,00		0,00	24,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 896,64
17.1.9	070090	SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"	M	28,00	25,49	30,67	858,76	0		0,00	28,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 858,76


PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


Marcell G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	02	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	135.246,91	PERCENTUAL:
ACUMULADO R\$: R\$	214.726,96	8,53%
SALDO R\$: R\$	1.370.273,04	13,55%
		86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
17.1.10	12498	ORSE	Barra rosca bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	25,33	65,14	78,38	1.985,36	0,00		0,00	25,33	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.985,36
17.1.11	721	ORSE	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	52,00	1,99	2,39	124,28	0,00		0,00	52,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 124,28
17.1.12	90400	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 58 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	21,37	25,71	462,78	0		0,00	18,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 462,78
17.2			EQUIPAMENTOS					20.631,13					R\$	R\$	R\$	R\$ 20.631,13
17.2.1	070901	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	5.458,91	6.569,25	6.569,25	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 6.569,25
17.2.2	070904	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,00	3.669,18	4.415,50	4.415,50	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.415,50
17.2.3	070216	SBC	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,00	2.618,55	3.151,16	9.453,48	0		0,00	3,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 9.453,48
17.2.4	070205	SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	160,30	192,90	192,90	0,00		0,00	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 192,90
18			DADOS E VOZ					6.751,09					R\$	R\$	R\$	R\$ 6.751,09
18.1	01040	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	17,78	21,39	598,92	0,00		0,00	28,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 598,92
18.2	061409	SPC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	183,59	220,93	883,72	0,00		0,00	4,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 883,72
18.3	99307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	27,69	33,32	599,76	0,00		0,00	18,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 599,76
18.4	01537	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,00	20,73	24,94	2.045,08	0,00		0,00	82,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.045,08
18.5	01835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,70	17,50	21,05	1.172,48	0		0,00	55,70	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.172,48

PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

Marcilio G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.218.023/0001-00
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025
DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 28/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
18.6	91665	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	15,23	18,32	820,73	0,00		0,00	44,80	R\$	-	R\$	-	R\$	820,73
18.7	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	19,49	23,45	375,20	0		0,00	16,00	R\$	-	R\$	-	R\$	375,20
18.8	69.20.340	CPQSD/HU	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	un	10,00	21,21	25,52	255,20	0,00		0,00	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	255,20
19			GASES MEDICINAIS					11.598,18					R\$	-	R\$	-	R\$	11.598,18
19.1	103635	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	48,44	58,29	5.829,00	0		0,00	100,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.829,00
19.2	103865	SINAPI	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	21,85	26,29	262,90	0,00		0,00	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	262,90
19.3	103836	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	16,23	19,53	976,50	0		0,00	50,00	R\$	-	R\$	-	R\$	976,50
19.4	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	10,65	12,81	128,10	0,00		0,00	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	128,10
19.5	CPQ2424	Proprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,00	110,63	133,13	1.065,04	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.065,04
19.6	8733	ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	896,21	1.078,49	1.078,49	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.078,49
19.7	8732	ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	594,28	715,15	715,15	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	715,15
19.8	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	52,34	62,98	377,88	0		0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	377,88
19.9	12313	ORSE	Corrente galvanizada	m	4,00	19,53	23,50	94,00	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	94,00


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027


 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔMBIA - PORTE I, PROPOSTA N° 30000010001/2023 E SEMOB N° 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

N° DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		02	PERIODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	07/12/2025 A 20/02/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	135.246,91	8,53%
ACUMULADO R\$:	R\$	214.726,96	13,55%
SALDO R\$:	R\$	1.370.273,04	86,45%

ITEM	CODIGO	UNID	DESCRICAO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA			% OBR			
				UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ BEM	R\$ TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO		ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO
19.10	100862	SNAP1	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	8,00	34,44	41,44	331,52	0,00	0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	331,52
			FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE, AF_09/2023	M	40,00	15,37	18,49	739,60	0	0,00	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	739,60
19.11	81178	SNAP1	DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE, AF_09/2023													
20.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					2.038,66				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.038,66
20.1.1	104658	SNAP1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	m²	14,59	116,12	139,73	2.038,66	0	0,00	14,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.038,66
20.2			PAINAGEM					1.185,08				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.185,08
20.2.1	103648	SNAP1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	m²	72,66	13,56	16,31	1.185,08	0,00	0,00	72,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.185,08
20.3			SINALIZAÇÃO					903,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	903,00
20.3.1	12043	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	75,04	90,30	903,00	0	0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	903,00
21.1	2461	ORSE	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	389,78	9,79	11,78	4.591,60	0,00	0,00	389,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.591,60

MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 22.218.023/0001-00
 PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 033.088.885-48/CREA BA 73.027

Marcili G. Silva
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
 CNPJ 13.672.605/0001-70
 FISCALIZAÇÃO DA OBRA

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

Marcili G. Silva
 Fiscalização de Obras
 Prefeitura Municipal de UNA-BA