

DOCUMENTOS DA MEDIÇÃO



RESUMO DA MEDIÇÃO





RESUMO DA MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.218.023/0001-00	Nº DO CONTRATO: 444/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA CNPJ: 13.672.605/0001-70	DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
	ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
	INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO: 01		PERÍODO:	
CONTRATO R\$: R\$ 1.585.000,00		15/09/2025 A 07/12/2025	
VALOR ADITIVO R\$: R\$ -		PERCENTUAL:	
VALOR TOTAL R\$: R\$ 1.585.000,00		5,01%	
VALOR MEDIDO R\$: R\$ 79.480,05		5,01%	
ACUMULADO R\$: R\$ 79.480,05		94,99%	
SALDO R\$: R\$ 1.505.519,95			

ITEM	CONTRATUAL		MEDIDO NO PERÍODO			ACUMULADO ATÉ PERÍODO		SALDO	
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	VALOR	%		VALOR	%	VALOR	SALDO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	112.330,06	R\$ 79.480,05	70,76%		R\$ 79.480,05	70,76%	R\$ 32.850,00	29,24%
2	FUNDAÇÃO	199.448,31	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 199.448,31	100,00%
3	ESTRUTURA	237.735,42	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 237.735,42	100,00%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	151.499,57	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 151.499,57	100,00%
5	COBERTURA	55.605,83	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 55.605,83	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	12.395,51	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 12.395,51	100,00%
7	ESQUADRIAS	125.467,82	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 125.467,82	100,00%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	63.734,50	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 63.734,50	100,00%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	73.423,86	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 73.423,86	100,00%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	13.370,11	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 13.370,11	100,00%
11	REVESTIMENTO DE TETO	29.495,56	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 29.495,56	100,00%
12	PINTURA	67.174,38	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 67.174,38	100,00%
13	MARMORARIA	7.545,66	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 7.545,66	100,00%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	42.807,64	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 42.807,64	100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	111.911,28	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 111.911,28	100,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	169.060,97	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 169.060,97	100,00%
17	CLIMATIZAÇÃO	84.925,91	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 84.925,91	100,00%
18	DADOS E VOZ	6.751,09	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 6.751,09	100,00%
19	GASES MEDICINAIS	11.598,18	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 11.598,18	100,00%
20	URBANIZAÇÃO	4.126,74	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 4.126,74	100,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.591,60	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 4.591,60	100,00%

Marceli Gasmião Silva
Coordenadora de Infraestrutura
e Engenharia
Decreto nº 32 de 12 Janeiro de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
CNPJ 13.672.605/0001-70
FISCALIZAÇÃO DA OBRA


MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 22.218.023/0001-00
PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 033.088.885-48/CREA BA 73.027

PLANILHA DE MEDIÇÃO



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
1.1			CANTEIRO DE OBRAS					62.474,05					R\$ -	R\$ 57.742,05	R\$ 57.742,05	R\$ 4.732,00
1.1.1	02 02 150	CPOS/CD HU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	10,00	362,05	435,69	4.356,90		10,00	10,00	0,00	R\$ -	R\$ 4.356,90	R\$ 4.356,90	R\$ -
1.1.2	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m²	10,00	186,42	224,33	2.243,30		10,00	10,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.243,30	R\$ 2.243,30	R\$ -
1.1.3	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	303,05	364,69	3.646,90		10,00	10,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.646,90	R\$ 3.646,90	R\$ -
1.1.4	012208	SBC	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	6,00	674,42	811,59	4.869,54		6,00	6,00	0,00	R\$ -	R\$ 4.869,54	R\$ 4.869,54	R\$ -
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"). PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	555,55	668,54	668,54		1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 668,54	R\$ 668,54	R\$ -
1.1.6	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	129,39	155,70	155,70		1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 155,70	R\$ 155,70	R\$ -
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.437,84	1.730,29	1.730,29		1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.730,29	R\$ 1.730,29	R\$ -
1.1.8	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	439,99	529,48	3.176,88		6,00	6,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.176,88	R\$ 3.176,88	R\$ -
1.1.9	05 07 040	CPOS/CD HU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	100,00	39,33	47,32	4.732,00		0,00	0,00	100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.732,00
1.1.10	96459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	m²	330,00	92,91	111,80	36.894,00		330,00	330,00	0,00	R\$ -	R\$ 36.894,00	R\$ 36.894,00	R\$ -
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					38.980,88					R\$ -	R\$ 19.490,44	R\$ 19.490,44	R\$ 19.490,44
1.2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	16.196,15	19.490,44	38.980,88		1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 19.490,44	R\$ 19.490,44	R\$ 19.490,44
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					4.495,13					R\$ -	R\$ 2.247,56	R\$ 2.247,56	R\$ 2.247,56
1.3.1	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	3.735,36	4.495,13	4.495,13		0,50	0,50	0,50	R\$ -	R\$ 2.247,56	R\$ 2.247,56	R\$ 2.247,56
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO					6.380,00					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.380,00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$ 1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$:	R\$ -	
VALOR TOTAL R\$:	R\$ 1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$:	R\$ 79.480,05	PERCENTUAL:
ACUMULADO R\$:	R\$ 79.480,05	5,01%
SALDO R\$:	R\$ 1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
1.4.1	CPU1925	Prépro	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MPX/MES	275,00	19,28	23,20	6.380,00			0,00	275,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.380,00
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125,00	68,00	81,83	10.228,75			0,00	125,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.228,75
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3). LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	203,88	10,78	12,97	2.644,32			0,00	203,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.644,32
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	23,34	88,64	106,66	2.489,44			0,00	23,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.489,44
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m²	36,19	200,00	240,68	8.710,20			0,00	36,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.710,20
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	392,10	75,79	91,20	35.759,52			0,00	392,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.759,52
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	440,30	18,23	21,93	9.655,77			0,00	440,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.655,77
2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,10	15,66	18,84	2.620,64			0,00	139,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.620,64
2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.010,50	16,99	20,44	20.654,62			0,00	1.010,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.654,62
2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	650,00	14,00	16,84	10.946,00			0,00	650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.946,00
2.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	724,40	9,57	11,51	8.337,84			0,00	724,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.337,84
2.11	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	655,80	8,89	10,69	7.010,50			0,00	655,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.010,50



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 38000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BASTO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
2.12	96567	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	m³	56,90	749,00	901,34	51.286,24			0,00	56,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.286,24
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m²	167,24	1,11	1,33	222,42			0,00	167,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,42
2.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	221,86	26,14	31,45	6.977,49			0,00	221,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.977,49
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023	m²	388,18	34,46	41,46	16.093,94			0,00	388,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.093,94
2.16	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	56,90	84,86	102,12	5.810,62			0,00	56,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.810,62
3.1			PILARES					57.643,29					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.643,29
			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	283,00	71,99	86,63	24.516,29			0,00	283,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.516,29
3.1.1	92423	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	680,70	8,34	10,03	6.827,42			0,00	680,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.827,42
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,40	7,93	9,54	2.045,37			0,00	214,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.045,37
3.1.3	92753	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,00	9,05	10,89	1.579,05			0,00	145,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.579,05
3.1.4	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,70	11,96	14,39	5.809,24			0,00	403,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.809,24
3.1.5	92759	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	m³	18,60	668,65	804,65	14.966,49			0,00	18,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.966,49
3.1.6	GPU2095	Proprio	CONCRETO TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	18,60	84,86	102,12	1.899,43			0,00	18,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.899,43
3.1.7	000128	SBC											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.748,09
3.2			VIGAS					84.748,09								


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


Fiscalização de Obras
Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		01	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$:	R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$:	R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BARRID	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	292,00	83,99	101,07	29.512,44			0,00	292,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 29.512,44
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,80	10,66	12,82	5.176,71			0,00	403,80	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.176,71
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,50	9,60	11,55	1.657,42			0,00	143,50	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.657,42
3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,90	8,34	10,03	5.435,25			0,00	541,90	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.435,25
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	525,50	7,93	9,54	5.013,27			0,00	525,50	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.013,27
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	360,30	9,05	10,89	3.923,66			0,00	360,30	R\$	-	R\$	-	R\$ 3.923,66
3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	432,20	11,96	14,39	6.219,35			0,00	432,20	R\$	-	R\$	-	R\$ 6.219,35
3.2.8	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	30,10	682,90	821,80	24.736,18			0,00	30,10	R\$	-	R\$	-	R\$ 24.736,18
3.2.9	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	30,10	84,86	102,12	3.073,81			0,00	30,10	R\$	-	R\$	-	R\$ 3.073,81
3.3			LAJES					93.582,36					R\$	-	R\$	-	R\$ 93.582,36
3.3.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	56,60	63,93	76,93	4.354,23			0,00	56,60	R\$	-	R\$	-	R\$ 4.354,23
3.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	395,60	11,27	13,56	5.364,33			0,00	395,60	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.364,33
3.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,20	10,04	12,08	2.575,45			0,00	213,20	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.575,45



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 38000010001/2023 E SIMOS Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025


ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	
3.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,80	9,05	10,89	2.208,49			0,00	202,80	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.208,49
3.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,30	7,85	9,44	116,11			0,00	12,30	R\$	-	R\$	-	R\$ 116,11
3.3.6	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	32,80	682,90	821,80	26.955,04			0,00	32,80	R\$	-	R\$	-	R\$ 26.955,04
3.3.7	006128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	32,80	84,86	102,12	3.349,53			0,00	32,80	R\$	-	R\$	-	R\$ 3.349,53
3.3.8	CPU2101	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	M²	93,94	89,54	107,75	10.122,03			0,00	93,94	R\$	-	R\$	-	R\$ 10.122,03
3.3.9	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	M²	358,88	81,35	97,89	35.130,76			0,00	358,88	R\$	-	R\$	-	R\$ 35.130,76
3.3.10	CPU2102	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	M²	28,18	100,45	120,88	3.406,39			0,00	28,18	R\$	-	R\$	-	R\$ 3.406,39
3.4			BASE RESERVATÓRIO					1.761,68					R\$	-	R\$	-	R\$ 1.761,68
3.4.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA AF_09/2021	m²	6,25	234,23	281,87	1.761,68			0,00	6,25	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.761,68
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					100.247,02					R\$	-	R\$	-	R\$ 100.247,02
4.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	12,85	49,81	59,94	770,22			0,00	12,85	R\$	-	R\$	-	R\$ 770,22
4.1.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	713,84	67,27	80,95	57.785,34			0,00	713,84	R\$	-	R\$	-	R\$ 57.785,34
4.1.3	10783	ORSE	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	120,96	176,66	212,59	25.714,88			0,00	120,96	R\$	-	R\$	-	R\$ 25.714,88
4.1.4	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20* CM, AF_03/2024	M	103,50	55,27	66,51	6.883,78			0,00	103,50	R\$	-	R\$	-	R\$ 6.883,78


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


Fiscalização de Obras
Prefeitura Municipal de UNA-BA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025


ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		01	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$:	R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$:	R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
4.1.5	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	69,20	39,56	47,60	3.293,92			0,00	69,20	R\$	-	R\$	-	R\$	3.293,92
4.1.6	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA AF_03/2024	M	389,71	12,37	14,88	5.798,88			0,00	389,71	R\$	-	R\$	-	R\$	5.798,88
4.2			DRYWALL					51.205,98					R\$	-	R\$	-	R\$	51.205,98
			PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E	m²	36,94	98,80	118,89	4.391,79			0,00	36,94	R\$	-	R\$	-	R\$	4.391,79
4.2.1	96359	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M²	180,09	95,30	114,68	20.652,72			0,00	180,09	R\$	-	R\$	-	R\$	20.652,72
4.2.2	CPU1942	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E	M²	84,45	147,84	177,91	15.024,49			0,00	84,45	R\$	-	R\$	-	R\$	15.024,49
			PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M²	84,45	147,84	177,91	15.024,49			0,00	84,45	R\$	-	R\$	-	R\$	15.024,49
4.2.3	CPU2285	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E	M²	66,04	140,14	168,64	11.136,98			0,00	66,04	R\$	-	R\$	-	R\$	11.136,98
			ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS	M²	66,04	140,14	168,64	11.136,98			0,00	66,04	R\$	-	R\$	-	R\$	11.136,98
4.2.4	CPU2286	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E															
			ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS	m²	0,15	258,00	310,47	46,57			0,00	0,15	R\$	-	R\$	-	R\$	46,57
4.3			DIVISÓRIAS					46,57					R\$	-	R\$	-	R\$	46,57
4.3.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	0,15	258,00	310,47	46,57			0,00	0,15	R\$	-	R\$	-	R\$	46,57
5.1			ESTRUTURA					23.087,71					R\$	-	R\$	-	R\$	23.087,71


PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


Fiscalização de Obras
Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERIODO:
CONTRATO R\$:	R\$ 1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$:	R\$ -	
VALOR TOTAL R\$:	R\$ 1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$ 79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$:	R\$ 79.480,05	5,01%
SALDO R\$:	R\$ 1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BÁTILO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
5.1.1	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	14,52	17,47	6.838,80			0,00	391,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.838,80
			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	19,74	23,75	8.535,98			0,00	359,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.535,98
5.1.2	100383	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	17,84	21,46	7.712,93			0,00	359,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.712,93
5.1.3	92543	SINAPI	TELHAMENTO					17.980,20					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.980,20
			TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	359,41	35,88	43,17	15.515,72			0,00	359,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.515,72
5.2.2	100113	SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	31,60	64,81	77,99	2.464,48			0,00	31,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.464,48
5.3			COMPLEMENTOS					14.537,92					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.537,92
5.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	114,78	138,12	10.497,12			0,00	76,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.497,12
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,85	35,23	42,39	2.113,14			0,00	49,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.113,14
5.3.3	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,55	65,25	78,52	1.927,66			0,00	24,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.927,66

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.218.023/0001-00
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025
DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025
INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	CÓD	UN/UNO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
6.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	155,67	52,48	63,15	9 830,56			0,00	155,67	R\$	-	R\$	- R\$ 9.830,56
6.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_09/2023	m²	73,18	29,13	35,05	2 564,95			0,00	73,18	R\$	-	R\$	- R\$ 2.564,95
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					36.579,75					R\$	-	R\$	- R\$ 36.579,75
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA		1,00		36 579,75	36 579,75					R\$	-	R\$	- R\$ 36 579,75
7.1.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	12,00	950,07	1.143,31	13 719,72			0,00	12,00	R\$	-	R\$	- R\$ 13 719,72
7.1.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	10,00	894,33	1.076,23	10 762,30			0,00	10,00	R\$	-	R\$	- R\$ 10.762,30
7.1.1.3	110015	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL 1,20x2 10m-INTERNA	UN	1,00	858,43	1.033,03	1 033,03			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 1.033,03
7.1.1.4	23 08 242	CPOS/CD HU	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	14,39	399,28	480,49	6 914,25			0,00	14,39	R\$	-	R\$	- R\$ 6.914,25
7.1.1.5	GPU2425	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	1,00	1 525,92	1.836,29	1 836,29			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 1.836,29
7.1.1.6	110016	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL 1.60x2,10m LISA FER.VAL-E-DEM	UN	2,00	961,51	1.157,08	2 314,16			0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 2.314,16
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					50.888,47					R\$	-	R\$	- R\$ 50.888,47
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO					33.438,53					R\$	-	R\$	- R\$ 33 438,53
7.2.1.1	91336	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	9,87	379,49	456,67	4 507,33			0,00	9,87	R\$	-	R\$	- R\$ 4 507,33
7.2.1.2	25 02.119	CPOS/CD HU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	6,93	850,95	1.024,03	7 096,52			0,00	6,93	R\$	-	R\$	- R\$ 7.096,52

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 38000010001/2023 E SMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	CÓD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
7.2.1.3	14.003.0205-0	EMOP	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZAÇÃO E ACESSÓRIOS	m²	20,28	524,23	630,85	12.793,63			0,00	20,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.793,63
7.2.1.4	112618	SBC	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	4,70	987,58	1.188,45	5.585,71			0,00	4,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.585,71
7.2.1.5	112370	SBC	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	1.139,42	1.371,17	3.455,34			0,00	2,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.455,34
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO					17.449,94					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.449,94
			JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	25,64	307,13	369,60	9.476,54			0,00	25,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.476,54
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,35	341,04	410,40	554,04			0,00	1,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 554,04
7.2.2.2	100874	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	35,67	172,85	208,00	7.419,36			0,00	35,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.419,36
7.2.2.3	94573	SINAPI	ESQUADRIAS METÁLICAS					1.826,84					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,84
7.3			PORTAS METÁLICAS					1.826,84					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,84
7.3.1			Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	481,93	579,95	1.826,84			0,00	3,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,84
7.3.1.1	12096	ORSE														
7.4			ACESSÓRIOS					36.172,76					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.172,76

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 38000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BÁSICO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
7.4.1	28.20.550	CPOSICD HU	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	un	7,00	356,93	429,52	3.006,64			0,00	7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.006,64
7.4.2	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	78,39	94,33	660,31			0,00	7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	660,31
7.4.3	112597	SBC	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	233,34	59,17	71,20	16.613,80			0,00	233,34	R\$	-	R\$	-	R\$	16.613,80
7.4.4	140580	SBC	MOLA AEREA COM CALHABRACO DESLIZANTE	UN	4,00	1.213,51	1.460,33	5.841,32			0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.841,32
7.4.5	28.01.550	CPOSICD HU	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	un	23,00	266,05	320,16	7.363,68			0,00	23,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.363,68
7.4.6	100708	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS AF_12/2019	UN	37,00	55,24	66,47	2.459,39			0,00	37,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.459,39
7.4.7	110108	SBC	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	420,35	505,84	227,62			0,00	0,45	R\$	-	R\$	-	R\$	227,62
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					54.901,50					R\$	-	R\$	-	R\$	54.901,50
			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.453,38	8,34	10,03	14.577,40			0,00	1.453,38	R\$	-	R\$	-	R\$	14.577,40
8.1.1	87905	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.375,61	23,10	27,79	38.228,20			0,00	1.375,61	R\$	-	R\$	-	R\$	38.228,20
8.1.2	104958	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	77,77	22,40	26,95	2.095,90			0,00	77,77	R\$	-	R\$	-	R\$	2.095,90
8.1.3	87553	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO					8.833,00					R\$	-	R\$	-	R\$	8.833,00
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	110,00	66,73	80,30	8.833,00			0,00	110,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.833,00
8.2.1	104811	SINAPI																
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					44.222,64					R\$	-	R\$	-	R\$	44.222,64

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	UNID	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	
9.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	393,44	67,76	81,54	32.081,09			0,00	393,44	R\$	-	R\$	-	R\$ 32.081,09
9.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	393,44	25,65	30,86	12.141,55			0,00	393,44	R\$	-	R\$	-	R\$ 12.141,55
9.2			GRANILITE					24.877,21					R\$	-	R\$	-	R\$ 24.877,21
9.2.1	10168	ORSE	Piso alta resistencia, colondo, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	393,44	52,55	63,23	24.877,21			0,00	393,44	R\$	-	R\$	-	R\$ 24.877,21
9.3			RODAPE					4.324,01					R\$	-	R\$	-	R\$ 4.324,01
9.3.1	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64	13,79	16,59	4.324,01			0,00	260,64	R\$	-	R\$	-	R\$ 4.324,01
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					13.370,11					R\$	-	R\$	-	R\$ 13.370,11
10.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	163,97	67,76	81,54	13.370,11			0,00	163,97	R\$	-	R\$	-	R\$ 13.370,11
11.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO		1,00		206,35	206,35			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 206,35
11.1.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	4,24	7,34	8,83	37,43			0,00	4,24	R\$	-	R\$	-	R\$ 37,43
11.1.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4,24	33,11	39,84	168,92			0,00	4,24	R\$	-	R\$	-	R\$ 168,92
11.2			FORRO					29.289,21					R\$	-	R\$	-	R\$ 29.289,21
11.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	340,81	71,42	85,94	29.289,21			0,00	340,81	R\$	-	R\$	-	R\$ 29.289,21
12.1			PAREDES					51.314,54					R\$	-	R\$	-	R\$ 51.314,54
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.078,46	3,67	4,41	9.166,00			0,00	2.078,46	R\$	-	R\$	-	R\$ 9.166,00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12008.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	PAÇO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.351,77	11,11	13,36	18.059,64			0,00	1.351,77	R\$	-	R\$	-	R\$	18.059,64
12.1.3	104841	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.351,77	8,69	10,45	14.125,99			0,00	1.351,77	R\$	-	R\$	-	R\$	14.125,99
12.1.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	726,69	11,40	13,71	9.962,91			0,00	726,69	R\$	-	R\$	-	R\$	9.962,91
12.2			TETO					13.387,01			0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	13.387,01
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	340,81	21,42	25,77	8.782,67			0,00	340,81	R\$	-	R\$	-	R\$	8.782,67
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340,81	11,23	13,51	4.604,34			0,00	340,81	R\$	-	R\$	-	R\$	4.604,34
12.3			ESQUADRIAS					2.472,83			0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.472,83
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,06	18,55	22,32	1.318,21			0,00	59,06	R\$	-	R\$	-	R\$	1.318,21
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,06	16,25	19,55	1.154,62			0,00	59,06	R\$	-	R\$	-	R\$	1.154,62
13.1	12492	ORSE	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	13,42	467,24	562,27	7.545,66			0,00	13,42	R\$	-	R\$	-	R\$	7.545,66
14.1			EQUIPAMENTOS		1,00		184,32	184,32					R\$	-	R\$	-	R\$	184,32
14.1.1	100880	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	76,59	92,16	184,32			0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	184,32
14.2			LOUÇAS		1,00		10.938,57	10.938,57					R\$	-	R\$	-	R\$	10.938,57
			VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	379,67	456,89	2.741,34			0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.741,34
14.2.1	96932	SINAPI	LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020															
14.2.2	44.01.040	CPOS/CD HU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	un	1,00	740,45	891,05	891,05			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	891,05
			LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	311,46	374,81	4.872,53			0,00	13,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.872,53
14.2.3	96939	SINAPI																

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BÁSICO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO. Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metal cromado 1" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira	UN	1,00	645,13	776,34	776,34			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 776,34
14.2.5	170124	IOPEB	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	433,14	521,24	521,24			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 521,24
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	3,00	116,78	140,53	421,59			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 421,59
14.2.7	44.01.850	CPOS/CD HU	METAIS E ACESSÓRIOS	un	6,00	98,96	119,08	714,48			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 714,48
14.3			TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	7,14	1.078,68	1.298,08	9.268,29			0,00	7,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.684,75
14.3.1	44.02.200	CPOS/CD HU	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm	un	1,00	1.634,25	1.966,65	1.966,65			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.268,29
14.3.2	13262	ORSE	Sem mesa para embutir - Minox ou similar	UN	6,00	132,86	159,88	959,28			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.966,65
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	41,66	50,13	250,65			0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 959,28
14.3.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	41,66	50,13	250,65			0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,65
14.3.5	44.03.300	CPOS/CD HU	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	un	2,00	244,76	294,54	589,08			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 589,08
14.3.6	44.03.318	CPOS/CD HU	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00	284,74	342,65	2.055,90			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,90
14.3.7	9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173 C, DECA ou similar	un	22,00	196,96	237,02	5.214,44			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.214,44
14.3.8	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	235,13	282,95	282,95			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,95
14.3.9	9503	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	557,57	670,97	4.025,82			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.025,82
14.3.10	13112	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	152,80	183,87	1.470,96			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.470,96


PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


Fiscalização de Obras
Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 38000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.218.023/0001-00
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025
DATA DO CONTRATO: 11/09/2025
ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025
INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		01	PERIODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$:	R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$:	R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	UNIVO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
14.3.11	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	78,39	94,33	754,64			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 754,64
14.3.12	100887	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	220,45	265,28	1.061,12			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.061,12
14.3.13	GPU2105	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	98,72	118,79	2.257,01			0,00	19,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.257,01
14.3.14	18.050.0120-0	EMOP	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS EMERGENCIA E PRESENCIA FIXADA SOBRE CAIXA 4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	4,00	317,43	381,99	1.527,96			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.527,96
15.1			HIDRÁULICA					45.031,86					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.031,86
15.1.1	054668	SBC	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	52,41	63,07	63,07			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,07
15.1.2	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	60,68	73,02	73,02			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,02
15.1.3	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	53,09	63,88	63,88			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,88
15.1.4	94981	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	UN	1,00	32,09	38,61	38,61			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,61
15.1.5	94652	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	UN	3,00	8,43	10,14	30,42			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,42
15.1.6	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	17,00	21,45	25,81	438,77			0,00	17,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,77
15.1.7	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	54,40	23,59	28,38	1.543,87			0,00	54,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.543,87
15.1.8	45.03.110	CPOS/CD HU	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	759,02	913,40	913,40			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,40
15.1.9	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	29,32	35,28	35,28			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,28

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BASTO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA							
				UNU	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
15.1.10	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	121,66	146,40	146,40			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	146,40
15.1.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	68,90	82,91	1.989,84			0,00	24,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.989,84
15.1.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	65,64	78,99	157,98			0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	157,98
15.1.13	92385	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	50,35	60,59	121,18			0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	*21,18
15.1.14	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	87,92	105,80	105,80			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	105,80
15.1.15	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,39	7,68	15,36			0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15,36
15.1.16	89593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,82	19,03	38,06			0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	38,06
15.1.17	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	52,00	2,90	3,48	180,96			0,00	52,00	R\$	-	R\$	-	R\$	180,96
15.1.18	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,12	15,78	15,78			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15,78
15.1.19	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	3,00	7,23	8,70	26,10			0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	26,10
15.1.22	89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	5,82	7,00	7,00			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7,00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	PERCENTUAL:
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BA-ICO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
15.1.23	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	81,00	6,13	7,37	596,97			0,00	81,00	R\$	-	R\$	- R\$ 596,97
15.1.24	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,93	11,94	11,94			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 11,94
15.1.25	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	25,00	10,34	12,44	311,00			0,00	25,00	R\$	-	R\$	- R\$ 311,00
15.1.26	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	22,83	27,47	27,47			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 27,47
15.1.27	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	298,60	22,68	27,29	8.148,79			0,00	298,60	R\$	-	R\$	- R\$ 8.148,79
15.1.28	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,40	29,51	35,51	1.115,01			0,00	31,40	R\$	-	R\$	- R\$ 1.115,01
15.1.29	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,10	10,07	12,11	1,21			0,00	0,10	R\$	-	R\$	- R\$ 1,21
15.1.30	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	9,45	11,37	420,69			0,00	37,00	R\$	-	R\$	- R\$ 420,69
15.1.31	94890	SINAPI	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	8,82	10,61	10,61			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 10,61
15.1.32	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	24,42	29,38	58,76			0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 58,76
15.1.33	89400	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	16,84	20,26	303,90			0,00	15,00	R\$	-	R\$	- R\$ 303,90
15.1.34	89627	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,67	17,65	17,65			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 17,65



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BRANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
15.1.35	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	12,76	15,35	122,80			0,00	8,00	R\$	-	R\$	- R\$ 122,80
15.1.36	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	49,00	10,63	12,79	626,71			0,00	49,00	R\$	-	R\$	- R\$ 626,71
15.1.37	GPU2194	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN	1,00	10.230,72	12.311,64	12.311,64			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 12.311,64
15.1.38	48.02.008	CPOSICD HU	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	un	1,00	6.688,06	8.048,41	8.048,41			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 8.048,41
15.1.39	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	13,24	15,93	127,44			0,00	8,00	R\$	-	R\$	- R\$ 127,44
15.1.40	12882	ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	630,75	759,04	759,04			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 759,04
15.1.41	48.02.300	CPOSICD HU	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	4.973,09	5.984,61	5.984,61			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 5.984,61
16.2			SANITÁRIA					45.224,09					R\$	-	R\$	- R\$ 45.224,09
15.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	1,00	35,96	43,27	43,27			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 43,27
15.2.2	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0 60 x 0 60 x 0 60m	un	4,00	623,77	750,64	3.002,56			0,00	4,00	R\$	-	R\$	- R\$ 3.002,56
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	17,00	47,44	57,08	970,36			0,00	17,00	R\$	-	R\$	- R\$ 970,36
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	66,27	79,74	79,74			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 79,74

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 01

PERÍODO:

CONTRATO R\$: R\$ 1.585.000,00

15/09/2025 A 07/12/2025

VALOR ADITIVO R\$: R\$ -

VALOR TOTAL R\$: R\$ 1.585.000,00

PERCENTUAL:

VALOR MEDIDO R\$: **R\$ 79.480,05**

5,01%

ACUMULADO R\$: R\$ 79.480,05

5,01%

SALDO R\$: R\$ 1.505.519,95

94,99%

ITEM	COD	BAZCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
15 2 5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	3,00	15,15	18,23	54,69			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,69
15 2 6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	8,62	10,37	300,73			0,00	29,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,73
15 2 7	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	7,87	9,47	284,10			0,00	30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,10
15 2 8	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_06/2022	UN	10,00	41,82	50,32	503,20			0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,20
15 2 9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	30,16	36,29	290,32			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,32
15 2 10	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	49,00	10,42	12,53	613,97			0,00	49,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 613,97
15 2 11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	25,00	9,01	10,84	271,00			0,00	25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,00
15 2 12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	25,00	12,66	15,23	380,75			0,00	25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,75
15 2 13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	3,00	17,87	21,50	64,50			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,50
15 2 14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	44,00	12,28	14,77	649,88			0,00	44,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 649,88



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025


ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	PAQUETO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNII	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO		
15.2.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	8,89	10,69	310,01			0,00	29,00	R\$	-	R\$	-	R\$	310,01
15.2.16	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	30,45	36,64	403,04			0,00	11,00	R\$	-	R\$	-	R\$	403,04
15.2.17	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	12,55	15,10	90,60			0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	90,60
15.2.18	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	20,58	24,76	24,76			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	24,76
15.2.19	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	28,93	34,81	34,81			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	34,81
15.2.20	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	1,00	12,37	14,88	14,88			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	14,88
15.2.21	48.03.050	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	107,90	103,47	124,51	13.434,62			0,00	107,90	R\$	-	R\$	-	R\$	13.434,62
15.2.22	48.03.038	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	40,60	51,08	61,46	2.495,27			0,00	40,60	R\$	-	R\$	-	R\$	2.495,27
15.2.23	48.03.040	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	25,60	73,94	88,97	2.277,63			0,00	25,60	R\$	-	R\$	-	R\$	2.277,63
15.2.24	48.01.040	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,20	45,96	55,30	3.329,06			0,00	60,20	R\$	-	R\$	-	R\$	3.329,06


PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027


Fiscalização de Obras
Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36900010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:		01	PERIODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$:	R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$:	R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	UNID	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO		
15.2.25	46.02.010	CPOSCD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	17,40	33,46	40,26	700,52			0,00	17,40	R\$	-	R\$	-	R\$	700,52
15.2.26	46.03.080	CPOSCD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	97,30	42,98	51,72	5.032,35			0,00	97,30	R\$	-	R\$	-	R\$	5.032,35
15.2.27	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	1,00	12,50	15,04	15,04			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15,04
15.2.28	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	20,90	25,15	201,20			0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	201,20
15.2.29	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	6,39	7,68	130,56			0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	130,56
15.2.30	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	8,82	10,61	180,37			0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	180,37
15.2.31	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	9,93	11,94	202,98			0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	202,98
15.2.32	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	8,28	9,96	338,64			0,00	34,00	R\$	-	R\$	-	R\$	338,64
15.2.33	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	22,68	27,29	2.783,58			0,00	102,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.783,58
15.2.34	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	15,51	18,66	18,66			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	18,66
15.2.35	9790	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	17,66	21,25	21,25			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	21,25
15.2.36	12646	ORSE	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	4.312,85	5.190,08	5.190,08			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.190,08
15.2.37	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,20	329,00	395,91	79,18			0,00	0,20	R\$	-	R\$	-	R\$	79,18



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025


INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

				CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	COD	BA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	R\$ TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
15 2 38	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	6,18	7,43	141,17			0,00	19,00	R\$	-	R\$	141,17
15 2 39	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	11,47	13,80	234,60			0,00	17,00	R\$	-	R\$	234,60
15 2 40	89829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	25,07	30,16	30,16			0,00	1,00	R\$	-	R\$	30,16
16.3			PLUVIAL					16.597,56					R\$	-	R\$	16.597,56
15 3 1	3234	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	468,89	564,26	2.257,04			0,00	4,00	R\$	-	R\$	2.257,04
15 3 2	8409	ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	442,98	533,08	1.066,16			0,00	2,00	R\$	-	R\$	1.066,16
15 3 3	053039	SBC	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	2,00	61,50	74,00	148,00			0,00	2,00	R\$	-	R\$	148,00
15 3 4	104093	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_06/2022	UN	3,00	41,82	50,32	150,96			0,00	3,00	R\$	-	R\$	150,96
15 3 5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	30,16	36,29	544,35			0,00	15,00	R\$	-	R\$	544,35
15 3 6	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,29	31,63	31,63			0,00	1,00	R\$	-	R\$	31,63
15 3 7	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	35,88	43,17	43,17			0,00	1,00	R\$	-	R\$	43,17
15 3 8	054088	SBC	LUVA DUPLA PVC 100mm	UN	1,00	32,14	38,67	38,67			0,00	1,00	R\$	-	R\$	38,67


PEDRO MAIA FLORENÇA BRITO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027


Fiscalização de Obras
Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 01

PERÍODO:

CONTRATO R\$: R\$ 1.585.000,00

15/09/2025 A 07/12/2025

VALOR ADITIVO R\$: R\$ -

VALOR TOTAL R\$: R\$ 1.585.000,00

PERCENTUAL:

VALOR MEDIDO R\$: **R\$ 79.480,05**

5,01%

ACUMULADO R\$: R\$ 79.480,05

5,01%

SALDO R\$: R\$ 1.505.519,95

94,99%

ITEM	COD	BASTO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA								
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
15.3.9	86599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	16,89	20,32	20,32			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20,32
15.3.10	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	19,87	23,91	23,91			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	23,91
15.3.11	46.05.020	CPOSICD HU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	84,20	42,27	50,86	4.282,41			0,00	84,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.282,41
15.3.12	46.05.040	CPOSICD HU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	41,70	56,21	67,64	2.820,58			0,00	41,70	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2.820,58
15.3.13	46.01.070	CPOSICD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	87,04	104,74	628,44			0,00	6,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	628,44
15.3.14	GPU2094	Proprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA	UN	1,00	222,61	267,88	267,88			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	267,88
15.3.15	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,30	79,22	95,33	981,89			0,00	10,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	981,89
15.3.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	8,28	9,96	179,28			0,00	18,00	R\$	-	RS	-	R\$	-	RS	179,28
15.3.17	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,90	22,68	27,29	2.999,17			0,00	109,90	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2.999,17
15.3.18	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	9,45	11,37	113,70			0,00	10,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	113,70
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					5.057,77					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.057,77
15.4.1	12889	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	14,21	17,10	85,50			0,00	5,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	85,50
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	226,66	272,76	2.182,08			0,00	8,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2.182,08
15.4.3	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incendio portátil"- Placa E5	un	8,00	13,29	15,99	127,92			0,00	8,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	127,92

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BASTO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
15.4.4	97.02.210	CPOS/CD HU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	un	1,00	147,38	177,35	177,35			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	177,35
15.4.5	11853	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranc;a contra incendio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	31.53	37,94	113,82			0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	113,82
15.4.6	97.02.198	CPOS/CD HU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	un	2,00	14.54	17,49	34,98			0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	34,98
15.4.7	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	37,00	18,12	21,80	806.60			0,00	37.00	R\$	-	R\$	-	R\$	806,60
15.4.8	50.05.312	CPOS/CD HU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	un	1.00	174,07	209,47	209,47			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	209,47
15.4.9	10785	ORSE	Abriço de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	258,93	311.59	1.246,36			0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.246,36
15.4.10	180612	IOSES	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	2,00	25,31	30,45	60,90			0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	60,90
15.4.11	05.054.0115-0	EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1,00	10.63	12,79	12,79			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	12,79
16.1			INFRAESTRUTURA					119.307,40					R\$	-	R\$	-	R\$	119.307,40
16.1.1	9025	ORSE	Bucha com arveia em liga especial zamak p/eletróduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	1,51	1,81	1,81			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1,81
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	292,00	17,78	21,39	6.245,88			0,00	292,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.245,88
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,00	14.64	17,61	1.514,46			0,00	86,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.514,46

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	5,00	17,30	20,81	104,05			0,00	5,00	R\$	-	R\$	- R\$ 104,05
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,00	22,72	27,34	27,34			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 27,34
16.1.6	9816	ORSE	Arruela Lisa Zincada d=1/4"	un	185,00	0,39	0,46	85,10			0,00	185,00	R\$	-	R\$	- R\$ 85,10
16.1.7	083444	SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00	2,93	3,52	77,44			0,00	22,00	R\$	-	R\$	- R\$ 77,44
16.1.8	083120	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	22,00	7,02	8,44	185,68			0,00	22,00	R\$	-	R\$	- R\$ 185,68
16.1.9	083111	SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	104,00	1,27	1,52	158,08			0,00	104,00	R\$	-	R\$	- R\$ 158,08
16.1.10	078583	SBC	SUORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE NU	UN	22,00	4	4,81	105,82			0,00	22,00	R\$	-	R\$	- R\$ 105,82
16.1.11	062690	SBC	VERGALHÃO AÇO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	22,00	11,26	13,55	298,10			0,00	22,00	R\$	-	R\$	- R\$ 298,10
16.1.12	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	258,00	19,34	23,27	6 003,66			0,00	258,00	R\$	-	R\$	- R\$ 6.003,66
16.1.13	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	152,70	19,93	23,98	3 661,74			0,00	152,70	R\$	-	R\$	- R\$ 3.661,74
16.1.14	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	206,40	27,27	32,81	6 771,98			0,00	206,40	R\$	-	R\$	- R\$ 6 771,98
16.1.15	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	10,40	39,24	47,22	491,08			0,00	10,40	R\$	-	R\$	- R\$ 491,08
16.1.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	83,60	7,82	9,41	786,67			0,00	83,60	R\$	-	R\$	- R\$ 786,67
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	1 935,30	2,46	2,96	5 728,48			0,00	1 935,30	R\$	-	R\$	- R\$ 5.728,48

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12008.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 01

PERÍODO:

CONTRATO R\$: R\$ 1.585.000,00

15/09/2025 A 07/12/2025

VALOR ADITIVO R\$: R\$ -

VALOR TOTAL R\$: R\$ 1.585.000,00

PERCENTUAL:

VALOR MEDIDO R\$: **R\$ 79.480,05**

5,01%

ACUMULADO R\$: R\$ 79.480,05

5,01%

SALDO R\$: R\$ 1.505.519,95

94,99%

ITEM	COD	BATEO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.658,80	3,48	4,18	15.293,78			0,00	3.658,80	R\$	-	R\$	- R\$ 15.293,78
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	677,00	5,27	6,34	4.292,18			0,00	677,00	R\$	-	R\$	- R\$ 4.292,18
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,90	7,31	8,79	614,42			0,00	69,90	R\$	-	R\$	- R\$ 614,42
16.1.21	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M AF_12/2020	UN	2,00	153,17	184,32	368,64			0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 368,64
16.1.22	061481	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF 200x200x100 PISO	UN	3,00	88,10	106,01	318,03			0,00	3,00	R\$	-	R\$	- R\$ 318,03
16.1.23	061462	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMP. APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,00	183,59	220,93	220,93			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 220,93
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	30,41	36,59	292,72			0,00	8,00	R\$	-	R\$	- R\$ 292,72
16.1.25	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	48,45	58,30	58,30			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 58,30
16.1.26	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	42,79	51,49	102,98			0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 102,98
16.1.27	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	24,81	29,85	686,55			0,00	23,00	R\$	-	R\$	- R\$ 686,55
16.1.28	059208	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	26,00	9,00	10,83	281,58			0,00	26,00	R\$	-	R\$	- R\$ 281,58
16.1.29	062002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00	5,17	6,22	111,96			0,00	18,00	R\$	-	R\$	- R\$ 111,96
16.1.30	062558	SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,00	6,87	8,26	1.751,12			0,00	212,00	R\$	-	R\$	- R\$ 1.751,12
16.1.31	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	29,89	35,96	1.222,64			0,00	34,00	R\$	-	R\$	- R\$ 1.222,64



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BAI	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
16.1.32	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	38,93	46,84	46,84	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 46,84
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	33,27	40,03	400,30	0,00		0,00	10,00	R\$	-	R\$	- R\$ 400,30
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	38,41	46,22	3.327,84	0,00		0,00	72,00	R\$	-	R\$	- R\$ 3.327,84
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	40,41	48,62	1.069,64	0,00		0,00	22,00	R\$	-	R\$	- R\$ 1.069,64
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	55,87	67,23	134,46	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 134,46
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	20,89	25,13	2.136,05	0,00		0,00	85,00	R\$	-	R\$	- R\$ 2.136,05
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	21,89	26,34	289,74	0,00		0,00	11,00	R\$	-	R\$	- R\$ 289,74
16.1.39	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	91,01	109,52	219,04	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 219,04
16.1.40	064035	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	155,32	186,91	373,82	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 373,82
16.1.41	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	8,27	9,95	9,95	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 9,95
16.1.42	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37,00	8,95	10,77	398,49	0,00		0,00	37,00	R\$	-	R\$	- R\$ 398,49
16.1.43	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	39,35	47,35	236,75	0,00		0,00	5,00	R\$	-	R\$	- R\$ 236,75
16.1.44	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	41,77	50,26	1.608,32	0,00		0,00	32,00	R\$	-	R\$	- R\$ 1.608,32
16.1.45	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	44,79	53,90	107,80	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 107,80
16.1.46	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	49,26	59,27	118,54	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 118,54

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

Marcelo
Fiscalização de Obras
Prefeitura Municipal de UNA-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 38000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEN DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BAICO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
16.1.47	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	80,58	96,96	193,92			0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 193,92
16.1.48	454	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) 65KA	un	1,00	225,63	271,52	271,52			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 271,52
16.1.49	064583	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	14,00	224,74	270,45	3 786,30			0,00	14,00	R\$	-	R\$	- R\$ 3 786,30
16.1.50	37.24 042	CPOS/CD HU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO. 2 POLOS. SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µs - CLASSE 1	un	4,00	438,43	527,60	2 110,40			0,00	4,00	R\$	-	R\$	- R\$ 2 110,40
16.1.51	064818	SBC	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	1,00	295,49	355,59	355,59			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 355,59
16.1.52	13149	ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	231,98	279,16	558,32			0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 558,32
16.1.53	063612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3,00	8,78	10,56	31,68			0,00	3,00	R\$	-	R\$	- R\$ 31,68
16.1.54	063052	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1,00	39,10	47,05	47,05			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 47,05
16.1.55	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	29,40	39,08	47,02	1.382,38			0,00	29,40	R\$	-	R\$	- R\$ 1.382,38
16.1.56	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	13,69	16,47	362,34			0,00	22,00	R\$	-	R\$	- R\$ 362,34
16.1.57	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	26,00	3,96	4,76	123,76			0,00	26,00	R\$	-	R\$	- R\$ 123,76
16.1.58	062582	SBC	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	1,00	9,98	12,00	12,00			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 12,00
16.1.59	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	113,60	20,73	24,94	2 833,18			0,00	113,60	R\$	-	R\$	- R\$ 2 833,18
16.1.60	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	1.099,60	17,50	21,05	23 146,58			0,00	1 099,60	R\$	-	R\$	- R\$ 23 146,58
16.1.61	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,90	13,74	16,53	709,13			0,00	42,90	R\$	-	R\$	- R\$ 709,13
16.1.62	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,20	15,23	18,32	2 440,22			0,00	133,20	R\$	-	R\$	- R\$ 2 440,22

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
16.1.63	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,40	19,49	23,45	970,83			0,00	41,40	R\$	-	R\$	-	R\$	970,83
16.1.64	38.04.080	CPOS/CD HU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	m	1,00	74,01	89,06	89,06			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	89,06
16.1.65	50.05.312	CPOS/CD HU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	un	29,00	174,07	209,47	6.074,63			0,00	29,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.074,63
16.1.66	8882	ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref MT-2233 marca Decorlux ou similar	un	92,00	11,41	13,73	1.263,16			0,00	92,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.263,16
16.1.67	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	47,15	56,74	113,48			0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	113,48
16.1.68	97359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	2.660,86	3.202,07	3.202,07			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.202,07
16.1.69	061236	SBC	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	UN	1,00	28,51	34,30	34,30			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	34,30
16.1.70	064500	SBC	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	214,45	258,06	258,06			0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	258,06
16.1.71	062300	SBC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2,00	247,91	298,33	596,66			0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	596,66
16.2			ILUMINAÇÃO					21.350,83					R\$	-	R\$	-	R\$	21.350,83
16.2.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	80,02	96,29	1.733,22			0,00	18,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.733,22
16.2.2	41.31.040	CPOS/CD HU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	un	25,00	236,26	284,31	7.107,75			0,00	25,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.107,75
16.2.3	060121	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10,00	43,76	52,66	526,60			0,00	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	526,60
16.2.4	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	160,90	193,62	9.681,00			0,00	50,00	R\$	-	R\$	-	R\$	9.681,00
16.2.5	060582	SBC	LUMINÁRIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	6,00	318,86	383,71	2.302,26			0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.302,26
16.3			SPDA					28.402,74					R\$	-	R\$	-	R\$	28.402,74

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0180001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BAIJO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
16.3.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	253,64	305,23	305,23			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 305,23
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9,00	877,50	1.055,98	9.503,82			0,00	9,00	R\$	-	R\$	- R\$ 9.503,82
16.3.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	31,26	37,61	338,49			0,00	9,00	R\$	-	R\$	- R\$ 338,49
16.3.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	99,30	119,49	1.075,41			0,00	9,00	R\$	-	R\$	- R\$ 1.075,41
16.3.5	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	93,24	112,20	112,20			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 112,20
16.3.6	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	111,50	134,17	268,34			0,00	2,00	R\$	-	R\$	- R\$ 268,34
16.3.7	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	21,56	25,94	622,56			0,00	24,00	R\$	-	R\$	- R\$ 622,56
16.3.8	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	104,47	125,71	125,71			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 125,71
16.3.9	101863	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	25,62	30,83	30,83			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 30,83
16.3.10	078206	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	265,00	29,48	35,47	9.399,55			0,00	265,00	R\$	-	R\$	- R\$ 9.399,55
16.3.11	078212	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	120,00	41,29	49,68	5.961,60			0,00	120,00	R\$	-	R\$	- R\$ 5.961,60
16.3.12	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	52,07	62,66	626,60			0,00	10,00	R\$	-	R\$	- R\$ 626,60
16.3.13	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5,00	5,39	6,48	32,40			0,00	5,00	R\$	-	R\$	- R\$ 32,40
17.1			INFRAESTRUTURA					64.294,78					R\$	-	R\$	- R\$ 64.294,78
17.1.1	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00	20,80	25,03	2.452,94			0,00	98,00	R\$	-	R\$	- R\$ 2.452,94

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 01

PERÍODO:

15/09/2025 A 07/12/2025

CONTRATO R\$: R\$ 1.585.000,00

VALOR ADITIVO R\$: R\$ -

VALOR TOTAL R\$: R\$ 1.585.000,00

PERCENTUAL:

VALOR MEDIDO R\$: **R\$ 79.480,05**

5,01%

ACUMULADO R\$: R\$ 79.480,05

5,01%

SALDO R\$: R\$ 1.505.519,95

94,99%

ITEM	COD	BASTIDOR	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
17.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22,00	38,37	46,17	1 015,74			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.015,74
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	84,00	47,14	56,72	4 764,48			0,00	84,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.764,48
17.1.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	52,34	62,98	503,84			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,84
17.1.5	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2.5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128,00	12,45	14,98	1 917,44			0,00	128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.917,44
17.1.6	200065	SBC	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	300,77	361,94	5.791,04			0,00	16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.791,04
17.1.7	15 005 0280-0	EMOP	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS.CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICOR ROSIVA E LONA FLEXIVEL	KG	636,00	56,87	68,43	43.521,48			0,00	636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.521,48
17.1.8	070665	SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"	M	24,00	31,05	37,36	896,64			0,00	24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 896,64
17.1.9	070660	SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"	M	28,00	25,49	30,67	858,76			0,00	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 858,76

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BA/CO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
17.1.10	12498	ORSE	Barra rosca bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	25,33	65,14	78,38	1.985,36			0,00	25,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.985,36
17.1.11	721	ORSE	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	52,00	1,99	2,39	124,28			0,00	52,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,28
17.1.12	90450	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE. POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	21,37	25,71	462,78			0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 462,78
17.2			EQUIPAMENTOS					20.631,13					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.631,13
17.2.1	070901	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	5.458,91	6.569,25	6.569,25			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.569,25
17.2.2	070904	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD EC3-TN-1.5	UN	1,00	3.669,19	4.415,50	4.415,50			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.415,50
17.2.3	070216	SBC	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,00	2.618,55	3.151,16	9.453,48			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.453,48
17.2.4	070205	SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	160,30	192,90	192,90			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,90
18.1	91640	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	17,78	21,39	598,92			0,00	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 598,92
18.2	061482	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMP. APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	183,59	220,93	883,72			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 883,72
18.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	27,69	33,32	599,76			0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 599,76
18.4	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,00	20,73	24,94	2.045,08			0,00	82,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.045,08
18.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,70	17,50	21,05	1.172,48			0,00	55,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,48

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	CÓD	BÁSICO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
18.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	15,23	18,32	820,73			0,00	44,80	R\$	-	R\$	- R\$ 820,73
18.7	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	19,49	23,45	375,20			0,00	16,00	R\$	-	R\$	- R\$ 375,20
18.8	89 20 340	CPOSICD HU	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	un	10,00	21,21	25,52	255,20			0,00	10,00	R\$	-	R\$	- R\$ 255,20
19.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2022	M	100,00	48,44	58,29	5.829,00			0,00	100,00	R\$	-	R\$	- R\$ 5.829,00
19.2	103865	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	21,85	26,29	262,90			0,00	10,00	R\$	-	R\$	- R\$ 262,90
19.3	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	16,23	19,53	976,50			0,00	50,00	R\$	-	R\$	- R\$ 976,50
19.4	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	10,65	12,81	128,10			0,00	10,00	R\$	-	R\$	- R\$ 128,10
19.5	CPU2424	Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,00	110,63	133,13	1.065,04			0,00	8,00	R\$	-	R\$	- R\$ 1.065,04
19.6	8733	ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	896,21	1.078,49	1.078,49			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 1.078,49
19.7	8732	ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	594,28	715,15	715,15			0,00	1,00	R\$	-	R\$	- R\$ 715,15
19.8	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	52,34	62,98	377,88			0,00	6,00	R\$	-	R\$	- R\$ 377,88
19.9	12313	ORSE	Corrente galvanizada	m	4,00	19,53	23,50	94,00			0,00	4,00	R\$	-	R\$	- R\$ 94,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12008.0190001/24-007

EMPRESA: MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

Nº DO CONTRATO: 444/2025

DATA DO CONTRATO: 11/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 11/09/2025

INICIO DA OBRA: 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	01	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	15/09/2025 A 07/12/2025
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
ACUMULADO R\$: R\$	79.480,05	5,01%
SALDO R\$: R\$	1.505.519,95	94,99%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
				UND	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ BDI	R\$ TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO
19.10	100882	SINAPI	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	34,44	41,44	331,52			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 331,52
			FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 'D' COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	15,37	18,49	739,60			0,00	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 739,60
19.11	91179	SINAPI														
20.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					2.038,66					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.038,66
20.1.1	104858	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	14,59	116,12	139,73	2.038,66			0,00	14,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.038,66
20.2			PAISAGISMO					1.185,08					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.185,08
20.2.1	103948	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	72,66	13,56	16,31	1.185,08			0,00	72,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.185,08
20.3			SINALIZAÇÃO					903,00					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 903,00
20.3.1	12043	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	75,04	90,30	903,00			0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 903,00
21.1	2451	ORSE	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	389,78	9,79	11,78	4.591,60			0,00	389,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.591,60

MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 22.218.023/0001-00

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 033.088.885-48/CREA BA 73.027

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

Marceli Gusmão Silva
Coordenadora de Infraestrutura e Engenharia
Decreto nº 32 de 02 Janeiro de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA
CNPJ 13.672.605/0001-70
FISCALIZAÇÃO DA OBRA

Fiscalização de Obras
Prefeitura Municipal de UNA-BA