



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28e8ab1a-bd96-44c6-93d9-7f98126fdf26

# DOCUMENTOS DA MEDIÇÃO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA-BA**

**CONTRATO – 444/2025**

**31 DE MARÇO DE 2026**

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N°  
36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007

**• MEDIÇÃO 03**



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 28e8ab1a-bd96-44c6-93d9-7f98126fd126



# RESUMO DA MEDIÇÃO





**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

**EMPRESA:** MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.218.023/0001-00

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

CNPJ: 13.672.605/0001-70

**Nº DO CONTRATO:** 444/2025

**DATA DO CONTRATO:** 11/09/2025

**ORDEM DE SERVIÇO:** 11/09/2025

**INICIO DA OBRA:** 15/09/2025

## DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	03	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%

ITEM	CONTRATUAL	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO ATÉ PERIODO		SALDO	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	SALDO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	112.330,06	R\$ -	0,00%	R\$ 103.702,49	92,32%	R\$ 8.627,56	7,68%
2		FUNDAÇÃO	199.448,31	R\$ 88.423,82	44,33%	R\$ 199.448,31	100,00%	R\$ -	0,00%
3		ESTRUTURA	237.735,42	R\$ 23.098,38	9,72%	R\$ 23.098,38	9,72%	R\$ 214.637,01	90,28%
4		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	151.499,57	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 151.499,57	100,00%
5		COBERTURA	55.605,83	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 55.605,83	100,00%
6		IMPERMEABILIZAÇÃO	12.395,51	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.395,51	100,00%
7		ESQUADRIAS	125.467,82	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 125.467,82	100,00%
8		REVESTIMENTO DE PAREDE	63.734,50	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 63.734,50	100,00%
9		REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	73.423,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 73.423,86	100,00%
10		REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	13.370,11	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.370,11	100,00%
11		REVESTIMENTO DE TETO	29.495,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.495,56	100,00%
12		PINTURA	67.174,38	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 67.174,38	100,00%
13		MARMORARIA	7.545,66	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.545,66	100,00%
14		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	42.807,64	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 42.807,64	100,00%
15		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	111.911,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 111.911,28	100,00%
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	169.060,97	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 169.060,97	100,00%
17		CLIMATIZAÇÃO	84.925,91	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 84.925,91	100,00%
18		DADOS E VOZ	6.751,09	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.751,09	100,00%
19		GASES MEDICINAIS	11.598,18	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.598,18	100,00%
20		URBANIZAÇÃO	4.126,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.126,74	100,00%
21		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.591,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.591,60	100,00%

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
Assam Código do documento: 28e8ab1a-bd96-44c6-93d9-7f98126fd256

MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 22.218.023/0001-00  
PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CPF: 033.088.885-48/CREA BA 73 027

*Marcelo Carmo Silva*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA  
CNPJ 13.672.605/0001-70  
FISCALIZAÇÃO DA OBRA



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
Acesse em: <https://eicam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28e8ab1a-bd96-44c6-93d9-7f98126fd126

# PLANILHA DE MEDIÇÃO





# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/br/ppp/validar/ligo\_documento:28e88ba-bd96-4466-93d9-798126fd126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$			
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITFM	COD	PARTIC	DESCRICO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA							
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO		
1.1			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>															
1.1.1	02.02.150	CPOS/CD HU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	10,00	362,05	435,69	4.356,90	10,00		10,00	0,00	R\$ 62.474,05	R\$ -	R\$ 62.474,05	R\$		
1.1.2	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	10,00	186,42	224,33	2.243,30	10,00		10,00	0,00	R\$ 4.356,90	R\$ -	R\$ 4.356,90	R\$		
1.1.3	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	303,05	364,69	3.646,90	10,00		10,00	0,00	R\$ 2.243,30	R\$ -	R\$ 2.243,30	R\$		
1.1.4	012208	SBC	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	6,00	674,42	811,59	4.869,54	6,00		6,00	0,00	R\$ 3.646,90	R\$ -	R\$ 3.646,90	R\$		
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_03/2024	UN	1,00	555,55	668,54	668,54	1,00		1,00	0,00	R\$ 4.869,54	R\$ -	R\$ 4.869,54	R\$		
1.1.6	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	129,39	155,70	155,70	1,00		1,00	0,00	R\$ 668,54	R\$ -	R\$ 668,54	R\$		
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020	UN	1,00	1.437,84	1.730,29	1.730,29	1,00		1,00	0,00	R\$ 155,70	R\$ -	R\$ 155,70	R\$		
1.1.8	103688	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UN	1,00	1.437,84	1.730,29	1.730,29	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.730,29	R\$ -	R\$ 1.730,29	R\$		
1.1.9	05.07.040	CPOS/CD HU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m²	100,00	39,33	47,32	4.732,00	100,00		100,00	0,00	R\$ 3.176,88	R\$ -	R\$ 3.176,88	R\$		
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	330,00	92,91	111,80	36.894,00	330,00		330,00	0,00	R\$ 4.732,00	R\$ -	R\$ 4.732,00	R\$		
1.2			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>										R\$ 36.894,00	R\$ -	R\$ 36.894,00	R\$		
1.2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	16.196,15	19.490,44	38.980,88	2,00		2,00	0,00	R\$ 38.980,88	R\$ -	R\$ 38.980,88	R\$		
1.3			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>										R\$ 38.980,88	R\$ -	R\$ 38.980,88	R\$		
1.3.1	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	3.735,36	4.495,13	4.495,13	0,50		0,50	0,50	R\$ 2.247,56	R\$ -	R\$ 2.247,56	R\$	2.247,56	

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

*[Assinatura]*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesso site: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validar/...  
 Caminho do documento: 28e8abd1a-bd06-4dc6-93d9-7f98126fd126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	28/02/2026 A 31/03/2026
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00		
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20		7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18		20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82		79,42%

ITEM	COD	BANCO	DESCRICAO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FISICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO
1.4	CPU1926		<b>EQUIPAMENTOS DE APOIO</b> LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M <sup>2</sup>	275,00	19,28	23,20	6.380,00	0,00		0,00	275,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.380,00
1.4.1		Próprio											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.380,00
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125,00	68,00	81,83	10.228,75	125,00		125,00	0,00	R\$ 10.228,75	R\$ -	R\$ 10.228,75	R\$
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m <sup>3</sup>	203,88	10,78	12,97	2.644,32	203,88		203,88	0,00	R\$ 2.644,32	R\$ -	R\$ 2.644,32	R\$
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m <sup>3</sup>	23,34	88,64	106,66	2.489,44	0,00	23,34	23,34	0,00	R\$ -	R\$ 2.489,44	R\$ 2.489,44	R\$
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* AF_01/2024	m <sup>2</sup>	36,19	200,00	240,68	8.710,20	18,10	18,10	36,19	0,00	R\$ 4.355,10	R\$ 4.355,10	R\$ 8.710,20	R\$
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m <sup>2</sup>	392,10	75,79	91,20	35.759,52	274,47	117,63	392,10	0,00	R\$ 25.031,66	R\$ 10.727,85	R\$ 35.759,52	R\$
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	440,30	18,23	21,93	9.655,77	0,00	440,30	440,30	0,00	R\$ -	R\$ 9.655,77	R\$ 9.655,77	R\$
2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,10	15,66	18,84	2.620,64	0,00	139,10	139,10	0,00	R\$ -	R\$ 2.620,64	R\$ 2.620,64	R\$
2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.010,50	16,99	20,44	20.654,62	707,35	303,15	1.010,50	0,00	R\$ 14.458,23	R\$ 6.196,38	R\$ 20.654,62	R\$
2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	650,00	14,00	16,84	10.946,00	455,00	195,00	650,00	0,00	R\$ 7.662,20	R\$ 3.283,80	R\$ 10.946,00	R\$
2.10	104820	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	724,40	9,57	11,51	8.337,84	507,08	217,32	724,40	0,00	R\$ 5.836,49	R\$ 2.501,35	R\$ 8.337,84	R\$

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

*Marcos A. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://www.cam.ba.gov.br/epm/validaDoc.shtm Código do documento: 28e8ab1a-bd96-44c6-93d9-7f98126f6f26

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA CNPJ: 13.672.605/0001-70	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
	<b>ORDEN DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	28/02/2026 A 31/03/2026
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	VALOR ADITIVO R\$: R\$	-
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20		7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18		20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82		79,42%

ITEM	COD	PLANTAS	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SAI DO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SAI DO
2.11	104821	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	655,80	8,89	10,69	7.010,50	459,06	196,74	655,80	0,00	RS 4.907,35	RS 2.103,15	RS 7.010,50	RS
2.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	56,90	749,00	901,34	51.286,24	39,83	17,07	56,90	0,00	RS 35.900,37	RS 15.385,87	RS 51.286,24	RS
2.13	190574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	167,24	1,11	1,33	222,42	0,00	167,24	167,24	0,00	RS -	RS 222,42	RS 222,42	RS
2.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	221,86	26,14	31,45	6.977,49	0,00	221,86	221,86	0,00	RS -	RS 6.977,49	RS 6.977,49	RS
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	388,18	34,46	41,46	16.093,94	0,00	388,18	388,18	0,00	RS -	RS 16.093,94	RS 16.093,94	RS
2.16	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	56,90	84,86	102,12	5.810,62	0,00	56,90	56,90	0,00	RS -	RS 5.810,62	RS 5.810,62	RS
<b>3.1</b>			<b>PILARES</b>					<b>57.643,29</b>								
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	283,00	71,99	86,63	24.516,29	0,00	169,80	169,80	113,20	RS -	RS 23.098,38	RS 23.098,38	RS 34.544,88
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	680,70	8,34	10,03	6.827,42	0,00	272,28	272,28	408,42	RS -	RS 2.730,96	RS 2.730,96	RS 4.096,45
3.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	214,40	7,93	9,54	2.045,37	0,00	214,40	214,40	0,00	RS -	RS 2.045,37	RS 2.045,37	RS
3.1.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,00	9,05	10,89	1.579,05	0,00	145,00	145,00	0,00	RS -	RS 1.579,05	RS 1.579,05	RS
3.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,70	11,96	14,39	5.809,24	0,00	141,30	141,30	262,41	RS -	RS 2.033,23	RS 2.033,23	RS 3.776,00
3.1.6	GPU2095	Própria	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	18,60	668,65	804,65	14.966,49	0,00		0,00	18,60	RS -	RS -	RS -	RS 14.966,49

PEDRU MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Marcos J. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo\_documento=28e8ab1a-bd96-44c6-93d9-7f98126f6f26

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36060010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
<b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITFM	CÓD	UNID	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA									
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO			
3.1.7	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	18,60	84,86	102,12	1.899,43	0,00	0,00	18,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.899,43
<b>3.2</b>			<b>VIGAS</b>					<b>84.748,09</b>				<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>84.748,09</b>
3.2.1	92480	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	292,00	83,99	101,07	29.512,44	0,00	0,00	292,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29.512,44
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	403,80	10,66	12,82	5.176,71	0,00	0,00	403,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.176,71
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	143,50	9,60	11,55	1.657,42	0,00	0,00	143,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.657,42
3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	541,90	8,34	10,03	5.435,25	0,00	0,00	541,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.435,25
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	525,50	7,93	9,54	5.013,27	0,00	0,00	525,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.013,27
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	360,30	9,05	10,89	3.923,66	0,00	0,00	360,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.923,66
3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	432,20	11,96	14,39	6.219,35	0,00	0,00	432,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.219,35
3.2.8	LPUJ263	Pré-fix	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	30,10	682,90	821,80	24.736,18	0,00	0,00	30,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.736,18
3.2.9	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	30,10	84,86	102,12	3.073,81	0,00	0,00	30,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.073,81
<b>3.3</b>			<b>LAJES</b>					<b>93.582,36</b>				<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>93.582,36</b>
3.3.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	56,60	63,93	76,93	4.354,23	0,00	0,00	56,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.354,23

PEURO MAIA FLORENCE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Handwritten signature: Haroldo G. Silva*  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

**EMPRESA:** MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
**CNPJ:** 22.218.023/0001-00  
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA  
**CNPJ:** 13.672.605/0001-70

**Nº DO CONTRATO:** 444/2025  
**DATA DO CONTRATO:** 11/09/2025  
**ORDEM DE SERVIÇO:** 11/09/2025  
**INICIO DA OBRA:** 15/09/2025

## DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	29/02/2026 A 31/03/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%

ITEM	COD	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA									
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS OBI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
3.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	395,60	11,27	13,56	5.364,33	0,00		0,00	395,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.364,33
3.3.3	97759	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,20	10,04	12,08	2.575,45	0,00		0,00	213,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.575,45
3.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,60	9,05	10,89	2.208,49	0,00		0,00	202,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.208,49
3.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,30	7,85	9,44	116,11	0,00		0,00	12,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	116,11
3.3.6	CPU2983	Proprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	32,80	682,90	821,80	26.955,04	0,00		0,00	32,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26.955,04
3.3.7	000128	SRC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	32,80	84,86	102,12	3.349,53	0,00		0,00	32,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.349,53
3.3.8	CPU2101	Proprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	M²	93,94	89,54	107,75	10.122,03	0,00		0,00	93,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.122,03
3.3.9	CPU2100	Proprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	M²	358,88	81,35	97,89	35.130,76	0,00		0,00	358,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	35.130,76
3.3.10	CPU2102	Proprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	M²	28,18	100,45	120,88	3.406,39	0,00		0,00	28,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.406,39
<b>3.4</b>			<b>BASE RESERVATÓRIO</b>					<b>1.761,68</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.761,68</b>
3.4.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER. ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,25	234,23	281,87	1.761,68	0,00		0,00	6,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.761,68
<b>4.1</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					<b>100.247,02</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>100.247,02</b>
4.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	12,85	49,81	59,94	770,22	0,00		0,00	12,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	770,22

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

*Marcilio G. Silva*  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

**EMPRESA:** MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:** 22.218.023/0001-00

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

**CNPJ:** 13.672.605/0001-70

**Nº DO CONTRATO:** 444/2025

**DATA DO CONTRATO:** 11/09/2025

**ORDEN DE SERVIÇO:** 11/09/2025

**INICIO DA OBRA:** 15/09/2025

## DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: <b>R\$</b>	<b>111.522,20</b>	7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA							
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
4.1.2	103324	SINAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	713,84	67,27	80,95	57.785,34	0,00		0,00	713,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	57.785,34
4.1.3	10783	CRSE	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	120,96	176,66	212,59	25.714,88	0,00		0,00	120,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	25.714,88
4.1.4	93191	SINAP	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	103,50	55,27	66,51	6.883,78	0,00		0,00	103,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.883,78
4.1.5	93199	SINAP	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	69,20	39,56	47,80	3.293,92	0,00		0,00	69,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.293,92
4.1.6	93200	SIHAP	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	389,71	12,37	14,88	5.798,88	0,00		0,00	389,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.798,88
<b>4.2</b>			<b>DRYWALL</b>					<b>51.205,98</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>51.205,98</b>
4.2.1	96359	SINAP	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	36,94	98,80	118,89	4.391,79	0,00		0,00	36,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.391,79
4.2.2	GPU942	Propri	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M²	180,09	95,30	114,68	20.652,72	0,00		0,00	180,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.652,72
4.2.3	GPU285	Propri	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²	84,45	147,84	177,91	15.024,49	0,00		0,00	84,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.024,49

PEDRO MAIA FLORENCIE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Marcilio G. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000019001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$			
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	
4.2.4	GPU2286	Propri	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO. USO INTERNO. COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²	66,04	140,14	168,64	11.136,98	0,00		0,00	66,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11.136,98
4.3			<b>DIVISÓRIAS</b>					46,57					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	46,57
4.3.1	102757	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	0,15	258,00	310,47	46,57	0,00		0,00	0,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	46,57
5.1			<b>ESTRUTURA</b>					23.087,71					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23.087,71
5.1.1	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	391,46	14,52	17,47	6.838,80	0,00		0,00	391,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.838,80
5.1.2	106263	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	19,74	23,75	8.535,98	0,00		0,00	359,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8.535,98
5.1.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	359,41	17,84	21,46	7.712,93	0,00		0,00	359,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.712,93
5.2			<b>TELHAMENTO</b>					17.980,20					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17.980,20
5.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMFENTO. AF_07/2019	m²	359,41	35,88	43,17	15.515,72	0,00		0,00	359,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15.515,72
5.2.2	106113	SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	31,60	64,81	77,99	2.464,48	0,00		0,00	31,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.464,48

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 13.027

*Handwritten signature*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA





# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo\_documento=28e8ab1a-bd96-4466-93d9-7f98126fd126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 34000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEN DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	20/02/2026 A 31/03/2026
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	VALOR ADITIVO R\$: R\$	-
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20		7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18		20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82		79,42%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA									
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
7.1.1.4	23.08.242	CPOS/CI HU	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	14,39	399,28	480,49	6.914,25	0,00		0,00	14,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.914,25
7.1.1.5	CIU2425	Pragm	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	1,00	1.525,92	1.836,29	1.836,29	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.836,29
7.1.1.6	110616	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,60x2,10m LISA FER. VAL-E-VEM	UN	2,00	961,51	1.157,08	2.314,16	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.314,16
7.2			<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>					<b>50.888,47</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>50.888,47</b>
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO					33.438,53					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	33.438,53
7.2.1.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,87	379,49	456,67	4.507,33	0,00		0,00	9,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.507,33
7.2.1.2	25.02.110	CPOS/CI HU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	6,93	850,95	1.024,03	7.096,52	0,00		0,00	6,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.096,52
7.2.1.3	14.003.0705-0	FINOP	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS	m²	20,28	524,23	630,85	12.793,63	0,00		0,00	20,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.793,63
7.2.1.4	112618	SBC	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	4,70	987,58	1.188,45	5.585,71	0,00		0,00	4,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.585,71
7.2.1.5	112376	SBC	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	1.139,42	1.371,17	3.455,34	0,00		0,00	2,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.455,34
7.2.2			<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>					<b>17.449,94</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>17.449,94</b>
7.2.2.1	94589	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	25,64	307,13	369,60	9.476,54	0,00		0,00	25,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.476,54
7.2.2.2	100274	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,35	341,04	410,40	554,04	0,00		0,00	1,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	554,04

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 13.027

*Harceli J. Silva*  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
<b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO	03	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	DIAGNÓ	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA								
				UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ BDI	R\$ TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
7.2.2.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	35,67	172,85	208,00	7.419,36	0,00		0,00	35,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.419,36
7.3			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					<b>1.826,84</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>1.826,84</b>
7.3.1			PORTAS METÁLICAS					1.826,84					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.826,84
7.3.1.1	12056	ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	481,93	579,95	1.826,84	0,00		0,00	3,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.826,84
7.4			<b>ACESSÓRIOS</b>					<b>36.172,76</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>36.172,76</b>
7.4.1	28.20.620	CHOS:CD HU	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	un	7,00	356,93	429,52	3.006,64	0,00		0,00	7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.006,64
7.4.2	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	78,39	94,33	660,31	0,00		0,00	7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	660,31
7.4.3	112597	SBC	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	233,34	59,17	71,20	16.613,80	0,00		0,00	233,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.613,80
7.4.4	140960	SBC	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00	1.213,51	1.460,33	5.841,32	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.841,32
7.4.5	28.01.550	CHOS:CD HU	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	un	23,00	266,05	320,16	7.363,68	0,00		0,00	23,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.363,68
7.4.6	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	37,00	55,24	66,47	2.459,39	0,00		0,00	37,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.459,39
7.4.7	110108	SBC	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	420,35	505,84	227,62	0,00		0,00	0,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	227,62
8.1			<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>					<b>54.901,50</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>54.901,50</b>
8.1.1	97905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.453,38	8,34	10,03	14.577,40	0,00		0,00	1.453,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.577,40

PEURO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

*[Assinatura]*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-067	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.218.023/0001-00	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA CNPJ: 13.672.605/0001-70	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO	03	PERÍODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA									
				UNID	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ BDI	R\$ TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1375,61	23,10	27,79	38.228,20	0,00		0,00	1.375,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	38.228,20
8.1.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	77,77	22,40	26,95	2.095,90	0,00		0,00	77,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.095,90
<b>8.2</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>					<b>8.833,00</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>8.833,00</b>
8.2.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	110,00	66,73	80,30	8.833,00	0,00		0,00	110,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.833,00
<b>9.1</b>			<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>					<b>44.222,64</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>44.222,64</b>
9.1.1	94905	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	393,44	67,76	81,54	32.081,09	0,00		0,00	393,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	32.081,09
9.1.2	2199	URSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	393,44	25,65	30,86	12.141,55	0,00		0,00	393,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.141,55
<b>9.2</b>			<b>GRANLITE</b>					<b>24.877,21</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>24.877,21</b>
9.2.1	10168	URSE	Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	393,44	52,55	63,23	24.877,21	0,00		0,00	393,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.877,21
<b>9.3</b>			<b>RODAPÉ</b>					<b>4.324,01</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>4.324,01</b>
9.3.1	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64	13,79	16,59	4.324,01	0,00		0,00	260,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.324,01
<b>10.1</b>			<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>					<b>13.370,11</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>13.370,11</b>
10.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	163,97	67,76	81,54	13.370,11	0,00		0,00	163,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.370,11
<b>11.1</b>			<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>		<b>1,00</b>		<b>206,35</b>	<b>206,35</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>206,35</b>

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 13.027

*Marcos G. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

**EMPRESA:** MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
**CNPJ:** 22.218.023/0001-00  
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA  
**CNPJ:** 13.672.605/0001-70

**Nº DO CONTRATO:** 444/2025  
**DATA DO CONTRATO:** 11/09/2025  
**ORDEM DE SERVIÇO:** 11/09/2025  
**INICIO DA OBRA:** 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$			
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20		7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18		20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82		79,42%

ITEM	COD	UNICÃO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA							
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
11.1.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	4,24	7,34	8,83	37,43	0,00		0,00	4,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	37,43
11.1.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4,24	33,11	39,84	168,92	0,00		0,00	4,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	168,92
<b>11.2</b>			<b>FORRO</b>					<b>29.289,21</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>29.289,21</b>
11.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	340,81	71,42	85,94	29.289,21	0,00		0,00	340,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29.289,21
<b>12.1</b>			<b>PAREDES</b>					<b>51.314,54</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>51.314,54</b>
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.078,46	3,67	4,41	9.166,00	0,00		0,00	2.078,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.166,00
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.351,77	11,11	13,36	18.059,64	0,00		0,00	1.351,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18.059,64
12.1.3	104611	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.351,77	8,89	10,45	14.125,99	0,00		0,00	1.351,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.125,99
12.1.4	85305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	726,69	11,40	13,71	9.962,91	0,00		0,00	726,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.962,91
<b>12.2</b>			<b>TETO</b>					<b>13.387,01</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>13.387,01</b>
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	340,81	21,42	25,77	8.782,67	0,00		0,00	340,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.782,67
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340,81	11,23	13,51	4.604,34	0,00		0,00	340,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.604,34
<b>12.3</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>2.472,83</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>2.472,83</b>
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,06	18,55	22,32	1.318,21	0,00		0,00	59,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.318,21
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,06	16,25	19,55	1.154,62	0,00		0,00	59,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.154,62
13.1	12492	ORSE	Tampo/bancada em granito branco Siena, e=2cm	m²	13,42	467,24	562,27	7.545,66	0,00		0,00	13,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.545,66

PEDRO LIMA FLORENTICE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 7.3.027

*[Assinatura]*  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$			
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,01%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FISICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO		
<b>14.1</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>184,32</b>	<b>184,32</b>										
14.1.1	100680	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	76,59	92,16	184,32	0,00		0,00	2,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$					184,32
<b>14.2</b>			<b>LOUÇAS</b>				<b>10.938,57</b>	<b>10.938,57</b>										
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	379,67	456,89	2.741,34	0		0,00	6,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$					10.938,57
14.2.2	44.01.040	CPOS/CD HU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	un	1,00	740,45	891,05	891,05	0,00		0,00	1,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$					891,05
14.2.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	311,46	374,81	4.872,53	0,00		0,00	13,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$					4.872,53
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	UN	1,00	645,13	776,34	776,34	0,00		0,00	1,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$					776,34
14.2.5	170124	IQPFS	Lavatório suspenso de Canto - lzy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1/2", sifão em metal cromado 1/2" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira	und	1,00	433,14	521,24	521,24	0,00		0,00	1,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$					521,24
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	116,78	140,53	421,59	0,00		0,00	3,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$					421,59
14.2.7	44.01.850	CPOS/CD HU	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	6,00	98,96	119,08	714,48	0,00		0,00	6,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$					714,48
<b>14.3</b>			<b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>31.684,75</b>										
14.3.1	44.02.200	CPOS/CD HU	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	7,14	1.078,68	1.298,08	9.268,29	0,00		0,00	7,14	R\$ - R\$ - R\$ - R\$					31.684,75
14.3.2	13262	ORST	Funi Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirox ou similar	un	1,00	1.634,25	1.966,65	1.966,65	0,00		0,00	1,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$					1.966,65

PEDRO MADA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Marcil G. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12906.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$			
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	LANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FISICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA									
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	132,86	159,88	959,28	0,00		0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	959,28
14.3.4	86813	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	41,66	50,13	250,65	0		0,00	5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	250,65
14.3.5	44.03.300	CPOS/CD HU	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	un	2,00	244,76	294,54	589,08	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	589,08
14.3.6	44.03.316	CPOS/CD HU	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00	284,74	342,65	2.055,90	0		0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.055,90
14.3.7	9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamat Eco, ref. 1173.C, DECA ou similar	un	22,00	196,96	237,02	5.214,44	0		0,00	22,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.214,44
14.3.8	117-7	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref. Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	235,13	282,95	282,95	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	282,95
14.3.9	9501	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984 C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	557,57	670,97	4.025,82	0		0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.025,82
14.3.10	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	152,80	183,87	1.470,96	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.470,96
14.3.11	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	78,39	94,33	754,64	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	754,64
14.3.12	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	220,45	265,28	1.061,12	0		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.061,12
14.3.13	CPU/2105	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	98,72	118,79	2.257,01	0		0,00	19,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.257,01
14.3.14	18.050.0120-0	ENOP	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 02 COMANDOS DE CHAMADAS EMERGENCIA E PRESENCIA FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	4,00	317,43	381,99	1.527,96	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.527,96
15.1			<b>HIDRÁULICA</b>					<b>45.031,86</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>45.031,86</b>
15.1.1	054608	SBC	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	52,41	63,07	63,07	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	63,07

PEDRO MAIA LORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Marcos G. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/emp/validaDoc\_sam\_Código.do\_documento:28e8ab1a-bd96-4466-93d9-7f98126fd126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEN DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:	28/02/2026 A 31/03/2026
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR ADITIVO R\$: R\$			
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00		
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20		7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18		20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82		79,42%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA								
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
15.1.2	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA. PVC. ROSCÁVEL. COM VOLANTE. 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	60,68	73,02	73,02	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	73,02
15.1.3	91497	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA. PVC. SOLDÁVEL. COM VOLANTE. DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	53,09	63,88	63,88	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	63,88
15.1.4	14681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 60 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	32,09	38,61	38,61	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	38,61
15.1.5	91862	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50 MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	8,43	10,14	30,42	0,00		0,00	3,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	30,42
15.1.6	103966	SINAPI	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	21,45	25,81	438,77	0,00		0,00	17,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	438,77
15.1.7	103979	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DE 50MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,40	23,59	28,38	1.543,87	0,00		0,00	54,40	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.543,87
15.1.8	45.03.110	C/POSIC/D HU	HIDRÔMETRO EM BRONZE. DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	759,02	913,40	913,40	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	913,40
15.1.9	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	29,32	35,28	35,28	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	35,28
15.1.10	14704	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1 1/2". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	121,66	146,40	146,40	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	146,40
15.1.11	89967	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	68,90	82,91	1.989,84	0,00		0,00	24,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.989,84
15.1.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	65,64	78,99	157,98	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	157,98

\_\_\_\_\_  
 PEDRO MAIA LORENCE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

\_\_\_\_\_  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
Assessoria: Engenharia e Construção Ltda - Rua: Cássio de Azevedo, 288 - Bahia - 41666-934 - 71981261126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
<b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	28/02/2026 A 31/03/2026
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR ADITIVO R\$: R\$			
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00		
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20		7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18		20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82		79,42%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA							
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO		
15.1.13	92385	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	50,35	80,59	121,18	0		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	121,18
15.1.14	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	87,92	105,80	105,80	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	105,80
15.1.15	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,39	7,68	15,36	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15,36
15.1.16	89593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,82	19,03	38,06	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	38,06
15.1.17	91658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	52,00	2,90	3,48	180,96	0,00		0,00	52,00	R\$	-	R\$	-	R\$	180,96
15.1.18	104602	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,12	15,78	15,78	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15,78
15.1.19	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	7,23	8,70	26,10	0,00		0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	26,10
15.1.22	83490	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,82	7,00	7,00	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7,00
15.1.23	83489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	81,00	6,13	7,37	596,97	0		0,00	81,00	R\$	-	R\$	-	R\$	596,97
15.1.24	83384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,93	11,94	11,94	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	11,94

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

*Marcia G. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.218.023/0001-00	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA CNPJ: 13.672.605/0001-70	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
15.1.25	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	10,34	12,44	311,00	0		0,00	25,00	R\$	-	R\$	-	R\$	311,00
15.1.26	89517	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	22,83	27,47	27,47	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	27,47
15.1.27	89356	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	298,60	22,68	27,29	8.148,79	0,00		0,00	298,60	R\$	-	R\$	-	R\$	8.148,79
15.1.28	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,40	29,51	35,51	1.115,01	0,00		0,00	31,40	R\$	-	R\$	-	R\$	1.115,01
15.1.29	89478	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,10	10,07	12,11	1,21	0,00		0,00	0,10	R\$	-	R\$	-	R\$	1,21
15.1.30	89653	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	9,45	11,37	420,69	0,00		0,00	37,00	R\$	-	R\$	-	R\$	420,69
15.1.31	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	8,82	10,01	10,61	0		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10,61
15.1.32	10408	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	24,42	29,38	58,76	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	58,76
15.1.33	89170	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	16,84	20,26	303,90	0		0,00	15,00	R\$	-	R\$	-	R\$	303,90
15.1.34	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,67	17,65	17,65	0		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	17,65
15.1.35	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	12,76	15,35	122,80	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	122,80

PEURICILIA FLORENCIE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73/027

*Marcilio G. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO	03	PERÍODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$			
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR	EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT		RS BDI	RS TOTAL	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SAI DO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACIMULADO PERÍODO	SAI DO	
15.1.36	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	49,00	10,63	12,79	626,71		0,00	49,00	R\$	-	R\$	-	R\$	626,71
15.1.37	0102191	Propri.	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	UN	1,00	10.230,72	12.311,64	12.311,64		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	12.311,64
15.1.38	48.02.006	CPQS/CD HU	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	un	1,00	6.688,06	8.048,41	8.048,41		0	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.048,41
15.1.39	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	13,24	15,93	127,44		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	127,44
15.1.40	12892	ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	630,75	759,04	759,04		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	759,04
15.1.41	18.02.300	CPQS/CD HU	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	4.973,09	5.984,61	5.984,61		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.984,61
<b>15.2</b>			<b>SANITÁRIA</b>					<b>45.224,09</b>				<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>45.224,09</b>
15.2.1	80767	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	35,96	43,27	43,27		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	43,27
15.2.2	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	4,00	623,77	750,64	3.002,56		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.002,56
15.2.3	104528	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	47,44	57,08	970,36		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	970,36
15.2.4	89768	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	66,27	79,74	79,74		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	79,74
15.2.5	89759	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	15,15	18,23	54,69		0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	54,69

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Marcilio G. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
Assese em: https://sistemas.bahia.gov.br/cnpa/validaDoc\_scam/Código.do\_documento: 28e8ab1a-bd96-4466-9349-7f98126f0f26

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEN DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:		03	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$		1.585.000,00	26/02/2026 A 31/03/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$		-	
VALOR TOTAL R\$: R\$		1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$		111.522,20	7,04%
<b>ACUMULADO R\$: R\$</b>		<b>326.249,18</b>	<b>20,58%</b>
<b>SALDO R\$: R\$</b>		<b>1.258.750,82</b>	<b>79,42%</b>

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
15.2.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	8,62	10,37	300,73	0,00		0,00	29,00	RS	-	RS	-	RS	300,73
15.2.7	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	7,87	9,47	284,10	0		0,00	30,00	RS	-	RS	-	RS	284,10
15.2.8	134063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	10,00	41,82	50,32	503,20	0		0,00	10,00	RS	-	RS	-	RS	503,20
15.2.9	83811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	30,16	36,29	290,32	0,00		0,00	8,00	RS	-	RS	-	RS	290,32
15.2.10	89726	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	10,42	12,53	613,97	0,00		0,00	49,00	RS	-	RS	-	RS	613,97
15.2.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	9,01	10,84	271,00	0,00		0,00	25,00	RS	-	RS	-	RS	271,00
15.2.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	12,66	15,23	380,75	0,00		0,00	25,00	RS	-	RS	-	RS	380,75
15.2.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	17,87	21,50	64,50	0,00		0,00	3,00	RS	-	RS	-	RS	64,50
15.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	12,28	14,77	649,88	0,00		0,00	44,00	RS	-	RS	-	RS	649,88

\_\_\_\_\_  
PEDRO MAIA FLORENCIO BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 75.027

\_\_\_\_\_  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 28e8ab1a-bd96-44c6-93d9-7f98126f1f26

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
<b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	Q3	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	26/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA										
				UND	QUANT.	RS UNIT.	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
15.2.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	8,89	10,69	310,01	0,00		0,00	29,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	310,01
15.2.16	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	30,45	36,64	403,04	0,00		0,00	11,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	403,04
15.2.17	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	12,55	15,10	90,60	0,00		0,00	6,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	90,60
15.2.18	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	20,58	24,76	24,76	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	24,76
15.2.19	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	28,93	34,81	34,81	0		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	34,81
15.2.20	88649	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	12,37	14,88	14,88	0		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	14,88
15.2.21	46.03.050	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	107,90	103,47	124,51	13.434,62	0,00		0,00	107,90	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	13.434,62
15.2.22	46.03.038	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	40,60	51,08	61,46	2.495,27	0,00		0,00	40,60	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	2.495,27
15.2.23	46.03.040	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	25,60	73,94	88,97	2.277,63	0,00		0,00	25,60	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	2.277,63
15.2.24	46.01.040	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,20	45,96	55,30	3.329,06	0,00		0,00	60,20	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	3.329,06

PEDRO MARA FLORENTINO BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Marcos G. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/emp/va/validaDoc.seam?codigo\_documento=28e88b1a-bd66-4466-93d9-7f98126fd126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEN DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	Q3	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	UN/ANL	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FISICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA								
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SAI DO				
15.2.25	16.02.010	CPOS-CD HI	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	17,40	33,46	40,26	700,52	0,00		0,00	17,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	700,52
15.2.26	46.03.080	CPOS-CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 40 MM INCLUSIVE CONEXÕES	m	97,30	42,98	51,72	5.032,35	0,00		0,00	97,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.032,35
15.2.27	83782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	12,50	15,04	15,04	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15,04
15.2.28	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	20,90	25,15	201,20	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	201,20
15.2.29	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	6,39	7,68	130,56	0,00		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	130,56
15.2.30	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	8,82	10,61	180,37	0,00		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	180,37
15.2.31	89354	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	9,93	11,94	202,98	0,00		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	202,98
15.2.32	09400	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	8,28	9,96	338,64	0,00		0,00	34,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	338,64
15.2.33	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	22,68	27,29	2.783,58	0,00		0,00	102,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.783,58
15.2.34	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	18,66	18,66	18,66	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18,66
15.2.35	4760	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	17,66	21,25	21,25	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21,25
15.2.36	12645	ORSE	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	4.312,85	5.190,08	5.190,08	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.190,08
15.2.37	94952	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,20	329,00	395,91	79,18	0,00		0,00	0,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	79,18

\_\_\_\_\_  
 PEDRO MAIA FLORENSE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 71.027

\_\_\_\_\_  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/np/va/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=28e8ab1a-bd96-44e6-93d9-7f98126f126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEN DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$			
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	UNID	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FISICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA								
				UND	QUANT.	RS UNIT	R\$ BDI	R\$ TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SAI DO				
15.2.38	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	19,00	6,18	7,43	141,17	0,00		0,00	19,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	141,17
15.2.39	83625	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	17,00	11,47	13,80	234,60	0,00		0,00	17,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	234,60
15.2.40	83829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	25,07	30,16	30,16	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30,16
<b>15.3</b>			<b>PLUVIAL</b>					<b>16.597,56</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>16.597,56</b>
15.3.1	3234	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	468,89	564,26	2.257,04	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.257,04
15.3.2	6409	ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	442,98	533,08	1.066,16	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.066,16
15.3.3	053139	SBC	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	2,00	61,50	74,00	148,00	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	148,00
15.3.4	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF_06/2022	UN	3,00	41,82	50,32	150,96	0,00		0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	150,96
15.3.5	88811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	15,00	30,16	36,29	544,35	0		0,00	15,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	544,35
15.3.6	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	26,29	31,63	31,63	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	31,63
15.3.7	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	35,88	43,17	43,17	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	43,17
15.3.8	054063	SRC	LUVA DUPLA PVC 100mm	UN	1,00	32,14	38,67	38,67	0		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	38,67

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*[Assinatura]*  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento=288ab1a-bd96-4466-93d9-7f98126fd726

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 3800010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
<b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:		03	PERIODO:
CONTRATO R\$: R\$		1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$		-	
VALOR TOTAL R\$: R\$		1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$: R\$		111.522,20	7,04%
ACUMULADO R\$: R\$		326.249,18	20,58%
SALDO R\$: R\$		1.258.750,82	79,42%

ITEM	COD	NANÇO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA									
				UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ BDI	R\$ TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
15.3.9	80599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	16,89	20,32	20,32	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20,32
15.3.10	89597	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	19,87	23,91	23,91	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	23,91
15.3.11	18.05.020	CPOS/CD HU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	84,20	42,27	50,86	4.282,41	0,00		0,00	84,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.282,41
15.3.12	18.05.040	CPOS/CD HU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	41,70	56,21	67,64	2.820,58	0,00		0,00	41,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.820,58
15.3.13	18.01.079	CPOS/CD HU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2 ), INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	87,04	104,74	628,44	0,00		0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	628,44
15.3.14	CRU2094	Propri	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1,00	222,61	267,88	267,88	0		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	267,88
15.3.15	93696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,30	79,22	95,33	981,89	0,00		0,00	10,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	981,89
15.3.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	8,28	9,96	179,28	0		0,00	18,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	179,28
15.3.17	83356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,90	22,68	27,29	2.999,17	0,00		0,00	109,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.999,17
15.3.18	89899	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	9,45	11,37	113,70	0,00		0,00	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	113,70
<b>15.4</b>			<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)</b>					<b>5.057,77</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>5.057,77</b>
15.4.1	12889	ORSE	Placa de sinalização fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado nãso de choque elétrico". Placa E5	un	5,00	14,21	17,10	85,50	0,00		0,00	5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	85,50
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	226,66	272,76	2.182,08	0,00		0,00	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.182,08

11/05/2026  
 PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73 027

*[Assinatura]*  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://e.cem.ba.gov.br/ep/validDoc.seam Código do documento: 28e88b1a-bd96-44c6-93d9-7f98126fd126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
<b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	UNID.	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA										
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
15.4.3	12688	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	8,00	13,29	15,99	127,92	0,00		0,00	8,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	127,92
15.4.4	97.02.210	CPOS.CO IU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	un	1,00	147,36	177,35	177,35	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	177,35
15.4.5	11853	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	31,53	37,94	113,82	0,00		0,00	3,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	113,82
15.4.6	97.02.198	CPOS.CO HU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	un	2,00	14,54	17,49	34,98	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	34,98
15.4.7	12684	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	37,00	18,12	21,80	806,60	0,00		0,00	37,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	806,60
15.4.8	50.05.312	CPOS.CO HU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARCIS	un	1,00	174,07	209,47	209,47	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	209,47
15.4.9	10786	ORSE	Abriço de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	258,93	311,59	1.246,36	0,00		0,00	4,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.246,36
15.4.10	150912	IOSES	Placa de sinalização de segurança CÓDIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	2,00	25,31	30,45	60,90	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	60,90
15.4.11	05.054.0110-0	EMOH	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1,00	10,63	12,79	12,79	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	12,79
<b>16.1</b>				<b>INFRAESTRUTURA</b>			<b>119.307,40</b>													
16.1.1	9925	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	1,51	1,81	1,81	0		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,81
16.1.2	91940	SINUPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	292,00	17,78	21,39	6.245,88	0,00		0,00	292,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6.245,88

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 13.027

*Marcos G. Silva*  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 28e8ab1a-bd96-44e6-93d9-7f98126fd126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36060010001/2023 E SMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
<b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO	Q3	PERÍODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITÊM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA									
				UNO	QUANT.	RS UNIT	R\$ BDI	R\$ TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" x 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,00	14,64	17,61	1.514,46	0,00		0,00	86,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.514,46
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	17,30	20,81	104,05	0,00		0,00	5,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	104,05
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	22,72	27,34	27,34	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	27,34
16.1.6	9816	CRSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	185,00	0,39	0,46	85,10	0		0,00	185,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	85,10
16.1.7	063444	SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00	2,93	3,52	77,44	0,00		0,00	22,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	77,44
16.1.8	063120	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2,12"+ PARAFUSO	UN	22,00	7,02	8,44	185,68	0,00		0,00	22,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	185,68
16.1.9	063111	SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	104,00	1,27	1,52	158,08	0,00		0,00	104,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	158,08
16.1.10	076583	SBC	SUORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	22,00	4	4,81	105,82	0		0,00	22,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	105,82
16.1.11	062690	SBC	VERGAL HAQ ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	22,00	11,26	13,55	298,10	0		0,00	22,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	298,10
16.1.12	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,00	19,34	23,27	6.003,66	0,00		0,00	258,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6.003,66
16.1.13	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	152,70	19,93	23,98	3.661,74	0,00		0,00	152,70	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3.661,74
16.1.14	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	206,40	27,27	32,81	6.771,98	0,00		0,00	206,40	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6.771,98
16.1.15	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,40	39,24	47,22	491,08	0,00		0,00	10,40	RS	-	RS	-	RS	-	RS	491,08
16.1.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,60	7,82	9,41	786,67	0,00		0,00	83,60	RS	-	RS	-	RS	-	RS	786,67

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Marcos J. S. Oliveira*  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOS N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA CNPJ: 13.672.605/0001-70	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$			
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FISICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA										
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMILADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
16.1.17	91921	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.935,30	2,46	2,96	5.728,48	0,00		0,00	1.935,30	RS	-	RS	-	RS	-	RS	5.728,48
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.658,80	3,48	4,18	15.293,78	0,00		0,00	3.658,80	RS	-	RS	-	RS	-	RS	15.293,78
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	677,00	5,27	6,34	4.292,18	0,00		0,00	677,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4.292,18
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,90	7,31	8,79	614,42	0,00		0,00	69,90	RS	-	RS	-	RS	-	RS	614,42
16.1.21	91886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	153,17	184,32	368,64	0		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	368,64
16.1.22	06161	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE AÇO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	3,00	88,10	106,01	318,03	0,00		0,00	3,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	318,03
16.1.23	06142	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,00	183,59	220,93	220,93	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	220,93
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	30,41	36,59	292,72	0		0,00	8,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	292,72
16.1.25	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	48,45	58,30	58,30	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	58,30
16.1.26	91947	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	42,79	51,49	102,98	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	102,98
16.1.27	91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	24,81	29,85	686,55	0,00		0,00	23,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	686,55
16.1.28	059208	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	26,00	9,00	10,83	281,58	0,00		0,00	26,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	281,58
16.1.29	002192	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00	5,17	6,22	111,96	0		0,00	18,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	111,96

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Handwritten Signature*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
Acesse em: https://e.cem.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=288&aba=bd96-4466-9349-7f98126fd126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190061/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025 <b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03		PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	FABRICO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUAN.	RS UNID.	RS BUJ.	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
16.1.30	062568	SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,00	6,87	8,26	1.751,12	0,00		0,00	212,00	RS	-	RS	-	RS	1.751,12
16.1.31	91596	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	29,89	35,96	1.222,64	0,00		0,00	34,00	RS	-	RS	-	RS	1.222,64
16.1.32	9202R	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	38,93	46,84	46,84	0		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	46,84
16.1.33	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	33,27	40,03	400,30	0		0,00	10,00	RS	-	RS	-	RS	400,30
16.1.34	92012	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	38,41	46,22	3.327,84	0,00		0,00	72,00	RS	-	RS	-	RS	3.327,84
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	40,41	48,62	1.069,64	0,00		0,00	22,00	RS	-	RS	-	RS	1.069,64
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	55,87	67,23	134,46	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	134,46
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	20,89	25,13	2.136,05	0,00		0,00	85,00	RS	-	RS	-	RS	2.136,05
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	21,89	26,34	289,74	0		0,00	11,00	RS	-	RS	-	RS	289,74
16.1.39	152	QRSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	91,01	109,52	219,04	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	219,04
16.1.40	064036	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	155,32	186,91	373,82	0		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	373,82
16.1.41	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	8,27	9,95	9,95	0		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	9,95
16.1.42	97091	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37,00	8,95	10,77	398,49	0,00		0,00	37,00	RS	-	RS	-	RS	398,49
16.1.43	97661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	39,35	47,35	236,75	0		0,00	5,00	RS	-	RS	-	RS	236,75

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*[Assinatura]*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-067	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
	<b>ORDEN DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
<b>ACUMULADO R\$: R\$</b>	<b>326.249,18</b>	<b>20,58%</b>	
<b>SALDO R\$: R\$</b>	<b>1.258.750,82</b>	<b>79,42%</b>	

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FISICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA							
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
16.1.44	93652	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	41,77	50,26	1.608,32	0		0,00	32,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.608,32
16.1.45	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	44,79	53,90	107,80	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	107,80
16.1.46	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	49,26	59,27	118,54	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	118,54
16.1.47	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	80,58	96,96	193,92	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	193,92
16.1.48	45	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	225,63	271,52	271,52	0		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	271,52
16.1.49	064563	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	14,00	224,74	270,45	3.786,30	0,00		0,00	14,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3.786,30
16.1.50	37.24.042	CPOS/CD HI	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	438,43	527,60	2.110,40	0,00		0,00	4,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2.110,40
16.1.51	064819	SBC	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	1,00	295,49	355,59	355,59	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	355,59
16.1.52	13149	ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	231,98	279,16	558,32	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	558,32
16.1.53	063612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3,00	8,78	10,56	31,68	0		0,00	3,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	31,68
16.1.54	093052	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1,00	39,10	47,05	47,05	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	47,05
16.1.55	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	29,40	39,08	47,02	1.382,38	0,00		0,00	29,40	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.382,38
16.1.56	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	13,69	16,47	362,34	0,00		0,00	22,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	362,34
16.1.57	9674	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) - Rev 01	un	26,00	3,96	4,76	123,76	0		0,00	26,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	123,76
16.1.58	062502	SBC	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	1,00	9,98	12,00	12,00	0		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	12,00
16.1.59	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,60	20,73	24,94	2.833,18	0,00		0,00	113,60	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2.833,18
16.1.60	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.099,60	17,50	21,05	23.146,58	0		0,00	1.099,60	RS	-	RS	-	RS	-	RS	23.146,58

\_\_\_\_\_  
 PEDRO MAIA FLORENDE BRITO  
 RESPONSAVEL TECNICO - CREA 73 027

\_\_\_\_\_  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento:28e8ab1a-bd96-44e6-93d9-7f98126fd126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
<b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITEM	COD	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA								
				UND	QUANT	R\$ UNIT	R\$ UNI	R\$ TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SAI DO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
16.1.61	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,90	13,74	16,53	709,13	0,00		0,00	42,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	709,13
16.1.62	91885	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,20	15,23	18,32	2.440,22	0,00		0,00	133,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.440,22
16.1.63	49059	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,40	19,49	23,45	970,83	0		0,00	41,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	970,83
16.1.64	38.04.080	CPOS/CO HU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	m	1,00	74,01	89,06	89,06	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	89,06
16.1.65	50.35.317	CPOS/CO HU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARDOS	un	29,00	174,07	209,47	6.074,63	0,00		0,00	29,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.074,63
16.1.66	8662	URSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92,00	11,41	13,73	1.263,16	0,00		0,00	92,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.263,16
16.1.67	10153R	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	47,15	56,74	113,48	0		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	113,48
16.1.68	97.359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2.660,86	3.202,07	3.202,07	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.202,07
16.1.69	061236	SBC	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	UN	1,00	28,51	34,30	34,30	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	34,30
16.1.70	064500	SBC	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	214,45	258,06	258,06	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	258,06
16.1.71	062300	SBC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2,00	247,91	298,33	596,66	0,00		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	596,66
<b>16.2</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>					<b>21.350,83</b>					<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>21.350,83</b>
16.2.1	97807	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	80,02	96,29	1.733,22	0		0,00	18,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.733,22

REGINA MAIA FLORENCE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Rogério Martins Borges*  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

**EMPRESA:** MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:** 22.218.023/0001-00

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA

**CNPJ:** 13.672.605/0001-70

**Nº DO CONTRATO:** 444/2025

**DATA DO CONTRATO:** 11/09/2025

**ORDEM DE SERVIÇO:** 11/09/2025

**INICIO DA OBRA:** 15/09/2025

## DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-	
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	PERCENTUAL:
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	7,04%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	20,58%
		79,42%

ITEM	COD	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO		
16.2.2	11.31.040	CPORSECO HU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	un	25,00	236,26	284,31	7.107,75	0		0,00	25,00	RS	-	RS	-	RS	7.107,75
16.2.3	090121	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10,00	43,76	52,66	526,60	0,00		0,00	10,00	RS	-	RS	-	RS	526,60
16.2.4	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	160,90	193,62	9.681,00	0		0,00	50,00	RS	-	RS	-	RS	9.681,00
16.2.5	060582	SBC	LUMINÁRIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	6,00	318,86	383,71	2.302,26	0,00		0,00	6,00	RS	-	RS	-	RS	2.302,26
<b>16.3</b>			<b>SPDA</b>					<b>28.402,74</b>					<b>RS</b>	-	<b>RS</b>	-	<b>RS</b>	<b>28.402,74</b>
16.3.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref. TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	253,64	305,23	305,23	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	305,23
16.3.2	101501	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9,00	877,50	1.055,98	9.503,82	0,00		0,00	9,00	RS	-	RS	-	RS	9.503,82
16.3.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTFENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	31,26	37,61	338,49	0		0,00	9,00	RS	-	RS	-	RS	338,49
16.3.4	96996	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	99,30	119,49	1.075,41	0,00		0,00	9,00	RS	-	RS	-	RS	1.075,41
16.3.5	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	93,24	112,20	112,20	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	112,20
16.3.6	96968	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	111,50	134,17	268,34	0,00		0,00	2,00	RS	-	RS	-	RS	268,34
16.3.7	104716	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	21,56	25,94	622,56	0,00		0,00	24,00	RS	-	RS	-	RS	622,56
16.3.8	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	104,47	125,71	125,71	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	125,71
16.3.9	101603	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	25,62	30,83	30,83	0		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	30,83
16.3.10	078206	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	265,00	29,48	35,47	9.399,55	0,00		0,00	265,00	RS	-	RS	-	RS	9.399,55
16.3.11	078212	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	120,00	41,29	49,68	5.961,60	0,00		0,00	120,00	RS	-	RS	-	RS	5.961,60

\_\_\_\_\_  
PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

\_\_\_\_\_  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 28e8ab1a-bd96-4466-93d9-7f98126f1f26

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA	<b>ORDEN DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
<b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:	28/02/2026 A 31/03/2026
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00		
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20		7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18		20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82		79,42%

ITEM	COD	FINANCI	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA						
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	
16.3.12	96981	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	52,07	62,66	626,60	0		0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	626,60
16.3.13	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5,00	5,39	6,48	32,40	0,00		0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	32,40
<b>17.1 INFRAESTRUTURA</b>								<b>64.294,78</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>64.294,78</b>
17.1.1	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00	20,80	25,03	2.452,94	0		0,00	98,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.452,94
17.1.2	103296	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22,00	38,37	46,17	1.015,74	0,00		0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.015,74
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	84,00	47,14	56,72	4.764,48	0,00		0,00	84,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.764,48
17.1.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	52,34	62,98	503,84	0		0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	503,84
17.1.5	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128,00	12,45	14,98	1.917,44	0,00		0,00	128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.917,44
17.1.6	200565	SRC	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	300,77	361,94	5.791,04	0,00		0,00	16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.791,04
17.1.7	15.005.0290-0	ENOP	DUTO PARA EXAUSTAO DE ARVENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICOR ROSIVA E LONA FLEXIVEL	KG	636,00	56,87	68,43	43.521,48	0		0,00	636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	43.521,48

PEDRO MAIA FLORENCIE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*[Assinatura]*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 28e8aba-bd96-44c6-93d9-7f98126f126

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>Nº DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERÍODO:	28/02/2026 A 31/03/2026
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	VALOR ADITIVO R\$: R\$	-
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20		7,04%
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18		20,58%
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82		79,42%

ITEM	COD	UNIDO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA										
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO				
17.1.8	070665	SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"	M	24,00	31,05	37,36	896,64	0,00		0,00	24,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	896,64
17.1.9	070660	SRC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"	M	28,00	25,49	30,67	858,76	0		0,00	28,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	858,76

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*[Assinatura]*  
 Fiscalização de Obras  
 Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
Acesse em: https://e.cem.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:28e8ab1a-bd96-4466-93d9-7f98126f6f26

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 38080010001/2023 E SIMOS N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025 <b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025 <b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO	Q3	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
<b>ACUMULADO R\$: R\$</b>	<b>326.249,18</b>	<b>20,58%</b>	
<b>SALDO R\$: R\$</b>	<b>1.258.750,82</b>	<b>79,42%</b>	

ITEM	COD	HANDL	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FISICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA								
				UND	QUANT	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
17.1.10	12498	ORSE	Barra rosçada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	25,33	65,14	78,38	1.985,36	0,00		0,00	25,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.985,36
17.1.11	721	ORSE	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1,55 valemam ou similar)	un	52,00	1,99	2,39	124,28	0,00		0,00	52,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	124,28
17.1.12	99450	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA, AF_09/2023	M	18,00	21,37	25,71	462,78	0		0,00	18,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	462,78
<b>17.2</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					<b>20.631,13</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>20.631,13</b>
17.2.1	070901	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	5.458,91	6.569,25	6.569,25	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.569,25
17.2.2	070904	SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,00	3.669,19	4.415,50	4.415,50	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.415,50
17.2.3	070216	SBC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,00	2.618,55	3.151,16	9.453,48	0		0,00	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.453,48
17.2.4	070205	SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	160,30	192,90	192,90	0,00		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	192,90
18.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	28,00	17,78	21,39	598,92	0,00		0,00	28,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	598,92
18.2	061402	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMP A PARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	183,59	220,93	883,72	0,00		0,00	4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	883,72
18.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	18,00	27,69	33,32	599,76	0,00		0,00	18,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	599,76
18.4	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	82,00	20,73	24,94	2.045,08	0,00		0,00	82,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.045,08
18.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	55,70	17,50	21,05	1.172,48	0		0,00	55,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.172,48

PEDRU MAIA FLORENCIE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

*Marcos J. Silva*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05

<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE COLONIA - PORTE I, PROPOSTA N° 36000010001/2023 E SIMOB N° 12006.0190001/24-007	
<b>EMPRESA:</b> MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CNPJ:</b> 22.218.023/0001-00	<b>N° DO CONTRATO:</b> 444/2025
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA <b>CNPJ:</b> 13.672.605/0001-70	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 11/09/2025
	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 11/09/2025
	<b>INICIO DA OBRA:</b> 15/09/2025

DADOS DA MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO:	03	PERIODO:	
CONTRATO R\$: R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026	
VALOR ADITIVO R\$: R\$	-		
VALOR TOTAL R\$: R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:	
VALOR MEDIDO R\$: R\$	111.522,20	7,04%	
ACUMULADO R\$: R\$	326.249,18	20,58%	
SALDO R\$: R\$	1.258.750,82	79,42%	

ITFM	COD	RANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL					EVOLUÇÃO FISICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA							
				UND	QUANT.	RS UNIT	RS BDI	RS TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO PERIODO	SALDO				
18.6	R-865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	15,23	18,32	820,73	0,00		0,00	44,80	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	820,73
18.7	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	19,49	23,45	375,20	0		0,00	16,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	375,20
18.8	69.20.346	CPOS:CO HU	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	un	10,00	21,21	25,52	255,20	0,00		0,00	10,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	255,20
19.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	48,44	58,29	5.829,00	0		0,00	100,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	5.829,00
19.2	103850	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	21,85	26,29	262,90	0,00		0,00	10,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	262,90
19.3	103856	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	16,23	19,53	976,50	0		0,00	50,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	976,50
19.4	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	10,65	12,81	128,10	0,00		0,00	10,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	128,10
19.5	CPU2121	PRMPC	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,00	110,63	133,13	1.065,04	0,00		0,00	8,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	1.065,04
19.6	8731	ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	896,21	1.078,49	1.078,49	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	1.078,49
19.7	8732	ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	594,28	715,15	715,15	0,00		0,00	1,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	715,15
19.8	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	52,34	62,98	377,88	0		0,00	6,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	377,88
19.9	12313	ORSE	Corrente galvanizada	m	4,00	19,53	23,50	94,00	0,00		0,00	4,00	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	94,00

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 71 027

*Rogério Martins Borges*  
Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA



# BOLETIM DE MEDIÇÃO



**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE COLÔNIA - PORTE I, PROPOSTA Nº 36000010001/2023 E SIMOB Nº 12006.0190001/24-007

**EMPRESA:** MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
**CNPJ:** 22.218.023/0001-00  
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA  
**CNPJ:** 13.672.605/0001-70

**Nº DO CONTRATO:** 444/2025  
**DATA DO CONTRATO:** 11/09/2025  
**ORDEM DE SERVIÇO:** 11/09/2025  
**INICIO DA OBRA:** 15/09/2025

## DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO		03	PERÍODO:
CONTRATO R\$:	R\$	1.585.000,00	28/02/2026 A 31/03/2026
VALOR ADITIVO R\$:	R\$	-	
VALOR TOTAL R\$:	R\$	1.585.000,00	PERCENTUAL:
VALOR MEDIDO R\$:	R\$	111.522,20	7,04%
ACUMULADO R\$:	R\$	326.249,18	20,58%
SALDO R\$:	R\$	1.258.750,82	79,42%

ITEM	COD	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
				UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ BDI	R\$ TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	SALDO	
19.10	100562	SINAPI	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	34,44	41,44	331,52	0,00		0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	331,52
			FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRÇAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4". FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	15,37	18,49	739,60	0		0,00	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	739,60
19.11	9119	SINAPI	ABRÇAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4". FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023														
<b>20.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>					<b>2.038,66</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>2.038,66</b>
20.1.1	104158	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	14,59	116,12	139,73	2.038,66	0		0,00	14,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.038,66
<b>20.2</b>			<b>PAISAGISMO</b>					<b>1.185,08</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>1.185,08</b>
20.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	72,66	13,56	16,31	1.185,08	0,00		0,00	72,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.185,08
<b>20.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>903,00</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>903,00</b>
20.3.1	12043	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	75,04	90,30	903,00	0		0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	903,00
21.1	2451	OMSE	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	389,78	9,79	11,78	4.591,60	0,00		0,00	389,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.591,60

MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 22.218.023/0001-00  
PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CPF: 033.088.885-48/CREA BA 73.027

*Marcelo Gusmão Silva*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BAHIA  
CNPJ 13.672.605/0001-70  
FISCALIZAÇÃO DA OBRA

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA 73.027

Fiscalização de Obras  
Prefeitura Municipal de UNA-BA

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO MARTINS BORGES - 25/05/2026 14:27:05  
Assessoria de Planejamento e Gestão - Rua da Constituição, 100 - Centro - UNA - BA  
Código do documento: 28e8b1a-bd06-44c6-93d9-7f98126fd126