

BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONSOLIDADO

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BATEIAS 2, BAIRRO CIDADE MODELO, BAIRRO JARDIM GUANABARA E BAIRRO VILA MARINA. VITÓRIA DA CONQUISTA, BA.		VALOR DO CONTRATO	R\$ 70.237.167,72	% CONFORME 1º TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PM VITÓRIA DA CONQUISTA	CONTRATO Nº. 006-35/2024	SALDO ANTERIOR :	R\$ 69.882.005,86	99,50%
CONTRATADA: CONSÓRCIO VITÓRIA DA CONQUISTA	ENTREGA DO BM: 27/03/2025	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 355.161,86	0,50%
BM 13 - CONSOLIDADO - PLANILHA CONFORME O 1º TERMO ADITIVO	PERÍODO: 01/02/2025 à 25/03/2025	SALDO ATUAL :		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
			Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	UND.	1,00	R\$ 2.415.156,00	R\$ 2.415.156,00				R\$ 2.397.511,17	R\$ 17.644,83	R\$ 2.415.156,00	100,00%
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	900,00	R\$ 99,18	R\$ 89.262,00	893,43	6,57	900,00	R\$ 88.610,08	R\$ 651,92	R\$ 89.262,00	100,00%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400,00	R\$ 95,40	R\$ 228.960,00	2.382,48	17,52	2.400,00	R\$ 227.288,59	R\$ 1.671,41	R\$ 228.960,00	100,00%
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	30,00	R\$ 10.793,15	R\$ 323.794,50	29,79	0,22	30,01	R\$ 321.495,57	R\$ 2.298,93	R\$ 323.794,50	100,00%
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	60,00	R\$ 7.884,95	R\$ 473.097,00	59,55	0,44	59,99	R\$ 469.580,32	R\$ 3.516,68	R\$ 473.097,00	100,00%
1.5	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	30,00	R\$ 4.573,49	R\$ 137.204,70	29,78	0,22	30,00	R\$ 136.207,68	R\$ 997,02	R\$ 137.204,70	100,00%
1.6	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	30,00	R\$ 6.400,50	R\$ 192.015,00	29,78	0,22	30,00	R\$ 190.619,70	R\$ 1.395,30	R\$ 192.015,00	100,00%
1.7	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	30,00	R\$ 9.263,34	R\$ 277.900,20	29,78	0,22	30,00	R\$ 275.880,78	R\$ 2.019,42	R\$ 277.900,20	100,00%
1.8	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	60,00	R\$ 4.557,11	R\$ 273.426,60	59,55	0,44	59,99	R\$ 271.394,14	R\$ 2.032,46	R\$ 273.426,60	100,00%
1.9	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.200,00	R\$ 31,78	R\$ 419.496,00	13.103,66	96,36	13.200,02	R\$ 416.434,31	R\$ 3.061,69	R\$ 419.496,00	100,00%
2.0	PROJETO EXECUTIVO				R\$ 245.611,35				R\$ 245.611,07		R\$ 245.611,08	100,00%
2.1	Projeto de Terraplenagens e Geométricos de Vias, com indicação de jazida, área de 14.000,01 a 70.000,00 m2. Observação: Considerar a área do terreno.	m²	65.193,97	R\$ 0,50	R\$ 32.596,98	32.597,48		32.597,48	R\$ 32.596,80		R\$ 32.596,80	100,00%
2.2	Projeto de Pavimentação, área de 12.000,01 a 35.000,00 m². Observação: Área considerada para ruas é de 20% da área do terreno, e para praças e equipamentos 15%.	m²	217.313,22	R\$ 0,68	R\$ 147.772,99	147.773,67		147.773,67	R\$ 147.772,90		R\$ 147.772,90	100,00%
2.3	Projeto de Drenagem Pluvial Simples - (Micro e Macro drenagem)	Km	17,41	R\$ 3.747,44	R\$ 65.241,38	68.988,82		68.988,82	R\$ 65.241,38		R\$ 65.241,38	100,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 391.278,00				R\$ 390.510,89	R\$ 332,09	R\$ 391.277,40	100,00%
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	51,84	R\$ 289,10	R\$ 14.987,00	15.276,10		15.276,10	R\$ 14.987,00		R\$ 14.987,00	100,00%
3.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	880,00	R\$ 70,17	R\$ 61.750,00	61.820,17		61.820,17	R\$ 61.749,60		R\$ 61.749,60	100,00%
3.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	60,00	R\$ 910,83	R\$ 54.650,00	55.560,83		55.560,83	R\$ 54.649,80		R\$ 54.649,80	100,00%
3.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	80,00	R\$ 533,84	R\$ 42.707,00	43.240,84		43.240,84	R\$ 42.707,00		R\$ 42.707,00	100,00%
3.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	80,00	R\$ 900,51	R\$ 72.041,00	72.941,51		72.941,51	R\$ 72.041,00		R\$ 72.041,00	100,00%
3.6	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	100,00	R\$ 744,20	R\$ 74.420,00	75.164,20		75.164,20	R\$ 74.420,00		R\$ 74.420,00	100,00%
3.7	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	4,00	R\$ 6.367,74	R\$ 25.471,00	31.838,74		31.838,74	R\$ 25.471,00		R\$ 25.471,00	100,00%
3.8	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	96,00	R\$ 471,38	R\$ 45.252,00	45.723,38	0,70	45.724,08	R\$ 44.919,91	R\$ 332,09	R\$ 45.252,00	100,00%
4.0	DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 31.103.095,00				R\$ 31.103.069,73		R\$ 31.103.069,73	100,00%
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES - DRENAGEM				R\$ 104.833,00				R\$ 104.832,26		R\$ 104.832,26	100,00%
4.1.1	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra	m²	16,00	R\$ 241,44	R\$ 3.863,00	4.104,44		4.104,44	R\$ 3.862,96		R\$ 3.862,96	100,00%

Jackson Apolinário Yoshiura
 Secretário de Infraestrutura Urbana
 Mat. 24553-3

Thiago Baleeiro de Sousa
 Coordenação de Infraestrutura
 Viana - SEINFRA
 Mat. 307606 - PMVC

FABRICIO PONTES
 RIBEIRO
 LIMA:80506410587

Assinado de forma digital por
 FABRICIO PONTES RIBEIRO
 LIMA:80506410587
 Dados: 2025.03.26 17:51:41 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONSOLIDADO

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BATEIAS 2, BAIRRO CIDADE MODELO, BAIRRO JARDIM GUANABARA E BAIRRO VILA MARINA. VITÓRIA DA CONQUISTA, BA.		VALOR DO CONTRATO	R\$ 70.237.167,72	% CONFORME 1º TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PM VITÓRIA DA CONQUISTA	CONTRATO Nº. 006-35/2024	SALDO ANTERIOR :	R\$ 69.882.005,86	99,50%
CONTRATADA: CONSÓRCIO VITÓRIA DA CONQUISTA	ENTREGA DO BM: 27/03/2025	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 355.161,86	0,50%
BM 13 - CONSOLIDADO - PLANILHA CONFORME O 1º TERMO ADITIVO	PERÍODO: 01/02/2025 à 25/03/2025	SALDO ATUAL :		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
			Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.1.2	Mobilização e desmobilização - Drenagem	UND	4,00	R\$ 2.022,70	R\$ 8.091,00	10.113,70		10.113,70	R\$ 8.091,00		R\$ 8.091,00	100,00%
4.1.3	Serviços topográficos para drenagem	m²	34.819,17	R\$ 0,29	R\$ 10.098,00	10.098,29		10.098,29	R\$ 10.098,00		R\$ 10.098,00	100,00%
4.1.4	Ligação provisória de energia para tela de proteção com sinalização noturna	UN	20,00	R\$ 1.825,53	R\$ 36.511,00	38.336,53		38.336,53	R\$ 36.510,60		R\$ 36.510,60	100,00%
4.1.5	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	14.149,74	R\$ 3,27	R\$ 46.270,00	46.273,27		46.273,27	R\$ 46.269,70		R\$ 46.269,70	100,00%
4.2	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM				R\$ 5.049.818,00				R\$ 5.049.818,00		R\$ 5.049.818,00	100,00%
4.2.1	Escavação mecanizada de vala material de 1ª categoria prof. ≤ 1,50m	m³	41.215,27	R\$ 5,68	R\$ 234.103,00	234.108,68		234.108,68	R\$ 234.103,00		R\$ 234.103,00	100,00%
4.2.2	Escavação mecanizada de valas, solo de qualquer natureza, exceto rocha	m³	88.520,15	R\$ 8,54	R\$ 755.962,00	755.970,54		755.970,54	R\$ 755.962,00		R\$ 755.962,00	100,00%
4.2.3	Regularização de fundo de valas com soquete	m²	26.220,71	R\$ 2,88	R\$ 75.516,00	75.518,88		75.518,88	R\$ 75.516,00		R\$ 75.516,00	100,00%
4.2.4	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	m²	76.237,50	R\$ 19,39	R\$ 1.478.245,00	1.478.264,39		1.478.264,39	R\$ 1.478.245,00		R\$ 1.478.245,00	100,00%
4.2.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	m²	3.811,87	R\$ 11,74	R\$ 44.751,00	44.762,74		44.762,74	R\$ 44.751,00		R\$ 44.751,00	100,00%
4.2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	63.462,18	R\$ 16,12	R\$ 1.023.010,00	1.023.026,12		1.023.026,12	R\$ 1.023.010,00		R\$ 1.023.010,00	100,00%
4.2.7	Carga mecanizada de terra	m³	88.520,15	R\$ 6,30	R\$ 557.677,00	557.683,30		557.683,30	R\$ 557.677,00		R\$ 557.677,00	100,00%
4.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	508.990,86	R\$ 1,73	R\$ 880.554,00	880.555,73		880.555,73	R\$ 880.554,00		R\$ 880.554,00	100,00%
4.3	TUBOS PEAD				R\$ 22.947.650,00				R\$ 22.947.625,57		R\$ 22.947.625,57	100,00%
4.3.1	Lastro e envoltória de areia média	m³	25.057,97	R\$ 178,11	R\$ 4.463.075,00	4.463.253,11		4.463.253,11	R\$ 4.463.075,00		R\$ 4.463.075,00	100,00%
4.3.2	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	4.675,51	R\$ 340,06	R\$ 1.589.954,00	1.590.294,06		1.590.294,06	R\$ 1.589.954,00		R\$ 1.589.954,00	100,00%
4.3.3	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	3.191,46	R\$ 469,61	R\$ 1.498.742,00	1.499.211,61		1.499.211,61	R\$ 1.498.742,00		R\$ 1.498.742,00	100,00%
4.3.4	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	1.786,46	R\$ 630,44	R\$ 1.126.256,00	1.126.886,44		1.126.886,44	R\$ 1.126.252,05		R\$ 1.126.252,05	100,00%
4.3.5	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	1.269,49	R\$ 1.027,42	R\$ 1.304.299,00	1.305.326,42		1.305.326,42	R\$ 1.304.298,97		R\$ 1.304.298,97	100,00%
4.3.6	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	1.737,65	R\$ 1.622,01	R\$ 2.818.486,00	2.820.108,01		2.820.108,01	R\$ 2.818.481,30		R\$ 2.818.481,30	100,00%
4.3.7	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	3.874,93	R\$ 1.961,47	R\$ 7.600.559,00	7.602.520,47		7.602.520,47	R\$ 7.600.547,04		R\$ 7.600.547,04	100,00%

Jackson Apolinário Yoshiura
 Secretário de Infraestrutura Urbana
 Mat. 24553-3

Thiago Baleeiro de Sousa
 Coordenação de Infraestrutura
 Viária - SEINFRA
 Mat. 307606 - PMVC

FABRÍCIO PONTES RIBEIRO
 LIMA:80506410587

Assinado de forma digital por
 FABRÍCIO PONTES RIBEIRO
 LIMA:80506410587
 Dados: 2025.03.26 17:51:48 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONSOLIDADO

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BATEIAS 2, BAIRRO CIDADE MODELO, BAIRRO JARDIM GUANABARA E BAIRRO VILA MARINA. VITÓRIA DA CONQUISTA, BA.				VALOR DO CONTRATO		R\$ 70.237.167,72	% CONFORME 1º TERMO ADITIVO	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PM VITÓRIA DA CONQUISTA				CONTRATO Nº. 006-35/2024		SALDO ANTERIOR :	R\$ 69.882.005,86	99,50%
CONTRATADA: CONSÓRCIO VITÓRIA DA CONQUISTA				ENTREGA DO BM: 27/03/2025		VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 355.161,86	0,50%
BM 13 - CONSOLIDADO - PLANILHA CONFORME O 1º TERMO ADITIVO				PERÍODO: 01/02/2025 à 25/03/2025		SALDO ATUAL :		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
						Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.3.8	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1500mm (60"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	961,00	R\$ 2.649,61	R\$ 2.546.279,00	2.548.928,61		2.548.928,61	R\$ 2.546.275,21		R\$ 2.546.275,21	100,00%
4.4	DISPOSITIVOS DE MICRODRENAGEM				R\$ 3.000.794,00				R\$ 3.000.793,90		R\$ 3.000.793,90	100,00%
4.4.1	POÇO DE VISITA TIPO I - em concreto armado, dimensões 1,60m x 1,60m (h=1,6m), e=20cm	UND	144,00	R\$ 5.641,85	R\$ 812.426,00	818.067,85		818.067,85	R\$ 812.426,00		R\$ 812.426,00	100,00%
4.4.2	POÇO DE VISITA TIPO II - em concreto armado, dimensões 2,00m x 2,40m (h=2,4m), e=20cm	UND	54,00	R\$ 11.898,11	R\$ 642.498,00	654.396,11		654.396,11	R\$ 642.497,90		R\$ 642.497,90	100,00%
4.4.3	Chaminé para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. = 0,20m, diam. int. = 0,60m, altura = 1,00m	un	198,00	R\$ 529,94	R\$ 104.928,00	198,00		198,00	R\$ 104.928,00		R\$ 104.928,00	100,00%
4.4.4	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 2,51 e 3,00m - R1	un	415,00	R\$ 3.472,15	R\$ 1.440.942,00	415,00		415,00	R\$ 1.440.942,00		R\$ 1.440.942,00	100,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 29.654.989,00				R\$ 29.639.862,56	R\$ 15.125,81	R\$ 29.654.988,37	100,00%
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES PAVIMENTAÇÃO				R\$ 144.789,00				R\$ 144.788,79		R\$ 144.788,79	100,00%
5.1.1	Mobilização e desmobilização - Terraplenagem e Pavimentação	MÊS	4,00	R\$ 12.294,26	R\$ 49.177,00	61.471,26		61.471,26	R\$ 49.177,00		R\$ 49.177,00	100,00%
5.1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento	m²	217.313,00	R\$ 0,29	R\$ 63.021,00	198.780,62		198.780,62	R\$ 63.020,79		R\$ 63.020,79	100,00%
5.1.3	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra	m²	19,00	R\$ 241,44	R\$ 4.587,00	4.828,44		4.828,44	R\$ 4.587,00		R\$ 4.587,00	100,00%
5.1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	4,00	R\$ 1.825,53	R\$ 7.302,00	9.127,53		9.127,53	R\$ 7.302,00		R\$ 7.302,00	100,00%
5.1.5	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	6.331,00	R\$ 3,27	R\$ 20.702,00	6.331,00		6.331,00	R\$ 20.702,00		R\$ 20.702,00	100,00%
5.2	REBAIXAMENTO DE REDES				R\$ 1.915.419,00				R\$ 1.902.743,16	R\$ 12.675,42	R\$ 1.915.418,58	100,00%
5.2.1	Rebaixamento ramal - rede de água Ø 20mm	MÊS	3.165,00	R\$ 155,19	R\$ 491.176,00	3.141,90	23,10	3.165,00	R\$ 492.875,96	R\$ 8.300,04	R\$ 491.176,00	100,00%
5.2.2	Rebaixamento ramal - rede de esgoto Ø 100mm	MÊS	1.583,00	R\$ 163,59	R\$ 258.963,00	1.571,46	11,56	1.583,02	R\$ 254.587,62	R\$ 4.375,38	R\$ 258.963,00	100,00%
5.2.3	Reconstrução parcial de poços de visita para rede de esgoto D=80cm	UND	408,00	R\$ 384,28	R\$ 156.786,00	408,00		408,00	R\$ 156.786,00		R\$ 156.786,00	100,00%
5.2.4	Rebaixamento rede de água ø = 60 mm	M	31.653,91	R\$ 31,86	R\$ 1.008.494,00	31.653,91		31.653,91	R\$ 1.008.493,58		R\$ 1.008.493,58	100,00%
5.3	TERRAPLENAGEM				R\$ 12.575.856,00				R\$ 12.575.856,00		R\$ 12.575.856,00	100,00%
5.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	146.206,07	R\$ 13,86	R\$ 2.026.416,00	2.026.429,86		2.026.429,86	R\$ 2.026.416,00		R\$ 2.026.416,00	100,00%

Jackson Apolinário Yoshiura
 Secretário de Infraestrutura Urbana
 Mat. 24553-3

Thiago Baleeiro de Sousa
 Coordenação de Infraestrutura
 Viária / SEINFRA
 Mat. 307606 - PMVC

FABRICIO PONTES
 RIBEIRO
 LIMA:80506410587

Assinado de forma digital por FABRICIO PONTES RIBEIRO LIMA:80506410587
 Dados: 2025.03.26 17:51:55 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONSOLIDADO

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BATEIAS 2, BAIRRO CIDADE MODELO, BAIRRO JARDIM GUANABARA E BAIRRO VILA MARINA. VITÓRIA DA CONQUISTA, BA.		VALOR DO CONTRATO	R\$ 70.237.167,72	% CONFORME 1º TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PM VITÓRIA DA CONQUISTA	CONTRATO Nº. 006-35/2024	SALDO ANTERIOR :	R\$ 69.882.005,86	99,50%
CONTRATADA: CONSÓRCIO VITÓRIA DA CONQUISTA	ENTREGA DO BM: 27/03/2025	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 355.161,86	0,50%
BM 13 - CONSOLIDADO - PLANILHA CONFORME O 1º TERMO ADITIVO	PERÍODO: 01/02/2025 à 25/03/2025	SALDO ATUAL :		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
						Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
5.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	77.407,65	R\$ 8,66	R\$ 670.350,00	670.358,66		670.358,66	R\$ 670.350,00		R\$ 670.350,00	100,00%
5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.608.266,77	R\$ 1,73	R\$ 2.782.302,00	2.782.303,73		2.782.303,73	R\$ 2.782.302,00		R\$ 2.782.302,00	100,00%
5.3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	217.313,22	R\$ 2,55	R\$ 554.149,00	554.151,55		554.151,55	R\$ 554.149,00		R\$ 554.149,00	100,00%
5.3.5	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HPLÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³	146.466,05	R\$ 13,32	R\$ 1.950.928,00	1.950.941,32		1.950.941,32	R\$ 1.950.928,00		R\$ 1.950.928,00	100,00%
5.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.611.126,58	R\$ 1,73	R\$ 2.787.249,00	2.787.250,73		2.787.250,73	R\$ 2.787.249,00		R\$ 2.787.249,00	100,00%
5.3.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	146.466,05	R\$ 12,32	R\$ 1.804.462,00	1.804.474,32		1.804.474,32	R\$ 1.804.462,00		R\$ 1.804.462,00	100,00%
5.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS				R\$ 139.064,00				R\$ 139.064,00		R\$ 139.064,00	100,00%
5.4.1	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	212,00	R\$ 111,61	R\$ 23.661,00	212,00		212,00	R\$ 23.661,00		R\$ 23.661,00	100,00%
5.4.2	Ensaio - Limite de liquidez	un	212,00	R\$ 111,61	R\$ 23.661,00	212,00		212,00	R\$ 23.661,00		R\$ 23.661,00	100,00%
5.4.3	Ensaio - Limite de plasticidade	un	212,00	R\$ 111,61	R\$ 23.661,00	212,00		212,00	R\$ 23.661,00		R\$ 23.661,00	100,00%
5.4.4	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	317,00	R\$ 150,32	R\$ 47.651,00	317,00		317,00	R\$ 47.651,00		R\$ 47.651,00	100,00%
5.4.5	Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR	un	106,00	R\$ 192,74	R\$ 20.430,00	106,00		106,00	R\$ 20.430,00		R\$ 20.430,00	100,00%
5.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 14.776.507,00				R\$ 14.776.507,00		R\$ 14.776.507,00	100,00%
5.5.1	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	203.921,57	R\$ 13,61	R\$ 2.775.373,00	201.928,91		201.928,91	R\$ 2.775.373,00		R\$ 2.775.373,00	100,00%
5.5.2	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	203.921,57	R\$ 1,93	R\$ 393.569,00	398.842,67		398.842,67	R\$ 393.569,00		R\$ 393.569,00	100,00%
5.5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6.117,65	R\$ 1.797,45	R\$ 10.996.165,00	10.998.120,60		10.998.120,60	R\$ 10.996.165,00		R\$ 10.996.165,00	100,00%
5.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	61.176,47	R\$ 2,62	R\$ 160.282,00	162.498,75		162.498,75	R\$ 160.282,00		R\$ 160.282,00	100,00%
5.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	158.286,84	R\$ 2,85	R\$ 451.118,00	468.517,61		468.517,61	R\$ 451.118,00		R\$ 451.118,00	100,00%
5.6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO				R\$ 103.354,00				R\$ 100.903,61	R\$ 2.450,39	R\$ 103.354,00	100,00%
5.6.1	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	57,00	R\$ 107,08	R\$ 6.104,00	57,00		57,00	R\$ 6.104,00		R\$ 6.104,00	100,00%
5.6.2	Ponto de fulgor - material betuminoso	H	41,00	R\$ 122,76	R\$ 5.033,00	33,40	0,30	33,70	R\$ 4.099,74	R\$ 933,26	R\$ 5.033,00	100,00%
5.6.3	Destilação - Asfalto diluído	H	41,00	R\$ 199,51	R\$ 8.180,00	33,40	0,30	33,70	R\$ 6.662,87	R\$ 1.517,13	R\$ 8.180,00	100,00%
5.6.4	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	187,00	R\$ 170,35	R\$ 31.855,00	183,00		183,00	R\$ 31.855,00		R\$ 31.855,00	100,00%
5.6.5	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	187,00	R\$ 111,61	R\$ 20.871,00	186,00		186,00	R\$ 20.871,00		R\$ 20.871,00	100,00%
5.6.6	Ensaio - Resistência tração por compressão diametral	un	187,00	R\$ 167,44	R\$ 31.311,00	187,00		187,00	R\$ 31.311,00		R\$ 31.311,00	100,00%
6.0	MEIO-FIO, SARJETA E PASSEIO				R\$ 5.789.845,00				R\$ 5.681.568,32	R\$ 108.276,68	R\$ 5.789.845,00	100,00%

Jackson Apolinário Yoshiura
 Secretário de Infraestrutura Urbana
 Mat. 24553-3

Thiago Baleeiro de Sousa
 Coordenação de Infraestrutura
 Viária - SEINFRA
 Mat. 307606 - PMVC

FABRICIO PONTES RIBEIRO
 Assinado de forma digital por FABRICIO PONTES RIBEIRO
 LIMA:80506410587
 Dados: 2025.03.26 17:52:01 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONSOLIDADO

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BATEIAS 2, BAIRRO CIDADE MODELO, BAIRRO JARDIM GUANABARA E BAIRRO VILA MARINA. VITÓRIA DA CONQUISTA, BA.		VALOR DO CONTRATO	R\$ 70.237.167,72	% CONFORME 1º TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PM VITÓRIA DA CONQUISTA		CONTRATO Nº. 006-35/2024	SALDO ANTERIOR :	R\$ 69.882.005,86
CONTRATADA: CONSÓRCIO VITÓRIA DA CONQUISTA		ENTREGA DO BM: 27/03/2025	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 355.161,86
BM 13 - CONSOLIDADO - PLANILHA CONFORME O 1º TERMO ADITIVO		PERÍODO: 01/02/2025 à 25/03/2025	SALDO ATUAL :	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
			Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
6.1	Execução de sarjeta em concreto, L=30cm	M	62.089,49	R\$ 45,89	R\$ 2.849.287,00	59.730,17	2.359,32	62.089,49	R\$ 2.741.010,32	R\$ 108.276,68	R\$ 2.849.287,00	100,00%
6.2	Fornecimento e assentamento de meio fio	M	62.089,49	R\$ 47,36	R\$ 2.940.558,00	62.088,70		62.088,70	R\$ 2.940.558,00		R\$ 2.940.558,00	100,00%
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$ 556.294,00				R\$ 381.284,21	R\$ 175.009,79	R\$ 556.294,00	100,00%
7.1	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	280,00	R\$ 223,93	R\$ 62.700,00	280,00		280,00	R\$ 62.700,00		R\$ 62.700,00	100,00%
7.2	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	280,00	R\$ 379,15	R\$ 106.162,00	280,00		280,00	R\$ 106.162,00		R\$ 106.162,00	100,00%
7.3	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	6.330,78	R\$ 42,36	R\$ 268.172,00	3.080,77	3.250,00	6.330,77	R\$ 130.501,38	R\$ 137.670,62	R\$ 268.172,00	100,00%
7.4	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	1.266,16	R\$ 42,36	R\$ 53.635,00	654,75	611,40	1.266,15	R\$ 27.735,23	R\$ 25.899,77	R\$ 53.635,00	100,00%
7.5	Pintura de setas e zebrações com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	792,00	R\$ 82,86	R\$ 65.625,00	653,94	138,16	792,10	R\$ 54.185,60	R\$ 11.439,40	R\$ 65.625,00	100,00%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 82.579,00				R\$ 43.806,34	R\$ 38.772,66	R\$ 82.579,00	100,00%
8.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	217.313,22	R\$ 0,38	R\$ 82.579,00	115.279,84	102.039,00	217.318,84	R\$ 43.806,34	R\$ 38.772,66	R\$ 82.579,00	100,00%
TOTAL DA OBRA:					R\$ 70.237.167,72				R\$ 69.882.005,86	R\$ 355.161,86	R\$ 70.237.167,72	100,00%

Jackson Apolinário Yoshiura
 Secretário de Infraestrutura Urbana
 Mat. 24553-3

Thiago Baleeiro de Sousa
 Coordenação de Infraestrutura
 Viária - SEINFRA
 Mat. 307606 - PMVC

FABRICIO PONTES RIBEIRO
 LIMA:80506410587
 Assinado de forma digital por FABRICIO PONTES RIBEIRO LIMA:80506410587
 Dados: 2025.03.26 17:52:09 -03'00'