



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: PC MELHOR LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: VILA AMÉRICA, URBIS I, POVOADO DE SÃO JOAQUIM

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

INÍCIO DA OBRA: 27/06/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A

CONCLUSÃO DA OBRA: 27/06/2025

Nº CONTRATO

107-33/2024

MEDIÇÃO Nº:

07

VALOR DO CONTRATO:

R\$

481.566,66

PERÍODO:

23/04/2025

A

10/06/2025

DATA DA EMISSÃO:

10/06/2025

QUADRA VILA AMÉRICA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PRECOS/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES		A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado
				PREÇO UNITÁRIO	PRECOS/ITEM			ANTERIOR	ACUMULADO			ANTERIOR	ACUMULADO		
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>															
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,40	133,61	5.130,62	0,99	37,41	38,40	0,00	0,00	132,94	4.997,68	5.130,62	-	100,00%
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00	46,37	6.463,80	1,59	138,42	140,00	0,00	0,00	73,18	6.390,62	6.463,80	-	100,00%
1.3	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	53,98	809,70	0,50	14,51	15,00	0,00	0,00	26,72	782,98	809,70	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>12.404,12</b>						<b>232,84</b>	<b>12.171,28</b>	<b>12.404,12</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>															
2.1	Barrido para Obras de Médio Porte Respostamento 2 vezes	m²	17,50	251,98	4.409,65		17,50	17,50	0,00	0,00	-	4.409,65	4.409,65	-	100,00%
2.2	Piada de obra em chipa que geralmente, instalada - Rev.02_01/2022	m²	6,40	398,51	2.550,46		6,40	6,40	0,00	0,00	-	2.550,46	2.550,46	-	100,00%
2.3	REMOCÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTACÃO.	m²	279,13	10,46	2.919,52		279,13	279,13	0,00	0,00	-	2.919,52	2.919,52	-	100,00%
2.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	1.152,24	3,70	4.261,84		1.152,24	1.152,24	0,00	0,00	-	4.261,84	4.261,84	-	100,00%
2.5	LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ALVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERBAS AF_05/2018	m²	1.115,69	0,42	464,59		1.115,69	1.115,69	0,00	0,00	-	464,59	464,59	-	100,00%
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3XKM	1.087,75	2,06	2.238,13		1.087,75	1.087,75	0,00	0,00	-	2.238,13	2.238,13	-	100,00%
2.7	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,90 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	217,55	8,92	1.941,49		217,55	217,55	0,00	0,00	-	1.941,49	1.941,49	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>18.785,68</b>						-	<b>18.785,68</b>	<b>18.785,68</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>3 ACERSSIBILIDADE PASSIVO</b>															
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X15X13X30 CM (COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	248,78	46,99	11.690,07		248,78	248,78	0,00	0,00	-	9.862,83	9.862,83	-	100,00%
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ÁCERTE DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	526,19	3,43	1.804,46		526,19	526,19	0,00	0,00	-	1.804,46	1.804,46	-	100,00%
3.3	EXECUÇÃO DE PASSO/CAIXÃO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USANDO CDS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2023	m²	36,83	752,14	27.701,44		36,83	36,83	0,00	0,00	-	27.701,44	27.701,44	-	100,00%
3.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, pifóforos visuais, dimensões 23x32cm, aplicado com argamassa industrializada ac.li. repletado, excludive regularização de base	m²	48,11	154,39	7.427,80		48,11	48,11	0,00	0,00	-	7.427,80	7.427,80	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>48.623,77</b>						-	<b>48.623,77</b>	<b>48.623,77</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>4 PINTURA</b>															
4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	m²	1.082,14	27,08	29.299,09		1.082,14	1.082,14	0,00	0,00	-	29.299,09	29.299,09	-	100,00%
4.2	APLICAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	M	438,06	11,84	5.186,30		438,06	438,06	0,00	0,00	-	5.186,30	5.186,30	-	100,00%
4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO TIPO ZARCÃO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXCETO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	558,26	10,70	5.971,25		558,26	558,26	0,00	0,00	-	5.971,25	5.971,25	-	100,00%
4.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	558,26	21,46	11.814,84		558,26	558,26	0,00	0,00	-	11.814,84	11.814,84	-	100,00%

Julio Felipe Dienes Neto  
Coordenação de Obras - SEMFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 280458229-5

Alessandro Silva Couto  
Engº Civil - CREA 05008183008A  
SEINFRA - PMVC

Jackson Aparecido Yoshinari  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: PC MELHOR LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: VILA AMÉRICA, URBIS I, POVOADO DE SÃO JOAQUIM

Nº CONTRATO

107.33/2024

MEDIÇÃO Nº:

07

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 481.566,66

PERÍODO:

23/04/2025

A

10/06/2025

INÍCIO DA OBRA:

30/06/2024

DATA DA EMISSÃO:

10/06/2025

CONCLUSÃO DA OBRA:

ESTADO:

BAHIA

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

27/06/2024 A

27/06/2025

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES				VALORES (R\$)			SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	ITEM			ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO			
<b>INTERVENIABILIZAÇÃO</b>																
<b>5</b>																
5.1	PLANTIO DE GRAMA ESPERADA OU SÃO CARLOS OU CANTIANA, EM PLACAS AF. 05/2022	m²	1115,69	18,30	20.414,63	1115,69	1115,69	1.115,69	150,00	0,00	20.414,63	17.811,54	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
5.2	PTEIRA AZUL, COBERTURA BASTIDA, AGUVE AMERICANA	m²	150	118,74	17.811,54	150,00	150,00	2,00	2,00	0,00	17.811,54	345,58	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
5.3	PLANTIO DE ANGOBE CORAMENTAL COM ALURA DE MUÇA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	2	172,79	345,58	2,00	2,00	8,00	8,00	0,00	345,58	767,25	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
5.4	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	8	95,91	767,25	8,00	8,00	4,00	4,00	0,00	767,25	1.612,36	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
5.5	Conjunto com 03 lavaras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa val e ven	un	4	403,09	1.612,36	4,00	4,00	-	-	0,00	1.612,36	40.951,36	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>																
<b>6</b>																
<b>DIVERSOS</b>																
6.1	TELA PARA ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, HO 12 BWG E MALHA 2" 1/2" QUADRA 595CM (EXCETO MUNEIRA)	m²	279,13	96,57	26.954,87	279,13	279,13	279,13	1,00	0,00	26.954,87	295,88	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
6.2	Rede para trave de futebol de salão (futsal)	par	1	295,88	295,88	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	295,88	4.526,48	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
6.3	Trave oficial para futebol de salão 3x2m em aço galvanizado d=3", com requadro e redes de polietileno fixo 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	4.526,48	4.526,48	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4.526,48	249,73	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
6.4	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3" /c/estecedor e catraca	par	1	1.016,50	1.016,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.016,50	3.321,55	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
6.5	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	249,73	249,73	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	249,73	39.686,57	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
6.6	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com are e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2	3.321,55	6.643,11	2,00	2,00	-	-	0,00	6.643,11	39.686,57	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>																
<b>7</b>																
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>																
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LANTO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m²	1152,24	2,02	2.333,19	1152,24	1152,24	1152,24	1,00	0,00	2.333,19	2.333,19	2.333,19	2.333,19	0,00%	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>																
<b>8</b>																
<b>PERCENTAGEM</b>																
<b>TOTAL QUADRA VILA AMÉRICA</b>																
<b>215.056,15</b>																
<b>3.733,69</b>																
<b>211.322,46</b>																
<b>215.056,15</b>																
<b>0,00%</b>																

**Julio Felipe Guieles Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 26045822-5

**Alessandro Silva Couto**  
Engº Civil - CREA 05008183808A  
SEINFRA - PMVC

**Jackson Apertinário Yoshinari**  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: PC MELHOR LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: VILA AMÉRICA, URBIS I, POVOADO DE SÃO JOAQUIM

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

INÍCIO DA OBRA: 27/06/2024

30/06/2024

CONCLUSÃO DA OBRA: 10/06/2025

Nº CONTRATO: 107-33/2024

MEDIÇÃO Nº: 07

VALOR DO CONTRATO: R\$ 481.566,66

PERÍODO: 23/04/2025

10/06/2025

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		ATUAL	QUANTIDADES			VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ITEM		ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR		

<b>QUADRA URBIS I</b>													
<b>SUBTOTAL</b>													
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	H	18,00	141,56	2.547,90	18,00	18,00	0,00	2.547,90	-	2.547,90	-	100,00%
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,00	46,17	2.493,18	54,00	54,00	0,00	2.493,18	-	2.493,18	-	100,00%
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,00	46,17	2.493,18	54,00	54,00	0,00	2.493,18	-	2.493,18	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.041,08</b>				<b>5.041,08</b>	-	<b>5.041,08</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>SUBTOTAL</b>													
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	971,25	0,51	499,61	971,25	971,25	0,00	499,61	-	499,61	-	100,00%
2.1	Limpeza (varrição e remoção de entulhos do piso da quadra)	m2	1,00	807,68	807,68	1,00	1,00	0,00	807,68	-	807,68	-	100,00%
2.4	Locação de contêiner - Almostrado sem banheiro - (6,00 x 2,40m - Rev.02.007/2022)	m2	1,00	988,69	988,69	1,00	1,00	0,00	988,69	-	988,69	-	100,00%
2.5	Locação de contêiner - Banheiro com chuveiros e vasos - (4,30 x 2,30m)	m2	1,92	24,61	47,27	1,92	1,92	0,00	47,27	-	47,27	-	100,00%
2.6	Demolição de piso em pedra calcária	m3	14,04	136,54	1.902,97	14,04	14,04	0,00	1.902,97	-	1.902,97	-	100,00%
2.7	Demolição de piso de concreto simples, de forma necessitada com martelo, sem reaproveitamento.	m3	2,40	16,73	40,15	2,40	2,40	0,00	40,15	-	40,15	-	100,00%
2.8	Coleta e carga manual de entulho	unid.	1,00	302,88	302,88	1,00	1,00	0,00	302,88	-	302,88	-	100,00%
2.9	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ - prazo máximo de 7 dias	m²	5,25	377,92	1.984,06	5,25	5,25	0,00	1.984,06	-	1.984,06	-	100,00%
2.10	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapas galvanizadas e estrutura de madeira	m²	5,25	377,92	1.984,06	5,25	5,25	0,00	1.984,06	-	1.984,06	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.573,31</b>				<b>6.573,31</b>	-	<b>6.573,31</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>QUADRA</b>													
3	QUADRA	m²	935,63	27,08	25.332,31	935,63	935,63	0,00	25.332,31	-	25.332,31	-	100,00%
3.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador.	m²	35,62	25,76	899,85	35,62	35,62	0,00	899,85	-	899,85	-	100,00%
3.2	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DMT 5219400)	kg	13,64	51,74	705,76	13,64	13,64	0,00	705,76	-	705,76	-	100,00%
3.3	Arame galvanizado 12 BWS ( conservação de alimentado com tração de trechos com tela costal)	m	458,68	22,58	10.355,26	458,68	458,68	0,00	10.355,26	-	10.355,26	-	100,00%
3.4	Pintura esmalte em tubo galvanizado - (dur 2) demãos, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo ( recuperação de estrutura abalhoada do alumínio)	unid.	1,00	4.526,48	4.526,48	1,00	1,00	0,00	4.526,48	-	4.526,48	-	100,00%
3.5	T-raves oficial para tubos de sabão 3x3m em aço galv. 3" com regulador e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/ tubos)	unid.	2,00	3.852,70	6.705,39	2,00	2,00	0,00	6.705,39	-	6.705,39	-	100,00%
3.6	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aço e ceta para basquete, padão oficial, em tubo galvanizado 8" - instalada	unid.	1,00	2.729,12	2.729,12	1,00	1,00	0,00	2.729,12	-	2.729,12	-	100,00%
3.7	Conjuntor para quadra de vôlei oficial com postes em tubo de aço galvanizado 3" - h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais - 6	C	1,00	51.254,17	51.254,17	1,00	1,00	0,00	51.254,17	-	51.254,17	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>51.254,17</b>				<b>51.254,17</b>	-	<b>51.254,17</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>METODOS NAS GRELHAS METÁLICAS</b>													
4	METODOS NAS GRELHAS METÁLICAS	m2	22,57	37,28	841,44	22,57	22,57	0,00	841,44	-	841,44	-	100,00%
4.1	Raboco ou emboço externo, de parede, com argamassa tipo 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (condiz de cimento ao longo das grelhas)	m2	29,75	10,75	319,86	29,75	29,75	0,00	319,86	-	319,86	-	100,00%
4.2	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra	m2	29,75	7,70	229,02	29,75	29,75	0,00	229,02	-	229,02	-	100,00%
4.3	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosão zinco - R2	m2	29,75	7,70	229,02	29,75	29,75	0,00	229,02	-	229,02	-	100,00%

**Julio Felipe Mendes Neto**  
 Coordenador de Obras - SEMFRA  
 Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

**Alessandro Silva Couto**  
 Engº Civil - CREA 050018300BA  
 SEMFRA - PMVC

**Jackson Adriano Yoshitima**  
 Secretário de Infraestrutura Urbana  
 Mat. 24553-3



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC	Nº CONTRATO 107-33/2024	MEDIÇÃO Nº: 07
CONTRATADA: PC MELHOR LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$	PERÍODO: 23/04/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	INÍCIO DA OBRA: 27/06/2024	DATA DA EMISSÃO: 10/06/2025
LOCAL: VILA AMÉRICA, URBIS I, POVOADO DE SÃO JOAQUIM	ESTADO: BAHIA	CONCLUSÃO DA OBRA:
CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/06/2024	A
		30/06/2024

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALORES (R\$)			SALDO (R\$)	% realizado
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ITEM	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO		
<b>5</b>	<b>EXECUÇÃO DE PASSADO</b>				<b>1.390,32</b>									
5.1	Regularização manual e compactação com placa alvenaria	m2	38,00	6,76	256,90	38,00	38,00	0,00	0,00	256,90	256,90	100,00%		
5.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto medido in loco, feito em obra, acabamento convencional, tela armada, 11x20cm	m3	2,66	841,76	2.239,13	2,66	2,66	0,00	0,00	2.239,13	2.239,13	100,00%		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.496,03</b>					<b>2.496,03</b>	<b>2.496,03</b>	<b>100,00%</b>		
<b>6</b>	<b>MÓDULO</b>													
6.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador (recuperação dos bancos existentes em concreto)	m2	4,35	21,25	92,45	4,35	4,35	0,00	0,00	92,45	92,45	100,00%		
6.2	Conjunto com 03 bancas em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com Tampa vel e verni	und	1	402,06	402,06	1,00	1,00	0,00	0,00	402,06	402,06	100,00%		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>494,51</b>					<b>494,51</b>	<b>494,51</b>	<b>100,00%</b>		
<b>7</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MURETA</b>													
7.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,20 m.	m3	7,2	89,06	641,20	7,20	7,20	0,00	0,00	641,20	641,20	100,00%		
7.2	Regularização manual e compactação com placa alvenaria	m2	9	6,76	60,85	9,00	9,00	0,00	0,00	60,85	60,85	100,00%		
7.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm.	m2	9	34,55	310,92	9,00	9,00	0,00	0,00	310,92	310,92	100,00%		
7.4	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mato comerciais - fornecimento e assentamento.	m3	7,2	540,56	3.892,06	7,20	7,20	0,00	0,00	3.892,06	3.892,06	100,00%		
7.5	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa tipoq 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	33	37,28	1.230,29	33,00	33,00	0,00	0,00	1.230,29	1.230,29	100,00%		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.135,32</b>					<b>6.135,32</b>	<b>6.135,32</b>	<b>100,00%</b>		
<b>8</b>	<b>PINTURA MURETA</b>													
8.1	Emassamento com massa lixé, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual.	m2	102,51	12,15	1.245,45	102,51	102,51	0,00	0,00	1.245,45	1.245,45	100,00%		
8.2	Pintura lixé acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos.	m2	52,26	13,05	681,87	52,26	52,26	0,00	0,00	681,87	681,87	100,00%		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.927,32</b>					<b>1.927,32</b>	<b>1.927,32</b>	<b>100,00%</b>		
<b>PERCENTAGEM</b>					<b>0,00%</b>					<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>		
<b>TOTAL QUADRA URBIS I</b>					<b>75.312,06</b>					<b>75.312,08</b>	<b>75.312,06</b>	<b>0,00%</b>		

**Julio Felipe Guedes Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

**Alessandro Silva Couto**  
Engº Civil - CREA 05008183808A  
SEINFRA - PMVC

**Jackson Volnário Toshii**  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 2.4553-3



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: PC MELHOR LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: VILA AMÉRICA, URBIS I, POVOADO DE SÃO JOAQUIM

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/06/2024 A

27/06/2025

CONCLUSÃO DA OBRA:

Nº CONTRATO 107-33/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 481.566,66

PERÍODO: 23/04/2025

A

10/06/2025

MEDIÇÃO Nº: 07

DATA DA EMISSÃO: 10/06/2025

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ ITEM	ATUAL	QUANTIDADES			VALORES (R\$)			SALDO (R\$)	% realizado acumulado
							ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR		

QUADRA POVOADO DE SÃO JOAQUIM

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ ITEM	ATUAL	QUANTIDADES			VALORES (R\$)			SALDO (R\$)	% realizado acumulado
							ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR		
<b>1</b>														
1.1	Administração local	un	1,00	14.556,75	14.556,75	1,00	1,00	0,00	0,00	14.556,75	14.556,75	-	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>2</b>														
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														
2.1	Limpeza mecanizada terreno com retroescavadeira (captação: arestado), inclusive carga e transporte até 1 km	m²	224,78	2,00	449,66	224,78	224,78	0,00	0,00	449,66	449,66	-	100,00%	
2.2	Execução de alvenaria em canteiro de obra em chapia de madeira compensada	m²	10,00	999,46	9.994,57	10,00	10,00	0,00	0,00	9.994,57	9.994,57	-	100,00%	
2.3	Execução de sanitário e vestíto em canteiro de obra em chapia de madeira compensada	m²	10,00	258,11	2.581,12	10,00	10,00	0,00	0,00	2.581,12	2.581,12	-	100,00%	
2.4	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado	un	1,00	1.641,00	1.641,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.641,00	1.641,00	-	100,00%	
2.5	Instalação provisória de água	un	6,00	708,64	708,64	6,00	6,00	0,00	0,00	708,64	708,64	-	100,00%	
2.6	Locação convencional da obra - execução de gabarito	m²	224,78	8,12	1.824,32	224,78	224,78	0,00	0,00	1.824,32	1.824,32	-	100,00%	
2.7	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapia galvanizada e estrutura de madeira	m²	5,25	377,92	1.984,06	5,25	5,25	0,00	0,00	1.984,06	1.984,06	-	100,00%	
2.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LATO DE ALTA PRESSÃO, M. 04/2019	m²	535,04	1,99	1.030,99	535,04	535,04	0,00	0,00	1.030,99	1.030,99	-	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>3</b>														
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>														
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,20 m	m³	44,96	84,34	3.791,42	44,96	44,96	0,00	0,00	3.791,42	3.791,42	-	100,00%	
3.2	Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra	m²	224,78	20,80	4.676,42	224,78	224,78	0,00	0,00	4.676,42	4.676,42	-	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>4</b>														
<b>INFRAESTRUTURA (ALAMBRADO)</b>														
4.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,20 m	m³	8,64	84,34	728,67	8,64	8,64	0,00	0,00	728,67	728,67	-	100,00%	
4.2	Execução de lastro de concreto magro, espessura 5 cm, inclusive lançamento	m²	28,80	35,59	1.023,38	28,80	28,80	0,00	0,00	1.023,38	1.023,38	-	100,00%	
4.3	Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	57,60	164,16	9.455,46	57,60	57,60	0,00	0,00	9.455,46	9.455,46	-	100,00%	
4.4	Armação de vigas de concreto armado com aço CA-50 Ø 10mm, inclusive corte e dobra	kg	238,08	11,33	2.698,17	238,08	238,08	0,00	0,00	2.698,17	2.698,17	-	100,00%	
4.5	Armação de vigas de concreto armado com aço CA-50 Ø 6,3mm, inclusive corte e dobra	kg	133,01	13,67	1.817,97	133,01	133,01	0,00	0,00	1.817,97	1.817,97	-	100,00%	
4.6	Fornecimento e assentamento (CHUBMAMENTO) de tubo de aço galvanizado 2,17" em cinta de concreto armado para espera de alambado	m	23,41	128,59	3.010,90	23,41	23,41	0,00	0,00	3.010,90	3.010,90	-	100,00%	
4.7	Execução e aplicação de concreto FOX 25 Mpa, preparo mecânico	m³	4,32	542,68	2.344,37	4,32	4,32	0,00	0,00	2.344,37	2.344,37	-	100,00%	
4.8	Lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	4,32	302,08	1.309,33	4,32	4,32	0,00	0,00	1.309,33	1.309,33	-	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>5</b>														
<b>PISO</b>														
5.1	Pavimento de grama estendida	m²	102,68	18,56	1.905,64	102,68	102,68	0,00	0,00	1.905,64	1.905,64	-	100,00%	
5.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, não armado	m²	8,55	751,78	6.425,43	8,55	8,55	0,00	0,00	6.425,43	6.425,43	-	100,00%	

*Julio Felipe Sales Neto*  
 Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5  
 Coordenação de Obras - SEINFRA

*Alessandro Silva Couto*  
 Engº Civil - CREA 05008039084  
 SEINFRA - PMVC

*Jackson Robinson Yoshimur*  
 Secretário de Infraestrutura Urbana  
 Mat. 24553-3



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: PC MELHOR LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: VILA AMÉRICA, URBIS I, POVOADO DE SÃO JOAQUIM

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Nº CONTRATO: 107-33/2024

MEDIÇÃO Nº: 07

VALOR DO CONTRATO: R\$ 481.566,66

PERÍODO: 23/04/2025

INÍCIO DA OBRA:

30/06/2024

DATA DA EMISSÃO: 10/06/2025

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A

27/06/2024

CONCLUSÃO DA OBRA:

10/06/2025

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		ATUAL	QUANTIDADES			VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado acumulado	
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ITEM		ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR			ACUMULADO
5.3	Fornecimento e assentamento de guia (relevo fio) em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x13 cm para delimitação de passagens	m	169,52	41,71	7.071,52	169,52	169,52	0,00	0,00	7.071,52	7.071,52	0,00	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>15.402,59</b>					<b>15.402,59</b>	<b>15.402,59</b>		<b>100,00%</b>	
6.1	Impermeabilização de água bidirecional com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	64,80	42,87	3.102,07	64,80	64,80	0,00	0,00	3.102,07	3.102,07	0,00	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>ALAMBRADO</b>				<b>3.102,07</b>					<b>3.102,07</b>	<b>3.102,07</b>		<b>100,00%</b>	
7.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado com montantes, travessas e contornamento Ø 2", com tela de arame galvanizado, fio 12 BWS e malha 2".	m²	415,41	151,26	62.836,91	415,41	415,41	0,00	0,00	62.836,91	62.836,91	0,00	100,00%	
7.2	Portão de abrir em grade com tela de arame galvanizado, fio 12 BWS e malha 2"	m²	3,78	151,26	571,78	3,78	3,78	0,00	0,00	571,78	571,78	0,00	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>PINTURA E DEMARCAÇÃO DE PISO</b>				<b>63.408,69</b>					<b>63.408,69</b>	<b>63.408,69</b>		<b>100,00%</b>	
8.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	497,54	20,89	10.391,66	47,54	450,00	0,00	497,54	992,92	9.398,73	10.391,65	0,00	100,00%
8.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	m²	199,68	11,28	2.252,57	49,63	150,00	0,00	199,63	559,97	1.692,60	2.252,57	0,00	100,00%
8.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	m²	4,00	11,28	45,14	4,00	4,00	0,00	4,00	-	45,14	45,14	0,00	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>				<b>12.689,37</b>					<b>1.552,89</b>	<b>11.136,47</b>	<b>12.689,36</b>	<b>0,00</b>	
9.1	Fornecimento e instalação de banco de concreto sem encosto, largura = 45cm	un	4,00	99,33	397,31	4,00	4,00	0,00	0,00	-	397,31	397,31	0,00	100,00%
9.2	Fornecimento e instalação de conjunto de três linhas para coleta seletiva, 60 litros, inclusive suporte	un	2,00	729,37	1.458,74	1,00	1,00	0,00	2,00	729,37	729,37	1.458,74	0,00	100,00%
9.3	Tabela de basquete em fibra de vidro, estrutura metálica fixa, com arco e cesta padrão oficial, em tubo galvanizado 2", fornecimento e instalação	un	2,00	3.427,00	6.944,01	2,00	2,00	0,00	0,00	-	6.944,01	6.944,01	0,00	100,00%
9.4	Conjunto para fiscal com par de travessas oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requebra em tubo de 1", com suporte de fixação e instalação com tinta esmalte sintético e rede de proteção fio 4 mm - fornecimento e instalação	un	1,00	4.687,55	4.687,55	1,00	1,00	0,00	0,00	-	4.687,55	4.687,55	0,00	100,00%
9.5	Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", H = 2,55+ cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro - fornecimento e instalação	un	1,00	2.804,10	2.804,10	1,00	1,00	0,00	0,00	-	2.804,10	2.804,10	0,00	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>DEBENEFICIAMENTO</b>				<b>16.291,71</b>					<b>729,37</b>	<b>15.562,34</b>	<b>16.291,71</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Execução de canteira de concreto moldado in loco, meia cama, conforme dimensões em projeto	m	140,00	38,34	5.368,00	140,00	140,00	0,00	0,00	-	5.368,00	5.368,00	0,00	100,00%
10.2	Corte de brita nº 2, fornecimento e instalação	m³	12,06	151,17	1.823,74	12,06	12,06	0,00	0,00	-	1.823,74	1.823,74	0,00	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>RECURSAMENTO DE ALVENARIA</b>				<b>7.191,74</b>					<b>7.191,74</b>	<b>7.191,74</b>	<b>7.191,74</b>	<b>0,00</b>	
11	CHAPISCO ARTICULADO EM ALVENARIA COM PRESEÇA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUEN DE PEDREIRO - ALGAMASSA TIPO 1:3 COM PREPARO EM BETONIDEIRA 40L, AF_10/2022	m²	34,70	8,57	297,49	34,70	34,70	0,00	0,00	-	297,49	297,49	0,00	100,00%
11.2	BETONIDEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022	m²	34,70	59,57	2.067,14	34,70	34,70	0,00	0,00	-	2.067,14	2.067,14	0,00	100,00%

**Julio Felipe Mendes Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

**Alessandro Silva Couto**  
Engº Civil - CREA 05008183908A  
SEINFRA - PMVC

**Jackson Apolinário Yoshitir**  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3



## PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: PC MELHOR LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: VILA AMÉRICA, URBIS I, POVOADO DE SÃO JOAQUIM

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/06/2024 A

CONCLUSÃO DA OBRA:

Nº CONTRATO: 107-33/2024

MEDIÇÃO Nº: 07

VALOR DO CONTRATO: R\$ 481.566,66

PERÍODO: 23/04/2025 A

DATA DA EMISSÃO: 10/06/2025

10/06/2025

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		ATUAL	QUANTIDADES		ATUAL	VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ITEM		ANTERIOR	ACUMULADO		ANTERIOR	ACUMULADO		
11.3	Esterço de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento comendional, não armado	m²	0,36	751,78	273,91	0,36	0,36	0,00	273,91	273,91	0,00%	100,00%	
11.4	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 06/2023	m²	22,56	17,92	404,23	22,56	22,56	0,00	404,23	404,23	0,00%	100,00%	
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUMO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF. 06/2024	m²	22,56	3,45	77,90	22,56	22,56	0,00	77,90	77,90	0,00%	100,00%	
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF. 06/2024	m²	22,56	24,46	551,75	22,56	22,56	0,00	551,75	551,75	0,00%	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>3.672,42</b>				<b>3.672,42</b>	<b>3.672,42</b>		<b>100,00%</b>	
12.1	Limpeza de piso com vassoura a seco	m²	657,14	0,52	343,40	657,14	657,14	0,00	343,40	343,40	0,00%	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>343,40</b>				<b>343,40</b>	<b>343,40</b>		<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL QUADRA POVOADO DE SÃO JOAQUIM</b>					<b>187.129,19</b>				<b>2.282,26</b>	<b>184.846,92</b>	<b>187.129,19</b>	<b>0,00%</b>	
<b>PERCENTAGEM</b>					<b>1,26%</b>				<b>98,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL CONTRATO</b>					<b>477.497,41</b>				<b>6.015,96</b>	<b>471.481,45</b>	<b>477.497,41</b>	<b>0,00%</b>	

**Julio Felipe Soares Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 280458229-5

**Alessandro Silva Couto**  
Engº Civil - CREA 05008183808A  
SEINFRA - PMVC

**Jackson Apolinário Yoshit**  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3