



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
www.pmvc.ba.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Coordenação de Infraestrutura Viária

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC		Nº CONTRATO/PEDIDO DE COMPRA 010-35/2025	MEDIÇÃO Nº: 04
CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - EMURC		VALOR DO CONTRATO: R\$ 384.975,00	PERÍODO: 17/03/2026 À 14/04/2026
OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NA RUA VENCESLAU RIBEIRO, NO BAIRRO BATEIAS		INÍCIO DA OBRA: 16/10/2025	DATA DA EMISSÃO: 14/04/2026
LOCAL: BAIRRO BATEIAS	CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA	ESTADO: BAHIA	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28/07/2025 À 28/05/2026
		CONCLUSÃO DA OBRA: 14/04/2026	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATUAL			QUANTIDADES				VALORES (R\$)			SALDO (R\$)	% realizado acumulado
			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ ITEM	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS													
1.1	Equipe de administração local de obras	unid	0,15	41.623,80	6.243,57	0,01	0,14	0,15	-	416,24	5.827,33	6.243,57	-	100,00%
SUBTOTAL					6.243,57					416,24	5.827,33	6.243,57	-	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS													
2.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	unid	1,00	7.246,23	7.246,23		1,00	1,00	-	-	7.246,23	7.246,23	-	100,00%
2.2	Serviços topográficos planimétricos cadastral	m²	2.144,68	0,43	922,21		2.144,68	2.144,68	-	-	922,21	922,21	-	100,00%
2.3	Confecção, montagem e instalação de placa de identificação de obra	m²	6,40	478,77	3.064,13		6,40	6,40	-	-	3.064,13	3.064,13	-	100,00%
2.4	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra	m²	3,20	478,77	1.532,06		3,20	3,20	-	-	1.532,06	1.532,06	-	100,00%
2.5	Ligação provisória de energia	unid	1,00	419,57	419,57		1,00	1,00	-	-	419,57	419,57	-	100,00%
2.6	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico flação e lâmpada, com reaproveitamento	m	60,11	3,76	226,01		60,11	60,11	-	-	226,01	226,01	-	100,00%
2.7	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	1,00	1.663,50	1.663,50		1,00	1,00	-	-	1.663,50	1.663,50	-	100,00%
SUBTOTAL					15.073,71					-	15.073,71	15.073,71	-	100,00%
3	REBAIXAMENTO DE REDES													
3.1	Rebaixamento ramal - rede de água Ø 20mm	casas	33,00	162,18	5.351,94		33,00	33,00	-	-	5.351,94	5.351,94	-	100,00%
3.2	Rebaixamento ramal - rede de esgoto Ø 100mm	casas	10,00	173,06	1.730,60		10,00	10,00	-	-	1.730,60	1.730,60	-	100,00%
3.3	Reconstrução parcial de poços de visita	unid	10,00	437,19	4.371,90		10,00	10,00	-	-	4.371,90	4.371,90	-	100,00%
3.4	Rebaixamento rede de água Ø 60mm - extensão total das vias	m	259,95	34,34	8.926,68		259,95	259,95	-	-	8.926,68	8.926,68	-	100,00%
SUBTOTAL					20.381,12					-	20.381,12	20.381,12	-	100,00%
4	TERRAPLENAGEM													
4.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª cat., utilizando trator de esteiras e pá carregadeira (corte)	m³	874,74	16,84	14.730,62		874,74	874,74	-	-	14.730,62	14.730,62	-	100,00%
4.2	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação	m³	0,00	4,25	0,00		0,00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada (Bota-fora de material escavado - DMT <=14,6km	m³*km	16.602,54	2,48	41.174,30		16.602,54	16.602,54	-	-	41.174,30	41.174,30	-	100,00%
4.4	Regularização e compactação de subleito	m²	2.144,68	3,51	7.527,83		2.144,68	2.144,68	-	-	7.527,83	7.527,83	-	100,00%
4.5	Escavação e carga de material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras e pá carregadeira (material da jazida)	m³	428,94	7,22	3.096,95		428,94	428,94	-	-	3.096,95	3.096,95	-	100,00%
4.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada (material da jazida - DMT <=15,5km	m³*km	10.238,70	2,48	25.391,98		10.238,70	10.238,70	-	-	25.391,98	25.391,98	-	100,00%
4.7	Execução e compactação de sub base e base com solo estabilizado granulometricamente	m³	428,94	16,12	6.914,51		428,94	428,94	-	-	6.914,51	6.914,51	-	100,00%
4.8	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS													
4.8.1	Ensaio de granulometria - solos	unid	3,00	204,64	613,92		3,00	3,00	-	-	613,92	613,92	-	100,00%
4.8.2	Ensaio de Limite de liquidez - solos	unid	3,00	127,90	383,70		3,00	3,00	-	-	383,70	383,70	-	100,00%
4.8.3	Ensaio de Limite de plasticidade - solos	unid	3,00	115,11	345,33		3,00	3,00	-	-	345,33	345,33	-	100,00%
4.8.4	Ensaio de compactação - amostras não trabalhadas - energia normal	unid	4,00	243,01		4,00	4,00	-	-	972,04	972,04	-	100,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
www.pmvc.ba.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Coordenação de Infraestrutura Viária

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC	Nº CONTRATO/PEDIDO DE COMPRA 010-35/2025	MEDIÇÃO Nº: 04
CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - EMURC	VALOR DO CONTRATO: R\$ 384.975,00	PERÍODO: 17/03/2026 À 14/04/2026
OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NA RUA VENCESLAU RIBEIRO, NO BAIRRO BATEIAS	INÍCIO DA OBRA: 16/10/2025	DATA DA EMISSÃO: 14/04/2026
LOCAL: BAIRRO BATEIAS	CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA	ESTADO: BAHIA
	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28/07/2025 À 28/05/2026	CONCLUSÃO DA OBRA: 14/04/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATUAL			QUANTIDADES				VALORES (R\$)			SALDO (R\$)	% realizado acumulado
			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ITEM	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO		
4.8.5	Ensaio de Índice de suporte california - amostras nao trabalhadas - energia normal	unid	2,00	294,16	588,32		2,00	2,00	-	-	588,32	588,32	-	100,00%
SUBTOTAL					101.739,50						101.739,50	101.739,50	-	100,00%
5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA														
5.1	Imprimação com emulsão CM-30	m²	2.144,68	13,63	29.231,99		2.144,68	2.144,68	-	-	29.231,99	29.231,99	-	100,00%
5.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	2.045,69	4,33	8.857,84		2.045,69	2.045,69	-	-	8.857,84	8.857,84	-	100,00%
5.3	Fabricação e aplicação de CBUQ capa de rolamento, cap 50/70, exclusive transporte	m³	61,37	2.107,36	129.328,68		61,37	61,37	-	-	129.328,68	129.328,68	-	100,00%
5.4	Transporte de massa asfáltica DMT 6km	m³xkm	368,22	1,89	695,94		368,22	368,22	-	-	695,94	695,94	-	100,00%
5.5	Transporte de agregados DMT 16KM	m³xkm	981,93	1,48	1.453,26		981,93	981,93	-	-	1.453,26	1.453,26	-	100,00%
5.6 CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO														
5.6.1	Viscosidade Saybolt-Furol - Imprimação e pintura de ligação	unid	2,00	281,39	562,78		2,00	2,00	-	-	562,78	562,78	-	100,00%
5.6.2	Ponto de fulgor	unid	1,00	204,64	204,64		1,00	1,00	-	-	204,64	204,64	-	100,00%
5.6.3	Destilação - Asfalto diluído	unid	1,00	332,54	332,54		1,00	1,00	-	-	332,54	332,54	-	100,00%
5.6.4	Marshall - mist. Betuminosa a quente	unid	2,00	447,65	895,30		2,00	2,00	-	-	895,30	895,30	-	100,00%
5.6.5	Ensaio de granulometria - agregados para massa asfáltica	unid	2,00	204,64	409,28		2,00	2,00	-	-	409,28	409,28	-	100,00%
5.6.6	Ensaio de resistência a tração por compressão diametral	unid	2,00	230,21	460,42		2,00	2,00	-	-	460,42	460,42	-	100,00%
SUBTOTAL					172.432,67						172.432,67	172.432,67	-	100,00%
6 MEIO FIO E SARJETA														
6.1	Fornecimento e assentamento de meio feio de concreto pré-moldado	m	659,90	59,14	39.026,49		659,90	659,90	-	-	39.026,49	39.026,49	-	100,00%
6.2	Execução de sarjeta em concreto usinado, l=30cm	m	329,95	73,00	24.086,35	329,95	0,00	329,95	-	24.086,35	-	24.086,35	-	100,00%
SUBTOTAL					63.112,84					24.086,35	39.026,49	63.112,84	-	100,00%
7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL														
7.1	Pintura de faixa de bordo com de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4mm na cor branca	m²	65,99	60,54	3.995,03	65,99	0,00	65,99	-	3.995,03	-	3.995,03	-	100,00%
7.2	Sinalização com termoplástico "hot spray" na cor amarela - - Norma ABNT-NBR 13159	m²	11,22	60,54	679,26	11,22	0,00	11,22	-	679,26	-	679,26	-	100,00%
SUBTOTAL					4.674,29					4.674,29	-	4.674,29	-	100,00%
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
8.1	Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.124,68	0,62	1.317,30	2.124,68	0,00	2.124,68	-	1.317,30	-	1.317,30	-	100,00%
SUBTOTAL					1.317,30					1.317,30	-	1.317,30	-	100,00%
PORCENTAGEM										7,92%	92,08%	100,00%	0,00%	
TOTAL DO CONTRATO					384.975,00					30.494,17	354.480,83	384.975,00	-	



Documento assinado digitalmente
GABRIEL ROCHA ALVES
Data: 17/04/2026 10:26:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JULIO FELIPPE GUEDES NETO
Data: 17/04/2026 10:40:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>