



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS
BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2025

SINAP DIES: 01/12/2023
ORSE: 01/12/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONTRATADA: EMURC - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE JUNÇÃO DAS CELULAS DO ATERRIO SANITARIO MUNICIPAL - ETAPA III
LOCAL: RODOVIA 262 - KM 08, 5/N - DISTRITO PRADOSO
CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA
CONTRATO: Nº 004-29/2024
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/02/2024 A 08/05/2025
DATA DE INÍCIO DA OBRA: 02/04/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.652.988,35
PRAZO DE EXECUÇÃO 15 MESES
PERÍODO: 19/11/2024 A 31/01/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADES					VALORES (R\$)					% ACUMULADA	
						ATUAL	ANT.	ACUM.	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO				
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS																
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS, JUNIOR, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE TERRAPLENAGEM, IMPERMEABILIZAÇÃO COM GOMEBERRANA FEAD, DRENAGEM DE CHORUME, GASES E ÁGUAS PLUVIAIS.	MES	5,00	R\$ 22.235,98	R\$ 111.179,90	0,15	4,85	5	0	R\$ 3.335,39	R\$ 107.844,51	R\$ 111.179,90	R\$ 0,00	100,00%			
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE TERRAPLENAGEM, IMPERMEABILIZAÇÃO COM GOMEBERRANA FEAD, DRENAGEM DE CHORUME, GASES E ÁGUAS PLUVIAIS.	MES	5,00	R\$ 7.344,51	R\$ 36.722,55	0,15	4,85	5	0	R\$ 1.101,67	R\$ 35.620,88	R\$ 36.722,55	R\$ 0,00	100,00%			
SUBTOTAL					R\$ 147.902,45					R\$ 4.437,06	R\$ 143.465,39	R\$ 147.902,45	R\$ 0,00	100,00%			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTITEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	40,00	R\$ 1.428,48	R\$ 57.139,20		40	40	0	R\$ 0,00	R\$ 57.139,20	R\$ 57.139,20	R\$ 0,00	100,00%			
2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	9,00	R\$ 445,67	R\$ 4.011,03		9	9	0	R\$ 0,00	R\$ 4.011,03	R\$ 4.011,03	R\$ 0,00	100,00%			
2.3	Equip de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	60,00	R\$ 1.094,22	R\$ 65.653,20		60	60	0	R\$ 0,00	R\$ 65.653,20	R\$ 65.653,20	R\$ 0,00	100,00%			
SUBTOTAL					R\$ 126.803,43					R\$ 0,00	R\$ 126.803,43	R\$ 126.803,43	R\$ 0,00	100,00%			
3	TERRAPLENAGEM																
3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBIA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	m³	23448,81	R\$ 27,71	R\$ 646.995,59		23448,8125	23448,8125	0	R\$ 0,00	R\$ 646.995,59	R\$ 646.995,59	R\$ 0,00	100,00%			
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (C/CAMBIA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	14820,00	R\$ 11,31	R\$ 167.614,20		14820	14820	0	R\$ 0,00	R\$ 167.614,20	R\$ 167.614,20	R\$ 0,00	100,00%			
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	14820,00	R\$ 12,36	R\$ 183.175,20		14820	14820	0	R\$ 0,00	R\$ 183.175,20	R\$ 183.175,20	R\$ 0,00	100,00%			
SUBTOTAL					R\$ 997.784,99					R\$ 0,00	R\$ 997.784,99	R\$ 997.784,99	R\$ 0,00	100,00%			
4	DRENAGEM DE CHORUME																
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	298,80	R\$ 104,40	R\$ 31.194,72		298,8	298,8	0	R\$ 0,00	R\$ 31.194,72	R\$ 31.194,72	R\$ 0,00	100,00%			
4.2	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-16, resistência a tração > 6 kN/m (largura Bidim OP-30 ou similar) em colches drenados	m²	1497,60	R\$ 25,52	R\$ 38.216,75		1497,6	1497,6	0	R\$ 0,00	R\$ 38.216,75	R\$ 38.216,75	R\$ 0,00	100,00%			
4.3	TUBO DE FEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_01/2021	m	456,50	R\$ 191,94	R\$ 87.620,61		456,5	456,5	0	R\$ 0,00	R\$ 87.620,61	R\$ 87.620,61	R\$ 0,00	100,00%			
4.4	Empacotamento com pedra de mão armada manualmente	m³	298,80	R\$ 459,65	R\$ 137.352,38		298,8	298,8	0	R\$ 0,00	R\$ 137.352,38	R\$ 137.352,38	R\$ 0,00	100,00%			

Julio Felipe Cuedes Neto
Coordenação de Obras - SEINFRA
Fº nº CMI - CRE-SP nº 280458229-5

Jackson Antônio Toshitt
Secretário de Infraestrutura Urbana
Mat.: 245533

Luís Paulo Sousa Santos
Secretário Mun. Serviços Públicos
Mat.: 30.540-8

Marcelo Mottin S. Amaral
Engenheiro Sanitarista
Mat.: 07.06541-4

4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M² - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	298,80	R\$ 11,31	R\$ 3.379,43	298,8	298,8	0	R\$ 0,00	R\$ 3.379,43	R\$ 3.379,43	R\$ 0,00	100,00%
4.6	BASE PARA POÇO DE VISTA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 - PA	unid.	3,00	R\$ 1.671,92	R\$ 5.015,76	3	3	0	R\$ 0,00	R\$ 5.015,76	R\$ 5.015,76	R\$ 0,00	100,00%
4.7	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISTA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, AF_12/2020	m	10,00	R\$ 721,82	R\$ 7.218,20	10	10	0	R\$ 0,00	R\$ 7.218,20	R\$ 7.218,20	R\$ 0,00	100,00%
4.8	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,36	R\$ 3.136,06	R\$ 1.128,98	0,36	0,36	0	R\$ 0,00	R\$ 1.128,98	R\$ 1.128,98	R\$ 0,00	100,00%
4.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETORNO AV. (0,26 M3). LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	648,00	R\$ 8,98	R\$ 5.819,04	648	648	0	R\$ 0,00	R\$ 5.819,04	R\$ 5.819,04	R\$ 0,00	100,00%
4.10	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	324,00	R\$ 3,97	R\$ 1.286,28	324	324	0	R\$ 0,00	R\$ 1.286,28	R\$ 1.286,28	R\$ 0,00	100,00%
4.11	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_01/2021	m	108,00	R\$ 191,94	R\$ 20.729,52	108	108	0	R\$ 0,00	R\$ 20.729,52	R\$ 20.729,52	R\$ 0,00	100,00%
4.12	REATERNO MANUAL, APILADO COM SOQUETE.	m³	607,28	R\$ 63,29	R\$ 38.434,63	607,278125	607,278125	0	R\$ 0,00	R\$ 38.434,63	R\$ 37.398,30	R\$ 0,00	100,00%
5	ENTRANCO DE GÁS												
5.1	Entrancoamento com pedra de mão armada manualmente	m³	26,40	R\$ 459,68	R\$ 12.135,55	26,4	26,4	0	R\$ 0,00	R\$ 12.135,55	R\$ 12.135,55	R\$ 0,00	100,00%
5.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M² - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	26,40	R\$ 11,31	R\$ 298,58	26,4	26,4	0	R\$ 0,00	R\$ 298,58	R\$ 298,58	R\$ 0,00	100,00%
5.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, FIO 4,2MM, LARGURA 2,95M, MALHA 10X10CM)	m²	92,40	R\$ 42,13	R\$ 3.892,81	92,4	92,4	0	R\$ 0,00	R\$ 3.892,81	R\$ 3.892,81	R\$ 0,00	100,00%
5.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_12/2015	m	22,00	R\$ 678,28	R\$ 14.922,16	22	22	0	R\$ 0,00	R\$ 14.922,16	R\$ 14.922,16	R\$ 0,00	100,00%
5.5	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	2,88	R\$ 3.136,06	R\$ 7.153,23	2,88096	2,88096	0	R\$ 0,00	R\$ 7.153,23	R\$ 7.153,23	R\$ 0,00	100,00%
5.6	Entrancoamento com pedra de mão armada manualmente	m³	18,48	R\$ 459,68	R\$ 8.494,89	18,48	18,48	0	R\$ 0,00	R\$ 8.494,89	R\$ 8.494,89	R\$ 0,00	100,00%
5.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M² - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,48	R\$ 11,31	R\$ 209,01	18,48	18,48	0	R\$ 0,00	R\$ 209,01	R\$ 209,01	R\$ 0,00	100,00%
SUBTOTAL					R\$ 47.106,23				R\$ 0,00	R\$ 47.106,23	R\$ 47.106,23	R\$ 0,00	100,00%

Julio Felipe Mendes Neto
Coordenador de Obras - SEINFRA
Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

Jackson Akio Yoshitani
Secretário de Infraestrutura Urbana
Mat.: 24553-3

Luis Paulo Sousa Santos
Secretário Mun. Serviços Públicos
Mat.: 30.540-8

Renival
Engenheira Sanitarista
Mat.: 07 06541-4

