

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA:  
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA:  
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

LOCAL:  
PRAÇA JOSÉ GARANTO, MEDONHO FONSECA, VILA SERRAMA, ITAPREMA E BRUNO BACELAR

CIDADE:  
VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO:  
BAHIA

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
21/05/2024 A 21/05/2025

INÍCIO DA OBRA:  
01/07/2024

CONCLUSÃO DA OBRA:  
05/05/2025

VALOR DO CONTRATO:  
R\$ 1.670.030,29

PERÍODO:  
21/01/2025 A 17/04/2025

MEDIÇÃO N.º:  
6

N.º CONTRATO  
006-31/2024

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREC./ITEM	ATUAL	QUANTIDADES ANTERIOR	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ITEM						ANTERIOR	ACUMULADO		
<b>01. PRAÇA JOSÉ GARANTO</b>														
<b>ADMINISTRACAO LOCAL</b>														
01.01	Administração Local de Obras	und	1,00	13.392,78	R\$	13.392,78	0,05	0,95	-	669,64	12.723,14	13.392,78	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>02. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														
02.01	Mobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	4.871,55	R\$	4.871,55	-	1,00	-	-	4.871,55	4.871,55	-	100,00%
02.02	Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	1.548,90	R\$	1.548,90	-	1,00	-	-	1.548,90	1.548,90	-	100,00%
02.03	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	40,00	293,42	R\$	11.736,80	-	40,00	-	-	11.736,80	11.736,80	-	100,00%
02.04	Aluguel de banheiro químico, com 03 lmeças semanais	mês	5,00	464,83	R\$	2.324,15	-	5,00	-	-	2.324,15	2.324,15	-	100,00%
02.05	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	220,00	11,57	R\$	2.545,40	-	220,00	-	-	2.545,40	2.545,40	-	100,00%
02.06	Placa de obra em chapá aço galvanizado, instalada -	m2	6,40	432,48	R\$	2.767,87	-	6,40	-	-	2.767,87	2.767,87	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>03. MOVIMENTO DE TERRA</b>														
03.01	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras, af. 05/2018	m2	1.768,15	0,52	R\$	919,44	-	1.768,15	-	-	919,44	919,44	-	100,00%
03.02	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, af. 11/2019	m2	1.768,15	3,64	R\$	6.436,07	-	1.768,15	-	-	6.436,07	6.436,07	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>04. ACESSIBILIDADE E PASSEIO</b>														
04.01	Assestamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (compromisso x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), af. 06/2016	m	497,78	38,05	R\$	18.940,53	-	497,78	-	-	18.940,53	18.940,53	-	100,00%
04.02	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), Af. 08/2020	m2	770,50	4,20	R\$	3.236,10	-	770,50	-	-	3.236,10	3.236,10	-	100,00%
04.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com convencional, não armado, Af. 03/2023	m3	61,64	654,95	R\$	40.371,12	-	61,64	-	-	40.371,12	40.371,12	-	100,00%
04.04	Piso tátil direcional e/ou aleria, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	47,66	99,65	R\$	4.748,82	-	47,66	-	-	4.748,82	4.748,82	-	100,00%
04.05	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Af. 10/2022	m2	346,84	43,31	R\$	15.021,64	-	346,84	-	-	15.021,64	15.021,64	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>05. EQUIPAMENTOS DE PRAÇA</b>														
05.01	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,30x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023	und	7,00	555,92	R\$	3.891,44	-	7,00	-	-	3.891,44	3.891,44	-	100,00%

**Darlan Silveira Tigre Araújo**  
Engº Civil - CREA-BA 30001178/2  
SEINFRA-PMVC

**Julio Felipe Guedes Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 280458229-5

**Jackson Apovimário Yoshiura**  
Secretaria de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3



**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

Nº CONTRATO  
006-31/2024

MEDIÇÃO Nº:  
6

PERÍODO:  
21/01/2025  
17/04/2025

CONTRATADA:  
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR DO CONTRATO:  
R\$ 1.670.030,29

PERÍODO:  
21/01/2025

OBRA:  
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

INÍCIO DA OBRA:  
01/07/2024

DATA DA EMISSÃO:  
05/05/2025

LOCAL:  
PRAÇA JOSÉ GARRANTO, REGIÃO FONSECA, VILA SERRANA, ITAPERIEMA E BARRIO BACELAR, VITÓRIA DA CONQUISTA

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
A 21/05/2025

CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	QUANTIDADES		A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		ANTERIOR	ATUAL						
05.02	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar	und	3,00	884,39	R\$ 2.653,17		3,00	-	-	2.653,17	2.653,17	-	100,00%
05.03	RODA DE CAPOEIRA APENAS PINTURA	und	1,00	284,40	R\$ 284,40		1,00	-	-	284,40	284,40	-	100,00%
05.04	Bedeijeteiro em tubo de aço galvanizado com pintura	M	2,50	272,39	R\$ 680,98		2,50	-	-	680,98	680,98	-	100,00%
05.05	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO	und	1,00	14.276,00	R\$ 14.276,00		1,00	-	-	14.276,00	14.276,00	-	100,00%
05.06	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPDI085 ou similar	und	5,00	410,95	R\$ 2.054,75		5,00	-	-	2.054,75	2.054,75	-	100,00%
05.07	PARQUE INFANTIL ACESSÍVEL PARA PRAÇAS PÚBLICAS	und	1,00	17.874,77	R\$ 17.874,77		1,00	-	-	17.874,77	17.874,77	-	100,00%
05.08	PETS PLAY - Cercado em madeira para playground e playpay, altura de 1,10 metros - incluso portão de acesso (fornecimento e instalação)	M	25,50	101,71	R\$ 2.593,61		25,50	-	-	2.593,61	2.593,61	-	100,00%
05.09	PETS PLAY - Brinquedo com Manilhas de concreto c/ pintura (fornecimento e instalação)	M	3,00	22,26	R\$ 66,78		3,00	-	-	66,78	66,78	-	100,00%
05.10	Caixa de Areia para praças	M2	170,23	28,41	R\$ 4.836,23		170,23	-	-	4.836,23	4.836,23	0,00	100,00%
05.11	Conjunto Tablado em Concreto com Revestimento Cimentício (Espaço Zen)	UND	2,00	2.157,02	R\$ 4.314,04		2,00	-	-	4.314,04	4.314,04	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 53.526,17</b>				<b>4.380,82</b>	<b>49.145,35</b>	<b>53.526,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>06. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
06.01	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	20,00	17,73	R\$ 354,60		20,00	-	-	354,60	354,60	-	100,00%
06.02	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	183,57	22,32	R\$ 4.097,28		183,57	-	-	4.097,28	4.097,28	-	100,00%
06.03	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023	und	9,00	14,75	R\$ 132,75		9,00	-	-	132,75	132,75	-	100,00%
06.04	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023	und	87,00	16,79	R\$ 1.460,73		87,00	-	-	1.460,73	1.460,73	-	100,00%
06.05	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	und	24,00	15,58	R\$ 373,92		24,00	-	-	373,92	373,92	-	100,00%
06.06	Fornecimento de conector perfuração 25-95x2,95 mm²	und	75,00	12,24	R\$ 918,00		75,00	-	-	918,00	918,00	-	100,00%
06.07	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	1.050,00	8,12	R\$ 8.526,00		1.050,00	-	-	8.526,00	8.526,00	-	100,00%
06.08	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	180,00	4,12	R\$ 741,60		180,00	-	-	741,60	741,60	-	100,00%
06.09	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m c/ pintura	und	19,00	635,57	R\$ 12.075,83		19,00	-	-	12.075,83	12.075,83	-	100,00%

**Dartan Silveira Tigre Araújo**  
Engº Civil - CREA-BA 3000117972  
SEINFRA-PMVC

**Julic Felipe Guedes Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 260456229-5

**Jackson Apolinário dos Santos**  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

LOCAL: PRAÇA JOSÉ GARANTO, INCONDINO FONSECA, VILA SERRANA, ITAPREMA E BRUNO BACELAR

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/05/2024 A 21/05/2025

INÍCIO DA OBRA: 01/07/2024

PERÍODO: 21/01/2025 A 17/04/2025

DATA DA EMISSÃO: 05/05/2025

CONCLUSÃO DA OBRA:

VALORES (R\$) ANTERIOR: 8.823,22

VALORES (R\$) ANTERIOR: 3.354,45

VALORES (R\$) ANTERIOR: 535,80

VALORES (R\$) ANTERIOR: 52,25

VALORES (R\$) ANTERIOR: 3.448,26

VALORES (R\$) ANTERIOR: 3.499,42

VALORES (R\$) ANTERIOR: 622,95

VALORES (R\$) ANTERIOR: 49.017,06

VALORES (R\$) ANTERIOR: 7.375,10

VALORES (R\$) ANTERIOR: 4.932,40

VALORES (R\$) ANTERIOR: 12.307,50

VALORES (R\$) ANTERIOR: 1.113,93

VALORES (R\$) ANTERIOR: 355,32

VALORES (R\$) ANTERIOR: 3.345,30

VALORES (R\$) ANTERIOR: 4.814,55

VALORES (R\$) ANTERIOR: 97,97%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 100,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 243.476,00

VALORES (R\$) ANTERIOR: 248.526,45

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

VALORES (R\$) ANTERIOR: 0,00%

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	QUANTIDADES ANTERIOR	QUANTIDADES ATUAL	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado	
				PREÇO UNITÁRIO	QUANT.										
06.10	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação. af. 08/2020	und	19,00	R\$ 464,38	R\$ 8.823,22	19,00	19,00	-	-	-	8.823,22	8.823,22	-	100,00%	
06.11	Haste de abastecimento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af. 08/2023	und	19,00	R\$ 176,55	R\$ 3.354,45	19,00	19,00	-	-	-	3.354,45	3.354,45	-	100,00%	
06.12	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	und	19,00	R\$ 28,20	R\$ 535,80	19,00	19,00	-	-	-	535,80	535,80	-	100,00%	
06.13	Terminal de compressão para cabo de 4 mm² - fornecimento e instalação	und	19,00	R\$ 2,75	R\$ 52,25	19,00	19,00	-	-	-	52,25	52,25	-	100,00%	
06.14	POSTE DE CONCRETO 9 METROS COM PADRÃO MONOFÁSICO COM DISJUNTOR DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 3.448,26	R\$ 3.448,26	1,00	1,00	-	-	-	3.448,26	3.448,26	-	100,00%	
06.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	19,00	R\$ 184,18	R\$ 3.499,42	19,00	19,00	-	-	-	3.499,42	3.499,42	-	100,00%	
06.16	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	und	1,00	R\$ 622,95	R\$ 622,95	1,00	1,00	-	-	-	622,95	622,95	-	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 49.017,06</b>						<b>49.017,06</b>	<b>49.017,06</b>		<b>100,00%</b>	
<b>07. PAISAGISMO</b>															
07.01	PAISAGISMO DE PRAÇAS COM PLANTIO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS	und	5,00	R\$ 1.475,02	R\$ 7.375,10	5,00	5,00	-	-	-	7.375,10	7.375,10	-	100,00%	
07.02	Plantio de grama esmeralda ou são carnos ou curtibana, em placas. Af. 05/2022	m2	220,00	R\$ 22,42	R\$ 4.932,40	220,00	220,00	-	-	-	4.932,40	4.932,40	-	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 12.307,50</b>						<b>12.307,50</b>	<b>12.307,50</b>		<b>100,00%</b>	
<b>08. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>															
08.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	1.768,15	R\$ 0,63	R\$ 1.113,93	1.768,15	1.768,15	-	-	-	1.113,93	1.113,93	-	100,00%	
08.02	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	1.194,85	R\$ 16,88	R\$ 355,32	1.194,85	1.194,85	-	-	-	355,32	355,32	-	100,00%	
08.03	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. Af. 05/2021	M	230,71	R\$ 14,50	R\$ 3.345,30	230,71	230,71	-	-	-	3.345,30	3.345,30	-	100,00%	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 4.814,55</b>						<b>4.814,55</b>	<b>4.814,55</b>		<b>100,00%</b>	
<b>PORCENTAGEM</b>															
											<b>2,03%</b>	<b>5.050,46</b>	<b>243.476,00</b>	<b>248.526,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>
											<b>97,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>		
<b>TOTAL PRAÇA JOSÉ GARANTO</b>															

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	QUANT.					
<b>PRAÇA MIGDONIO FONSECA</b>										
<b>ADMINISTRACAO LOCAL</b>										

**Julio Felipe Guedes Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA-SP nº 26045829-5

**Darlan Silveira Tigre Araújo**  
Engº Civil - CREA-BA 3000117972  
SEINFRA-PMVC

**Jackson Apolinário Yoshizawa**  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC</b>		Nº CONTRATO <b>006-31/2024</b>		MEDIÇÃO Nº: <b>6</b>	
CONTRATADA: <b>CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		VALOR DO CONTRATO: <b>R\$ 1.570.030,29</b>		PERÍODO: <b>21/01/2025 A 17/04/2025</b>	
OBRA: <b>CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA</b>		INÍCIO DA OBRA: <b>01/07/2024</b>		DATA DA EMISSÃO: <b>05/05/2025</b>	
LOCAL: <b>PRAÇA JOSÉ GARANTO, BOMBAZINA, VILA SERRANA, ITAPREMA E BRUNO BACELAR - VITÓRIA DA CONQUISTA</b>		ESTADO: <b>BAHIA</b>		CONCLUSÃO DA OBRA:	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	QUANTIDADES	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$)	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	QUANT. ANTERIOR								
<b>01.01</b>	Administração Local de Obras	und	1,00	R\$ 13.392,78	R\$ 13.392,78	0,10	0,90	-	1.339,28	12.053,50	13.392,78	-	100,00%
<b>02.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
02.01	Mobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	R\$ 4.871,55	R\$ 4.871,55	1,00	1,00	-	1.548,90	4.871,55	4.871,55	-	100,00%
02.02	Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	R\$ 1.548,90	R\$ 1.548,90	1,00	1,00	-	-	-	-	0,00	100,00%
02.03	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	40,00	R\$ 293,42	R\$ 11.736,80	40,00	40,00	-	-	11.736,80	11.736,80	-	100,00%
02.04	Aluguel de banheiro químico, com 03 impezas semanais	mês	5,00	R\$ 464,83	R\$ 2.324,15	5,00	5,00	-	-	2.324,15	2.324,15	-	100,00%
02.05	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af. 09/2023	m3	7,50	R\$ 124,34	R\$ 932,55	7,50	7,50	-	-	932,55	932,55	-	100,00%
02.06	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	313,00	R\$ 11,57	R\$ 3.621,41	313,00	313,00	-	-	3.621,41	3.621,41	-	100,00%
02.07	Placa de obra em chapão galvanizado, instalada - Rev02_01/2022 - identificação de obras e sinalização de obras	m2	6,40	R\$ 432,48	R\$ 2.767,87	6,40	6,40	-	-	2.767,87	2.767,87	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 27.803,24</b>				<b>1.548,90</b>	<b>26.254,33</b>	<b>27.803,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>03.</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>												
03.01	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af. 05/2018	m2	4.080,00	R\$ 0,52	R\$ 2.121,60	4.080,00	4.080,00	-	-	2.121,60	2.121,60	-	100,00%
03.02	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af. 11/2019	m2	4.080,00	R\$ 3,64	R\$ 14.851,20	4.080,00	4.080,00	-	-	14.851,20	14.851,20	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 16.972,80</b>					<b>16.972,80</b>	<b>16.972,80</b>		<b>100,00%</b>
<b>04.</b>	<b>AGESSIBILIDADE E PASSEIO</b>												
04.01	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (concreto x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	764,08	R\$ 38,05	R\$ 29.073,24	764,08	764,08	-	-	29.073,24	29.073,24	-	100,00%
04.02	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acento de solo natural). Af. 06/2020	m2	1.535,13	R\$ 4,20	R\$ 6.447,55	1.535,13	1.535,13	-	-	6.447,55	6.447,55	-	100,00%
04.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com convencional, não armado. Af. 03/2023	m3	122,81	R\$ 654,95	R\$ 80.434,67	122,81	122,81	-	-	80.434,67	80.434,67	-	100,00%
04.04	Piso tátil direcional erro alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	90,37	R\$ 99,65	R\$ 9.004,87	90,37	90,37	-	-	9.004,87	9.004,87	-	100,00%
04.05	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 10/2022	m2	1.310,24	R\$ 43,31	R\$ 56.746,49	1.310,24	1.310,24	-	-	56.746,49	56.746,49	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 181.706,82</b>				<b>56.746,49</b>	<b>124.960,07</b>	<b>181.706,82</b>		<b>100,00%</b>
<b>05.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRAÇA</b>												
05.01	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1.80x0.80x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023	und	18,00	R\$ 555,92	R\$ 10.006,56	18,00	18,00	-	-	10.006,56	10.006,56	-	100,00%
05.02	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	und	3,00	R\$ 884,39	R\$ 2.653,17	3,00	3,00	-	-	2.653,17	2.653,17	-	100,00%
05.03	RODA DE CAPOEIRA APENAS PINTURA	und	1,00	R\$ 284,40	R\$ 284,40	1,00	1,00	-	-	284,40	284,40	-	100,00%
05.04	Biciclário em tubo de aço galvanizado com pintura	M	5,00	R\$ 272,39	R\$ 1.361,95	5,00	5,00	-	-	1.361,95	1.361,95	-	100,00%
05.05	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO	und	1,00	R\$ 14.276,00	R\$ 14.276,00	1,00	1,00	-	-	14.276,00	14.276,00	-	100,00%
05.06	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	und	8,00	R\$ 410,95	R\$ 3.287,60	8,00	8,00	-	-	3.287,60	3.287,60	-	100,00%

*Jackson Apolinário Yoshiura*  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3

*Julio Felipe Guedes Neto*  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 26048229-5

*Darlan Sívone Tigre Araújo*  
Engº Civil - CREA-BA 3000117072  
SEINFRA-PMVC

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC	Nº CONTRATO 006-31/2024	MEDIÇÃO Nº 6
CONTRATADA: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.870.030,29	PERÍODO: 21/01/2025 A 17/04/2025
OBRA: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA	INÍCIO DA OBRA: 01/07/2024	DATA DA EMISSÃO: 05/05/2025
LOCAL: PRAÇA JOSÉ GABRIEL, MEDIANO FONSECA, VILA SERRANA, TRAPICHE E BRUNO BACELAR	ESTADO: BAHIA	CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA
	VIGÊNCIA DO CONTRATO: A 21/05/2025	CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATUAL	PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES ANTERIOR	ACUMULADO A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
05.07	PARQUE INFANTIL ACESSÍVEL PARA PRAÇAS PÚBLICAS	und	1,00	17.874,77	R\$	17.874,77	-	1,00	-	-	17.874,77	17.874,77	-	100,00%
05.08	ACADEMIA AO AR LIVRE	und	1,00	19.649,33	R\$	19.649,33	0,20	0,80	-	3.929,87	15.719,46	19.649,33	-	100,00%
05.09	PETS PLAY - Cercado em madeira para playground e peplay, altura de 1,10 metros - incluso portão de acesso (fornecimento e instalação)	M	59,71	101,71	R\$	6.073,10	4,00	59,71	-	-	6.073,10	6.073,10	-	100,00%
05.10	PETS PLAY - Brinquedo com Manilhas de concreto c/ pintura (fornecimento e instalação)	M	4,00	22,26	R\$	89,04	4,00	0,00	-	89,04	-	89,04	-	100,00%
05.11	Caixa de Arvia para praças	M2	386,53	28,41	R\$	10.981,32	386,53	386,53	-	-	10.981,32	10.981,32	-	100,00%
05.12	Conjunto Tablado em Concreto com Revestimento Amaderado (Espaço Zen)	und	2,00	2.198,74	R\$	4.397,48	2,00	2,00	-	-	4.397,48	4.397,48	-	100,00%
05.13	Quiosque de madeira hexagonal - 20m2 - 6 pilares - cobertura telha cerâmica	und	1,00	10.454,85	R\$	10.454,85	1,00	1,00	-	-	10.454,85	10.454,85	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>101.389,57</b>				<b>4.018,91</b>	<b>97.370,66</b>	<b>101.389,57</b>		<b>100,00%</b>
<b>06.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
06.01	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	27,00	17,73	R\$	478,71	27,00	27,00	-	-	478,71	478,71	-	100,00%
06.02	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	261,00	22,32	R\$	5.825,52	261,00	261,00	-	-	5.825,52	5.825,52	-	100,00%
06.03	Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023	und	9,00	14,75	R\$	132,75	9,00	9,00	-	-	132,75	132,75	-	100,00%
06.04	Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023	und	87,00	16,79	R\$	1.460,73	87,00	87,00	-	-	1.460,73	1.460,73	-	100,00%
06.05	Fita isolante alta tensão 19 mm x 10 m - Fornecimento	und	24,00	15,59	R\$	373,92	24,00	24,00	-	-	373,92	373,92	-	100,00%
06.06	Fornecimento de conector perfuração 25-95x2 95 mm²	und	75,00	12,24	R\$	918,00	75,00	75,00	-	-	918,00	918,00	-	100,00%
06.07	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm² anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	1.050,00	8,12	R\$	8.526,00	1.050,00	1.050,00	-	-	8.526,00	8.526,00	-	100,00%
06.08	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	180,00	4,12	R\$	741,60	180,00	180,00	-	-	741,60	741,60	-	100,00%
06.09	Poste em tubo de aço galvanizado, peso, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m C/ pintura	und	21,00	635,57	R\$	13.346,97	21,00	21,00	-	-	13.346,97	13.346,97	-	100,00%
06.10	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação. af. 09/2020	und	21,00	464,38	R\$	9.751,98	21,00	21,00	-	-	9.751,98	9.751,98	-	100,00%
06.11	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af. 09/2023	und	21,00	176,55	R\$	3.707,55	21,00	21,00	-	-	3.707,55	3.707,55	-	100,00%
06.12	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SFDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	und	21,00	28,20	R\$	592,20	21,00	21,00	-	-	592,20	592,20	-	100,00%
06.13	Terminal de compressão para cabo de 4 mm² - fornecimento e instalação	und	21,00	2,75	R\$	57,75	21,00	21,00	-	-	57,75	57,75	-	100,00%
06.14	POSTE DE CONCRETO 9 METROS COM PADRÃO MONOFÁSICO COM DISJUNTOR DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	3.448,26	R\$	3.448,26	1,00	1,00	-	-	3.448,26	3.448,26	-	100,00%
06.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	21,00	184,18	R\$	3.867,78	21,00	21,00	-	-	3.867,78	3.867,78	-	100,00%
06.16	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	und	1,00	622,95	R\$	622,95	1,00	1,00	-	-	622,95	622,95	-	100,00%

*Jackson*  
Jackson Aparecido Toshituru  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3

*Julio*  
Julio Felipe Guedes Neto  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA-BA nº 26045829-5

*Darian*  
Darian Silveira Tujes Araújo  
Engº Civil - CREA-BA 300117972  
SEINFRA-PMVC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana  
Coordenadoria de Obras

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC**

CONTRATADA: **CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

OBRA: **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

LOCAL: **PRAÇA JOSÉ GARANTO, MIGDONIO FONSECA, VILA SERRANA, ITAPREMA E BRUNO BACELAR, VITÓRIA DA CONQUISTA**

ESTADO: **BAHIA**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **A 21/05/2025**

INÍCIO DA OBRA: **01/07/2024**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.670.030,29**

Nº CONTRATO: **096-31/2024**

MEDIÇÃO Nº: **6**

PERÍODO: **21/01/2025 A 17/04/2025**

DATA DA EMISSÃO: **06/05/2025**

CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES		A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado		
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ITEM			ANTERIOR	ACUMULADO								
<b>SUBTOTAL</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>R\$ 53.852,67</b>							<b>53.852,67</b>		<b>-</b>	<b>100,00%</b>		
07.01	PAISAGISMO DE PRAÇAS COM PLANTIO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS	und	3,00	1.475,02	R\$	4.425,06	-	3,00	-	-	-	4.425,06	-	-	100,00%		
07.02	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af. 05/2022	m2	310,00	22,42	R\$	6.950,20	-	310,00	-	-	-	6.950,20	-	-	100,00%		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 11.375,26</b>							<b>11.375,26</b>		<b>-</b>	<b>100,00%</b>		
08.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	4.080,00	0,63	R\$	2.570,40	4.080,00	0,00	-	-	2.570,40	2.570,40	-	-	100,00%		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>PERCENTAGEM</b>				<b>R\$ 2.570,40</b>							<b>2.570,40</b>		<b>-</b>	<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL PRAÇA MIGDONIO FONSECA</b>														<b>0,00%</b>			
<b>PRAÇA VILA SERRANA</b>														<b>0,00%</b>			
<b>R\$ 409.063,54</b>														<b>0,00%</b>			
<b>R\$ 66.223,98</b>														<b>342.839,55</b>	<b>409.063,53</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00%</b>
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES		A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado		
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ITEM			ANTERIOR	ACUMULADO								
<b>SUBTOTAL</b>	<b>ADMINISTRACAO LOCAL</b>				<b>R\$ 26.785,56</b>							<b>26.785,56</b>		<b>-</b>	<b>100,00%</b>		
01.01	Administração Local de Obras	und	2,00	13.392,78	R\$	26.785,56	0,20	1,80	2,00	-	2.678,56	26.785,56	-	-	100,00%		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 26.785,56</b>							<b>26.785,56</b>		<b>-</b>	<b>100,00%</b>		
02.01	Mobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	4.871,55	R\$	4.871,55	-	1,00	-	-	-	4.871,55	-	-	100,00%		
02.02	Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	1.548,90	R\$	1.548,90	1,00	0,00	1,00	-	1.548,90	1.548,90	0,00	0,00	100,00%		
02.03	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	40,00	293,42	R\$	11.736,80	-	40,00	-	-	11.736,80	11.736,80	-	-	100,00%		
02.04	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	5,00	464,83	R\$	2.324,15	-	5,00	-	-	2.324,15	2.324,15	-	-	100,00%		
02.05	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af. 09/2023	m3	1,00	124,34	R\$	124,34	-	1,00	-	-	124,34	124,34	-	-	100,00%		
02.06	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	278,76	11,57	R\$	3.225,25	-	278,76	-	-	3.225,25	3.225,25	-	-	100,00%		
02.07	Placa de obra em chapla apo galvanizado, instalada - Rev02_01/2022 - identificação de obras e sinalização de obras carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (cavamba de 0,80 m³ / 111 hpl e descarga livre, unidade: m3). af. 07/2020	m2	6,40	432,48	R\$	2.767,87	-	6,40	-	-	2.767,87	2.767,87	-	-	100,00%		
02.08	Placa de obra em chapla apo galvanizado, instalada - Rev02_01/2022 - identificação de obras e sinalização de obras carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (cavamba de 0,80 m³ / 111 hpl e descarga livre, unidade: m3). af. 07/2020	m3	9,36	10,30	R\$	96,44	-	9,36	-	-	96,44	96,44	-	-	100,00%		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>R\$ 26.695,31</b>							<b>26.695,31</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
03.01	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af. 05/2018	m2	3.848,85	0,52	R\$	2.001,40	-	3.848,85	-	-	2.001,40	2.001,40	-	-	100,00%		
03.02	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af. 11/2019	m2	3.848,85	3,64	R\$	14.009,81	-	3.848,85	-	-	14.009,81	14.009,81	-	-	100,00%		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>ACESSIBILIDADE E FASEIO</b>				<b>R\$ 16.011,21</b>							<b>16.011,21</b>		<b>-</b>	<b>100,00%</b>		
04.01	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	838,35	38,05	R\$	31.899,22	-	838,35	-	-	31.899,22	31.899,22	-	-	100,00%		
04.02	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acento do solo natural). Af. 08/2020	m2	1.420,13	4,20	R\$	5.964,55	-	1.420,13	-	-	5.964,55	5.964,55	-	-	100,00%		

**Julio Felipe Guedes Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

**Darlan Siqueira Tigre Araújo**  
Engº Civil - CREA-BA 3000117872  
Coordenador de Obras - SEINFRA  
Mat. 24553-3



**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

LOCAL: PRAÇAS JOSÉ GARANTO, WILSON FONSECA, VILA SERRANA, ITAPEREMA E BRUNO BACELAR

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/05/2024 A 21/05/2025

INÍCIO DA OBRA: 01/07/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.670.030,29

MEDICÇÃO Nº: 6

PERÍODO: 21/01/2025

DATA DA EMISSÃO: 05/05/2025

CONCLUSÃO DA OBRA: 17/04/2025

Nº CONTRATO: 006-31/2024

VALORES (R\$)

ACUMULADO

SALDO (R\$)

% realizado acumulado

VALORES (R\$) ANTERIOR

ATUAL

QUANTIDADES ANTERIOR

QUANTIDADES ATUAL

PREÇO/ITEM

CONTRATUAL

PREÇO UNITÁRIO

QUANT.

UNID.

SERVIÇOS

04.03 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usando c25, acabamento convencional, não armado. Af. 03/2023

04.04 Piso tátil direcional e/ou aleria, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base

04.05 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular, colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 10/2022

**SUBTOTAL**

**05. EQUIPAMENTOS DE PRAÇA**

05.01 Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01, 2023

05.02 Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar

05.03 Bicicletário em tubo de aço galvanizado com pintura

05.04 PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO

05.05 Lustrar em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (0506), FIOBERGLASS, REF. C/PD1085 ou similar

05.06 RODA DE CAPOEIRA APENAS PINTURA

05.07 PARQUE INFANTIL ACESSÍVEL PARA PRAÇAS PÚBLICAS

05.08 Caixa de Aterro para praças

05.09 Conjunto 7 abalado em Concreto com Revestimento Amaderado (Espaço Zen)

**SUBTOTAL**

**06. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

06.01 Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023

06.02 Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 03/2023

06.03 Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023

06.04 Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023

06.05 Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento

06.06 Fornecimento de condutor perfuração 25-95/2 95 mm²

06.07 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 03/2023

06.08 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 03/2023

06.09 Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m C/ pintura

Jackson Apolinário Yostiuir  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 2.4553-3

Julio Felipe Guedes Neto  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA-BA 300117972  
Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

Dartan Silveira Tigre Araújo  
SEINFRA-PMVC

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

LOCAL: PRAÇA JOSÉ GARRANTO, MIDONIO FONSECA, V.L.A. SERRANA, ITAPIREMA E BRUNO BACELAR

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Nº CONTRATO: 006-31/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.670.030,29

MEDIÇÃO Nº: 6

PERÍODO: 21/01/2025

DATA DA EMISSÃO: 05/05/2025

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/05/2025

CONCLUSÃO DA OBRA: A

INÍCIO DA OBRA: 01/07/2024

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)



**Julio Felipe Guedes Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 26048229-5

**Darlan Silveira Tigre Araújo**  
Engº Civil - CREA-BA 3001179/2

**Jackson Apolinário dos Santos**  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO										
06.10	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação. af. 09/2020	und	22,00	R\$ 464,38	R\$ 10.216,36			22,00				10.216,36		-	100,00%
06.11	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af. 09/2023	und	22,00	R\$ 176,95	R\$ 3.884,10			22,00				3.884,10		-	100,00%
06.12	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	und	22,00	R\$ 28,20	R\$ 620,40			22,00				620,40		-	100,00%
06.13	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	und	22,00	R\$ 2,75	R\$ 60,50			22,00				60,50		-	100,00%
06.14	POSTE DE CONCRETO 9 METROS COM PADRÃO MONOFÁSICO COM DISJUNTOR DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 3.448,26	R\$ 3.448,26			1,00				3.448,26		-	100,00%
06.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	22,00	R\$ 184,18	R\$ 4.051,96			22,00				4.051,96		-	100,00%
06.16	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	und	1,00	R\$ 622,95	R\$ 622,95			1,00				622,95		-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>R\$ 53.472,95</b>							<b>53.472,95</b>			<b>100,00%</b>
07.01	PAISAGISMO DE PRAÇAS COM PLANTIO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS	und	5,00	R\$ 1.475,02	R\$ 7.375,10			5,00				7.375,10		-	100,00%
07.02	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou cunibana, em placas. Af. 05/2022	m2	288,65	R\$ 22,42	R\$ 6.471,53			288,65				6.471,53		-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 13.846,63</b>							<b>13.846,63</b>			<b>100,00%</b>
08.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	5.080,00	R\$ 0,63	R\$ 3.200,40			5.080,00				3.200,40		-	100,00%
08.02	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	1.167,17	R\$ 16,88	R\$ 19.701,83			1.167,17				19.701,83		-	100,00%
08.03	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. Af. 05/2021	M	230,71	R\$ 14,50	R\$ 3.345,30			230,71				3.345,30		-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>R\$ 26.247,53</b>							<b>26.247,53</b>			<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PRAÇA VILA SERRANA</b>					<b>R\$ 407.904,40</b>							<b>143,81%</b>	<b>407.904,39</b>	<b>R\$ 0,00%</b>	
<b>TOTAL PRAÇA ITAPIREMA</b>					<b>R\$ 50.489,82</b>							<b>20,32%</b>	<b>407.904,39</b>	<b>R\$ 0,00%</b>	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL PREÇO UNITÁRIO	CONTRATUAL PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado	
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	und	1,00	R\$ 13.392,78	R\$ 13.392,78			1,00				13.392,78		-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 13.392,78</b>							<b>13.392,78</b>			<b>100,00%</b>
02.01	Mobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	R\$ 4.871,55	R\$ 4.871,55			1,00				4.871,55		-	100,00%
02.02	Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	R\$ 1.548,90	R\$ 1.548,90			1,00				1.548,90		-	100,00%
02.03	Barragem para Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m³	40,00	R\$ 293,42	R\$ 11.736,80			40,00				11.736,80		-	100,00%
02.04	Aluquel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	5,00	R\$ 464,83	R\$ 2.324,15			5,00				2.324,15		-	100,00%
02.05	Placa em chapa aço galvanizado, instalada - Rev02.01/2022 - identificação de obras e sinalização de obras	m2	6,40	R\$ 432,48	R\$ 2.767,87			6,40				2.767,87		-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>R\$ 23.249,28</b>							<b>23.249,27</b>			<b>100,00%</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana  
Coordenação de Obras

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC**  
CONTRATADA: **CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nº CONTRATO: **006-31/2024**  
VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.670.030,29**

MEDIÇÃO Nº: **6**  
PERÍODO: **21/01/2025 A 17/04/2025**

OBRA: **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
LOCAL: **PRÇA JOSÉ GOMATO, IMC DOMINGOS, VILA SERRANA, TRAPREIRA E BRUNO BACELAR - VITÓRIA DA CONQUISTA**

INÍCIO DA OBRA: **01/07/2024**  
VIGÊNCIA DO CONTRATO: **A 21/05/2024**

DATA DA EMISSÃO: **05/05/2025**  
CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES ANTERIOR	QUANTIDADES ACUMULADAS	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO							ANTERIOR	ACUMULADO		
03.01	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af. 05/2018	m2	2.138,17	0,52	R\$	1.111,85	-	2.138,17	2.138,17	-	-	1.111,85	1.111,85	-	100,00%
03.02	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af. 11/2019	m2	2.138,17	3,64	R\$	7.782,94	-	2.138,17	2.138,17	-	-	7.782,94	7.782,94	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>ACESSIBILIDADE E PASSEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>8.894,79</b>						<b>8.894,79</b>	<b>8.894,79</b>		<b>100,00%</b>
04.01	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 08/2016	m	690,00	38,05	R\$	26.254,50	-	690,00	690,00	-	-	26.254,50	26.254,50	-	100,00%
04.02	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (exceto do solo natural). Af. 08/2020	m2	724,49	4,20	R\$	3.042,86	-	724,49	724,49	-	-	3.042,86	3.042,86	-	100,00%
04.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c25, acabamento convencional, não armado. Af. 03/2023	m3	57,96	654,95	R\$	37.960,38	-	57,96	57,96	-	-	37.960,38	37.960,38	-	100,00%
04.04	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, pífedientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	31,91	99,65	R\$	3.179,33	-	31,91	31,91	-	-	3.179,33	3.179,33	-	100,00%
04.05	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 10/2022	m2	162,11	43,31	R\$	7.020,98	-	162,11	162,11	-	-	7.020,98	7.020,98	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PRAÇA</b>				<b>R\$</b>	<b>77.458,05</b>						<b>77.458,05</b>	<b>77.458,05</b>		<b>100,00%</b>
05.01	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01.2023	und	9,00	555,92	R\$	5.003,28	-	9,00	9,00	-	-	5.003,28	5.003,28	-	100,00%
05.02	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar	und	2,00	884,39	R\$	1.768,78	-	2,00	2,00	-	-	1.768,78	1.768,78	-	100,00%
05.03	Bicicletário em tubo de aço galvanizado com pintura	M	2,50	272,39	R\$	680,98	-	2,50	2,50	-	-	680,98	680,98	-	100,00%
05.04	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste). FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	und	7,00	410,95	R\$	2.876,65	-	7,00	7,00	-	-	2.876,65	2.876,65	-	100,00%
05.05	PARQUE INFANTIL ACESSÍVEL PARA PRAÇAS PÚBLICAS	und	1,00	17.874,77	R\$	17.874,77	-	1,00	1,00	-	-	17.874,77	17.874,77	-	100,00%
05.06	Caixa de Areia para praças	M2	63,20	28,41	R\$	1.795,51	-	63,20	63,20	-	-	1.795,51	1.795,51	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$</b>	<b>29.999,97</b>						<b>29.999,97</b>	<b>29.999,97</b>		<b>100,00%</b>
06.01	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	9,00	17,73	R\$	159,57	-	9,00	9,00	-	-	159,57	159,57	-	100,00%
06.02	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	87,00	22,32	R\$	1.941,84	-	87,00	87,00	-	-	1.941,84	1.941,84	-	100,00%
06.03	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023	und	3,00	14,75	R\$	44,25	-	3,00	3,00	-	-	44,25	44,25	-	100,00%
06.04	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 03/2023	und	29,00	16,79	R\$	486,91	-	29,00	29,00	-	-	486,91	486,91	-	100,00%

*(Assinatura)*  
Jackson Apolinário Tostini  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3

*(Assinatura)*  
Julio Felipe Guedes Neto  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA-BA nº 260458229-5

*(Assinatura)*  
Dartan Siqueira Tigre Araújo  
Engº Civil - CREA-BA 3000117972  
CREA-BA 3000117972



**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC  
**CONTRATADA:** CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Nº CONTRATO:** 006-31/2024  
**MEDIÇÃO Nº:** 6  
**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 1.870.030,29  
**PERÍODO:** 21/01/2025  
**DATA DA EMISSÃO:** 05/05/2025  
**INÍCIO DA OBRA:** 01/07/2024  
**CONCLUSÃO DA OBRA:** 17/04/2025  
**OBRA:** CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
**LOCAL:** PRAÇA JOSÉ GUARATO, MEDICHO FONSECA, VILA SERRANA, ITAPIREMA E BRUNO BACELAR  
**ESTADO:** BAHIA  
**VITÓRIA DA CONQUISTA**

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES		A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO			ANTERIOR	ACUMULADO						
06.05	Fita isolante alta fusão, 19 mm x 10 m - Fomecimento	und	8,00	15,98	R\$	124,64	-	8,00	-	-	-	124,64	124,64	-	100,00%
06.06	Fomecimento de conector para fiação 25-952 95 mm²	und	25,00	12,24	R\$	306,00	-	25,00	-	-	-	306,00	306,00	-	100,00%
06.07	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fomecimento e instalação. af. 03/2023	m	350,00	8,12	R\$	2.842,00	-	350,00	-	-	-	2.842,00	2.842,00	-	100,00%
06.08	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fomecimento e instalação. af. 03/2023	m	60,00	4,12	R\$	247,20	-	60,00	-	-	-	247,20	247,20	-	100,00%
06.09	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m C/ pintura	und	9,00	635,57	R\$	5.720,13	-	9,00	-	-	-	5.720,13	5.720,13	-	100,00%
06.10	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fomecimento e instalação. af. 08/2020	und	9,00	464,38	R\$	4.179,42	-	9,00	-	-	-	4.179,42	4.179,42	-	100,00%
06.11	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fomecimento e instalação. af. 08/2023	und	9,00	176,55	R\$	1.588,95	-	9,00	-	-	-	1.588,95	1.588,95	-	100,00%
06.12	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	und	9,00	28,20	R\$	253,80	-	9,00	-	-	-	253,80	253,80	-	100,00%
06.13	Terminal de compressão para cabo de 4 mm² - fomecimento e instalação	und	9,00	2,75	R\$	24,75	-	9,00	-	-	-	24,75	24,75	-	100,00%
06.14	POSTE DE CONCRETO 9 METROS COM PADRÃO MONOFÁSICO COM DISJUNTOR DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	3.448,26	R\$	3.448,26	-	1,00	-	-	-	3.448,26	3.448,26	-	100,00%
06.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	9,00	184,18	R\$	1.657,62	-	9,00	-	-	-	1.657,62	1.657,62	-	100,00%
06.16	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	und	1,00	622,95	R\$	622,95	-	1,00	-	-	-	622,95	622,95	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>23.648,29</b>						<b>23.648,29</b>	<b>23.648,29</b>		<b>100,00%</b>
<b>07.</b>	<b>PAISAGISMO</b>														
07.01	PAISAGISMO DE PRAÇAS COM PLANTIO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS	und	5,00	1.475,02	R\$	7.375,10	-	5,00	-	-	-	7.375,10	7.375,10	-	100,00%
07.02	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af. 05/2022	m2	545,83	22,42	R\$	12.237,51	-	545,83	-	-	-	12.237,51	12.237,51	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>19.612,61</b>						<b>19.612,61</b>	<b>19.612,61</b>		<b>100,00%</b>
08.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
08.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	2.138,17	0,63	R\$	1.347,05	-	2.138,17	-	-	-	1.347,05	1.347,05	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>1.347,05</b>						<b>1.347,05</b>	<b>1.347,05</b>		<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PRAÇA ITAPIREMA</b>					<b>R\$</b>	<b>197.602,82</b>						<b>197.602,82</b>	<b>197.602,82</b>		<b>0,00%</b>
<b>PRAÇA QUADRA BRUNO BACELAR</b>															
<b>TOTAL PRAÇA BRUNO BACELAR</b>															

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES		A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO			ANTERIOR	ACUMULADO						
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	und	1,00	13.392,78	R\$	13.392,78	0,00	0,90	1,00	-	-	13.392,78	13.392,78	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>13.392,78</b>						<b>13.392,78</b>	<b>13.392,78</b>		<b>100,00%</b>
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES														
02.01	Mobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	4.871,55	R\$	4.871,55	-	1,00	-	-	-	4.871,55	4.871,55	-	100,00%
02.02	Demobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	1.548,90	R\$	1.548,90	-	1,00	-	-	-	1.548,90	1.548,90	-	100,00%
02.03	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	40,00	293,42	R\$	11.736,80	-	40,00	-	-	-	11.736,80	11.736,80	-	100,00%
02.04	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	5,00	464,83	R\$	2.324,15	-	5,00	-	-	-	2.324,15	2.324,15	-	100,00%

**Darlan Silveira Tigre Araújo**  
 Engº Civil - CREA-BA 3000117872  
 ... em nome A.PMVC

**Jackson Apolinário Yoshituro**  
 Secretário de Infraestrutura Urbana  
 Mat. 24553-3

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC	Nº CONTRATO 006-31/2024	MEDIÇÃO Nº: 6
CONTRATADA: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.670.030,29	PERÍODO: 21/01/2025 A 17/04/2025
OBRA: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA	INÍCIO DA OBRA: 01/07/2024	DATA DA EMISSÃO: 09/05/2025
LOCAL: PRAÇA JOSÉ GARRMTO, MIDONMO FONSECA, VILA SERRANA, ITAPREMA E BRUNO BACELAR VITÓRIA DA CONQUISTA	ESTADO: BAHIA	CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	QUANTIDADES		A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$)	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		ANTERIOR	ATUAL						
02.05	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af. 09/2023	m3	7,50	124,34	R\$	932,55	7,50	7,50	-	-	932,55	932,55	-	100,00%
02.06	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	222,00	11,57	R\$	2.568,54	222,00	222,00	-	-	2.568,54	2.568,54	-	100,00%
02.07	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev02. 01/2022 - identificação de obras e sinalização de obras	m2	6,40	432,48	R\$	2.767,87	6,40	6,40	-	-	2.767,87	2.767,87	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>26.750,37</b>					<b>26.750,36</b>	<b>26.750,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
03.	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>													
03.01	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenos árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteira.af. 05/2018	m2	1.808,57	0,52		940,46	1.808,57	1.808,57	-	-	940,46	940,46	-	100,00%
03.02	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.af. 31/2019	m2	1.808,57	3,64		6.583,19	1.808,57	1.808,57	-	-	6.583,19	6.583,19	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>7.523,65</b>					<b>7.523,65</b>	<b>7.523,65</b>		<b>100,00%</b>
04.	<b>ACESSIBILIDADE E PASSEIO</b>													
04.01	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).af. 06/2016	m	643,53	38,05	R\$	24.486,32	643,53	643,53	-	-	24.486,32	24.486,32	-	100,00%
04.02	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). Af. 08/2020	m2	624,26	4,20	R\$	2.621,89	624,26	624,26	-	-	2.621,89	2.621,89	-	100,00%
04.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, unido c25, acabamento convencional, ralo armado. Af. 03/2023	m3	49,94	654,95	R\$	32.708,73	49,94	49,94	-	-	32.708,73	32.708,73	-	100,00%
04.04	Piso tátil direcional em alumínio, de concreto, colorido, píficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	53,31	99,65	R\$	5.312,09	53,31	53,31	-	-	5.312,09	5.312,09	-	100,00%
04.05	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 10/2022	m2	185,93	43,31	R\$	8.052,63	185,93	185,93	-	-	8.052,63	8.052,63	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>73.181,66</b>					<b>73.181,66</b>	<b>73.181,66</b>		<b>100,00%</b>
05.	<b>EQUIPAMENTOS DE PRAÇA</b>													
05.01	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1.80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01. 2023.	und	10,00	555,92	R\$	5.559,20	10,00	10,00	-	-	5.559,20	5.559,20	-	100,00%
05.02	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar	und	3,00	884,39	R\$	2.653,17	3,00	3,00	-	-	2.653,17	2.653,17	-	100,00%
05.03	RODA DE CAPOEIRA APENAS PINTURA	und	1,00	284,40	R\$	284,40	1,00	1,00	-	-	284,40	284,40	-	100,00%
05.04	Bicicletário em tubo de aço galvanizado com pintura	M	5,00	272,39	R\$	1.361,95	5,00	5,00	-	-	1.361,95	1.361,95	-	100,00%
05.05	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO	und	1,00	14.276,00	R\$	14.276,00	1,00	1,00	-	-	14.276,00	14.276,00	-	100,00%
05.06	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	und	4,00	410,95	R\$	1.643,80	4,00	4,00	-	-	1.643,80	1.643,80	-	100,00%
05.07	PARQUE INFANTIL ACESSÍVEL PARA PRAÇAS PÚBLICAS	und	1,00	17.874,77	R\$	17.874,77	1,00	1,00	-	-	17.874,77	17.874,77	-	100,00%
05.08	Caixa de Areia para praças	M2	73,62	28,41	R\$	2.091,54	73,62	73,62	-	-	2.091,54	2.091,54	-	100,00%
05.09	Quiosque de madeira hexagonal - 20m2 - 6 pilares - cobertura telha cerâmica	und	1,00	10.454,85	R\$	10.454,85	1,00	1,00	-	-	10.454,85	10.454,85	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>56.199,68</b>					<b>56.199,68</b>	<b>56.199,68</b>		<b>100,00%</b>
06.	<b>PISO DA QUADRA</b>													
06.01	Lastro de brita 2	m3	15,93	241,83	R\$	3.852,35	15,93	15,93	-	-	3.852,35	3.852,35	-	100,00%

**Dartan Siqueira Tigre Araújo**  
Engº Civil - CREA-BA 300017972  
SEINFRA-PMVC

**Julio Felipe Guedes Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA-SP nº 26.630.222-5

**Jackson Apolinário Vasquez**  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3



**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: CS CONSTRUTÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

LOCAL: PRAÇA JOSÉ GARANTO, MODONHO FONSECA, VILA SERRANA, IAPREIMA E BRUNO BAGELAR

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/05/2024 A

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.670.030,29

PERÍODO: 21/01/2025 A

DATA DA EMISSÃO: 05/05/2025

CONCLUSÃO DA OBRA:

CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES ANTERIOR	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	QUANT.									
06.02	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dist até 30 km (unidade: m3xkm), af. 07/2020	m3xkm	254,88	3,67	R\$	935,41	-	254,88	-	-	935,41	935,41	-	100,00%
06.03	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto, af. 04/2022	m2	558,00	3,68	R\$	2.053,44	-	558,00	-	-	2.053,44	2.053,44	-	100,00%
06.04	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações, af. 06/2017	m2	10,56	104,93	R\$	1.108,06	-	10,56	-	-	1.108,06	1.108,06	-	100,00%
06.05	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela t=92, Af. 09/2021	kg	786,04	17,89	R\$	14.062,26	-	786,04	-	-	14.062,26	14.062,26	-	100,00%
06.06	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - mortadela, af. 06/2022	kg	90,88	10,61	R\$	964,24	-	90,88	-	-	964,24	964,24	-	100,00%
06.07	Junta serrada, dimensões 6x60x60mm, com preenchimento de mastique de poluretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	487,80	27,48	R\$	13.404,74	-	487,80	-	-	13.404,74	13.404,74	-	100,00%
06.08	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usado c25, acabamento convencional, não armado, Af. 03/2023	m3	42,49	654,95	R\$	27.828,83	-	42,49	-	-	27.828,83	27.828,83	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>64.209,33</b>					<b>64.209,33</b>	<b>64.209,33</b>		<b>100,00%</b>
<b>07.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
07.01	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af. 03/2023	m	15,00	17,73	R\$	265,95	-	15,00	-	-	265,95	265,95	-	100,00%
07.02	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em toro - fornecimento e instalação, af. 03/2023	m	139,00	22,32	R\$	3.102,48	-	139,00	-	-	3.102,48	3.102,48	-	100,00%
07.03	Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 03/2023	und	5,00	14,75	R\$	73,75	-	5,00	-	-	73,75	73,75	-	100,00%
07.04	Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 03/2023	und	47,00	16,79	R\$	789,13	-	47,00	-	-	789,13	789,13	-	100,00%
07.05	Fita isolante alta fusão, 19 mm x 10 m - Fornecimento	und	13,00	15,58	R\$	202,54	-	13,00	-	-	202,54	202,54	-	100,00%
07.06	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 03/2023	und	40,00	12,24	R\$	489,60	-	40,00	-	-	489,60	489,60	-	100,00%
07.07	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 03/2023	m	557,00	8,12	R\$	4.522,84	-	557,00	-	-	4.522,84	4.522,84	-	100,00%
07.08	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 03/2023	m	96,00	4,12	R\$	395,52	-	96,00	-	-	395,52	395,52	-	100,00%
07.09	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura (diferença) 5,0m, altura total 3,20m C/ pinna pública, fornecimento e instalação, af. 08/2020	und	13,00	635,57	R\$	8.262,41	-	13,00	-	-	8.262,41	8.262,41	-	100,00%
07.10	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação, af. 08/2020	und	13,00	464,38	R\$	6.036,94	-	13,00	-	-	6.036,94	6.036,94	-	100,00%
07.11	Plaste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação, af. 08/2023	und	13,00	176,55	R\$	2.295,15	-	13,00	-	-	2.295,15	2.295,15	-	100,00%
07.12	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL - PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	und	13,00	28,20	R\$	366,60	-	13,00	-	-	366,60	366,60	-	100,00%
07.13	Terminal de compressão para cabo de 4 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	und	13,00	2,75	R\$	35,75	-	13,00	-	-	35,75	35,75	-	100,00%

*(Assinatura)*  
Jackson Almeida dos Santos  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3

*(Assinatura)*  
Julio Falgape Guedes Neto  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Eng<sup>o</sup> Civil - CREA SP nº 260458229-5

*(Assinatura)*  
Darlan Silveira Nogueira Araujo  
Eng<sup>o</sup> Civil - CREA-BA 300011972  
SEINFRA-PMVC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana  
Coordenação de Obras

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC**

CONTRATADA: **CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

OBRA: **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

LOCAL: **PRÇA. JOSÉ GARANTO, MEDONHO FONSECA, VILA SERRANA, TAPEIRAMA E BRUNO BACELAR**

CIDADE: **BAHIA**

ESTADO: **BAHIA**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **A 21/05/2025**

INÍCIO DA OBRA: **01/07/2024**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.870.030,29**

Nº CONTRATO: **006-31/2024**

MEDICÇÃO Nº: **6**

PERÍODO: **21/01/2025**

DATA DA EMISSÃO: **09/05/2025**

CONCLUSÃO DA OBRA: **17/04/2025**

ACUMULADO: **A**

SALDO (R\$): **-**

% realizado acumulado: **100,00%**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **3.448,26**

VALORES (R\$) ATUAL: **33.304,21**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **33.304,21**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **2.594,20**

VALORES (R\$) ATUAL: **1.758,00**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **1.758,00**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **29,68**

VALORES (R\$) ATUAL: **93,79**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **93,79**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **1.598,19**

VALORES (R\$) ATUAL: **562,56**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **562,56**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **370,33**

VALORES (R\$) ATUAL: **146,24**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **146,24**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **2.251,68**

VALORES (R\$) ATUAL: **12.426,56**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **12.426,56**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **473,44**

VALORES (R\$) ATUAL: **30,08**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **30,08**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **2.627,12**

VALORES (R\$) ATUAL: **24.961,87**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **24.961,87**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **194,14**

VALORES (R\$) ATUAL: **25,30**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **25,30**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **48,10**

VALORES (R\$) ATUAL: **48,10**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **48,10**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **194,14**

VALORES (R\$) ATUAL: **25,30**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **25,30**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **48,10**

VALORES (R\$) ATUAL: **48,10**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **48,10**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **194,14**

VALORES (R\$) ATUAL: **25,30**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **25,30**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **48,10**

VALORES (R\$) ATUAL: **48,10**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **48,10**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **194,14**

VALORES (R\$) ATUAL: **25,30**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **25,30**

VALORES (R\$) ANTERIOR: **48,10**

VALORES (R\$) ATUAL: **48,10**

VALORES (R\$) ACUMULADO: **48,10**

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	QUANTIDADES		A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO ITEM		ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ACUMULADO		
07.14	POSTE DE CONCRETO 9 METROS COM PADRÃO MONOFÁSICO COM DISJUNTOR DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 3.448,26	R\$ 3.448,26	3.448,26	1,00	-	-	-	3.448,26	3.448,26	-	100,00%
07.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	13,00	R\$ 184,18	R\$ 2.394,34	2.394,34	13,00	-	-	-	2.394,34	2.394,34	-	100,00%
07.16	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	und	1,00	R\$ 622,95	R\$ 622,95	622,95	1,00	-	-	-	622,95	622,95	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 33.304,21</b>	<b>33.304,21</b>					<b>33.304,21</b>	<b>33.304,21</b>		<b>100,00%</b>
<b>08.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
08.01	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	m	340,00	R\$ 7,63	R\$ 2.594,20	2.594,20	340,00	-	-	-	2.594,20	2.594,20	-	100,00%
08.02	Cabo de cobre PP Coroplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	100,00	R\$ 17,58	R\$ 1.758,00	1.758,00	100,00	-	-	-	1.758,00	1.758,00	-	100,00%
08.03	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	und	2,00	R\$ 14,84	R\$ 29,68	29,68	2,00	-	-	-	29,68	29,68	-	100,00%
08.04	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento. Para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	und	1,00	R\$ 93,79	R\$ 93,79	93,79	1,00	-	-	-	93,79	93,79	-	100,00%
08.05	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn. 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	m	87,00	R\$ 18,37	R\$ 1.598,19	1.598,19	87,00	-	-	-	1.598,19	1.598,19	-	100,00%
08.06	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	m	48,00	R\$ 11,72	R\$ 562,56	562,56	48,00	-	-	-	562,56	562,56	-	100,00%
08.07	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	und	29,00	R\$ 12,77	R\$ 370,33	370,33	29,00	-	-	-	370,33	370,33	-	100,00%
08.08	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	und	16,00	R\$ 9,14	R\$ 146,24	146,24	16,00	-	-	-	146,24	146,24	-	100,00%
08.09	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,450x0,4m. Af. 12/2020	und	8,00	R\$ 281,46	R\$ 2.251,68	2.251,68	8,00	-	-	-	2.251,68	2.251,68	-	100,00%
08.10	Instalação e fornecimento de poste de concreto circular h=1,1m (inclusive cruzeta de concreto e fita de aço)	und	4,00	R\$ 3.106,64	R\$ 12.426,56	12.426,56	4,00	-	-	-	12.426,56	12.426,56	-	100,00%
08.11	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af. 12/2017	und	4,00	R\$ 118,36	R\$ 473,44	473,44	4,00	-	-	-	473,44	473,44	-	100,00%
08.12	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev.02 (10/2021)	und	4,00	R\$ 7,52	R\$ 30,08	30,08	4,00	-	-	-	30,08	30,08	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>			<b>8,00</b>	<b>R\$ 328,39</b>	<b>R\$ 2.627,12</b>	<b>2.627,12</b>	<b>8,00</b>				<b>2.627,12</b>	<b>2.627,12</b>		<b>100,00%</b>
<b>09.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
09.01	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, af. 02/2021	m3	1,78	R\$ 109,07	R\$ 194,14	194,14	1,78	-	-	-	194,14	194,14	-	100,00%
09.02	Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L, af. 05/2021	m2	2,97	R\$ 8,52	R\$ 25,30	25,30	2,97	-	-	-	25,30	25,30	-	100,00%
09.03		m3	0,09	R\$ 554,42	R\$ 48,10	48,10	0,09	-	-	-	48,10	48,10	-	100,00%

**Daniel Silveira Tigre Araújo**  
Engº Civil - CREA-BA 300117872  
SEINFRA-PHNC

**Julio Felipe Guedes Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

**Jackson Albuquerque Yoshiir**  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

LOCAL: PRAÇA JOSÉ GABRIEL, MEDONHO FONSECA, VILA SERRANA, ITAPREMA E BRUNO BACELAR

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/05/2024 A 21/05/2025

INÍCIO DA OBRA: 01/07/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.670.030,29

Nº CONTRATO: 006-31/2024

MEDIÇÃO Nº: 6

PERÍODO: 21/01/2025 A 17/04/2025

DATA DA EMISSÃO: 05/05/2025

CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES ANTERIOR	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado acumulado
				PREÇO UNITÁRIO	QUANT.						ANTERIOR	ACUMULADO		
09.04	Concreto fck = 20mpa, traço 12,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600.L af. 05/2021	m3	1,78	583,65	R\$	1.038,90	-	1,78	-	-	1.038,90	1.038,90	-	100,00%
09.05	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	m3	1,87	34,72	R\$	64,93	-	1,87	-	-	64,93	64,93	-	100,00%
09.06	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2), com tela de arame galvanizado, fio 12 (tela e malha quadrada 3x3cm (exceto murado), af. 03/2021	m2	237,02	141,63	R\$	33.569,14	-	237,02	-	-	33.569,14	33.569,13	0,00	100,00%
09.07	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	m2	21,12	70,02	R\$	1.478,82	-	21,12	-	-	1.478,82	1.478,82	-	100,00%
09.08	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 12/2014	m2	63,36	54,84	R\$	3.474,66	-	63,36	-	-	3.474,66	3.474,66	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>38.893,99</b>					<b>38.893,99</b>	<b>38.893,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>10.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
10.01	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	m2	531,11	16,88	R\$	8.965,14	-	531,11	-	-	8.965,14	8.965,14	-	100,00%
10.02	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e 5 cm, aplicação manual, af. 05/2021	m	338,00	13,23	R\$	4.471,74	-	338,00	-	-	4.471,74	4.471,74	-	100,00%
10.03	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS, AF. 04/2023	m2	63,36	11,94	R\$	756,52	-	63,36	-	-	756,52	756,52	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$</b>	<b>14.193,40</b>					<b>14.193,40</b>	<b>14.193,40</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>11.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
11.01	PAISAGISMO DE PRAÇAS COM PLANTIO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS	und	3,00	1.475,02	R\$	4.425,06	-	3,00	-	-	4.425,06	4.425,06	-	100,00%
11.02	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou Curitiba, em placas, Af. 05/2022	m2	128,13	22,42	R\$	2.872,67	-	128,13	-	-	2.872,67	2.872,67	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$</b>	<b>7.297,73</b>					<b>7.297,73</b>	<b>7.297,73</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>12.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
12.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	2.236,92	0,63	R\$	1.409,26	-	2.236,92	-	-	1.409,26	1.409,26	-	100,00%
12.02	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")	M	50,50	323,79	R\$	16.351,40	-	50,50	-	-	16.351,40	16.351,40	-	100,00%
12.03	MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCO ESTRUTURAL ARMADO H=1,50M	M	27,00	466,46	R\$	12.594,42	-	27,00	-	-	12.594,42	12.594,42	-	100,00%
12.04	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	362,38	R\$	362,38	-	1,00	-	-	362,38	362,38	-	100,00%
12.05	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3" com requadro e redes de poliéster fio 4mm (conjunto fullsize)	par	1,00	5.543,76	R\$	5.543,76	-	1,00	-	-	5.543,76	5.543,76	-	100,00%
12.06	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", cesticador e catraca	par	1,00	1.244,96	R\$	1.244,96	-	1,00	-	-	1.244,96	1.244,96	-	100,00%
12.07	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	305,86	R\$	305,86	-	1,00	-	-	305,86	305,86	-	100,00%

**Darlan Silveira Ugrê Araújo**  
Engº Civil - CREA-BA 300117972  
SEINFRA-PMVC

**Julio Felipe Guedes Neto**  
Coordenação de Obras - SEINFRA  
Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

**Jackson Apolinário Yoshitir**  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA:  
 CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA:  
 CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

LOCAL:  
 PRAÇAS JOSÉ GARGATO, MIDONDO FONSECA, VILA SERRANA, ITAPREMA E BRUNO BACELAR

ESTADO:  
 BAHIA

INÍCIO DA OBRA:  
 01/07/2024

DATA DA EMISSÃO:  
 05/05/2025

CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PREÇO/ITEM	ATUAL	QUANTIDADES		ATUAL	VALORES (R\$)	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado	
				PREÇO UNITÁRIO	UNITÁRIO			ANTERIOR	ACUMULADO						ANTERIOR
12.08	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com arco e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5". Instalada	un	2,00	R\$ 4.106,18	R\$ 8.212,36	8.210,40	2,00	0,00	2,00	8.210,40	-	8.210,40	0,00	99,98%	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 46.024,40</b>	<b>R\$ 46.024,40</b>	<b>33.428,02</b>				<b>33.428,02</b>	<b>12.594,42</b>	<b>46.022,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PRAÇA/QUADRA BRUNO BACELAR</b>				<b>R\$ 406.933,07</b>	<b>R\$ 406.933,07</b>	<b>36.316,20</b>				<b>36.316,20</b>	<b>370.614,90</b>	<b>406.931,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL GERAL LOTE 01</b>											<b>R\$ 1.670.030,29</b>	<b>R\$ 1.511.949,80</b>	<b>R\$ 1.670.030,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Darlan Silveira Tigre Araújo**  
 Engº Civil - CREA-BA 3000117972  
 SEINFRA-PMVC

**Julio Felipe Guedes Neto**  
 Coordenação de Obras - SEINFRA  
 Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

**Jackson Yamamoto Yoshiur**  
 Secretário de Infraestrutura Urb.  
 Mat. 2.4553-3