



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
www.pmvc.ba.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA  
Coordenação de Infraestrutura Viária

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC	Nº CONTRATO 016-35/2024	MEDIÇÃO Nº: 2
CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - EMURC	VALOR DO CONTRATO: R\$ 699.825,06	PERÍODO: 04/07/2024 À 23/10/2024
OBRA: REESTABELECIMENTO DE DRENAGEM, COM RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, NA RUA DIOGO ÁLVARES CORREIA, BAIRRO BOA VISTA	INÍCIO DA OBRA: 05/06/2024	DATA DA EMISSÃO: 23/10/2024
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA / LOTEAMENTO VILA AMÉRICA	CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA	ESTADO: BAHIA
	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09/05/2024 À 09/05/2025	CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATUAL			QUANTIDADES				VALORES (R\$)			SALDO (R\$)	% realizado acumulado
			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ ITEM	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO		
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>													
1.1	Administração de obra - Serviço de recuperação de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica	unid	1,00	30.626,17	30.626,17	0,43	0,57	1,00	0,00	13.169,25	17.456,92	30.626,17	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>30.626,17</b>					<b>13.169,25</b>	<b>17.456,92</b>	<b>30.626,17</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
2.1	Mobilização e desmobilização	unid	1,00	6.872,10	6.872,10	0,50	0,50	1,00	0,00	3.436,05	3.436,05	6.872,10	-	100,00%
2.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento	m²	1.344,84	1,79	2.407,26	403,45	941,39	1.344,84	0,00	722,18	1.685,08	2.407,26	-	100,00%
2.3	Confecção, montagem e instalação de placa de identificação de obra	m²	1,60	433,81	694,10		1,60	1,60	0,00	-	694,10	694,10	-	100,00%
2.4	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra	m²	1,60	433,81	694,10		1,60	1,60	0,00	-	694,10	694,10	-	100,00%
2.5	Aluguel de banheiro químico com limpezas diárias	mês	1,00	1.080,69	1.080,69	0,50	0,50	1,00	0,00	540,34	540,35	1.080,69	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>11.748,25</b>					<b>4.698,57</b>	<b>7.049,68</b>	<b>11.748,25</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>REVISÃO/REPARO E OU RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM</b>													
3.1	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento	m²	224,14	30,00	6.724,20		224,14	224,14	0,00	-	6.724,20	6.724,20	-	100,00%
3.2	Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,0m até 4,5m, largura menor que 1,5m, em solo de 1ª cat. e baixo nível de interferência	m³	840,53	7,54	6.337,60		840,53	840,53	0,00	-	6.337,60	6.337,60	-	100,00%
3.3	Carga, manobra e descarga de entulhos em caminhão basculante, 14m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livre	m³	560,91	11,18	6.270,97		560,91	560,91	0,00	-	6.270,97	6.270,97	-	100,00%
3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada (Bota-fora)	m³*km	6.730,96	2,59	17.433,19		6.730,96	6.730,96	0,00	-	17.433,19	17.433,19	-	100,00%
3.5	Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 3,0 a 4,5m, largura menor que 1,5m, fornecimento e execução	m²	1.681,05	7,07	11.885,02		1.681,05	1.681,05	0,00	-	11.885,02	11.885,02	-	100,00%
3.6	Retirada/demolição de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto DN 800mm, sem reaproveitamento	m	224,14	77,44	17.357,40		224,14	224,14	0,00	-	17.357,40	17.357,40	-	100,00%
3.7	Tubo pead liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 900 mm, junta soldada (não inclui a execução de solda) - fornecimento e assentamento.	m	224,14	1.222,92	274.105,29		224,14	224,14	0,00	-	274.105,29	274.105,29	-	100,00%
3.7	Escavação e carga de material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras e pá carregadeira (material da jazida).	m³	420,27	18,07	7.594,28		420,27	420,27	0,00	-	7.594,28	7.594,28	-	100,00%
3.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada (material da jazida - DMT <=8km)	m³*km	5.177,66	2,59	13.410,14		5.177,66	5.177,66	0,00	-	13.410,14	13.410,14	-	100,00%
3.9	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura até 1,5m, profundidade de 3,0 a 6,0m, com solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria, Com Placa Vibratória	m³	840,53	15,83	13.305,59		840,53	840,53	0,00	-	13.305,59	13.305,59	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>374.423,68</b>					-	<b>374.423,68</b>	<b>374.423,68</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>4</b>	<b>TERRAPLANAGEM - RECOMPOSIÇÃO DE BASE</b>													
4.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª cat. (corte) com motoniveladora (patrol) e pá carregadeira	m³	336,21	17,51	5.887,04		336,21	336,21	0,00	5.887,04	-	5.887,04	-	100,00%
4.2	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada (Bota-fora)	m³*km	5.244,88	2,59	13.584,24		5.244,88	5.244,88	0,00	13.584,24	-	13.584,24	-	100,00%
4.3	Regularização e compactação de subleito	m²	1.344,84	3,65	4.908,67		1.344,84	1.344,84	0,00	4.908,67	-	4.908,67	-	100,00%
4.4	Escavação e carga de material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras e pá carregadeira (material da jazida)	m³	336,21	18,07	6.075,31		336,21	336,21	0,00	6.075,31	-	6.075,31	-	100,00%

Gabriel Rocha Alves  
Coordenação de  
Infraestrutura Viária  
EMURC - MAT 24777-9

José Góes da Silva Neto  
Eng. Civil CREA-BA 88624

Jackson Aponinario Yoshiur  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
www.pmvc.ba.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA  
Coordenação de Infraestrutura Viária

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC	Nº CONTRATO 016-35/2024	MEDIÇÃO Nº: 2
CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - EMURC	VALOR DO CONTRATO: R\$ 699.825,06	PERÍODO: 04/07/2024 À 23/10/2024
OBRA: RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM, COM RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, NA RUA DIOGO ÁLVARES CORREIA, BAIRRO BOA VISTA	INÍCIO DA OBRA: 05/06/2024	DATA DA EMISSÃO: 23/10/2024
LOCAL: BAIRRO BOA VISTA / LOTEAMENTO VILA AMÉRICA	CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA	ESTADO: BAHIA
	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09/05/2024 À 09/05/2025	CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATUAL			QUANTIDADES				VALORES (R\$)			SALDO (R\$)	% realizado acumulado
			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ITEM	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO		
4.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m3,em via urbana pavimentada (material da jazida - DMT <=8km)	m³*km	4.142,11	2,59	10.728,06	4.142,11	0,00	4.142,11	0,00	10.728,06	-	10.728,06	-	100,00%
4.6	Execução e compactação de sub base e base com solo estabilizado granulometricamente	m³	336,21	17,45	5.866,86	336,21	0,00	336,21	0,00	5.866,86	-	5.866,86	-	100,00%
4.7	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS</b>													
4.7.1	Ensaio de granulometria - solos	unid	2,00	136,76	273,52	2,00	0,00	2,00	0,00	273,52	-	273,52	-	100,00%
4.7.2	Ensaio de Limite de liquidez - solos	unid	2,00	95,84	191,68	2,00	0,00	2,00	0,00	191,68	-	191,68	-	100,00%
4.7.3	Ensaio de Limite de plasticidade - solos	unid	2,00	76,92	153,84	2,00	0,00	2,00	0,00	153,84	-	153,84	-	100,00%
4.7.4	Ensaio de compactacao - amostras nao trabalhadas - energia normal	unid	3,00	243,01	729,03	3,00	0,00	3,00	0,00	729,03	-	729,03	-	100,00%
4.7.5	Ensaio de Índice de suporte california - amostras nao trabalhadas - energia normal	unid	1,00	294,16	294,16	1,00	0,00	1,00	0,00	294,16	-	294,16	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>						<b>48.692,41</b>				<b>48.692,41</b>	-	<b>48.692,41</b>	-	<b>100,00%</b>
5	<b>PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>													
5.1	Imprimação com emulsão CM-30	m²	1.344,84	13,64	18.343,62	1.344,84	0,00	1.344,84	0,00	18.343,62	-	18.343,62	-	100,00%
5.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	1.344,84	4,38	5.890,40	1.344,84	0,00	1.344,84	0,00	5.890,40	-	5.890,40	-	100,00%
5.3	Fabricação e aplicação de concreto bet.usinado a quente capa de rolamento l=5cm, cap 50/70, exclusive transporte	m³	81,81	2.149,25	175.830,14	81,81	0,00	81,81	0,00	175.830,14	-	175.830,14	-	100,00%
5.4	Transporte de massa asfáltica DMT 16km	m³xkm	1.308,98	1,97	2.578,69	1.308,98	0,00	1.308,98	0,00	2.578,69	-	2.578,69	-	100,00%
5.5	Transporte de agregados DMT 16KM	m³xkm	1.308,98	1,54	2.015,83	1.308,98	0,00	1.308,98	0,00	2.015,83	-	2.015,83	-	100,00%
5.6	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO</b>													
5.6.1	Viscosidade Saybolt-Furol	unid	2,00	188,04	376,08	2,00	0,00	2,00	0,00	376,08	-	376,08	-	100,00%
5.6.2	Ponto de fulgor	unid	1,00	204,64	204,64	1,00	0,00	1,00	0,00	204,64	-	204,64	-	100,00%
5.6.3	Destilação - Asfalto diluído	unid	1,00	332,54	332,54	1,00	0,00	1,00	0,00	332,54	-	332,54	-	100,00%
5.6.4	Marshall - mist. Betuminosa a quente	unid	3,00	299,19	897,57	3,00	0,00	3,00	0,00	897,57	-	897,57	-	100,00%
5.6.5	Ensaio de granulometria - agregados para massa asfáltica	unid	3,00	136,76	410,28	3,00	0,00	3,00	0,00	410,28	-	410,28	-	100,00%
5.6.6	Ensaio de resistência a tração por compressão diametral	unid	3,00	153,86	461,58	3,00	0,00	3,00	0,00	461,58	-	461,58	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>						<b>207.341,37</b>				<b>207.341,37</b>	-	<b>207.341,37</b>	-	<b>100,00%</b>
6	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>													
6.1	Execução de sarjeta em concreto usinado, l=30cm, espessura 0,08m em trecho a recompor	m³	224,14	57,44	12.874,60	224,14	0,00	224,14	0,00	12.874,60	-	12.874,60	-	100,00%
6.2	Fornecimento e assentamento de meio feio de concreto pré-moldado	m²	224,14	59,21	13.271,33	224,14	0,00	224,14	0,00	13.271,33	-	13.271,33	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>						<b>26.145,93</b>				<b>26.145,93</b>	-	<b>26.145,93</b>	-	<b>100,00%</b>
7	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.344,84	0,63	847,25	1.344,84	0,00	1.344,84	0,00	847,25	-	847,25	-	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>						<b>847,25</b>				<b>847,25</b>	-	<b>847,25</b>	-	<b>100,00%</b>
PORCENTAGEM										43,00%	57,00%	100,00%	0,00%	
<b>TOTAL DO CONTRATO</b>						<b>699.825,06</b>				<b>300.894,78</b>	<b>398.930,28</b>	<b>699.825,06</b>	-	

Gabriel Rocha Alves  
Coordenação de  
Infraestrutura Viária  
SEMURC / PMVC - MAT. 24777.0

José Cotinhuiba da Silva Neto  
Eng. CIVIL CREA-BA 88624

Jackson Apolinário Yoshiur  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
Mat. 24553-3