



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC	Nº CONTRATO:	108-33/2024	MEDIÇÃO Nº:	4
CONTRATADA:	CAETANO ENGENHARIA LTDA.	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.173.500,00	PERÍODO:	03/03/2025
OBRA:	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DE TERRA NOSSA SENHORA APARECIDA, URBANIZAÇÃO DO CAMPO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA RAMOS CARO E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO DISTRITO DE CABECEIRA DA JIBÓIA.	INÍCIO DA OBRA:	05/07/2024	DATA DA EMISSÃO:	17/04/2025
LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS	CIDADE:	VITÓRIA DA CONQUISTA	ESTADO:	BAHIA
		VIGÊNCIA DO CONTRATO:	03/07/2024 A 03/05/2025	CONCLUSÃO DA OBRA:	

04.	INFRAESTRUTURA (ALAMBRADO)																			
04 01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMIMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	47,87	36,91	R\$	1.766,88	47,87	47,87	-	-	1.766,88	47,87	47,87	-	-	1.766,88	47,87	47,87	-	100,00%
04 02	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	281,60	87,30	R\$	24.583,68	281,60	281,60	-	-	24.583,68	281,60	281,60	-	-	24.583,68	281,60	281,60	-	100,00%
04 03	ARMADAÇÃO DE PLUR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF_06/2022	KG	697,38	11,76	R\$	8.201,18	697,38	697,38	-	-	8.201,19	697,38	697,38	-	-	8.201,19	697,38	697,38	-	100,00%
04 04	ARMADAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	577,28	14,20	R\$	8.197,37	577,28	577,28	-	-	8.197,38	577,28	577,28	-	-	8.197,38	577,28	577,28	-	100,00%
04 05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 63 (2 1/2"), INSTALADO EM FURMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	70,40	133,73	R\$	9.414,59	70,40	70,40	-	-	9.414,59	70,40	70,40	-	-	9.414,59	70,40	70,40	-	100,00%
04 06	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇÃO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	21,12	563,31	R\$	11.897,10	21,12	21,12	-	-	11.897,11	21,12	21,12	-	-	11.897,11	21,12	21,12	-	100,00%
04 07	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	21,12	315,32	R\$	6.659,55	21,12	21,12	-	-	6.659,56	21,12	21,12	-	-	6.659,56	21,12	21,12	-	100,00%
SUBTOTAL	PISO				R\$	70.720,35					70.720,35				70.720,35					100,00%
05 01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	3.065,21	0,16	R\$	490,43	3.065,21	3.065,21	-	-	490,43	3.065,21	3.065,21	-	-	490,43	3.065,21	3.065,21	-	100,00%
05 02	EXECUÇÃO DE PASSERO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, CABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE JUNTA SERRADA	m²	134,16	92,72	R\$	12.439,31	134,16	134,16	-	-	12.439,32	134,16	134,16	-	-	12.439,32	134,16	134,16	-	100,00%
05 03	PISO PODOATIL DE ALERTIA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_06/2023	m²	18,20	140,20	R\$	2.551,64	18,20	18,20	-	-	2.551,64	18,20	18,20	-	-	2.551,64	18,20	18,20	-	100,00%
SUBTOTAL	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$	15.481,38					15.481,38				15.481,38					100,00%
06 01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	323,84	49,78	R\$	16.120,75	323,84	323,84	-	-	16.120,76	323,84	323,84	-	-	16.120,76	323,84	323,84	-	100,00%
SUBTOTAL	ALAMBRADO				R\$	16.120,75					16.120,75				16.120,75					100,00%
07 01	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES, TRAVESSAS E CONTRAVENTAMENTO Ø 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWC E MALHA 2".	M²	1.014,24	157,30	R\$	159.539,95	1.014,24	1.014,24	-	-	159.539,95	1.014,24	1.014,24	-	-	159.539,95	1.014,24	1.014,24	-	100,00%

Luanima Ribeiro Borges de Carvalho
Eng. Civil - CREA-BA nº 3000/40118
SEINFRA - PMVC

Julio Felipe Guedes Neto
Coordenação de Obras - SEINFRA
Eng. Civil - CREA SP nº 260458229-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC	Nº CONTRATO:	108-33/2024	MEDIÇÃO Nº:	4
CONTRATADA:	CAETANO ENGENHARIA LTDA.	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.173.500,00	PERÍODO:	03/03/2025
OBRA:	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DE TERRA NOSSA SENHORA APARECIDA, URBANIZAÇÃO DO CAMPO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA RAMOS CAIRO E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO DISTRITO DE CABECEIRA DA JIBÓIA.	INÍCIO DA OBRA:	05/07/2024	DATA DA EMISSÃO:	17/04/2025
LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS	CIDADE:	VITÓRIA DA CONQUISTA	ESTADO:	BAHIA
		VIGÊNCIA DO CONTRATO:	A	03/05/2025	CONCLUSÃO DA OBRA:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		QUANTIDADES				VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado acumulado	
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO ITEM	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR			ACUMULADO
07.02	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES, TRAVESSAS E CONTRAVENTAMENTO Ø 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 2".	M²	7,40	R\$ 157,30	R\$ 1.164,02	7,40	7,40	-	-	1.164,02	1.164,02	-	100,00%	
07.03	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO) AF 01/2020	m²	281,64	R\$ 25,81	R\$ 7.269,12	281,64	281,64	-	-	7.269,12	7.269,12	-	100,00%	
07.04	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para queda de esporte	m²	572,00	R\$ 21,74	R\$ 12.435,28	572,00	572,00	-	-	12.435,28	12.435,28	-	100,00%	
SUBTOTAL	MOBILIARIO				R\$ 180.408,37					180.408,37	180.408,37		100,00%	
08.01	Trave para futebol de campo	par	1,00	R\$ 3.967,52	R\$ 3.967,52	1,00	1,00	-	-	3.967,52	3.967,52	-	100,00%	
SUBTOTAL	DRENAGEM				R\$ 3.967,52					3.967,52	3.967,52		100,00%	
09.01	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M, B=0,147 M, H=0,2 M). AF 08/2021	M	281,60	R\$ 39,81	R\$ 11.210,49	281,60	281,60	-	-	11.210,49	11.210,49	-	100,00%	
09.02	COLCHÃO DE BRITA Nº 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	35,39	R\$ 157,21	R\$ 5.563,66	35,39	35,39	-	-	5.563,66	5.563,66	-	100,00%	
SUBTOTAL	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 16.774,15					16.774,15	16.774,15		100,00%	
10.01	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	8,00	R\$ 183,38	R\$ 1.467,04	8,00	8,00	-	-	1.467,04	1.467,04	-	100,00%	
SUBTOTAL	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 1.467,04					1.467,04	1,467,04		100,00%	
11.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.304,43	R\$ 0,51	R\$ 1.175,25	2.304,43	2.304,43	-	-	1.175,25	1.175,25	-	100,00%	
SUBTOTAL	PERCENTAGEM				R\$ 1.175,25					1,175,25	1,175,25		100,00%	
TOTAL CAMPO NOSSA SENHORA APARECIDA					R\$ 379.712,19			0,00%		379.712,19	379.712,19		0,00%	
PATAGÔNIA								0,00%						
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO ITEM	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
01.01	Administração Local de Obras	und	1,00	R\$ 24.514,03	R\$ 24.514,03	1,00	1,00	-	-	24.514,03	24.514,03	-	100,00%	
SUBTOTAL	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 24.514,03					24.514,03	24.514,03		100,00%	
02.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dirt até 1km	m²	7.681,43	R\$ 2,08	R\$ 15.977,37	7.681,43	7.681,43	-	-	15.977,37	15.977,37	-	100,00%	
02.02	REMOÇÃO DE PNEUS	M	216,00	R\$ 17,78	R\$ 3.840,48	216,00	216,00	-	-	3.840,48	3.840,48	-	100,00%	

Luanna Ribeiro Borges de Carvalho
Engª Civil CREBA nº 3000940118
SEINFRA - PMVC

Julio Felipe Guedes Neto
Coordenador de Obras - SEINFRA
Engª Civil - CRECA SP nº 260458229-5
SEINFRA - PMVC



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC
CONTRATADA: CAETANO ENGENHARIA LTDA.

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DE TERRA NOSSA SENHORA APARECIDA, URBANIZAÇÃO DO CAMPO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA RAMOS CAIRO E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO DISTRITO DE CABECEIRA DA JIBÓIA.

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

VIÊNCIA DO CONTRATO: A

CONCLUSÃO DA OBRA:

Nº CONTRATO: 108-33/2024

MEDIÇÃO Nº: 4

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.173.500,00

PERÍODO: 03/03/2025

A

17/04/2025

INÍCIO DA OBRA: 08/07/2024

DATA DA EMISSÃO: 17/04/2025

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		QUANTIDADES				VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado acumulado	
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO ITEM	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	ANTERIOR			ACUMULADO
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
01.01	Administração Local de Obras	und	1,00	R\$ 16.433,93	R\$ 16.433,93	1,00	-	16.433,93	-	16.433,93	-	16.433,93	100,00%	
SUBTOTAL	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	16.433,93			16.433,93		16.433,93			100,00%	
02.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasante) inclusiva carga e transporte - dimt até 1km	m²	1.667,00	R\$ 2,08	R\$ 3.467,36	1.667,00	-	3.467,36	-	3.467,36	-	3.467,36	100,00%	
02.02	EXECUÇÃO DE ALMOÇARADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF: 02/2016	m²	10,00	R\$ 977,05	R\$ 9.770,50	10,00	-	9.770,50	-	9.770,50	-	9.770,50	100,00%	
02.03	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF: 02/2016	m²	10,00	R\$ 751,55	R\$ 7.515,50	10,00	-	7.515,50	-	7.515,50	-	7.515,50	100,00%	
02.04	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusão fornecimento do medidor	un	1,00	R\$ 1.706,61	R\$ 1.706,61	1,00	-	1.706,61	-	1.706,61	-	1.706,61	100,00%	
02.05	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	4,00	R\$ 122,79	R\$ 491,16	4,00	-	491,16	-	491,16	-	491,16	100,00%	
02.06	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DO GABARITO	m	280,00	R\$ 8,43	R\$ 2.360,40	280,00	-	2.360,40	-	2.360,40	-	2.360,40	100,00%	
TOTAL CAMPO PATAGÔNIA				R\$	508.226,84			0,01		508.226,83		508.226,84	R\$	0,00%
CABECEIRA DA JIBÓIA														

Luanna Ribeiro Borges de Carvalho
Engª Civil CREA-BA nº 300004018
SEINFRA - PMVC

Julio Felipe Guedes Neto
Coordenador de Obras - SEINFRA
Engª Civil - CREA SP nº 260458229-5
SEINFRA - PMVC



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC	Nº CONTRATO 108-33/2024	MEDIÇÃO Nº: 4
CONTRATADA: CAETANO ENGENHARIA LTDA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.173.500,00	PERÍODO: 03/03/2025
OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DE TERRA NOSSA SENHORA APARECIDA, URBANIZAÇÃO DO CAMPO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA RAMOS CAIRO E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO DISTRITO DE CABECEIRA DA JIBÓIA.	INÍCIO DA OBRA: 05/07/2024	DATA DA EMISSÃO: 17/04/2025
LOCAL: DIVERSOS BAIROS	CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA	CONCLUSÃO DA OBRA:
	ESTADO: BAHIA	
	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/07/2024 A 03/05/2025	

SUBTOTAL		ALAMBRADO	R\$	8.758,79		8.758,79	-	8.758,79	-	100,00%
07.01	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES, TRAVESSAS E CONTRAVENTAMENTO Ø 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 2".	M²	760,32	157,30	R\$	119.598,33	-	119.598,33	-	100,00%
07.02	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES, TRAVESSAS E CONTRAVENTAMENTO Ø 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 2".	M²	7,56	157,30	R\$	1.189,18	-	1.189,18	-	100,00%
07.03	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	m²	363,26	25,81	R\$	9.375,74	-	9.375,74	-	100,00%
07.04	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	600,00	21,74	R\$	13.044,00	-	13.044,00	-	100,00%
08.	MOBILIÁRIO				R\$	143.207,25	-	143.207,25	-	100,00%
08.01	Fornecimento e instalação de travess de gpl para futebol de campo, inclusive rede e pintura.	un	2	3.531,40	R\$	7.062,80	-	7.062,80	-	100,00%
SUBTOTAL					R\$	7.062,80	-	7.062,80	-	100,00%
PERCENTAGEM					R\$	7.062,80	0,00%	7.062,80	0,00%	100,00%
TOTAL CABECEIRA DA JIBÓIA					R\$	285.560,97	0,00%	285.560,97	0,00%	100,00%
TOTAL GERAL DO LOTE 02					R\$	1.173.500,00				

VALORES			SALDO		REALIZADO
ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	(R\$)	(%)	ACUMULADO (%)
R\$ 285.560,98	R\$ 887.939,02	R\$ 1.173.500,00	R\$ -	100,00%	

Juanna Ribeiro Borges de Carvalho
Engª Civil CREA-BA nº 3000940118
SEINFRA - PMVC

Tulio Felipe Guedes Neto
Coordenação de Obras - SEINFRA
Engª Civil - CREA SP nº 280458229-5