

Rua Sinhazinha Santos nº 295 - Centro
Vitória da Conquista - Bahia
Fone: 3420-7601



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:		Nº CONTRATO		MEDIÇÃO Nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC		020-35/2023		04	
CONTRATADA:		VALOR DO CONTRATO:		PERÍODO:	
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - EMURC		R\$ 350.000,00		01/03/2024 A 12/06/2024	
OBRA:		INÍCIO DA OBRA:		DATA DA EMISSÃO:	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - EMURC		12/09/2023		13/06/2024	
LOCAL:		VIGÊNCIA DO CONTRATO:		CONCLUSÃO DA OBRA:	
DISTRITO DE PRADOSO		19/07/2023 A 15/07/2024		12/06/2024	
CIDADE:		ESTADO:			
VITÓRIA DA CONQUISTA		BAHIA			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATUAL PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ ITEM	QUANTIDADES			VALORES (R\$)		SALDO (R\$)	% realizado acumulado
							ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	AMEDIR	ATUAL	ANTERIOR	
SERVIÇOS DE OBRAS													
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	unid.	1,00	14.649,02	14.649,02	14.649,02	0,0157	0,98	1,00	0,00	229,99	14.419,03	100,00%
SUBTOTAL													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	Mobilização e desmobilização	unid	1,00	4.866,34	4.866,34	4.866,34		1,00	1,00	0,00	-	4.866,34	100,00%
2.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento	m²	2.325,13	0,43	999,81	999,81		2.325,13	2.325,13	0,00	-	999,81	100,00%
2.3	Confecção, montagem e instalação de placa de identificação de obra	m²	6,40	448,92	2.873,09	2.873,09		6,40	6,40	0,00	-	2.873,09	100,00%
2.4	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra	m²	2,40	448,92	1.077,41	1.077,41		2,40	2,40	0,00	-	1.077,41	100,00%
2.5	Ligação provisória de energia	unid.	1,00	425,09	425,09	425,09		1,00	1,00	0,00	-	425,09	100,00%
2.6	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fixação e lâmpada, com reaparelhamento	m	81,47	3,74	304,68	304,68		81,47	81,47	0,00	-	304,68	100,00%
2.7	Barracão para Obras de Médio Porte Reaparelhamento 2 vezes	m²	10,00	306,30	3.063,00	3.063,00		10,00	10,00	0,00	-	3.063,00	100,00%
2.8	Aluguel de banheiro químico, com limpeza diárias	mês	1,00	831,12	831,12	831,12		1,00	1,00	0,00	-	831,12	100,00%
SUBTOTAL													
REBAIXAMENTO DE REDES													
3.1	Rebaixamento ramal - rede de água Ø20mm	unid.	48,00	164,77	7.908,96	7.908,96		48,00	48,00	0,00	-	7.908,96	100,00%
3.2	Rebaixamento ramal - rede de esgoto Ø100mm	unid.	17,00	177,34	3.014,78	3.014,78		17,00	17,00	0,00	-	3.014,78	100,00%
3.3	Reconstrução parcial de poços de visita para rede de esgoto D=80cm	unid.	10,00	427,72	4.277,20	4.277,20		10,00	10,00	0,00	-	4.277,20	100,00%
3.4	Rebaixamento rede de água Ø = 60 mm	m	447,14	34,09	15.243,00	15.243,00		447,14	447,14	0,00	-	15.243,00	100,00%
SUBTOTAL													
TERRAPLENAGEM													
4.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª cat. (corte) com motoniveladora (patrol) e pás carregadeira	m²	399,63	6,14	2.453,73	2.453,73		399,63	399,63	0,00	-	2.453,73	100,00%
4.2	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação	m²	6,50	4,26	27,69	27,69		6,50	6,50	0,00	-	27,69	100,00%
4.3	Bota fora de material escavado - Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em via pavimentada	m³.km	2.555,35	2,48	6.337,27	6.337,27		2.555,35	2.555,35	0,00	-	6.337,27	100,00%
4.4	Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide	m²	2.325,13	1,50	3.487,69	3.487,69		2.325,13	2.325,13	0,00	-	3.487,69	100,00%
4.5	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)	m³	465,03	7,63	3.548,18	3.548,18		465,03	465,03	0,00	-	3.548,18	100,00%
4.6	Transporte de material da jazida, com caminhão basculante de 14 m³, em via pavimentada	m³.km	15.038,92	2,48	37.296,52	37.296,52		15.038,92	15.038,92	0,00	-	37.296,52	100,00%
4.7	Base e sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	465,03	15,86	7.375,38	7.375,38		465,03	465,03	0,00	-	7.375,38	100,00%
SUBTOTAL													
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
5	Imprimação com emulsão CM-30	m²	2.325,13	13,67	31.784,50	31.784,50		2.325,13	2.325,13	0,00	-	31.784,50	100,00%
5.2	Primer de ligação com emulsão asfáltica	m²	2.325,13	4,22	9.812,04	9.812,04		2.325,13	2.325,13	0,00	-	9.812,04	100,00%
5.3	Fabricação e aplicação de concreto betusinado a quente capa de rolamento, cap 50/70, exclusive transporte	m³	69,75	1.780,75	124.207,31	124.207,31		69,75	69,75	0,00	-	124.207,31	100,00%
5.4	Transporte de massa asfáltica	m³.km	1.185,82	1,88	2.229,34	2.229,34		1.185,82	1.185,82	0,00	-	2.229,34	100,00%
5.5	Transporte de agregados	m³.km	1.116,06	1,47	1.640,61	1.640,61		1.116,06	1.116,06	0,00	-	1.640,61	100,00%

Jefferson Chaves Lima de Souza
Engenheiro Civil
CREA - BA 0000071178

Paulo José Rocha Silva
Diretor Presidente
Matrícula - 8562

Marlon Assis Lopes
Engº Civil
CREA/BA 3000125349

Gabriel Rocha Alves
Coordenação de Infraestrutura Viária
SEINFRA/PMVC - MAT 24777-9

Jackson Apolinário Yoshizuka
Secretário de Infraestrutura Urbana
Mat. 24553-3

Rua Sinhazinha Santos nº 255 - Centro
Vitória da Conquista - Bahia
Fone: 3420-7601



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC				Nº CONTRATO 020-35/2023		MEDIÇÃO Nº: 04								
CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - EMURC				VALOR DO CONTRATO: R\$ 350.000,00		PERÍODO: 01/03/2024 A 12/06/2024								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA GEORGE FRANCISCO DA SILVA				INÍCIO DA OBRA: 12/09/2023		DATA DA EMISSÃO: 13/06/2024								
LOCAL: DISTRITO DE PRADO SO				ESTADO: BAHIA		CONCLUSÃO DA OBRA: 12/06/2024								
CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA				VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/07/2023 A 19/07/2024										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ ITEM	ATUAL	QUANTIDADES ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulao
SUBTOTAL														
6	MEIO-FIO				169.673,80					-	169.673,80	169.673,80	-	100,00%
6.1	Fornecimento e assentamento de meio fio	m	904,68	59,22	53.575,15		904,68	904,68	0,00	-	53.575,15	53.575,15	-	100,00%
SUBTOTAL														
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				53.575,15					-	53.575,15	53.575,15	-	100,00%
7.1	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I - SI - fornecimento e implantação	unid.	2,00	312,19	624,38	2,00	0,00	2,00	0,00	624,38	-	624,38	-	100,00%
7.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	unid.	2,00	173,05	346,10	2,00	0,00	2,00	0,00	346,10	-	346,10	-	100,00%
7.3	Pintura de faixa de bordo com de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4mm na cor branca	m²	89,43	36,82	3.292,81	89,43	0,00	89,43	0,00	3.292,81	-	3.292,81	-	100,00%
7.4	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - pintura com termoplástico "hot spray" na cor amarela	m²	16,21	60,84	986,22	16,21	0,00	16,21	0,00	986,22	-	986,22	-	100,00%
SUBTOTAL														
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.249,51					5.249,51	-	5.249,51	-	100,00%
8.1	Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.325,13	0,62	1.441,58		2.325,13	2.325,13	0,00	-	1.441,58	1.441,58	-	100,00%
SUBTOTAL														
PORCENTAGEM														
TOTAL DO CONTRATO														
											1,57%	98,43%	100,00%	0,00%
											5.479,50	344.520,50	350.000,00	-

Jefferson Chaves Gomes de Souza
Engenheiro Civil
CREA - BA 3000071178


Bernardo Reis de Melo
Diretor Técnico / Eng. Civil CREA - 050269952/3

Paulo Jose Rocha Silva
Diretor Presidente - Engº Civil CREA-BA 43.720

Marlon Assis Lopes
Engº Civil
CREA/BA 3000125349

Gabriel Rocha Alves
Coordenação de
Infraestrutura Viária
SEINFRA/PMVC - MAT 24777-9

Jackson Apolinário Yoshimura
Secretário de Infraestrutura Urbana
Mat. 24553-3



PLANO DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC		Nº CONTRATO	020-35/2023	MEDICÃO Nº:	04
CONTRATADA:	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - EMURC		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 350.000,00	PERÍODO:	01/03/2024 A 12/06/2024
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA GEORGE FRANCISCO DA SILVA		INÍCIO DA OBRA:	12/09/2023	DATA DA EMISSÃO:	13/06/2024
LOCAL:	DISTRITO DE PRADOSO		ESTADO:	BAHIA	CONCLUSÃO DA OBRA:	
	CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA		VIGÊNCIA DO CONTRATO:	19/07/2023 A 19/07/2024		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL PREÇO UNITÁRIO	PREÇO/ ITEM	ATUAL	QUANTIDADES ANTERIOR	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$) ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS													
1.1	Administração local de obras	unid.	1,00	14.649,02	14.649,02	0,0157	0,98	1,00	229,99	14.419,03	14.649,02	-	100,00%
SUBTOTAL													
2	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1	Mobilização e desmobilização	unid.	1,00	4.866,34	4.866,34		1,00	1,00		4.866,34	4.866,34	-	100,00%
2.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive	m²	2.325,13	0,43	999,81		2.325,13	2.325,13		999,81	999,81	-	100,00%
2.3	Confeção, montagem e instalação de placa de identificação de obra	m²	6,40	448,92	2.873,09		6,40	6,40		2.873,09	2.873,09	-	100,00%
2.4	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra	m²	2,40	448,92	1.077,41		2,40	2,40		1.077,41	1.077,41	-	100,00%
2.5	Ligação provisória de energia	unid.	1,00	425,09	425,09		1,00	1,00		425,09	425,09	-	100,00%
2.6	Sinalização noturna com tea tapume pvc, balde plástico, fita e	m	81,47	3,74	304,68		81,47	81,47		304,68	304,68	-	100,00%
2.7	Barraço para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	1,00	306,30	3.063,00		1,00	1,00		3.063,00	3.063,00	-	100,00%
2.8	Aluguel de banheiro químico, com limpeza diárias	mês	1,00	831,12	831,12		1,00	1,00		831,12	831,12	-	100,00%
SUBTOTAL													
3	REBAIXAMENTO DE REDES												
3.1	Rebaixamento canal - rede de água Ø200mm	unid.	48,00	164,77	7.908,96		48,00	48,00		7.908,96	7.908,96	-	100,00%
3.2	Rebaixamento canal - rede de esgoto Ø 100mm	unid.	32,00	177,34	5.674,88		32,00	32,00		5.674,88	5.674,88	-	100,00%
3.3	Reconstituição parcial de pozos de visita para rede de esgoto	unid.	10,00	427,72	4.277,20		10,00	10,00		4.277,20	4.277,20	-	100,00%
3.4	Rebaixamento rede de água Ø = 60 mm	m	447,14	34,09	15.243,00		447,14	447,14		15.243,00	15.243,00	-	100,00%
SUBTOTAL													
4	TERRAPLENAGEM												
4.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª cat. (corte) com	m³	399,63	6,14	2.453,73		399,63	399,63		2.453,73	2.453,73	-	100,00%
4.2	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação	m³	6,50	4,26	27,69		6,50	6,50		27,69	27,69	-	100,00%
4.3	Bota fora de material escavado - Transporte com caminhão	m³xkm	2.555,35	2,48	6.337,27		2.555,35	2.555,35		6.337,27	6.337,27	-	100,00%
4.4	Regularização do subleito com fresagem corte e controle	m²	2.325,13	1,50	3.487,69		2.325,13	2.325,13		3.487,69	3.487,69	-	100,00%
4.5	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria (material da	m³	465,03	7,63	3.548,18		465,03	465,03		3.548,18	3.548,18	-	100,00%
4.6	Transporte de material da jazida, com caminhão basculante de 14	m³xkm	15.038,92	2,48	37.296,52		15.038,92	15.038,92		37.296,52	37.296,52	-	100,00%
4.7	Base e sub-base de solo estabilizado granulométricamente sem	m³	465,03	15,86	7.375,38		465,03	465,03		7.375,38	7.375,38	-	100,00%
SUBTOTAL													
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
5.1	Imprimação com emulsão CM-30	m²	2.325,13	13,67	31.784,50		2.325,13	2.325,13		31.784,50	31.784,50	-	100,00%
5.2	Pintura de ligação com emulsão asfáltica	m²	2.325,13	4,22	9.812,04		2.325,13	2.325,13		9.812,04	9.812,04	-	100,00%
5.3	Fabricação e aplicação de concreto betão ushado a quente capa de	m²xkm	69,75	1.780,75	124.207,31		69,75	69,75		124.207,31	124.207,31	-	100,00%
5.4	Transporte de massa asfáltica	m³xkm	1.185,82	1,88	2.229,34		1.185,82	1.185,82		2.229,34	2.229,34	-	100,00%
5.5	Transporte de agregados	m³xkm	1.116,06	1,47	1.640,61		1.116,06	1.116,06		1.640,61	1.640,61	-	100,00%
SUBTOTAL													
6	MEIO-FIO												
6.1	Fornecimento e assentamento de meio fio	m	904,68	59,22	53.575,15		904,68	904,68		53.575,15	53.575,15	-	100,00%
SUBTOTAL													
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
7.1	Placa de regulamentação em aço, R1 lido 0,248 m - película	unid.	2,00	312,19	624,38		2,00	2,00		624,38	624,38	-	100,00%
7.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8	unid.	2,00	173,05	346,10		2,00	2,00		346,10	346,10	-	100,00%
7.3	Pintura de faixa de bordo com de faixa com tinta acrílica - espessura	m²	89,43	36,82	3.292,81		89,43	89,43		3.292,81	3.292,81	-	100,00%
7.4	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5	m²	16,21	60,84	986,22		16,21	16,21		986,22	986,22	-	100,00%
SUBTOTAL													
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
8.1	Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.325,13	0,62	1.441,58		2.325,13	2.325,13		1.441,58	1.441,58	-	100,00%
SUBTOTAL													
PERCENTAGEM													
TOTAL DO CONTRATO													
										54.793,50	344.520,50	350.000,00	0,00%

Engº Civil
CREA/BA 3000125349
Marion Assis Lopes

Gabriel Rocha Alves
Coordenação de
Infraestrutura Viária
SENTPA/PMVC - MAT. 24777-9

Jackson Apolinário Yoshitane
Secretário de Infraestrutura Urbana
Mat. 24553-3