



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19

Tipo: Andamento

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Valor contrato: R\$8.992.753,26

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.183.675/0001-62

BDI = 23,32%

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01 |        |         |   |       |                 |                   |              |                  |                   | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                   |                             |
|----------------------|--------|---------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ITEM                 | ORGÃO  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)  | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período |
| <b>01</b>            |        |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |       |                 |                   |              |                  |                   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 01.01                | IOPEs  | S020305 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER  | M2    | 16,00           |                   | 16,00        | 226,71           | 3.627,36          | 16,00                            |                   | 16,00                       | 3.627,36                         | 0,00              | 3.627,36                    |
| 01.02                | IOPEs  | S020355 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL. PORTA, BÂSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELÉTRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO            | MS    | 18,00           |                   | 18,00        | 900,04           | 16.200,72         | 11,60                            |                   | 11,60                       | 10.440,46                        | 0,00              | 10.440,46                   |
| 01.03                | IOPEs  | S020356 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO  | MS    | 18,00           |                   | 18,00        | 618,41           | 11.131,38         | 11,60                            | 1,00              | 12,60                       | 7.173,56                         | 618,41            | 7.791,97                    |
| 01.04                | IOPEs  | S020804 | REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1,21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)                          | M2    | 37,00           |                   | 37,00        | 429,22           | 15.881,14         | 36,30                            |                   | 36,30                       | 15.580,69                        | 0,00              | 15.580,69                   |
| 01.05                | IOPEs  | S020344 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACAÇÃO DE OBRA  | UND   | 2,00            |                   | 2,00         | 871,01           | 1.742,02          | 2,00                             |                   | 2,00                        | 1.742,02                         | 0,00              | 1.742,02                    |
| 01.06                | IOPEs  | S020350 | TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X80CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/H=30CM E ROSA C/H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) | M     | 84,00           |                   | 84,00        | 225,06           | 18.905,04         | 32,00                            |                   | 32,00                       | 7.201,92                         | 0,00              | 7.201,92                    |
| 01.07                | IOPEs  | S020711 | RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)   | UND   | 1,00            |                   | 1,00         | 3.045,54         | 3.045,54          | 1,00                             |                   | 1,00                        | 3.045,54                         | 0,00              | 3.045,54                    |
| 01.08                | IOPEs  | S020712 | REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)                                 | M     | 25,00           |                   | 25,00        | 54,08            | 1.352,00          | 25,00                            |                   | 25,00                       | 1.352,00                         | 0,00              | 1.352,00                    |
| 01.09                | IOPEs  | S020714 | REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)   | M     | 25,00           |                   | 25,00        | 361,65           | 9.041,25          | 25,00                            |                   | 25,00                       | 9.041,25                         | 0,00              | 9.041,25                    |
| 01.10                | IOPEs  | S020713 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)                   | M     | 20,00           |                   | 20,00        | 678,16           | 13.563,20         | 20,00                            |                   | 20,00                       | 13.563,20                        | 0,00              | 13.563,20                   |
| 01.11                | IOPEs  | S010512 | EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)   | MÊS   | 4,50            |                   | 4,50         | 22.080,13        | 99.360,58         | 4,50                             |                   | 4,50                        | 99.360,58                        | 0,00              | 99.360,58                   |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 01</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>193.850,23</b> |                                  |                   |                             | <b>172.128,58</b>                | <b>618,41</b>     | <b>172.746,99</b>           |
| <b>02</b>            |        |         | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>   |       |                 |                   |              |                  |                   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 02.01                | DER-ES | 40893   | REMOÇÃO DE MEIO FIO   | M     | 429,05          | 460,95            | 890,00       | 30,75            | 27.367,49         | 890,00                           |                   | 890,00                      | 27.367,50                        | 0,00              | 27.367,49                   |
| 02.02                | SICRO  | 4915669 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO  | M²    | 107,07          | 29,93             | 137,00       | 8,29             | 1.135,72          | 137,00                           |                   | 137,00                      | 1.135,72                         | 0,00              | 1.135,72                    |
| 02.03                | DER-ES | 42505   | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS  | M2    | 1.070,70        | 299,30            | 1.370,00     | 26,69            | 36.565,29         | 1370,00                          |                   | 1370,00                     | 36.565,29                        | 0,00              | 36.565,29                   |
| 02.04                | SICRO  | 5502985 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL  | M²    | 3.193,16        |                   | 3.193,16     | 0,49             | 1.564,64          | 2645,97                          |                   | 2645,97                     | 1.296,53                         | 0,00              | 1.296,53                    |
| 02.05                | DER-ES | 42870   | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS  | M3    | 156,27          | 172,73            | 329,00       | 186,25           | 61.276,24         | 329,00                           |                   | 329,00                      | 61.276,25                        | 0,00              | 61.276,24                   |
| 02.06                | IOPEs  | S030304 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA                                       | M3    | 687,62          | 247,35            | 934,97       | 64,85            | 60.632,79         | 934,97                           |                   | 934,97                      | 60.632,51                        | 0,00              | 60.632,51                   |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 02</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>188.542,17</b> |                                  |                   |                             | <b>188.273,80</b>                |                   | <b>188.273,78</b>           |
| <b>03</b>            |        |         | <b>TERRAPLENAGEM</b>  |       |                 |                   |              |                  |                   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 03.01                | SICRO  | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA   | M³    | 8.992,33        |                   | 8.992,33     | 6,78             | 60.967,99         | 7554,85                          | 903,28            | 8458,13                     | 51.221,89                        | 6.124,23          | 57.346,12                   |
| 03.02                | DER-ES | 42045   | AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA)   | M3    | 196,64          |                   | 196,64       | 11,00            | 2.163,04          | 180,57                           |                   | 180,57                      | 1.986,27                         | 0,00              | 1.986,27                    |
| 03.03                | DER-ES | 42043   | BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  | %     | 15,28           |                   | 15,28        | 2.163,04         | 330,51            | 303,50                           |                   | 303,50                      | 303,50                           | 0,00              | 303,50                      |
| 03.04                | SINAPI | 100994  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE- TI. AF. 07/2020)                                       | T     | 314,62          | 13.092,83         | 13.407,45    | 4,59             | 61.540,18         | 13381,74                         |                   | 13381,74                    | 61.422,20                        | 0,00              | 61.422,20                   |
| 03.05                | SICRO  | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA   | TKM   | 5.348,54        |                   | 5.348,54     | 0,68             | 3.637,00          | 4911,64                          |                   | 4911,64                     | 3.339,91                         | 0,00              | 3.339,91                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19

Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01    |        |         |   |       |                 |                   |              |                  |                     | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                     |                             |
|-------------------------|--------|---------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| ITEM                    | ORGÃO  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)    | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período   | Acumulado incluindo período |
| 03.06                   | SICRO  | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  | TKM   | 157,31          | 6.546,42          | 6.703,73     | 1,05             | 7.038,91            | 6690,88                          |                   | 6690,88                     | 7.025,41                         | 0,00                | 7.025,41                    |
| 03.07                   | SICRO  | 5503041 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO  | M³    | 196,64          |                   | 196,64       | 8,39             | 1.649,80            | 180,57                           |                   | 180,57                      | 1.514,97                         | 0,00                | 1.514,97                    |
| <b>TOTAL DO ITEM 03</b> |        |         |   |       |                 |                   |              |                  | <b>137.327,43</b>   |                                  |                   | <b>126.814,15</b>           | <b>6.124,23</b>                  | <b>132.938,38</b>   |                             |
| <b>04</b>               |        |         | <b>DRENAGEM</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                     |                             |
| 04.01                   | SICRO  | 4805757 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  | M³    | 10.806,43       |                   | 10.806,43    | 6,78             | 73.267,59           | 10218,98                         | 218,88            | 10437,86                    | 69.284,66                        | 1.484,00            | 70.768,66                   |
| 04.02                   | SICRO  | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO   | M³    | 6.406,77        |                   | 6.406,77     | 16,40            | 105.071,02          | 6406,76                          |                   | 6406,76                     | 105.070,88                       | 0,00                | 105.070,88                  |
| 04.03                   | DER-ES | 40304   | REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO   | M3    | 1.601,69        |                   | 1.601,69     | 62,23            | 99.673,16           | 1601,69                          |                   | 1601,69                     | 99.673,15                        | 0,00                | 99.673,15                   |
| 04.04                   | SINAPI | 100994  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020 | T     | 2.402,54        |                   | 2.402,54     | 4,59             | 11.027,65           | 2402,53                          |                   | 2402,53                     | 11.027,59                        | 0,00                | 11.027,59                   |
| 04.05                   | SICRO  | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA   | TKM   | 92.257,54       |                   | 92.257,54    | 0,68             | 62.735,12           | 92257,51                         |                   | 92257,51                    | 62.735,11                        | 0,00                | 62.735,11                   |
| 04.06                   | SICRO  | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  | TKM   | 1.201,27        |                   | 1.201,27     | 1,05             | 1.261,33            | 1201,27                          |                   | 1201,27                     | 1.261,33                         | 0,00                | 1.261,33                    |
| 04.07                   | SICRO  | 2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA   | M     | 6.386,31        |                   | 6.386,31     | 24,44            | 156.081,41          | 0,00                             | 5.124,41          | 5124,41                     | 0,00                             | 125.240,50          | 125.240,50                  |
| 04.08                   | SICRO  | 2003714 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS   | UN    | 79,00           |                   | 79,00        | 1.411,87         | 111.537,73          | 59,00                            |                   | 59,00                       | 83.300,33                        | 0,00                | 83.300,33                   |
| 04.09                   | SICRO  | 2003716 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS   | UN    | 2,00            |                   | 2,00         | 1.593,04         | 3.186,08            | 1,00                             |                   | 1,00                        | 1.593,04                         | 0,00                | 1.593,04                    |
| 04.10                   | SICRO  | 2003680 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN    | 54,00           |                   | 54,00        | 1.885,06         | 101.793,24          | 54,00                            |                   | 54,00                       | 101.793,24                       | 0,00                | 101.793,24                  |
| 04.11                   | SICRO  | 2003682 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN    | 16,00           |                   | 16,00        | 2.146,65         | 34.346,40           | 16,00                            |                   | 16,00                       | 34.346,40                        | 0,00                | 34.346,40                   |
| 04.12                   | SICRO  | 2003684 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN    | 11,00           |                   | 11,00        | 2.584,63         | 28.430,93           | 11,00                            |                   | 11,00                       | 28.430,93                        | 0,00                | 28.430,93                   |
| 04.13                   | DER-ES | 41241   | CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS  | UD    | 189,00          |                   | 189,00       | 1.547,01         | 292.384,89          | 132,00                           |                   | 132,00                      | 204.205,32                       | 0,00                | 204.205,32                  |
| 04.14                   | SICRO  | 2003983 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 1.086,00        |                   | 1.086,00     | 257,59           | 279.742,74          | 814,00                           | 144,00            | 958,00                      | 209.678,26                       | 37.092,96           | 246.771,22                  |
| 04.15                   | SICRO  | 2003986 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 1.942,00        |                   | 1.942,00     | 567,77           | 1.102.609,34        | 1916,00                          |                   | 1916,00                     | 1.087.847,32                     | 0,00                | 1.087.847,32                |
| 04.16                   | SICRO  | 2003988 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 560,00          |                   | 560,00       | 830,52           | 465.091,20          | 560,00                           |                   | 560,00                      | 465.091,20                       | 0,00                | 465.091,20                  |
| 04.17                   | SICRO  | 2003990 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 344,00          |                   | 344,00       | 1.210,62         | 416.453,28          | 320,00                           |                   | 320,00                      | 387.398,40                       | 0,00                | 387.398,40                  |
| 04.18                   | COMP   | CP-01   | ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO.  | M²    | 9.796,18        |                   | 9.796,18     | 19,85            | 194.454,17          | 1666,99                          |                   | 1666,99                     | 33.089,75                        | 0,00                | 33.089,75                   |
| 04.19                   | SICRO  | 804081  | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCOSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS   | UN    | 1,00            |                   | 1,00         | 610,59           | 610,59              | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |
| 04.20                   | SICRO  | 804101  | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCOSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS   | UN    | 1,00            |                   | 1,00         | 1.034,43         | 1.034,43            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |
| 04.21                   | SICRO  | 804121  | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCOSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS   | UN    | 2,00            |                   | 2,00         | 1.547,53         | 3.095,06            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |
| 04.22                   | DER-ES | 43332   | ESGOTAMENTO DE ESCAVAÇÕES PARA REBAIXAMENTO DO NÍVEL D'ÁGUA NOS SERVIÇOS DE BUEIROS, GALERIAS E OUTROS, COM CONJ. MOTO BOMBA  | MES   | 6,00            |                   | 6,00         | 6.349,59         | 38.097,54           | 2,00                             |                   | 2,00                        | 12.699,18                        | 0,00                | 12.699,18                   |
| <b>TOTAL DO ITEM 04</b> |        |         |   |       |                 |                   |              |                  | <b>3.581.984,90</b> |                                  |                   | <b>2.998.526,09</b>         | <b>163.817,46</b>                | <b>3.162.343,55</b> |                             |
| <b>05</b>               |        |         | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                     |                             |
| 05.01                   | SICRO  | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL  | M³    | 3.640,88        |                   | 3.640,88     | 167,96           | 611.522,20          | 3198,98                          | 178,78            | 3377,75                     | 537.299,90                       | 30.027,21           | 567.327,11                  |

Protocolo: 218/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: eefddb87ce49bdda54b4a0295513f34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19

Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01 |        |         |   |       |                 |                   |              |                  |                     | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                   |                             |
|----------------------|--------|---------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ITEM                 | ORGÃO  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)    | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período |
| 05.02                | SINAPI | 100994  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T     | 8.009,94        |                   | 8.009,94     | 4,59             | 36.765,62           | 7037,75                          | 393,31            | 7431,06                     | 32.303,28                        | 1.805,28          | 34.108,56                   |
| 05.03                | SICRO  | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA   | TKM   | 247.507,15      |                   | 247.507,15   | 0,68             | 168.304,86          | 217454,27                        | 12.153,19         | 229607,46                   | 147.868,90                       | 8.264,17          | 156.133,07                  |
| 05.04                | SICRO  | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  | TKM   | 800,99          |                   | 800,99       | 1,05             | 841,03              | 703,74                           | 39,33             | 743,07                      | 738,92                           | 41,29             | 780,21                      |
| 05.05                | SICRO  | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA  | M²    | 22.867,54       |                   | 22.867,54    | 0,46             | 10.519,06           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.06                | DER-ES | 40884   | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA  | M2    | 22.867,54       |                   | 22.867,54    | 101,31           | 2.316.710,47        | 17080,94                         | 920,00            | 18000,94                    | 1.730.470,03                     | 93.205,20         | 1.823.675,23                |
| 05.07                | DER-ES | 40663   | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO  | M     | 868,90          | 3.061,37          | 3.930,27     | 65,06            | 255.703,36          | 3930,26                          |                   | 3930,26                     | 255.702,84                       | 0,00              | 255.702,84                  |
| 05.08                | SINAPI | 94993   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016  | M2    | 8.858,98        |                   | 8.858,98     | 110,78           | 981.397,80          | 5956,85                          |                   | 5956,85                     | 659.899,84                       | 0,00              | 659.899,84                  |
| 05.09                | DER-ES | 40912   | LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  | M2    | 2.413,58        |                   | 2.413,58     | 98,78            | 238.413,43          | 1201,60                          |                   | 1201,60                     | 118.694,05                       | 0,00              | 118.694,05                  |
| 05.10                | DER-ES | 41246   | RAMPA DE PEDESTRES, COM PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL   | M     | 577,40          |                   | 577,40       | 58,93            | 34.026,18           | 296,90                           |                   | 296,90                      | 17.496,32                        | 0,00              | 17.496,32                   |
|                      |        |         | <b>AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             |                   |                             |
| 05.11                | DER-ES | 101196  | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), FORNECIMENTO   | T     | 27,44           |                   | 27,44        | 3.647,79         | 100.095,35          | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.12                | DER-ES | 40972   | BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAIS BETUMINOSOS   | %     | 15,28           |                   | 15,28        | 100.095,35       | 15.294,57           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.13                | SICRO  | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA  | TKM   | 15.174,32       |                   | 15.174,32    | 1,97             | 29.893,41           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.14                | SICRO  | 5914620 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL   | TKM   | 2,74            |                   | 2,74         | 3,03             | 8,30                | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 05</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>4.799.495,64</b> |                                  |                   |                             | <b>3.500.474,08</b>              | <b>133.343,15</b> | <b>3.633.817,23</b>         |
| <b>06</b>            |        |         | <b>SINALIZAÇÃO</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| <b>06.01</b>         |        |         | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 06.01.01             | DER-ES | 40927   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 3 ANOS, TAXA=3,0 KG/M² MATERIAL TERMOPLÁSTICO   | M2    | 896,12          |                   | 896,12       | 50,84            | 45.558,74           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.02             | DER-ES | 42524   | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO - 5 ANOS ( POR EXTRUSÃO)  | M2    | 64,01           |                   | 64,01        | 106,32           | 6.805,54            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.03             | DER-ES | 40926   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,80 L/M²  | M2    | 3.055,13        |                   | 3.055,13     | 29,54            | 90.248,54           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.04             | DER-ES | 40937   | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO   | M2    | 94,09           |                   | 94,09        | 695,37           | 65.427,36           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.05             | DER-ES | 40935   | TACHÃO REFLETIVO BIRREFLETORIZADO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO   | UD    | 13,00           |                   | 13,00        | 77,06            | 1.001,78            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 06.01</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>209.041,96</b>   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| <b>06.02</b>         |        |         | <b>SINALIZAÇÃO DE OBRAS</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 06.02.01             | DER-ES | 42046   | CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  | UD    | 100,00          |                   | 100,00       | 111,18           | 11.118,00           | 87,00                            | 0,00              | 87,00                       | 9.672,66                         | 0,00              | 9.672,66                    |
| 06.02.02             | DER-ES | 40936   | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA  | M2    | 32,00           |                   | 32,00        | 831,47           | 26.607,04           | 32,00                            |                   | 32,00                       | 26.607,05                        | 0,00              | 26.607,05                   |
| 06.02.03             | DER-ES | 41359   | TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS  | M     | 639,00          |                   | 639,00       | 21,26            | 13.585,14           | 480,00                           |                   | 480,00                      | 10.204,80                        | 0,00              | 10.204,80                   |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 06.02</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>51.310,18</b>    |                                  |                   |                             | <b>46.484,51</b>                 |                   | <b>46.484,51</b>            |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 06</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>260.352,14</b>   |                                  |                   |                             | <b>46.484,51</b>                 |                   | <b>46.484,51</b>            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19 Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01 |        |        |   |       |                 |                   |              |                  |                     | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                   |                             |
|----------------------|--------|--------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ITEM                 | ORGÃO  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)    | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período |
| 07                   |        |        | <b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 07.01                | DER-ES | 41544  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)   | H     | 88,00           |                   | 88,00        | 432,13           | 38.027,44           | 80,00                            |                   | 80,00                       | 34.570,40                        | 0,00              | 34.570,40                   |
| 07.02                | DER-ES | 41545  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)  | H     | 16,00           |                   | 16,00        | 246,04           | 3.936,64            | 8,00                             |                   | 8,00                        | 1.968,32                         | 0,00              | 1.968,32                    |
| 07.03                | DER-ES | 41546  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)  | H     | 16,00           |                   | 16,00        | 290,85           | 4.653,60            | 8,00                             |                   | 8,00                        | 2.326,80                         | 0,00              | 2.326,80                    |
| 07.04                | DER-ES | 41547  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)  | H     | 16,00           |                   | 16,00        | 263,63           | 4.218,08            | 8,00                             |                   | 8,00                        | 2.109,04                         | 0,00              | 2.109,04                    |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 07</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>50.835,76</b>    |                                  |                   |                             | <b>40.974,56</b>                 | <b>-</b>          | <b>40.974,56</b>            |
| 08                   |        |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 08.01                | COMP   | ADM-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO ENGENHEIRO, ENCARGADO GERAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E CONTROLE TECNOLÓGICO E GEOMÉTRICO DURANTE TODO O PERÍODO DE OBRAS. | UND   | 1,00            |                   | 1,00         | 117.129,77       | 117.129,77          | 0,76                             | 0,0320289         | 0,79                        | 88.454,07                        | 3.751,53          | 92.205,60                   |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 08</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>117.129,77</b>   | <b>0,00</b>                      |                   | <b>0,00</b>                 | <b>88.454,07</b>                 | <b>3.751,53</b>   | <b>92.205,60</b>            |
| 09                   |        |        | <b>ITENS NOVOS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.01                |        |        | <b>OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.01.01             | DER-ES | 43069  | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas  | M     |                 | 908,36            | 908,36       | 174,29           | 158.318,51          | 908,36                           |                   | 908,36                      | 158.317,81                       | 0,00              | 158.317,81                  |
| 09.01.02             | DER-ES | 43064  | Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  | M     |                 | 838,39            | 838,39       | 24,49            | 20.535,20           | 838,39                           |                   | 838,39                      | 20.535,20                        | 0,00              | 20.535,20                   |
| 09.01.03             | DER-ES | 43067  | Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  | M     |                 | 30,67             | 30,67        | 107,73           | 3.304,03            | 30,67                            |                   | 30,67                       | 3.304,03                         | 0,00              | 3.304,03                    |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 09.01</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>182.157,74</b>   |                                  |                   |                             | <b>182.157,04</b>                | <b>-</b>          | <b>182.157,04</b>           |
| 09.02                |        |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.02.01             | DER-ES | 40757  | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.   | M3    |                 | 2.255,74          | 2.255,74     | 24,51            | 55.279,08           | 2.255,74                         |                   | 2.255,74                    | 55.279,08                        | 0,00              | 55.279,08                   |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 09.02</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>55.279,08</b>    |                                  |                   |                             | <b>55.279,08</b>                 | <b>-</b>          | <b>55.279,08</b>            |
| 09.03                |        |        | <b>OBRAS COMPLEMENTARES E AMBIENTAIS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.03.01             | DER-ES | 40304  | REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO - ÁREA DE PASSEIOS (ITEM EXISTENTE EM CONTRATO)   | M3    |                 | 620,13            | 620,13       | 62,23            | 38.590,68           | 618,19                           |                   | 618,19                      | 38.469,64                        | 0,00              | 38.469,64                   |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 09.03</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>38.590,68</b>    |                                  |                   |                             | <b>38.469,64</b>                 | <b>-</b>          | <b>38.469,64</b>            |
|                      |        |        | <b>VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO 01</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>9.605.545,54</b> |                                  |                   |                             | <b>7.438.035,60</b>              | <b>307.654,78</b> | <b>7.745.690,36</b>         |

**VALOR DA 19ª MEDIÇÃO 307.654,78**

**1º REAJUSTE CONTRATUAL 8,7610% 26.953,64**

**2º REAJUSTE CONTRATUAL 3,2260% 10.794,47**

**VALOR TOTAL DA 19ª MEDIÇÃO 345.402,88**



Protocolo: 218/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: eefddb87ce49bdda54b4a0295513f34

# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: eefddb87ce49bdda54b4a0295513f34

Documento assinado por:

|  |   |
|--|---|
| <p>Erika Marvilla Martins</p> <p>CPF: ***.818.927-**</p> <p>Email Verificado:<br/>engerikamarvilla@gmail.com</p> <p>IP: 191.241.72.190</p> | <p><i>Erika Marvilla Martins</i></p> <p>Data: 20/02/2026 10:01:59</p> |
|--|---|

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/02/2026 10:02:01















PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
C.N.P.J.: 27.142.694/0001-58  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL  
**BOLETIM 19ª MEDIÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE

BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS- MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES  
EMPRESA CONTRATADA : RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

| ITENS | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | LOCALIZAÇÃO |  |        |  | LADO | QUANT.<br>(unid.) | COMP.<br>(m) | LARG.<br>(m) | ALT.<br>(m) | DENSID.<br>t/m³ | QUANT.     | OBSERVAÇÃO                      |
|-------|---------------|-------|-------------|--|--------|--|------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|---------------------------------|
|       |               |       | ESTACA      |  | ESTACA |  |      |                   |              |              |             |                 |            | PERÍODO 01/12/2025 À 31/12/2025 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,03202887 | TOTAL DA 19ª MEDIÇÃO            |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 |            |                                 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,03202887 | MEDIR NA 19ª MP                 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,7551803  | ACUMULADO ANTERIOR              |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 1,00       | CONTRATO                        |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,2127909  | SALDO                           |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 |            |                                 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 |            |                                 |

# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 387da717565a577e1256837f47320a73

Documento assinado por:

|  |   |
|--|---|
| <p>Erika Marvilla Martins</p> <p>CPF: ***.818.927-**</p> <p>Email Verificado:<br/>engerikamarvilla@gmail.com</p> <p>IP: 191.241.72.190</p> | <p><i>Erika Marvilla Martins</i></p> <p>Data: 20/02/2026 10:02:13</p> |
|--|---|

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/02/2026 10:02:18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19

Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01 |        |         |   |       |                 |                   |              |                  |                   | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                   |                             |
|----------------------|--------|---------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ITEM                 | ORGÃO  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)  | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período |
| <b>01</b>            |        |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |       |                 |                   |              |                  |                   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 01.01                | IOPEs  | S020305 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER  | M2    | 16,00           |                   | 16,00        | 226,71           | 3.627,36          | 16,00                            |                   | 16,00                       | 3.627,36                         | 0,00              | 3.627,36                    |
| 01.02                | IOPEs  | S020355 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL. PORTA, BÂSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELÉTRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO              | MS    | 18,00           |                   | 18,00        | 900,04           | 16.200,72         | 11,60                            |                   | 11,60                       | 10.440,46                        | 0,00              | 10.440,46                   |
| 01.03                | IOPEs  | S020356 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO  | MS    | 18,00           |                   | 18,00        | 618,41           | 11.131,38         | 11,60                            | 1,00              | 12,60                       | 7.173,56                         | 618,41            | 7.791,97                    |
| 01.04                | IOPEs  | S020804 | REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1,21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)                            | M2    | 37,00           |                   | 37,00        | 429,22           | 15.881,14         | 36,30                            |                   | 36,30                       | 15.580,69                        | 0,00              | 15.580,69                   |
| 01.05                | IOPEs  | S020344 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACAÇÃO DE OBRA  | UND   | 2,00            |                   | 2,00         | 871,01           | 1.742,02          | 2,00                             |                   | 2,00                        | 1.742,02                         | 0,00              | 1.742,02                    |
| 01.06                | IOPEs  | S020350 | TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X80CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) | M     | 84,00           |                   | 84,00        | 225,06           | 18.905,04         | 32,00                            |                   | 32,00                       | 7.201,92                         | 0,00              | 7.201,92                    |
| 01.07                | IOPEs  | S020711 | RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)   | UND   | 1,00            |                   | 1,00         | 3.045,54         | 3.045,54          | 1,00                             |                   | 1,00                        | 3.045,54                         | 0,00              | 3.045,54                    |
| 01.08                | IOPEs  | S020712 | REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)                                   | M     | 25,00           |                   | 25,00        | 54,08            | 1.352,00          | 25,00                            |                   | 25,00                       | 1.352,00                         | 0,00              | 1.352,00                    |
| 01.09                | IOPEs  | S020714 | REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)   | M     | 25,00           |                   | 25,00        | 361,65           | 9.041,25          | 25,00                            |                   | 25,00                       | 9.041,25                         | 0,00              | 9.041,25                    |
| 01.10                | IOPEs  | S020713 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)                     | M     | 20,00           |                   | 20,00        | 678,16           | 13.563,20         | 20,00                            |                   | 20,00                       | 13.563,20                        | 0,00              | 13.563,20                   |
| 01.11                | IOPEs  | S010512 | EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)   | MÊS   | 4,50            |                   | 4,50         | 22.080,13        | 99.360,58         | 4,50                             |                   | 4,50                        | 99.360,58                        | 0,00              | 99.360,58                   |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 01</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>193.850,23</b> |                                  |                   |                             | <b>172.128,58</b>                | <b>618,41</b>     | <b>172.746,99</b>           |
| <b>02</b>            |        |         | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>   |       |                 |                   |              |                  |                   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 02.01                | DER-ES | 40893   | REMOÇÃO DE MEIO FIO   | M     | 429,05          | 460,95            | 890,00       | 30,75            | 27.367,49         | 890,00                           |                   | 890,00                      | 27.367,50                        | 0,00              | 27.367,49                   |
| 02.02                | SICRO  | 4915669 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO  | M²    | 107,07          | 29,93             | 137,00       | 8,29             | 1.135,72          | 137,00                           |                   | 137,00                      | 1.135,72                         | 0,00              | 1.135,72                    |
| 02.03                | DER-ES | 42505   | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS  | M2    | 1.070,70        | 299,30            | 1.370,00     | 26,69            | 36.565,29         | 1370,00                          |                   | 1370,00                     | 36.565,29                        | 0,00              | 36.565,29                   |
| 02.04                | SICRO  | 5502985 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL  | M²    | 3.193,16        |                   | 3.193,16     | 0,49             | 1.564,64          | 2645,97                          |                   | 2645,97                     | 1.296,53                         | 0,00              | 1.296,53                    |
| 02.05                | DER-ES | 42870   | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS  | M3    | 156,27          | 172,73            | 329,00       | 186,25           | 61.276,24         | 329,00                           |                   | 329,00                      | 61.276,25                        | 0,00              | 61.276,24                   |
| 02.06                | IOPEs  | S030304 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA   | M3    | 687,62          | 247,35            | 934,97       | 64,85            | 60.632,79         | 934,97                           |                   | 934,97                      | 60.632,51                        | 0,00              | 60.632,51                   |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 02</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>188.542,17</b> |                                  |                   |                             | <b>188.273,80</b>                | -                 | <b>188.273,78</b>           |
| <b>03</b>            |        |         | <b>TERRAPLENAGEM</b>  |       |                 |                   |              |                  |                   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 03.01                | SICRO  | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA   | M³    | 8.992,33        |                   | 8.992,33     | 6,78             | 60.967,99         | 7554,85                          | 903,28            | 8458,13                     | 51.221,89                        | 6.124,23          | 57.346,12                   |
| 03.02                | DER-ES | 42045   | AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA)   | M3    | 196,64          |                   | 196,64       | 11,00            | 2.163,04          | 180,57                           |                   | 180,57                      | 1.986,27                         | 0,00              | 1.986,27                    |
| 03.03                | DER-ES | 42043   | BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  | %     | 15,28           |                   | 15,28        | 2.163,04         | 330,51            | 303,50                           |                   | 303,50                      | 303,50                           | 0,00              | 303,50                      |
| 03.04                | SINAPI | 100994  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE- TI. AF. 07/2020)   | T     | 314,62          | 13.092,83         | 13.407,45    | 4,59             | 61.540,18         | 13381,74                         |                   | 13381,74                    | 61.422,20                        | 0,00              | 61.422,20                   |
| 03.05                | SICRO  | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA   | TKM   | 5.348,54        |                   | 5.348,54     | 0,68             | 3.637,00          | 4911,64                          |                   | 4911,64                     | 3.339,91                         | 0,00              | 3.339,91                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19

Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01    |        |         |   |       |                 |                   |              |                  |                     | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                     |                             |
|-------------------------|--------|---------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| ITEM                    | ORGÃO  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)    | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período   | Acumulado incluindo período |
| 03.06                   | SICRO  | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  | TKM   | 157,31          | 6.546,42          | 6.703,73     | 1,05             | 7.038,91            | 6690,88                          |                   | 6690,88                     | 7.025,41                         | 0,00                | 7.025,41                    |
| 03.07                   | SICRO  | 5503041 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO  | M³    | 196,64          |                   | 196,64       | 8,39             | 1.649,80            | 180,57                           |                   | 180,57                      | 1.514,97                         | 0,00                | 1.514,97                    |
| <b>TOTAL DO ITEM 03</b> |        |         |   |       |                 |                   |              |                  | <b>137.327,43</b>   |                                  |                   | <b>126.814,15</b>           | <b>6.124,23</b>                  | <b>132.938,38</b>   |                             |
| <b>04</b>               |        |         | <b>DRENAGEM</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                     |                             |
| 04.01                   | SICRO  | 4805757 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  | M³    | 10.806,43       |                   | 10.806,43    | 6,78             | 73.267,59           | 10218,98                         | 218,88            | 10437,86                    | 69.284,66                        | 1.484,00            | 70.768,66                   |
| 04.02                   | SICRO  | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO   | M³    | 6.406,77        |                   | 6.406,77     | 16,40            | 105.071,02          | 6406,76                          |                   | 6406,76                     | 105.070,88                       | 0,00                | 105.070,88                  |
| 04.03                   | DER-ES | 40304   | REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO   | M3    | 1.601,69        |                   | 1.601,69     | 62,23            | 99.673,16           | 1601,69                          |                   | 1601,69                     | 99.673,15                        | 0,00                | 99.673,15                   |
| 04.04                   | SINAPI | 100994  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020 | T     | 2.402,54        |                   | 2.402,54     | 4,59             | 11.027,65           | 2402,53                          |                   | 2402,53                     | 11.027,59                        | 0,00                | 11.027,59                   |
| 04.05                   | SICRO  | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA   | TKM   | 92.257,54       |                   | 92.257,54    | 0,68             | 62.735,12           | 92257,51                         |                   | 92257,51                    | 62.735,11                        | 0,00                | 62.735,11                   |
| 04.06                   | SICRO  | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  | TKM   | 1.201,27        |                   | 1.201,27     | 1,05             | 1.261,33            | 1201,27                          |                   | 1201,27                     | 1.261,33                         | 0,00                | 1.261,33                    |
| 04.07                   | SICRO  | 2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA   | M     | 6.386,31        |                   | 6.386,31     | 24,44            | 156.081,41          | 0,00                             | 5.124,41          | 5124,41                     | 0,00                             | 125.240,50          | 125.240,50                  |
| 04.08                   | SICRO  | 2003714 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS   | UN    | 79,00           |                   | 79,00        | 1.411,87         | 111.537,73          | 59,00                            |                   | 59,00                       | 83.300,33                        | 0,00                | 83.300,33                   |
| 04.09                   | SICRO  | 2003716 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS   | UN    | 2,00            |                   | 2,00         | 1.593,04         | 3.186,08            | 1,00                             |                   | 1,00                        | 1.593,04                         | 0,00                | 1.593,04                    |
| 04.10                   | SICRO  | 2003680 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN    | 54,00           |                   | 54,00        | 1.885,06         | 101.793,24          | 54,00                            |                   | 54,00                       | 101.793,24                       | 0,00                | 101.793,24                  |
| 04.11                   | SICRO  | 2003682 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN    | 16,00           |                   | 16,00        | 2.146,65         | 34.346,40           | 16,00                            |                   | 16,00                       | 34.346,40                        | 0,00                | 34.346,40                   |
| 04.12                   | SICRO  | 2003684 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN    | 11,00           |                   | 11,00        | 2.584,63         | 28.430,93           | 11,00                            |                   | 11,00                       | 28.430,93                        | 0,00                | 28.430,93                   |
| 04.13                   | DER-ES | 41241   | CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS  | UD    | 189,00          |                   | 189,00       | 1.547,01         | 292.384,89          | 132,00                           |                   | 132,00                      | 204.205,32                       | 0,00                | 204.205,32                  |
| 04.14                   | SICRO  | 2003983 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 1.086,00        |                   | 1.086,00     | 257,59           | 279.742,74          | 814,00                           | 144,00            | 958,00                      | 209.678,26                       | 37.092,96           | 246.771,22                  |
| 04.15                   | SICRO  | 2003986 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 1.942,00        |                   | 1.942,00     | 567,77           | 1.102.609,34        | 1916,00                          |                   | 1916,00                     | 1.087.847,32                     | 0,00                | 1.087.847,32                |
| 04.16                   | SICRO  | 2003988 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 560,00          |                   | 560,00       | 830,52           | 465.091,20          | 560,00                           |                   | 560,00                      | 465.091,20                       | 0,00                | 465.091,20                  |
| 04.17                   | SICRO  | 2003990 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 344,00          |                   | 344,00       | 1.210,62         | 416.453,28          | 320,00                           |                   | 320,00                      | 387.398,40                       | 0,00                | 387.398,40                  |
| 04.18                   | COMP   | CP-01   | ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO.  | M²    | 9.796,18        |                   | 9.796,18     | 19,85            | 194.454,17          | 1666,99                          |                   | 1666,99                     | 33.089,75                        | 0,00                | 33.089,75                   |
| 04.19                   | SICRO  | 804081  | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  | UN    | 1,00            |                   | 1,00         | 610,59           | 610,59              | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |
| 04.20                   | SICRO  | 804101  | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  | UN    | 1,00            |                   | 1,00         | 1.034,43         | 1.034,43            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |
| 04.21                   | SICRO  | 804121  | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  | UN    | 2,00            |                   | 2,00         | 1.547,53         | 3.095,06            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |
| 04.22                   | DER-ES | 43332   | ESGOTAMENTO DE ESCAVAÇÕES PARA REBAIXAMENTO DO NÍVEL D'ÁGUA NOS SERVIÇOS DE BUEIROS, GALERIAS E OUTROS, COM CONJ. MOTO BOMBA  | MES   | 6,00            |                   | 6,00         | 6.349,59         | 38.097,54           | 2,00                             |                   | 2,00                        | 12.699,18                        | 0,00                | 12.699,18                   |
| <b>TOTAL DO ITEM 04</b> |        |         |   |       |                 |                   |              |                  | <b>3.581.984,90</b> |                                  |                   | <b>2.998.526,09</b>         | <b>163.817,46</b>                | <b>3.162.343,55</b> |                             |
| <b>05</b>               |        |         | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                     |                             |
| 05.01                   | SICRO  | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL  | M³    | 3.640,88        |                   | 3.640,88     | 167,96           | 611.522,20          | 3198,98                          | 178,78            | 3377,75                     | 537.299,90                       | 30.027,21           | 567.327,11                  |

Protocolo: 218/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: eefddb87ce49bdda54b4a0295513f34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19

Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01 |        |         |   |       |                 |                   |              |                  |                     | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                   |                             |
|----------------------|--------|---------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ITEM                 | ORGÃO  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)    | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período |
| 05.02                | SINAPI | 100994  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T     | 8.009,94        |                   | 8.009,94     | 4,59             | 36.765,62           | 7037,75                          | 393,31            | 7431,06                     | 32.303,28                        | 1.805,28          | 34.108,56                   |
| 05.03                | SICRO  | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA   | TKM   | 247.507,15      |                   | 247.507,15   | 0,68             | 168.304,86          | 217454,27                        | 12.153,19         | 229607,46                   | 147.868,90                       | 8.264,17          | 156.133,07                  |
| 05.04                | SICRO  | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  | TKM   | 800,99          |                   | 800,99       | 1,05             | 841,03              | 703,74                           | 39,33             | 743,07                      | 738,92                           | 41,29             | 780,21                      |
| 05.05                | SICRO  | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA  | M²    | 22.867,54       |                   | 22.867,54    | 0,46             | 10.519,06           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.06                | DER-ES | 40884   | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA  | M2    | 22.867,54       |                   | 22.867,54    | 101,31           | 2.316.710,47        | 17080,94                         | 920,00            | 18000,94                    | 1.730.470,03                     | 93.205,20         | 1.823.675,23                |
| 05.07                | DER-ES | 40663   | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO  | M     | 868,90          | 3.061,37          | 3.930,27     | 65,06            | 255.703,36          | 3930,26                          |                   | 3930,26                     | 255.702,84                       | 0,00              | 255.702,84                  |
| 05.08                | SINAPI | 94993   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016  | M2    | 8.858,98        |                   | 8.858,98     | 110,78           | 981.397,80          | 5956,85                          |                   | 5956,85                     | 659.899,84                       | 0,00              | 659.899,84                  |
| 05.09                | DER-ES | 40912   | LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  | M2    | 2.413,58        |                   | 2.413,58     | 98,78            | 238.413,43          | 1201,60                          |                   | 1201,60                     | 118.694,05                       | 0,00              | 118.694,05                  |
| 05.10                | DER-ES | 41246   | RAMPA DE PEDESTRES, COM PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL   | M     | 577,40          |                   | 577,40       | 58,93            | 34.026,18           | 296,90                           |                   | 296,90                      | 17.496,32                        | 0,00              | 17.496,32                   |
|                      |        |         | <b>AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             |                   |                             |
| 05.11                | DER-ES | 101196  | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), FORNECIMENTO   | T     | 27,44           |                   | 27,44        | 3.647,79         | 100.095,35          | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.12                | DER-ES | 40972   | BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAIS BETUMINOSOS   | %     | 15,28           |                   | 15,28        | 100.095,35       | 15.294,57           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.13                | SICRO  | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA  | TKM   | 15.174,32       |                   | 15.174,32    | 1,97             | 29.893,41           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.14                | SICRO  | 5914620 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL   | TKM   | 2,74            |                   | 2,74         | 3,03             | 8,30                | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 05</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>4.799.495,64</b> |                                  |                   |                             | <b>3.500.474,08</b>              | <b>133.343,15</b> | <b>3.633.817,23</b>         |
| <b>06</b>            |        |         | <b>SINALIZAÇÃO</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| <b>06.01</b>         |        |         | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 06.01.01             | DER-ES | 40927   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 3 ANOS, TAXA=3,0 KG/M² MATERIAL TERMOPLÁSTICO   | M2    | 896,12          |                   | 896,12       | 50,84            | 45.558,74           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.02             | DER-ES | 42524   | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO - 5 ANOS ( POR EXTRUSÃO)  | M2    | 64,01           |                   | 64,01        | 106,32           | 6.805,54            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.03             | DER-ES | 40926   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,80 L/M²  | M2    | 3.055,13        |                   | 3.055,13     | 29,54            | 90.248,54           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.04             | DER-ES | 40937   | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO   | M2    | 94,09           |                   | 94,09        | 695,37           | 65.427,36           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.05             | DER-ES | 40935   | TACHÃO REFLETIVO BIRREFLETORIZADO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO   | UD    | 13,00           |                   | 13,00        | 77,06            | 1.001,78            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 06.01</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>209.041,96</b>   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| <b>06.02</b>         |        |         | <b>SINALIZAÇÃO DE OBRAS</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 06.02.01             | DER-ES | 42046   | CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  | UD    | 100,00          |                   | 100,00       | 111,18           | 11.118,00           | 87,00                            | 0,00              | 87,00                       | 9.672,66                         | 0,00              | 9.672,66                    |
| 06.02.02             | DER-ES | 40936   | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA  | M2    | 32,00           |                   | 32,00        | 831,47           | 26.607,04           | 32,00                            |                   | 32,00                       | 26.607,05                        | 0,00              | 26.607,05                   |
| 06.02.03             | DER-ES | 41359   | TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS  | M     | 639,00          |                   | 639,00       | 21,26            | 13.585,14           | 480,00                           |                   | 480,00                      | 10.204,80                        | 0,00              | 10.204,80                   |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 06.02</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>51.310,18</b>    |                                  |                   |                             | <b>46.484,51</b>                 |                   | <b>46.484,51</b>            |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 06</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>260.352,14</b>   |                                  |                   |                             | <b>46.484,51</b>                 |                   | <b>46.484,51</b>            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19 Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01 |        |        |   |       |                 |                   |              |                  |                     | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                   |                             |
|----------------------|--------|--------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ITEM                 | ORGÃO  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)    | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período |
| 07                   |        |        | <b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 07.01                | DER-ES | 41544  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)   | H     | 88,00           |                   | 88,00        | 432,13           | 38.027,44           | 80,00                            |                   | 80,00                       | 34.570,40                        | 0,00              | 34.570,40                   |
| 07.02                | DER-ES | 41545  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)  | H     | 16,00           |                   | 16,00        | 246,04           | 3.936,64            | 8,00                             |                   | 8,00                        | 1.968,32                         | 0,00              | 1.968,32                    |
| 07.03                | DER-ES | 41546  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)  | H     | 16,00           |                   | 16,00        | 290,85           | 4.653,60            | 8,00                             |                   | 8,00                        | 2.326,80                         | 0,00              | 2.326,80                    |
| 07.04                | DER-ES | 41547  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)  | H     | 16,00           |                   | 16,00        | 263,63           | 4.218,08            | 8,00                             |                   | 8,00                        | 2.109,04                         | 0,00              | 2.109,04                    |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 07</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>50.835,76</b>    |                                  |                   |                             | <b>40.974,56</b>                 | <b>-</b>          | <b>40.974,56</b>            |
| 08                   |        |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 08.01                | COMP   | ADM-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO ENGENHEIRO, ENCARGADO GERAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E CONTROLE TECNOLÓGICO E GEOMÉTRICO DURANTE TODO O PERÍODO DE OBRAS. | UND   | 1,00            |                   | 1,00         | 117.129,77       | 117.129,77          | 0,76                             | 0,0320289         | 0,79                        | 88.454,07                        | 3.751,53          | 92.205,60                   |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 08</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>117.129,77</b>   | <b>0,00</b>                      |                   | <b>0,00</b>                 | <b>88.454,07</b>                 | <b>3.751,53</b>   | <b>92.205,60</b>            |
| 09                   |        |        | <b>ITENS NOVOS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.01                |        |        | <b>OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.01.01             | DER-ES | 43069  | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas  | M     |                 | 908,36            | 908,36       | 174,29           | 158.318,51          | 908,36                           |                   | 908,36                      | 158.317,81                       | 0,00              | 158.317,81                  |
| 09.01.02             | DER-ES | 43064  | Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  | M     |                 | 838,39            | 838,39       | 24,49            | 20.535,20           | 838,39                           |                   | 838,39                      | 20.535,20                        | 0,00              | 20.535,20                   |
| 09.01.03             | DER-ES | 43067  | Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  | M     |                 | 30,67             | 30,67        | 107,73           | 3.304,03            | 30,67                            |                   | 30,67                       | 3.304,03                         | 0,00              | 3.304,03                    |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 09.01</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>182.157,74</b>   |                                  |                   |                             | <b>182.157,04</b>                | <b>-</b>          | <b>182.157,04</b>           |
| 09.02                |        |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.02.01             | DER-ES | 40757  | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.   | M3    |                 | 2.255,74          | 2.255,74     | 24,51            | 55.279,08           | 2.255,74                         |                   | 2.255,74                    | 55.279,08                        | 0,00              | 55.279,08                   |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 09.02</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>55.279,08</b>    |                                  |                   |                             | <b>55.279,08</b>                 | <b>-</b>          | <b>55.279,08</b>            |
| 09.03                |        |        | <b>OBRAS COMPLEMENTARES E AMBIENTAIS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.03.01             | DER-ES | 40304  | REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO - ÁREA DE PASSEIOS (ITEM EXISTENTE EM CONTRATO)   | M3    |                 | 620,13            | 620,13       | 62,23            | 38.590,68           | 618,19                           |                   | 618,19                      | 38.469,64                        | 0,00              | 38.469,64                   |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 09.03</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>38.590,68</b>    |                                  |                   |                             | <b>38.469,64</b>                 | <b>-</b>          | <b>38.469,64</b>            |
|                      |        |        | <b>VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO 01</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>9.605.545,54</b> |                                  |                   |                             | <b>7.438.035,60</b>              | <b>307.654,78</b> | <b>7.745.690,36</b>         |

**VALOR DA 19ª MEDIÇÃO** **307.654,78**

**1º REAJUSTE CONTRATUAL** **8,7610%** **26.953,64**

**2º REAJUSTE CONTRATUAL** **3,2260%** **10.794,47**

**VALOR TOTAL DA 19ª MEDIÇÃO** **345.402,88**



Protocolo: 218/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: eefddb87ce49bdda54b4a0295513f34

# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: eefddb87ce49bdda54b4a0295513f34

Documento assinado por:

|  |   |
|--|---|
| <p>Erika Marvilla Martins</p> <p>CPF: ***.818.927-**</p> <p>Email Verificado:<br/>engerikamarvilla@gmail.com</p> <p>IP: 191.241.72.190</p> | <p><i>Erika Marvilla Martins</i></p> <p>Data: 20/02/2026 10:01:59</p> |
|--|---|

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/02/2026 10:02:01















PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
C.N.P.J.: 27.142.694/0001-58  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL  
**BOLETIM 19ª MEDIÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE

BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS- MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES  
EMPRESA CONTRATADA : RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

| ITENS | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | LOCALIZAÇÃO |  |        |  | LADO | QUANT.<br>(unid.) | COMP.<br>(m) | LARG.<br>(m) | ALT.<br>(m) | DENSID.<br>t/m³ | QUANT.     | OBSERVAÇÃO                      |
|-------|---------------|-------|-------------|--|--------|--|------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|---------------------------------|
|       |               |       | ESTACA      |  | ESTACA |  |      |                   |              |              |             |                 |            | PERÍODO 01/12/2025 À 31/12/2025 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,03202887 | TOTAL DA 19ª MEDIÇÃO            |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 |            |                                 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,03202887 | MEDIR NA 19ª MP                 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,7551803  | ACUMULADO ANTERIOR              |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 1,00       | CONTRATO                        |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,2127909  | SALDO                           |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 |            |                                 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 |            |                                 |

# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 387da717565a577e1256837f47320a73

Documento assinado por:

|  |   |
|--|---|
| <p>Erika Marvilla Martins</p> <p>CPF: ***.818.927-**</p> <p>Email Verificado:<br/>engerikamarvilla@gmail.com</p> <p>IP: 191.241.72.190</p> | <p><i>Erika Marvilla Martins</i></p> <p>Data: 20/02/2026 10:02:13</p> |
|--|---|

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/02/2026 10:02:18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19

Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01 |        |         |   |       |                 |                   |              |                  |                   | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                   |                             |
|----------------------|--------|---------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ITEM                 | ORGÃO  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)  | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período |
| <b>01</b>            |        |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |       |                 |                   |              |                  |                   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 01.01                | IOPEs  | S020305 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER  | M2    | 16,00           |                   | 16,00        | 226,71           | 3.627,36          | 16,00                            |                   | 16,00                       | 3.627,36                         | 0,00              | 3.627,36                    |
| 01.02                | IOPEs  | S020355 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL. PORTA, BÂSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELÉTRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO              | MS    | 18,00           |                   | 18,00        | 900,04           | 16.200,72         | 11,60                            |                   | 11,60                       | 10.440,46                        | 0,00              | 10.440,46                   |
| 01.03                | IOPEs  | S020356 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO  | MS    | 18,00           |                   | 18,00        | 618,41           | 11.131,38         | 11,60                            | 1,00              | 12,60                       | 7.173,56                         | 618,41            | 7.791,97                    |
| 01.04                | IOPEs  | S020804 | REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1,21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)                            | M2    | 37,00           |                   | 37,00        | 429,22           | 15.881,14         | 36,30                            |                   | 36,30                       | 15.580,69                        | 0,00              | 15.580,69                   |
| 01.05                | IOPEs  | S020344 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACAÇÃO DE OBRA  | UND   | 2,00            |                   | 2,00         | 871,01           | 1.742,02          | 2,00                             |                   | 2,00                        | 1.742,02                         | 0,00              | 1.742,02                    |
| 01.06                | IOPEs  | S020350 | TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X80CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) | M     | 84,00           |                   | 84,00        | 225,06           | 18.905,04         | 32,00                            |                   | 32,00                       | 7.201,92                         | 0,00              | 7.201,92                    |
| 01.07                | IOPEs  | S020711 | RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)   | UND   | 1,00            |                   | 1,00         | 3.045,54         | 3.045,54          | 1,00                             |                   | 1,00                        | 3.045,54                         | 0,00              | 3.045,54                    |
| 01.08                | IOPEs  | S020712 | REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)                                   | M     | 25,00           |                   | 25,00        | 54,08            | 1.352,00          | 25,00                            |                   | 25,00                       | 1.352,00                         | 0,00              | 1.352,00                    |
| 01.09                | IOPEs  | S020714 | REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)   | M     | 25,00           |                   | 25,00        | 361,65           | 9.041,25          | 25,00                            |                   | 25,00                       | 9.041,25                         | 0,00              | 9.041,25                    |
| 01.10                | IOPEs  | S020713 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)                     | M     | 20,00           |                   | 20,00        | 678,16           | 13.563,20         | 20,00                            |                   | 20,00                       | 13.563,20                        | 0,00              | 13.563,20                   |
| 01.11                | IOPEs  | S010512 | EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)   | MÊS   | 4,50            |                   | 4,50         | 22.080,13        | 99.360,58         | 4,50                             |                   | 4,50                        | 99.360,58                        | 0,00              | 99.360,58                   |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 01</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>193.850,23</b> |                                  |                   |                             | <b>172.128,58</b>                | <b>618,41</b>     | <b>172.746,99</b>           |
| <b>02</b>            |        |         | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>   |       |                 |                   |              |                  |                   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 02.01                | DER-ES | 40893   | REMOÇÃO DE MEIO FIO   | M     | 429,05          | 460,95            | 890,00       | 30,75            | 27.367,49         | 890,00                           |                   | 890,00                      | 27.367,50                        | 0,00              | 27.367,49                   |
| 02.02                | SICRO  | 4915669 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO  | M²    | 107,07          | 29,93             | 137,00       | 8,29             | 1.135,72          | 137,00                           |                   | 137,00                      | 1.135,72                         | 0,00              | 1.135,72                    |
| 02.03                | DER-ES | 42505   | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS  | M2    | 1.070,70        | 299,30            | 1.370,00     | 26,69            | 36.565,29         | 1370,00                          |                   | 1370,00                     | 36.565,29                        | 0,00              | 36.565,29                   |
| 02.04                | SICRO  | 5502985 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL  | M²    | 3.193,16        |                   | 3.193,16     | 0,49             | 1.564,64          | 2645,97                          |                   | 2645,97                     | 1.296,53                         | 0,00              | 1.296,53                    |
| 02.05                | DER-ES | 42870   | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS  | M3    | 156,27          | 172,73            | 329,00       | 186,25           | 61.276,24         | 329,00                           |                   | 329,00                      | 61.276,25                        | 0,00              | 61.276,24                   |
| 02.06                | IOPEs  | S030304 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA   | M3    | 687,62          | 247,35            | 934,97       | 64,85            | 60.632,79         | 934,97                           |                   | 934,97                      | 60.632,51                        | 0,00              | 60.632,51                   |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 02</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>188.542,17</b> |                                  |                   |                             | <b>188.273,80</b>                |                   | <b>188.273,78</b>           |
| <b>03</b>            |        |         | <b>TERRAPLENAGEM</b>  |       |                 |                   |              |                  |                   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 03.01                | SICRO  | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA   | M³    | 8.992,33        |                   | 8.992,33     | 6,78             | 60.967,99         | 7554,85                          | 903,28            | 8458,13                     | 51.221,89                        | 6.124,23          | 57.346,12                   |
| 03.02                | DER-ES | 42045   | AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA)   | M3    | 196,64          |                   | 196,64       | 11,00            | 2.163,04          | 180,57                           |                   | 180,57                      | 1.986,27                         | 0,00              | 1.986,27                    |
| 03.03                | DER-ES | 42043   | BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  | %     | 15,28           |                   | 15,28        | 2.163,04         | 330,51            | 303,50                           |                   | 303,50                      | 303,50                           | 0,00              | 303,50                      |
| 03.04                | SINAPI | 100994  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE- TI. AF. 07/2020)   | T     | 314,62          | 13.092,83         | 13.407,45    | 4,59             | 61.540,18         | 13381,74                         |                   | 13381,74                    | 61.422,20                        | 0,00              | 61.422,20                   |
| 03.05                | SICRO  | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA   | TKM   | 5.348,54        |                   | 5.348,54     | 0,68             | 3.637,00          | 4911,64                          |                   | 4911,64                     | 3.339,91                         | 0,00              | 3.339,91                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19

Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01    |        |         |   |       |                 |                   |              |                  |                     | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                     |                             |
|-------------------------|--------|---------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| ITEM                    | ORGÃO  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)    | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período   | Acumulado incluindo período |
| 03.06                   | SICRO  | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  | TKM   | 157,31          | 6.546,42          | 6.703,73     | 1,05             | 7.038,91            | 6690,88                          |                   | 6690,88                     | 7.025,41                         | 0,00                | 7.025,41                    |
| 03.07                   | SICRO  | 5503041 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO  | M³    | 196,64          |                   | 196,64       | 8,39             | 1.649,80            | 180,57                           |                   | 180,57                      | 1.514,97                         | 0,00                | 1.514,97                    |
| <b>TOTAL DO ITEM 03</b> |        |         |   |       |                 |                   |              |                  | <b>137.327,43</b>   |                                  |                   | <b>126.814,15</b>           | <b>6.124,23</b>                  | <b>132.938,38</b>   |                             |
| <b>04</b>               |        |         | <b>DRENAGEM</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                     |                             |
| 04.01                   | SICRO  | 4805757 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  | M³    | 10.806,43       |                   | 10.806,43    | 6,78             | 73.267,59           | 10218,98                         | 218,88            | 10437,86                    | 69.284,66                        | 1.484,00            | 70.768,66                   |
| 04.02                   | SICRO  | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO   | M³    | 6.406,77        |                   | 6.406,77     | 16,40            | 105.071,02          | 6406,76                          |                   | 6406,76                     | 105.070,88                       | 0,00                | 105.070,88                  |
| 04.03                   | DER-ES | 40304   | REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO   | M3    | 1.601,69        |                   | 1.601,69     | 62,23            | 99.673,16           | 1601,69                          |                   | 1601,69                     | 99.673,15                        | 0,00                | 99.673,15                   |
| 04.04                   | SINAPI | 100994  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020 | T     | 2.402,54        |                   | 2.402,54     | 4,59             | 11.027,65           | 2402,53                          |                   | 2402,53                     | 11.027,59                        | 0,00                | 11.027,59                   |
| 04.05                   | SICRO  | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA   | TKM   | 92.257,54       |                   | 92.257,54    | 0,68             | 62.735,12           | 92257,51                         |                   | 92257,51                    | 62.735,11                        | 0,00                | 62.735,11                   |
| 04.06                   | SICRO  | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL  | TKM   | 1.201,27        |                   | 1.201,27     | 1,05             | 1.261,33            | 1201,27                          |                   | 1201,27                     | 1.261,33                         | 0,00                | 1.261,33                    |
| 04.07                   | SICRO  | 2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA   | M     | 6.386,31        |                   | 6.386,31     | 24,44            | 156.081,41          | 0,00                             | 5.124,41          | 5124,41                     | 0,00                             | 125.240,50          | 125.240,50                  |
| 04.08                   | SICRO  | 2003714 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS   | UN    | 79,00           |                   | 79,00        | 1.411,87         | 111.537,73          | 59,00                            |                   | 59,00                       | 83.300,33                        | 0,00                | 83.300,33                   |
| 04.09                   | SICRO  | 2003716 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS   | UN    | 2,00            |                   | 2,00         | 1.593,04         | 3.186,08            | 1,00                             |                   | 1,00                        | 1.593,04                         | 0,00                | 1.593,04                    |
| 04.10                   | SICRO  | 2003680 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN    | 54,00           |                   | 54,00        | 1.885,06         | 101.793,24          | 54,00                            |                   | 54,00                       | 101.793,24                       | 0,00                | 101.793,24                  |
| 04.11                   | SICRO  | 2003682 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN    | 16,00           |                   | 16,00        | 2.146,65         | 34.346,40           | 16,00                            |                   | 16,00                       | 34.346,40                        | 0,00                | 34.346,40                   |
| 04.12                   | SICRO  | 2003684 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | UN    | 11,00           |                   | 11,00        | 2.584,63         | 28.430,93           | 11,00                            |                   | 11,00                       | 28.430,93                        | 0,00                | 28.430,93                   |
| 04.13                   | DER-ES | 41241   | CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS  | UD    | 189,00          |                   | 189,00       | 1.547,01         | 292.384,89          | 132,00                           |                   | 132,00                      | 204.205,32                       | 0,00                | 204.205,32                  |
| 04.14                   | SICRO  | 2003983 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 1.086,00        |                   | 1.086,00     | 257,59           | 279.742,74          | 814,00                           | 144,00            | 958,00                      | 209.678,26                       | 37.092,96           | 246.771,22                  |
| 04.15                   | SICRO  | 2003986 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 1.942,00        |                   | 1.942,00     | 567,77           | 1.102.609,34        | 1916,00                          |                   | 1916,00                     | 1.087.847,32                     | 0,00                | 1.087.847,32                |
| 04.16                   | SICRO  | 2003988 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 560,00          |                   | 560,00       | 830,52           | 465.091,20          | 560,00                           |                   | 560,00                      | 465.091,20                       | 0,00                | 465.091,20                  |
| 04.17                   | SICRO  | 2003990 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 344,00          |                   | 344,00       | 1.210,62         | 416.453,28          | 320,00                           |                   | 320,00                      | 387.398,40                       | 0,00                | 387.398,40                  |
| 04.18                   | COMP   | CP-01   | ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO.  | M²    | 9.796,18        |                   | 9.796,18     | 19,85            | 194.454,17          | 1666,99                          |                   | 1666,99                     | 33.089,75                        | 0,00                | 33.089,75                   |
| 04.19                   | SICRO  | 804081  | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  | UN    | 1,00            |                   | 1,00         | 610,59           | 610,59              | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |
| 04.20                   | SICRO  | 804101  | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  | UN    | 1,00            |                   | 1,00         | 1.034,43         | 1.034,43            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |
| 04.21                   | SICRO  | 804121  | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS  | UN    | 2,00            |                   | 2,00         | 1.547,53         | 3.095,06            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |
| 04.22                   | DER-ES | 43332   | ESGOTAMENTO DE ESCAVAÇÕES PARA REBAIXAMENTO DO NÍVEL D'ÁGUA NOS SERVIÇOS DE BUEIROS, GALERIAS E OUTROS, COM CONJ. MOTO BOMBA  | MES   | 6,00            |                   | 6,00         | 6.349,59         | 38.097,54           | 2,00                             |                   | 2,00                        | 12.699,18                        | 0,00                | 12.699,18                   |
| <b>TOTAL DO ITEM 04</b> |        |         |   |       |                 |                   |              |                  | <b>3.581.984,90</b> |                                  |                   | <b>2.998.526,09</b>         | <b>163.817,46</b>                | <b>3.162.343,55</b> |                             |
| <b>05</b>               |        |         | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                     |                             |
| 05.01                   | SICRO  | 4011276 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL  | M³    | 3.640,88        |                   | 3.640,88     | 167,96           | 611.522,20          | 3198,98                          | 178,78            | 3377,75                     | 537.299,90                       | 30.027,21           | 567.327,11                  |

Protocolo: 218/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: eefddb87ce49bdda54b4a0295513f34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19 Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01 |        |         |  |       |                 |                   |              |                  |                     | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                   |                             |
|----------------------|--------|---------|--|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ITEM                 | ORGÃO  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO  | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)    | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período |
| 05.02                | SINAPI | 100994  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T     | 8.009,94        |                   | 8.009,94     | 4,59             | 36.765,62           | 7037,75                          | 393,31            | 7431,06                     | 32.303,28                        | 1.805,28          | 34.108,56                   |
| 05.03                | SICRO  | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA  | TKM   | 247.507,15      |                   | 247.507,15   | 0,68             | 168.304,86          | 217454,27                        | 12.153,19         | 229607,46                   | 147.868,90                       | 8.264,17          | 156.133,07                  |
| 05.04                | SICRO  | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL   | TKM   | 800,99          |                   | 800,99       | 1,05             | 841,03              | 703,74                           | 39,33             | 743,07                      | 738,92                           | 41,29             | 780,21                      |
| 05.05                | SICRO  | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA   | M²    | 22.867,54       |                   | 22.867,54    | 0,46             | 10.519,06           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.06                | DER-ES | 40884   | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPa), ESP.= 08 CM, COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA   | M2    | 22.867,54       |                   | 22.867,54    | 101,31           | 2.316.710,47        | 17080,94                         | 920,00            | 18000,94                    | 1.730.470,03                     | 93.205,20         | 1.823.675,23                |
| 05.07                | DER-ES | 40663   | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO   | M     | 868,90          | 3.061,37          | 3.930,27     | 65,06            | 255.703,36          | 3930,26                          |                   | 3930,26                     | 255.702,84                       | 0,00              | 255.702,84                  |
| 05.08                | SINAPI | 94993   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016   | M2    | 8.858,98        |                   | 8.858,98     | 110,78           | 981.397,80          | 5956,85                          |                   | 5956,85                     | 659.899,84                       | 0,00              | 659.899,84                  |
| 05.09                | DER-ES | 40912   | LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO   | M2    | 2.413,58        |                   | 2.413,58     | 98,78            | 238.413,43          | 1201,60                          |                   | 1201,60                     | 118.694,05                       | 0,00              | 118.694,05                  |
| 05.10                | DER-ES | 41246   | RAMPA DE PEDESTRES, COM PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL  | M     | 577,40          |                   | 577,40       | 58,93            | 34.026,18           | 296,90                           |                   | 296,90                      | 17.496,32                        | 0,00              | 17.496,32                   |
|                      |        |         | <b>AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             |                   |                             |
| 05.11                | DER-ES | 101196  | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), FORNECIMENTO  | T     | 27,44           |                   | 27,44        | 3.647,79         | 100.095,35          | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.12                | DER-ES | 40972   | BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAIS BETUMINOSOS  | %     | 15,28           |                   | 15,28        | 100.095,35       | 15.294,57           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.13                | SICRO  | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA   | TKM   | 15.174,32       |                   | 15.174,32    | 1,97             | 29.893,41           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 05.14                | SICRO  | 5914620 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL  | TKM   | 2,74            |                   | 2,74         | 3,03             | 8,30                | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 05</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>4.799.495,64</b> |                                  |                   |                             | <b>3.500.474,08</b>              | <b>133.343,15</b> | <b>3.633.817,23</b>         |
| <b>06</b>            |        |         | <b>SINALIZAÇÃO</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| <b>06.01</b>         |        |         | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 06.01.01             | DER-ES | 40927   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 3 ANOS, TAXA=3,0 KG/M² MATERIAL TERMOPLÁSTICO  | M2    | 896,12          |                   | 896,12       | 50,84            | 45.558,74           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.02             | DER-ES | 42524   | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO - 5 ANOS ( POR EXTRUSÃO)   | M2    | 64,01           |                   | 64,01        | 106,32           | 6.805,54            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.03             | DER-ES | 40926   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,80 L/M²   | M2    | 3.055,13        |                   | 3.055,13     | 29,54            | 90.248,54           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.04             | DER-ES | 40937   | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO  | M2    | 94,09           |                   | 94,09        | 695,37           | 65.427,36           | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
| 06.01.05             | DER-ES | 40935   | TACHÃO REFLETIVO BIRREFLETORIZADO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO  | UD    | 13,00           |                   | 13,00        | 77,06            | 1.001,78            | 0,00                             |                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 06.01</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>209.041,96</b>   |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| <b>06.02</b>         |        |         | <b>SINALIZAÇÃO DE OBRAS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 06.02.01             | DER-ES | 42046   | CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   | UD    | 100,00          |                   | 100,00       | 111,18           | 11.118,00           | 87,00                            | 0,00              | 87,00                       | 9.672,66                         | 0,00              | 9.672,66                    |
| 06.02.02             | DER-ES | 40936   | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA   | M2    | 32,00           |                   | 32,00        | 831,47           | 26.607,04           | 32,00                            |                   | 32,00                       | 26.607,05                        | 0,00              | 26.607,05                   |
| 06.02.03             | DER-ES | 41359   | TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS   | M     | 639,00          |                   | 639,00       | 21,26            | 13.585,14           | 480,00                           |                   | 480,00                      | 10.204,80                        | 0,00              | 10.204,80                   |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 06.02</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>51.310,18</b>    |                                  |                   |                             | <b>46.484,51</b>                 |                   | <b>46.484,51</b>            |
|                      |        |         | <b>TOTAL DO ITEM 06</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>260.352,14</b>   |                                  |                   |                             | <b>46.484,51</b>                 |                   | <b>46.484,51</b>            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 27.142.694/0001-58**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 19 Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

**PLANILHA 19ª MEDIÇÃO**

| Contrato+ Aditivo 01 |        |        |   |       |                 |                   |              |                  |                     | Executado físico (quantidade)    |                   |                             | Executado financeiro (R\$)       |                   |                             |
|----------------------|--------|--------|---|-------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ITEM                 | ORGÃO  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. CONTRATO | QUANT. ADITIVO 01 | QUANT. TOTAL | VALOR UNIT.(R\$) | VALOR TOTAL(R\$)    | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluindo período |
| 07                   |        |        | <b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 07.01                | DER-ES | 41544  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)   | H     | 88,00           |                   | 88,00        | 432,13           | 38.027,44           | 80,00                            |                   | 80,00                       | 34.570,40                        | 0,00              | 34.570,40                   |
| 07.02                | DER-ES | 41545  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)  | H     | 16,00           |                   | 16,00        | 246,04           | 3.936,64            | 8,00                             |                   | 8,00                        | 1.968,32                         | 0,00              | 1.968,32                    |
| 07.03                | DER-ES | 41546  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)  | H     | 16,00           |                   | 16,00        | 290,85           | 4.653,60            | 8,00                             |                   | 8,00                        | 2.326,80                         | 0,00              | 2.326,80                    |
| 07.04                | DER-ES | 41547  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)  | H     | 16,00           |                   | 16,00        | 263,63           | 4.218,08            | 8,00                             |                   | 8,00                        | 2.109,04                         | 0,00              | 2.109,04                    |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 07</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>50.835,76</b>    |                                  |                   |                             | <b>40.974,56</b>                 | <b>-</b>          | <b>40.974,56</b>            |
| 08                   |        |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 08.01                | COMP   | ADM-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO ENGENHEIRO, ENCARGADO GERAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E CONTROLE TECNOLÓGICO E GEOMÉTRICO DURANTE TODO O PERÍODO DE OBRAS. | UND   | 1,00            |                   | 1,00         | 117.129,77       | 117.129,77          | 0,76                             | 0,0320289         | 0,79                        | 88.454,07                        | 3.751,53          | 92.205,60                   |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 08</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>117.129,77</b>   | <b>0,00</b>                      |                   | <b>0,00</b>                 | <b>88.454,07</b>                 | <b>3.751,53</b>   | <b>92.205,60</b>            |
| 09                   |        |        | <b>ITENS NOVOS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.01                |        |        | <b>OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.01.01             | DER-ES | 43069  | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas  | M     |                 | 908,36            | 908,36       | 174,29           | 158.318,51          | 908,36                           |                   | 908,36                      | 158.317,81                       | 0,00              | 158.317,81                  |
| 09.01.02             | DER-ES | 43064  | Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  | M     |                 | 838,39            | 838,39       | 24,49            | 20.535,20           | 838,39                           |                   | 838,39                      | 20.535,20                        | 0,00              | 20.535,20                   |
| 09.01.03             | DER-ES | 43067  | Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas  | M     |                 | 30,67             | 30,67        | 107,73           | 3.304,03            | 30,67                            |                   | 30,67                       | 3.304,03                         | 0,00              | 3.304,03                    |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 09.01</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>182.157,74</b>   |                                  |                   |                             | <b>182.157,04</b>                | <b>-</b>          | <b>182.157,04</b>           |
| 09.02                |        |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.02.01             | DER-ES | 40757  | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.   | M3    |                 | 2.255,74          | 2.255,74     | 24,51            | 55.279,08           | 2.255,74                         |                   | 2.255,74                    | 55.279,08                        | 0,00              | 55.279,08                   |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 09.02</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>55.279,08</b>    |                                  |                   |                             | <b>55.279,08</b>                 | <b>-</b>          | <b>55.279,08</b>            |
| 09.03                |        |        | <b>OBRAS COMPLEMENTARES E AMBIENTAIS</b>  |       |                 |                   |              |                  |                     |                                  |                   |                             |                                  |                   |                             |
| 09.03.01             | DER-ES | 40304  | REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO - ÁREA DE PASSEIOS (ITEM EXISTENTE EM CONTRATO)   | M3    |                 | 620,13            | 620,13       | 62,23            | 38.590,68           | 618,19                           |                   | 618,19                      | 38.469,64                        | 0,00              | 38.469,64                   |
|                      |        |        | <b>TOTAL DO ITEM 09.03</b>  |       |                 |                   |              |                  | <b>38.590,68</b>    |                                  |                   |                             | <b>38.469,64</b>                 | <b>-</b>          | <b>38.469,64</b>            |
|                      |        |        | <b>VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO 01</b>   |       |                 |                   |              |                  | <b>9.605.545,54</b> |                                  |                   |                             | <b>7.438.035,60</b>              | <b>307.654,78</b> | <b>7.745.690,36</b>         |

**VALOR DA 19ª MEDIÇÃO 307.654,78**

**1º REAJUSTE CONTRATUAL 8,7610% 26.953,64**

**2º REAJUSTE CONTRATUAL 3,2260% 10.794,47**

**VALOR TOTAL DA 19ª MEDIÇÃO 345.402,88**



Protocolo: 218/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: eefddb87ce49bdda54b4a0295513f34

# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: eefddb87ce49bdda54b4a0295513f34

Documento assinado por:

|  |   |
|--|---|
| <p>Erika Marvilla Martins</p> <p>CPF: ***.818.927-**</p> <p>Email Verificado:<br/>engerikamarvilla@gmail.com</p> <p>IP: 191.241.72.190</p> | <p><i>Erika Marvilla Martins</i></p> <p>Data: 20/02/2026 10:01:59</p> |
|--|---|

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/02/2026 10:02:01















PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
C.N.P.J.: 27.142.694/0001-58  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL  
**BOLETIM 19ª MEDIÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO**



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE

BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS- MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES  
EMPRESA CONTRATADA : RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

| ITENS | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | LOCALIZAÇÃO |  |        |  | LADO | QUANT.<br>(unid.) | COMP.<br>(m) | LARG.<br>(m) | ALT.<br>(m) | DENSID.<br>t/m³ | QUANT.     | OBSERVAÇÃO                      |
|-------|---------------|-------|-------------|--|--------|--|------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|---------------------------------|
|       |               |       | ESTACA      |  | ESTACA |  |      |                   |              |              |             |                 |            | PERÍODO 01/12/2025 À 31/12/2025 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,03202887 | TOTAL DA 19ª MEDIÇÃO            |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 |            |                                 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,03202887 | MEDIR NA 19ª MP                 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,7551803  | ACUMULADO ANTERIOR              |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 1,00       | CONTRATO                        |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 | 0,2127909  | SALDO                           |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 |            |                                 |
|       |               |       |             |  |        |  |      |                   |              |              |             |                 |            |                                 |

# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 387da717565a577e1256837f47320a73

Documento assinado por:

|  |   |
|--|---|
| <p>Erika Marvilla Martins</p> <p>CPF: ***.818.927-**</p> <p>Email Verificado:<br/>engerikamarvilla@gmail.com</p> <p>IP: 191.241.72.190</p> | <p><i>Erika Marvilla Martins</i></p> <p>Data: 20/02/2026 10:02:13</p> |
|--|---|

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/02/2026 10:02:18