



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 20

Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

PLANILHA 20ª MEDIÇÃO

Contrato+ Aditivo 01										Executado físico (quantidade)			Executado financeiro (R\$)		
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATO	QUANT. ADITIVO 01	QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período
01			SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.01	IOPEs	S020305	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	M2	16,00		16,00	226,71	3.627,36	16,00		16,00	3.627,36	0,00	3.627,36
01.02	IOPEs	S020355	ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL. PORTA, BÂSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELÉTRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO	MS	18,00		18,00	900,04	16.200,72	11,60		11,60	10.440,46	0,00	10.440,46
01.03	IOPEs	S020356	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO	MS	18,00		18,00	618,41	11.131,38	12,60	1,00	13,60	7.791,97	618,41	8.410,38
01.04	IOPEs	S020804	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1,21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	M2	37,00		37,00	429,22	15.881,14	36,30		36,30	15.580,69	0,00	15.580,69
01.05	IOPEs	S020344	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACAÇÃO DE OBRA	UND	2,00		2,00	871,01	1.742,02	2,00		2,00	1.742,02	0,00	1.742,02
01.06	IOPEs	S020350	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X80CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	84,00		84,00	225,06	18.905,04	32,00		32,00	7.201,92	0,00	7.201,92
01.07	IOPEs	S020711	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	UND	1,00		1,00	3.045,54	3.045,54	1,00		1,00	3.045,54	0,00	3.045,54
01.08	IOPEs	S020712	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,00		25,00	54,08	1.352,00	25,00		25,00	1.352,00	0,00	1.352,00
01.09	IOPEs	S020714	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,00		25,00	361,65	9.041,25	25,00		25,00	9.041,25	0,00	9.041,25
01.10	IOPEs	S020713	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	20,00		20,00	678,16	13.563,20	20,00		20,00	13.563,20	0,00	13.563,20
01.11	IOPEs	S010512	EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)	MÊS	4,50		4,50	22.080,13	99.360,58	4,50		4,50	99.360,58	0,00	99.360,58
			TOTAL DO ITEM 01						193.850,23				172.746,99	618,41	173.365,40
02			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
02.01	DER-ES	40893	REMOÇÃO DE MEIO FIO	M	429,05	460,95	890,00	30,75	27.367,49	890,00		890,00	27.367,50	0,00	27.367,49
02.02	SICRO	4915669	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M²	107,07	29,93	137,00	8,29	1.135,72	137,00		137,00	1.135,72	0,00	1.135,72
02.03	DER-ES	42505	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS	M2	1.070,70	299,30	1.370,00	26,69	36.565,29	1370,00		1370,00	36.565,29	0,00	36.565,29
02.04	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	3.193,16		3.193,16	0,49	1.564,64	2645,97		2645,97	1.296,53	0,00	1.296,53
02.05	DER-ES	42870	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS	M3	156,27	172,73	329,00	186,25	61.276,24	329,00		329,00	61.276,25	0,00	61.276,24
02.06	IOPEs	S030304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	687,62	247,35	934,97	64,85	60.632,79	934,97		934,97	60.632,51	0,00	60.632,51
			TOTAL DO ITEM 02						188.542,17				188.273,80		188.273,78
03			TERRAPLENAGEM												
03.01	SICRO	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	8.992,33		8.992,33	6,78	60.967,99	8458,13		8458,13	57.346,12	0,00	57.346,12
03.02	DER-ES	42045	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA)	M3	196,64		196,64	11,00	2.163,04	180,57		180,57	1.986,27	0,00	1.986,27
03.03	DER-ES	42043	BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	%	15,28		15,28	2.163,04	330,51	303,50		303,50	303,50	0,00	303,50
03.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE- TI. AF. 07/2020)	T	314,62	13.092,83	13.407,45	4,59	61.540,18	13381,74		13381,74	61.422,20	0,00	61.422,20
03.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5.348,54		5.348,54	0,68	3.637,00	4911,64		4911,64	3.339,91	0,00	3.339,91

Protocolo: 3534/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: 355d6f3daaad661edcd3ddc1a8dfe0be



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 20

Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

PLANILHA 20ª MEDIÇÃO

Contrato+ Aditivo 01										Executado físico (quantidade)			Executado financeiro (R\$)		
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATO	QUANT. ADITIVO 01	QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período
03.06	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	157,31	6.546,42	6.703,73	1,05	7.038,91	6690,88		6690,88	7.025,41	0,00	7.025,41
03.07	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	196,64		196,64	8,39	1.649,80	180,57		180,57	1.514,97	0,00	1.514,97
TOTAL DO ITEM 03									137.327,43			132.938,38			132.938,38
04			DRENAGEM												
04.01	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	10.806,43		10.806,43	6,78	73.267,59	10437,86		10437,86	70.768,66	0,00	70.768,66
04.02	SICRO	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	6.406,77		6.406,77	16,40	105.071,02	6406,76		6406,76	105.070,88	0,00	105.070,88
04.03	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO	M3	1.601,69		1.601,69	62,23	99.673,16	1601,69		1601,69	99.673,15	0,00	99.673,15
04.04	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	2.402,54		2.402,54	4,59	11.027,65	2402,53		2402,53	11.027,59	0,00	11.027,59
04.05	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	92.257,54		92.257,54	0,68	62.735,12	92257,51		92257,51	62.735,11	0,00	62.735,11
04.06	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	1.201,27		1.201,27	1,05	1.261,33	1201,27		1201,27	1.261,33	0,00	1.261,33
04.07	SICRO	2003377	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA	M	6.386,31		6.386,31	24,44	156.081,41	5124,41		5124,41	125.240,50	0,00	125.240,50
04.08	SICRO	2003714	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	79,00		79,00	1.411,87	111.537,73	59,00		59,00	83.300,33	0,00	83.300,33
04.09	SICRO	2003716	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00		2,00	1.593,04	3.186,08	1,00		1,00	1.593,04	0,00	1.593,04
04.10	SICRO	2003680	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	54,00		54,00	1.885,06	101.793,24	54,00		54,00	101.793,24	0,00	101.793,24
04.11	SICRO	2003682	POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	16,00		16,00	2.146,65	34.346,40	16,00		16,00	34.346,40	0,00	34.346,40
04.12	SICRO	2003684	POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	11,00		11,00	2.584,63	28.430,93	11,00		11,00	28.430,93	0,00	28.430,93
04.13	DER-ES	41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	189,00		189,00	1.547,01	292.384,89	132,00	20,00	152,00	204.205,32	30.940,20	235.145,52
04.14	SICRO	2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.086,00		1.086,00	257,59	279.742,74	958,00		958,00	246.771,22	0,00	246.771,22
04.15	SICRO	2003986	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.942,00		1.942,00	567,77	1.102.609,34	1916,00		1916,00	1.087.847,32	0,00	1.087.847,32
04.16	SICRO	2003988	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	560,00		560,00	830,52	465.091,20	560,00		560,00	465.091,20	0,00	465.091,20
04.17	SICRO	2003990	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	344,00		344,00	1.210,62	416.453,28	320,00		320,00	387.398,40	0,00	387.398,40
04.18	COMP	CP-01	ESCORAMENTO METALICO DE VALA TIPO GAIOLA, CONFORME PROJETO TIPO.	M²	9.796,18		9.796,18	19,85	194.454,17	1666,99		1666,99	33.089,75	0,00	33.089,75
04.19	SICRO	804081	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00		1,00	610,59	610,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04.20	SICRO	804101	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00		1,00	1.034,43	1.034,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04.21	SICRO	804121	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00		2,00	1.547,53	3.095,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04.22	DER-ES	43332	ESGOTAMENTO DE ESCAVAÇÕES PARA REBAIXAMENTO DO NÍVEL D'ÁGUA NOS SERVIÇOS DE BUEIROS, GALERIAS E OUTROS, COM CONJ. MOTO BOMBA	MES	6,00		6,00	6.349,59	38.097,54	2,00		2,00	12.699,18	0,00	12.699,18
TOTAL DO ITEM 04									3.581.984,90			3.162.343,55	30.940,20	3.193.283,75	
05			PAVIMENTAÇÃO												
05.01	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	3.640,88		3.640,88	167,96	611.522,20	3377,75		3377,75	567.327,11	0,00	567.327,11

Protocolo: 3554/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: 355d6f3daaad661edcd3ddc1a8dfe0be



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA,



CONTRATO A/S nº: 050/2023 CONVÊNIO: xxxxxx PROCESSO: Nº 014259/2022

Medição nº: 20

Tipo: Andamento

Contratada: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

CNPJ: 07.183.675/0001-62

Valor contrato: R\$8.992.753,26

BDI = 23,32%

Valor do Aditivo 01: R\$ 612.792,28

Referência: MARÇO - 2022

PLANILHA 20ª MEDIÇÃO

Contrato+ Aditivo 01										Executado físico (quantidade)			Executado financeiro (R\$)		
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATO	QUANT. ADITIVO 01	QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluindo período
05.02	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T), AF_07/2020	T	8.009,94		8.009,94	4,59	36.765,62	7431,06		7431,06	34.108,56	0,00	34.108,56
05.03	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	247.507,15		247.507,15	0,68	168.304,86	229607,46		229607,46	156.133,07	0,00	156.133,07
05.04	SICRO	5914359	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	800,99		800,99	1,05	841,03	743,07		743,07	780,21	0,00	780,21
05.05	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	22.867,54		22.867,54	0,46	10.519,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	DER-ES	40884	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA	M2	22.867,54		22.867,54	101,31	2.316.710,47	18000,94	2.771,20	20772,14	1.823.675,23	280.750,27	2.104.425,50
05.07	DER-ES	40663	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	M	868,90	3.061,37	3.930,27	65,06	255.703,36	3930,26		3930,26	255.702,84	0,00	255.702,84
05.08	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	8.858,98		8.858,98	110,78	981.397,80	5956,85		5956,85	659.899,84	0,00	659.899,84
05.09	DER-ES	40912	LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	2.413,58		2.413,58	98,78	238.413,43	1201,60		1201,60	118.694,05	0,00	118.694,05
05.10	DER-ES	41246	RAMPA DE PEDESTRES, COM PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL	M	577,40		577,40	58,93	34.026,18	296,90		296,90	17.496,32	0,00	17.496,32
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO							0,00		0,00	0,00		
05.11	DER-ES	101196	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), FORNECIMENTO	T	27,44		27,44	3.647,79	100.095,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05.12	DER-ES	40972	BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAIS BETUMINOSOS	%	15,28		15,28	100.095,35	15.294,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05.13	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.174,32		15.174,32	1,97	29.893,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05.14	SICRO	5914620	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	2,74		2,74	3,03	8,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ITEM 05						4.799.495,64				3.633.817,23	280.750,27	3.914.567,50
06			SINALIZAÇÃO												
06.01			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL												
06.01.01	DER-ES	40927	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 3 ANOS, TAXA=3,0 KG/M² MATERIAL TERMOPLÁSTICO	M2	896,12		896,12	50,84	45.558,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02	DER-ES	42524	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO - 5 ANOS (POR EXTRUSÃO)	M2	64,01		64,01	106,32	6.805,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03	DER-ES	40926	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=600, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,80 L/M²	M2	3.055,13		3.055,13	29,54	90.248,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04	DER-ES	40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	94,09		94,09	695,37	65.427,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.05	DER-ES	40935	TACHÃO REFLETIVO BIRREFLETORIZADO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UD	13,00		13,00	77,06	1.001,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ITEM 06.01						209.041,96						
06.02			SINALIZAÇÃO DE OBRAS												
06.02.01	DER-ES	42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	100,00		100,00	111,18	11.118,00	87,00	10,00	97,00	9.672,66	1.111,80	10.784,46
06.02.02	DER-ES	40936	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	M2	32,00		32,00	831,47	26.607,04	32,00		32,00	26.607,05	0,00	26.607,05
06.02.03	DER-ES	41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	639,00		639,00	21,26	13.585,14	480,00		480,00	10.204,80	0,00	10.204,80
			TOTAL DO ITEM 06.02						51.310,18				46.484,51	1.111,80	47.596,31
			TOTAL DO ITEM 06						260.352,14				46.484,51	1.111,80	47.596,31

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 355d6f3daaad661edcd3ddc1a8dfe0be

Documento assinado por:

<p>Erika Marvilla Martins</p> <p>CPF: ***.818.927-**</p> <p>Email Verificado: engerikamarvilla@gmail.com</p> <p>IP: 191.241.72.190</p>	<p><i>Erika Marvilla Martins</i></p> <p>Data: 09/03/2026 14:34:39</p>
--	---

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 09/03/2026 14:34:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 C.N.P.J.: 27.142.694/0001-58
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
BOLETIM 20ª MEDIÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE
 BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS- MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES
 EMPRESA CONTRATADA : RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCALIZAÇÃO				LADO	QUANT. (unid.)	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	DENSID. t/m³	QUANT.	OBSERVAÇÃO
			ESTACA	ESTACA										
06.02	SINALIZAÇÃO DE OBRAS													
06.02.01	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD												
	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE RUAS SETOR 2											10,00	RAMO 700/1100/1200 TOTAL DA 20ª MEDIÇÃO	
												10,00	MEDIR NA 20ª MP	
												82,00	ACUMULADO ANTERIOR	
												100,00	CONTRATO	
												8,00	SALDO	
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
08.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO ENGENHEIRO, ENCARREGADO GERAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E CONTROLE TECNOLÓGICO E GEOMÉTRICO DURANTE TODO O PERÍODO DE OBRAS.	H												
												0,03303193	TOTAL DA 20ª MEDIÇÃO	
												0,03303193	MEDIR NA 20ª MP	
												0,7872091	ACUMULADO ANTERIOR	
												1,00	CONTRATO	
												0,1797589	SALDO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
C.N.P.J.: 27.142.694/0001-58
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
BOLETIM 20ª MEDIÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGÉRIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACÁCIO OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE

BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS- MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES
EMPRESA CONTRATADA : RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCALIZAÇÃO		LADO	QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	DENSID.	QUANT.	OBSERVAÇÃO
			ESTACA	ESTACA		(unid.)	(m)	(m)	(m)	t/m ³		PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026



Protocolo: 3534/2026

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: d0671c8d5edd91012d541bd9a9b3d425

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: d0671c8d5edd91012d541bd9a9b3d425

Documento assinado por:

<p>Erika Marvilla Martins</p> <p>CPF: ***.818.927-**</p> <p>Email Verificado: engerikamarvilla@gmail.com</p> <p>IP: 191.241.72.190</p>	<p><i>Erika Marvilla Martins</i></p> <p>Data: 09/03/2026 14:34:55</p>
--	---

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 09/03/2026 14:34:57