



Secretaria de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | www.baixo.gov.br

Boletim de Medição de Serviços (BMS)

Objeto: Drenagem e Pavimentação das Ruas Josina Maria Felix Souza, Felipe dos Santos e Rua João Batista de Menezes, Bairro Santa Mônica, Baixo Guandu, ES.

Número: 003 Mês: mai-24
Data: 19/06/2024
Período: 13/05/2024 à 18/06/2024
Folha: conforme numeração rodapé

Contrato Nº: 048/2023

Item	Planilha	Descrição do Serviço	Unid.	Qtde	Cidade e valor previsto		\$ Total	Quantidade Medida		Valores Medidos		Saldo Contratual			
					\$	Unitário		Acum. Anter.	No Mês	%	Acum. atual		No Mês	%	
															Anter.
<p>Contratada: VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA Início: 19/02/2024 Término: 19/02/2024</p> <p>Efetivo: 19/02/2024</p>															
3.8		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0.8 M ³ /POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1.5 A 3.0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m3	311,14	15,54	4.835,12	108,21	111,58	219,79	70,6%	1.681,58	1.733,95	3.415,54	91,35	1.419,58
3.9		Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4:5,4 (Em Massa Seca De Cimento/Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. AF_05/2021	m3	11,94	362,64	4.329,92	3,84	6,04	9,88	82,7%	1.392,54	2.190,35	3.582,88	2,06	747,04
3.10		Demolição Manual De Concreto Armado (Emp 05.001.033)	m3	0,14	300,44	42,06	0,14	-	0,14	100,0%	42,06	-	42,06	-	-
4		TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES													
4.1		Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. AF_11/2019	m2	6088,00	2,37	14.428,56	3.506,00	638,00	4.144,00	66,1%	8.309,22	1.512,06	9.821,28	1.944,00	4.607,28
4.2		Transporte Com Caminhão Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). AF_07/2020	txkm	2249,52	2,73	6.141,19	1.274,34	74,42	1.348,76	60,0%	3.478,95	203,17	3.682,11	900,76	2.459,07
4.3		Desmonte De Material De 3ª Categoria (Blocos De Rochas Ou Matacos), Com Marteleo Pneumático Manual Exclusive Carga E Transporte. AF_03/2021	m3	10,00	132,78	1.327,80	1,00	-	1,00	10,0%	132,78	-	132,78	9,00	1.195,02
4.4		Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M ³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Cacamba De 0.80 M ³ /111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). AF_07/2020	m3	25,00	11,38	284,50	25,00	-	25,00	100,0%	284,50	-	284,50	-	-
4.5		Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M ³ , Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: Txkm). AF_07/2020	txkm	9405,00	2,39	22.477,95	6.158,75	1.387,00	7.545,75	80,2%	14.719,41	3.314,93	18.034,34	1.859,25	4.443,61
4.6		Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas	m3	2968,10	38,02	112.947,16	2.484,27	81,76	2.566,03	85,5%	94.451,95	3.108,52	97.560,46	402,07	15.286,70
4.7		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	2968,10	10,89	32.322,61	2.039,01	81,76	2.120,77	71,5%	22.204,76	890,37	23.095,13	847,34	9.227,48
5		PAVIMENTAÇÃO													
5.1		Recomposição De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejununtamento Com Pó De Pedra, Com Reaproveitamento Dos Paralelepípedos, Para O Fechamento De Valas - Incluso Retirada E Colocação Do Material. AF_12/2020	m2	14,00	45,47	636,56	-	-	-	-	-	-	-	14,00	636,56
5.2		Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Sextavado De 25 X 25 Cm, Espessura 8 Cm. AF_12/2015	m2	6088,00	78,26	478.446,88	3.214,00	930,00	4.144,00	68,1%	251.527,64	72.781,80	324.309,44	1.944,00	152.137,44
5.3		Meio-Fio De Concreto Pré-Moldado Com Dimensões De 15X12X30X100 Cm, Rejunutados Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3	m	938,60	58,97	55.348,24	477,30	148,50	625,80	66,7%	28.146,38	8.757,05	36.903,43	312,80	18.445,82
5.4		Retirada Manual De Blocos Pré-Moldados De Concreto (Bloquet), Inclusive Empilhamento Para Reaproveitamento	m2	126,00	12,73	1.603,98	126,00	-	126,00	100,0%	1.603,98	-	1.603,98	-	-
6		DRENAGEM SUPERFICIAL													
6.1		Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	ub	13,00	1.481,07	19.253,91	-	10,00	10,00	76,9%	-	14.810,70	14.810,70	3,00	4.443,21
6.2		Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Tracto Reto, 30 Cm Base X 15 Cm Altura. AF_06/2016	m	840,80	54,65	45.949,72	498,00	57,40	555,40	66,1%	27.215,70	3.136,91	30.352,61	285,40	15.597,11

Processo nº 5152/24
Folha nº 08
Visto

Illy Juvian Bezerra Wanderley



Boletim de Medição de Serviços (BMS)

Objeto: Drenagem e Pavimentação das Ruas Josina Maria Felix Souza, Felipe dos Santos e Rua João Batista de Meneses, Bairro Santa Mônica, Baixo Guandu, ES.

Número: 003 Mês: mai-24
 Data: 19/06/2024
 Período: 13/05/2024 à 18/06/2024
 Folha: conforme numeração rodapé

Contratada: **VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA**
 Contrato Nº: 048/2023
 Início: 19/02/2024
 Término:

Item	Planilha	Descrição do Serviço	Unid.	Qtidade e valor previsto		Acum. Anter.	Quantidade Medida		Acum. anter.	Valores Medidos		Saldo Contratual	
				Qtidade	\$ Unitário		No Mês	Acum. atual		No Mês	%		Qtidade
6.3		Tampa Circular Para Esgoto E Drenagem, Em Ferro Fundido, Diâmetro Interno = 0,6 M. AF. 12/2020	un	9,00	871,19	6.040,71	8,00	88,9%	-	5.369,52	88,9%	671,19	
6.4		Greilha De Ferro Fundido Simples Com Requadro, 300 X 1000 Mm, Asseniada Com Argamassa 1 : 3 Cimento: Areia - Fornecimento E Instalação. AF. 08/2021	un	5,00	401,48	2.007,40	5,00	100,0%	-	2.007,40	100,0%	-	
7		CAÇADAS											
7.1		Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	m3	77,58	156,92	12.173,85	-	-	-	-	-	77,58	12.173,85
7.2		Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Fecho Em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. AF. 07/2016	m3	172,55	710,77	122.643,36	-	-	-	-	-	172,55	122.643,36
7.3		Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pasillado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1,5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro	m2	177,50	75,92	13.475,80	-	-	-	-	-	177,50	13.475,80
7.4		Demolição De Piso Cimentado, Exclusive Lastro De Concreto	m2	120,60	11,22	1.353,13	-	-	-	-	-	120,60	1.353,13
8		SINALIZAÇÃO											
8.1		Pintura De Faixa De Pedestre Ou Zebraada Tinta Retronrefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro, E = 30 Cm, Aplicação Manual. AF. 05/2021	m2	161,60	26,83	4.335,73	-	-	-	-	-	161,60	4.335,73
8.2		Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira	m2	2,27	718,19	1.630,29	-	-	-	-	-	2,27	1.630,29
9		TROCA DE SOLO											
9.1		Retirada Manual De Blocos Pré-Moldados De Concreto (Blokreit), Inclusive Empilhamento Para Resprovetamento com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas	m2	1262,00	12,73	16.065,26	1.244,50	98,6%	15.842,49	-	15.842,49	98,6%	222,78
9.2		Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: Txxm). AF. 07/2020	m3	2317,50	38,02	88.111,35	2.026,13	87,4%	77.033,46	-	77.033,46	87,4%	11.077,89
9.3		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	txkm	7242,19	2,39	17.308,83	5.442,20	75,1%	13.006,86	-	13.006,86	75,1%	4.301,98
9.4		Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. AF. 11/2019	m3	2317,50	10,89	25.237,58	1.830,55	79,0%	19.934,69	-	19.934,69	79,0%	5.302,89
9.5		Recomposição De Pavimento Em Piso Inertrado Sextavado, Com Resprovetamento Dos Blocos Sextavado, Para O Fechamento De Vias - Incluso Retirada E Colocação Do Material. AF. 12/2020	m2	1545,00	2,37	3.661,65	1.369,90	88,7%	3.246,66	-	3.246,66	88,7%	414,99
9.6			m2	1545,00	38,68	59.776,05	595,00	38,5%	-	23.020,55	38,5%	950,00	36.755,50
				Sub-totais		1.261.852,18			612.336,66	176.802,73	789.139,39	62,5%	472.712,79

Obs.: Valor por extenso (total): cento e setenta e seis mil oitocentos e dois reais e setenta e três centavos

Processo nº 5152/24
 Folha nº 10
 Visto

Delcy Geison Pasarelli Mendonça

Número: 003 Mês: mai-24
 Data: 19/06/2024
 Período: 13/05/2024 à 18/06/2024
 Folha: conforme numeração rodapé



Contrato Nº: 048/2023
 Término: 19/02/2024

Contratada: VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA
 Início: 19/02/2024

Objeto: Drenagem e Pavimentação das Ruas Josina Maria Felix Souza, Felipe dos Santos e Rua João Batista de Menezes, Bairro Santa Mônica, Baixo Guandu, ES.

Item Planilha	Descrição do Serviço	Unid.	Cidade	Cidade e valor previsto	Acum. Anter.	Acum. atual	%	Quantidade Medida		Valores Medidos	
								Acum. Anter.	No Mês	Acum. Anter.	No Mês

Fiscal e/ou Gestor do Contrato:

Genenciadora:

Construtora: (Preposto)

QUADRO DE CONTROLE

	MED 01	MED 02	MED 03	MED 04	MED 05	MED 06	MED 07	MED 08	MED 09	MED 10	MED 11	MED 12	MED 13	MED 14	MED 15	MED 16	MED 17	MED 18	MED 19	MED 20	
VALOR CONTRATUAL (R\$):	1.261.852,18					272.187,42															
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$):	789.139,40					340.149,25															
SALDO CONTRATUAL (R\$):	472.712,79					176.802,73															
DATA INICIO CONTRATO:	19/02/2024																				
DATA TERMINO DO CONTRATO:																					

Processo: 5152/24
 Folha: 1
 Visão: [assinatura]

Leidy Teresoverelli Nonobony