



Boletim de Medição de Serviços (BMS)

Número: 002		Mês: 12/04/2024		mai-24											
Data: 13/04/2024		à 12/05/2024													
Folha: conforme numeração rodapé															
Contrato Nº: 048/2023															
Contratada: VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA															
Efetivo: 19/02/2024															
Item	Planilha	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade e valor previsto		Quantidade medida		Valores Medidos		Saldo Contratual					
				Qtdde	\$ Unitário	No. Mês	Acum. atual	%	Acum. atual	%	Qtdde	Valor			
				D	E	H	I=G+H	J=I/D	K=EXG	L=EXH	M=K+L	N=M/F	O=D-I	P=F-M	
				F=DXE	G										
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1		Administração Local	und	1,00	7.993,60			0,20	1.598,72	20,0%	1.598,72	20,0%	0,80	6.394,88	
2		CANTEIRO DE OBRAS													
2.1		Placa De Obra Nas Dimensões De 2,0 X 4,0 M, Padrão Dar	m2	8,00	319,39			8,00	2.555,12	100,0%	2.555,12	100,0%	-	-	
2.2		Aluguel Mensal Container Para Almoanifado, Incl. Porta, 2 Janelas, 1 Pt Iluminação, Isolamento Térmico (Teto), Piso Em Comp. Naval Pintado, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação.	ms	6,00	709,09			-	-	-	-	-	6,00	4.254,54	
2.3		Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl. Porta, Basc, 2 Pilos Luz, 1 Pto Alterm., 3Vasos, 3Laveatórios, Calha Micrófno, 6 Chuveiros (1 Elétrico), Tom. Registros, Piso Comp. Naval Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação	ms	6,00	973,94			-	-	-	-	-	6,00	5.843,64	
2.4		Mobilização E Desmobilização De Container Locado Para Barracão De Obra	und	2,00	1.627,08			-	-	-	-	-	2,00	3.254,16	
3		DRENAGEM SUBTERRÂNEA													
3.1		Escavação Mecanizada De Vaia Com Prof. Até 1,5 M. (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Larg. Menor Que 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af. 02/2021	m3	86,40	8,74			10,80	755,14	12,5%	94,39	12,5%	75,60	660,74	
3.2		Escavação Mecanizada De Vaia Com Prof. Maior Que 1,5 M E Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Larg. Menor Que 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af. 02/2021	m3	308,04	7,51			118,32	2.313,38	38,4%	888,58	38,4%	189,72	1.424,80	
3.3		Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1X1 M. Af. 12/2020	m	0,20	1.312,10			0,20	262,42	100,0%	262,42	100,0%	-	-	
3.4		Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1X1 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af. 12/2020	un	3,00	2.476,80			1,00	7.430,40	33,3%	2.476,80	33,3%	2,00	4.953,60	
3.5		Preparo De Fundo De Vaia Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita, Lancesamento Manual. Af. 08/2020	m3	11,94	313,38			3,84	3.741,76	32,2%	1.203,38	32,2%	8,10	2.538,38	
3.6		Tube De Concreto (Simples) Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af. 12/2015	m	72,00	138,91			5,70	10.001,52	16,7%	1.666,92	16,7%	60,00	8.334,60	
3.7		Tube De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af. 12/2015	m	151,00	273,83			62,00	41.348,33	41,1%	16.977,46	41,1%	89,00	24.370,87	

Ildey Junior Fervelli Bandeira

3847/24
B

Boletim de Medição de Serviços (BMS)

Objeto: Drenagem e Pavimentação das Ruas Josina Maria Felix Souza, Felipe dos Santos e Rua João Batista de Menezes, Bairro Santa Mônica, Baixo Guandu, ES.



Número: **002** Mês: **mai-24**
 Data: **12/04/2024**
 Período: **13/04/2024** à **12/05/2024**
 Folha: conforme numeração rodapé

Contrato Nº: **048/2023**

Início: **19/02/2024** Término:

Item Planilha	Descrição do Serviço	Unid.	Qtzade	Qtzade e valor previsto	Quantidade Medida		Valores Medidos		Saldo Contratual		
					Acum. atual	%	Acum. anterior	%		Acum. atual	%
3.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1.5 M, PROFUNDIDADE DE 1.5 A 3.0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m3	311,14	15,54	108,21	34,8%	1.681,58	34,8%	1.681,58	202,93	3.153,53
3.9	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4:5,4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. AF_05/2021	m3	11,94	362,64	1,56	32,2%	565,72	32,2%	1.392,54	8,10	2.937,38
3.10	Demolição Manual De Concreto Armado (Emp 05.001.033)	m3	0,14	300,44	-	100,0%	-	100,0%	42,06	-	-
4	TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES				1.753,00	57,6%	4.154,61	57,6%	8.309,22	2.582,00	6.119,34
4.1	Regulagem E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. AF_11/2019	m2	6088,00	2,37	656,78	29,2%	1.793,01	29,2%	1.793,01	1.592,74	4.348,18
4.2	Transporte Com Caminhão Carroceria 91, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). AF_07/2020	txkm	2249,52	2,73	-	100,0%	-	100,0%	1.327,80	-	-
4.3	Desmonte De Material De 3ª Categoria (Blocos De Rochas Ou Matacos), Com Marteleto Pneumático Manual Exclusive Carga E Transporte. AF_03/2021	m3	10,00	132,78	-	100,0%	-	100,0%	284,50	-	-
4.4	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M ³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M ³ / 111 Hp) E Descarga Lvre (Unidade: M3). AF_07/2020	m3	25,00	11,38	-	100,0%	-	100,0%	16.476,33	2.511,14	6.001,62
4.5	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M ³ , Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: Txkm). AF_07/2020	txkm	9405,00	2,39	555,00	90,5%	21.101,10	90,5%	102.083,70	283,10	10.763,46
4.6	Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas	m3	2968,10	38,02	-	100,0%	-	100,0%	8.624,88	2.176,10	23.697,73
4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	2968,10	10,89	32.322,61	26,7%	792,00	26,7%	8.624,88	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO				1.753,00	49,3%	137.189,78	49,3%	234.780,00	3.088,00	241.666,88
5.1	Recomposição De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Pó De Pedra, Com Reaproveitamento Dos Paralelepípedos, Para O Fechamento De Vaias - Incluso Retirada E Colocação Do Material. AF_12/2020	m2	14,00	45,47	636,58	45,4%	137.189,78	45,4%	234.780,00	3.088,00	241.666,88
5.2	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Sextavado De 25 X 25 Cm, Espessura 8 Cm. AF_12/2015	m2	6088,00	78,26	476.446,88	53,1%	16.688,51	53,1%	29.367,06	440,60	25.982,18
5.3	Meio-Fio De Concreto Pré-Moldado Com Dimensões De 15X12X30X100 Cm, Rejuntados Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3	m	938,60	58,97	55.349,24	100,0%	126,00	100,0%	1.603,98	-	-
5.4	Retirada Manual De Blocos Pré-Moldados De Concreto (Bloquet), inclusive Empilhamento Para Reaproveitamento	m2	126,00	12,73	1.603,98	-	-	-	-	-	-
6	DRENAGEM SUPERFICIAL				283,00	59,2%	15.465,95	59,2%	11.749,75	27.215,70	18.734,02
6.1	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	ub	13,00	1.481,07	498,00	59,2%	15.465,95	59,2%	27.215,70	342,80	18.734,02
6.2	Execução De Sanheta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 30 Cm Base X 15 Cm Altura. AF_06/2016	m	840,80	54,65	283,00	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature: Wesley Pereira Medeiros

Handwritten number: 3347/23

Boletim de Medição de Serviços (BMS)

Objeto: Drenagem e Pavimentação das Ruas Josina Maria Felix Souza, Felipe dos Santos e Rua João Batista de Menezes, Bairro Santa Mônica, Baixo Guandu, ES.



Número: 002 Mês: mai-24
 Data: 12/04/2024
 Período: 13/04/2024 à 12/05/2024
 Folha: conforme numeração rodapé

Contratada: **VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA**
 Contrato Nº: 048/2023
 Início: 19/02/2024
 Término:

Item	Planilha	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade		Valor		Porcentagem		Saldo Contratual			
				Qtdade	\$ Unitário	\$ Total	Acum. Anter.	%	Acum. atual	%	Qtdade	Valor	
6.3		Tampa Circular Para Espoto E Drenagem, Em Ferro Fundido, Diâmetro Interno = 0,6 M. Af. 12/2020	un	9,00	671,19	6.040,71	-	-	-	-	9,00	6.040,71	
6.4		Greixa De Ferro Fundido Simples Com Requadro, 300 X 1000 Mm, Assentada Com Argamassa 1 : 3 Cimento- Areia - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2021	un	5,00	401,48	2.007,40	-	-	-	-	5,00	2.007,40	
7		CALÇADAS											
7.1		Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	m3	77,58	156,92	12.173,85	-	-	-	-	77,58	12.173,85	
7.2		Execução De Passelo (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af. 07/2016	m3	172,55	710,77	122.643,36	-	-	-	-	172,55	122.643,36	
7.3		Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, Esp. 1,5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularização E Lastro	m2	177,50	75,92	13.475,80	-	-	-	-	177,50	13.475,80	
7.4		Demolição De Piso Cimentado, Exclusive Lastro De Concreto	m2	120,60	11,22	1.353,13	-	-	-	-	120,60	1.353,13	
8		SINALIZAÇÃO											
8.1		Pintura De Faixa De Pedestre Ou Zebrada Tinta Refletoativa A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro, E = 30 Cm., Aplicação Manual. Af. 05/2021	m2	161,60	26,83	4.335,73	-	-	-	-	161,60	4.335,73	
8.2		Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira	m2	2,27	718,19	1.630,29	-	-	-	-	2,27	1.630,29	
9		RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO PARA TROCA DE SOLO											
9.1		Retirada Manual De Blocos Pré-Moldados De Concreto (Blokret), Inclusive Empilhamento Para Reaproveitamento	m2	1262,00	12,73	16.065,26	839,90	422,10	1.262,00	100,0%	16.065,26	100,0%	
9.2		Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas	m3	2317,50	38,02	88.111,35	671,80	1.645,70	2.317,50	100,0%	88.111,35	100,0%	
9.3		Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: Txkm) Af. 07/2020	btkm	7242,19	2,38	17.308,83	2.099,38	3.409,75	5.509,13	76,1%	13.166,82	76,1%	
9.4		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. Af. 11/2019	m3	2317,50	10,89	25.237,58	671,80	1.645,70	2.317,50	100,0%	25.237,58	100,0%	
9.5		Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af. 11/2019	m2	1545,00	2,37	3.661,65	839,90	532,50	1.372,40	88,8%	3.252,59	88,8%	
9.5		Recomposição De Pavimento Em Piso Intertravado Sextavado, Com Reaproveitamento Dos Blocos Sextavado, Para O Fechamento De Valas - Incluso Retirada E Colocação Do Material. Af. 12/2020	m2	1545,00	38,69	59.776,05	-	450,00	450,00	29,1%	17.410,50	29,1%	
				Sub-totais		1.261.852,18			272.187,42		625.950,25	49,6%	635.901,94

Obs.: Valor por-estenso (total): trezentos e cinquenta e três mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos

Handwritten signature: Luiz Junior Perrealli Wanderley

Handwritten date: 30/04/24

Número: 002 Mês: mai-24
 Data: 12/04/2024
 Período: 13/04/2024 à 12/05/2024
 Folha: conforme numeração rodapé



Contrato Nº: 048/2023
 Término: 19/02/2024

Contratada: **VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA**
 Início: 19/02/2024

Objeto: Drenagem e Pavimentação das Ruas Josina Maria Felix Souza, Felipe dos Santos e Rua João Batista de Menezes, Bairro Santa Mônica, Baixo Guandu, ES.

Item Planilha	Descrição do Serviço	Unid.	Qtdade	Cidade e valor previsto \$ Unitário	Acum. Anter.	No Mês	Acum. atual	%	Acum. anter.	No Mês	%	Acum. atual	%	Saldo Contratual	Valor

Gerenciadora:

QUADRO DE CONTROLE															
					272.187,42	MED 06									
					353.762,83	MED 07									
VALOR CONTRATUAL (R\$):	1.261.852,18			MED 01											
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$):	625.950,25			MED 02											
SALDO CONTRATUAL (R\$):	635.901,94			MED 03											
DATA INÍCIO CONTRATO:	19/02/2024			MED 04											
DATA TÉRMINO DO CONTRATO:				MED 05											

Processo: 3007/24
 Folha: 1
 Visto: a

Luiz Junior Pereira Wanderley