

Vitória-ES, 4 de fevereiro de 2026.  
**OF. MBE. Nº 002/2026.**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES**  
A/C: Sr. **Eudes Alexandre Monteverde**  
Secretário Municipal de Educação  
Boa Esperança/ES

Referência: **CONTRATO Nº. 052/2024**  
**RETOMADA DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE**  
**AULA DA EMEF “PROFESSORA UBALDINA SANTO AMARO DO**  
**AMARAL”.**

Assunto: **10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO.**

Prezado Senhor,

O **CONSÓRCIO ESTRUTURAL MBE**, vem apresentar para devida análise a autorização de pagamento da **10ª (décima) medição**, no valor de **R\$ 440.375,31 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos)**, referente aos serviços executados no período de **01/12/2025 a 31/01/2026**, do contrato de “Retomada do Remanescente da Construção das 12 Salas de Aula da Emef Prof.<sup>a</sup> Ubaldina Santo Amaro do Amaral”, neste município.

Atenciosamente,

---

**CONSÓRCIO ESTRUTURAL MBE**  
CNPJ: 56.262.370/0001-51

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº Obra: E-326 Objeto: 12 Salas de Aula - EMEF "Profª Ubaldina Santo Amaro do Amaral"

Contrato Nº: 052/2024 Medição de Nº:10

Período: 01/12/2025 a 31/01/2025

Emissão: 31/01/2025

Contratante: Município de Boa Esperança

Local/U.F.: Boa Esperança/ES

Gestor do Contrato: Braulino B. Gomes da Silveira

Item	Descrição do Serviço	Unid.	Contratado			Acumulado Anterior		Medição N.º 10		Acumulado Atual		Saldo	
			Quant.	P. Unit.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020	m²	236,14	75,87	17.915,94	157,90	11.979,87	22,06	1.673,69	179,96	13.653,56	56,18	4.262,38
4.2	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m³	17,86	600,40	10.723,14	10,07	6.046,03	0,76	456,30	10,83	6.502,33	7,03	4.220,81
4.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	364,50	21,85	7.964,33	173,61	3.793,38	44,16	964,90	217,77	4.758,28	146,73	3.206,05
4.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	590,80	18,81	11.112,95	138,56	2.606,31	103,33	1.943,64	241,89	4.549,95	348,91	6.563,00
	<b>SUBTOTAL ITEM 04</b>				<b>68.775,91</b>		<b>29.002,59</b>		<b>5.038,53</b>		<b>34.041,12</b>		<b>34.734,79</b>
<b>8</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>												
8.2	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m²	219,65	174,98	38.434,36	17,82	3.118,14	52,64	9.210,95	70,46	12.329,09	149,19	26.105,27
	<b>SUBTOTAL ITEM 08</b>				<b>71.863,76</b>		<b>10.115,77</b>		<b>9.210,95</b>		<b>19.326,72</b>		<b>52.537,04</b>
<b>12</b>	<b>ESQUADRIAS</b>												
12.1	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	102,94	786,28	80.939,66	-	-	102,94	80.939,66	102,94	80.939,66	-	-
12.2	Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	229,85	725,77	166.818,23	198,00	143.702,46	31,85	23.115,77	229,85	166.818,23	-	-
	<b>SUBTOTAL ITEM 12</b>				<b>399.293,90</b>		<b>143.702,46</b>		<b>104.055,43</b>		<b>247.757,89</b>		<b>151.536,01</b>
<b>13</b>	<b>VIDROS</b>												
13.1	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps	m²	330,99	444,03	146.969,49	-	-	132,99	59.051,55	132,99	59.051,55	198,00	87.917,94
	<b>SUBTOTAL ITEM 13</b>				<b>151.363,29</b>		<b>-</b>		<b>59.051,55</b>		<b>59.051,55</b>		<b>92.311,74</b>
	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>												
14.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	m²	1.068,11	85,57	91.398,17	208,80	17.867,02	859,31	73.531,16	1.068,11	91.398,18	-	-
14.6	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	256,75	110,92	28.478,71	133,20	14.774,54	123,55	13.704,17	256,75	28.478,71	-	-
	<b>SUBTOTAL ITEM 14</b>				<b>383.360,68</b>		<b>271.159,13</b>		<b>87.235,33</b>		<b>358.394,46</b>		<b>24.966,23</b>
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>												
16.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_02/2023_pe	m²	1172,24	92,85	108.842,48	201,32	18.692,56	970,92	90.149,92	1.172,24	108.842,48	-	-
	<b>SUBTOTAL ITEM 16</b>				<b>843.559,50</b>		<b>126.632,42</b>		<b>90.149,92</b>		<b>216.782,34</b>		<b>626.777,16</b>
<b>21</b>	<b>DIVERSOS</b>												
21.14	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	m	289,10	1.070,42	309.458,42	-	-	80,00	85.633,60	80,00	85.633,60	209,10	223.824,82



CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA EMEF “PROFESSORA UBALDINA SANTO AMARO DO AMARAL”

Boa Esperança, 04 de Fevereiro de 2025

ORGÃO	Valor Atual	Data Base	Tipo	Mês	Medição	Contrato	O.S.	Data Início	Término	Prazo (dias)
SEDU	5.016.973,51	jan/24	OBRA DE EDIFICAÇÃO	nov/25	10ª	052/2024	S/N	16/08/24	15/08/26	729
ITEM	DESCRIÇÃO						UND	Quant. Contratada		Saldo atual
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
4	SUPERESTRUTURA									
4.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pe-dreiro simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020						m²	236,14		11,94
Medição	Descrição					Quant.	C (m)	L (m)	H (m)	TOTAL
10ª	<b>Bloco A</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,30	0,10	1,60	3,84
	<b>Bloco B</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,30	0,10	1,20	2,88
	<b>Bloco C</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,30	0,10	1,20	2,88
	<b>Bloco D</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,30	0,10	1,60	3,84
	<b>Bloco E1</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,30	0,10	1,20	2,88
	<b>Bloco E2</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,30	0,10	1,20	2,88
<b>Bloco F</b>										
Pilar Empena					4,00	0,30	0,10	1,20	2,88	
<b>Total 10ª med.</b>									<b>22,06</b>	
						<b>Total executado =</b>				<b>224,20</b>
						<b>Medido até a última medição =</b>				<b>202,14</b>
						<b>Total medido nesta medição =</b>				<b>22,06</b>
4.2	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						m³	17,86		7,03
Medição	Descrição					Quant.	C (m)	L (m)	H(m)	TOTAL
10ª	<b>Bloco A</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,20	0,10	1,60	0,13
	<b>Bloco B</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,20	0,10	1,20	0,10
	<b>Bloco C</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,20	0,10	1,20	0,10
	<b>Bloco D</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,20	0,10	1,60	0,13
	<b>Bloco E1</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,20	0,10	1,20	0,10
	<b>Bloco E2</b>									
	Pilar Empena					4,00	0,20	0,10	1,20	0,10
<b>Bloco F</b>										
Pilar Empena					4,00	0,20	0,10	1,20	0,10	
<b>Total 10ª med.</b>									<b>0,76</b>	
						<b>Total executado =</b>				<b>10,83</b>
						<b>Medido até a última medição =</b>				<b>10,07</b>
						<b>Total medido nesta medição =</b>				<b>0,76</b>
4.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022						kg	364,50		146,73
Medição	Descrição					Quant. Peça	Quant. Ferro	C (m)	Peso (kg/m)	TOTAL
10ª	<b>Bloco A</b>									
	Pilar Empena Ø5.0					4,00	1,60	12,00	0,16	7,68
	<b>Bloco B</b>									
	Pilar Empena Ø5.0					4,00	1,20	9,00	0,16	5,76
	<b>Bloco C</b>									
	Pilar Empena Ø5.0					4,00	1,20	9,00	0,16	5,76
<b>Bloco D</b>										
Pilar Empena Ø5.0					4,00	1,60	12,00	0,16	7,68	
<b>Bloco E1</b>										

**CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA EMEF “PROFESSORA UBALDINA SANTO AMARO DO AMARAL”**

Boa Esperança, 04 de Fevereiro de 2025

ORGÃO	Valor Atual	Data Base	Tipo	Mês	Medição	Contrato	O.S.	Data Início	Término	Prazo (dias)	
SEDU	5.016.973,51	jan/24	OBRA DE EDIFICAÇÃO	nov/25	10ª	052/2024	S/N	16/08/24	15/08/26	729	
ITEM	DESCRIÇÃO						UND	Quant. Contratada		Saldo atual	
	Pilar Empena Ø5.0						4,00	1,20	9,00	0,16	5,76
	<b>Bloco E2</b>										
	Pilar Empena Ø5.0						4,00	1,20	9,00	0,16	5,76
	<b>Bloco F</b>										
	Pilar Empena Ø5.0						4,00	1,20	9,00	0,16	5,76
	<b>Total 10ª med.</b>										<b>44,16</b>
<b>Total executado =</b>										<b>217,77</b>	
<b>Medido até a última medição =</b>										<b>173,61</b>	
<b>Total medido nesta medição =</b>										<b>44,16</b>	

4.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	590,80		348,91	
Medição	Descrição	Quant. Peça	Quant. Ferro	C (m)	Peso (kg/m)	TOTAL
	<b>Bloco A</b>					
	Pilar Empena Ø10.0	4,00	4,00	1,75	0,63	17,64
	<b>Bloco B</b>					
	Pilar Empena Ø10.0	4,00	4,00	1,35	0,63	13,61
	<b>Bloco C</b>					
	Pilar Empena Ø10.0	4,00	4,00	1,35	0,63	13,61
	<b>Bloco D</b>					
	Pilar Empena Ø10.0	4,00	4,00	1,75	0,63	17,64
	<b>Bloco E1</b>					
	Pilar Empena Ø10.0	4,00	4,00	1,35	0,63	13,61
	<b>Bloco E2</b>					
	Pilar Empena Ø10.0	4,00	4,00	1,35	0,63	13,61
	<b>Bloco F</b>					
	Pilar Empena Ø10.0	4,00	4,00	1,35	0,63	13,61
	<b>Total 10ª med.</b>					<b>103,33</b>
<b>Total executado =</b>						<b>241,89</b>
<b>Medido até a última medição =</b>						<b>138,56</b>
<b>Total medido nesta medição =</b>						<b>103,33</b>

8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
8.2	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m²	219,65			95,49
Medição	Descrição	Quant.	C (m)	L (m)	H (m)	TOTAL
	<b>Bloco A</b>					
	Fachadas 01 e 03	2,00	12,15	-	0,20	4,86
	Fachadas 02 e 04	2,00	12,50	-	0,20	5,00
	<b>Bloco B</b>					
	Fachadas 01 e 03	2,00	21,75	-	0,20	8,70
	Fachadas 02 e 04	4,00	8,40	-	0,20	6,72
	<b>Bloco C</b>					
	Fachadas 01 e 03	2,00	21,75	-	0,20	8,70
	Fachadas 02 e 04	4,00	8,40	-	0,20	6,72
	<b>Bloco D</b>					
	Fachadas 01 e 03	2,00	5,55	-	0,20	2,22
	Fachadas 02 e 04	4,00	12,15	-	0,20	9,72
	<b>Total 10ª med.</b>					<b>52,64</b>
<b>Total executado =</b>						<b>124,16</b>
<b>Medido até a última medição =</b>						<b>71,52</b>
<b>Total medido nesta medição =</b>						<b>52,64</b>

12	ESQUADRIAS
----	------------

CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA EMEF “PROFESSORA UBALDINA SANTO AMARO DO AMARAL”

Boa Esperança, 04 de Fevereiro de 2025

ORGÃO	Valor Atual	Data Base	Tipo	Mês	Medição	Contrato	O.S.	Data Início	Término	Prazo (dias)
SEDU	5.016.973,51	jan/24	OBRA DE EDIFICAÇÃO	nov/25	10ª	052/2024	S/N	16/08/24	15/08/26	729
ITEM	DESCRIÇÃO						UND	Quant. Contratada		Saldo atual
12.1	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019						m²	102,94		0,00
Medição	Descrição					Quant.	C (m)	L (m)	H (m)	TOTAL
10ª	<b>BLOCO A</b>									
	<b>Janela J1</b>									
	Sanitario Feminino					1,00	0,90	0,50	-	0,45
	Sanitario Masculino					1,00	0,90	0,50	-	0,45
	<b>Janela J12 (fixa)</b>									
	Secretária					1,00	0,85	1,00	-	0,85
	"					1,00	0,85	1,20	-	1,02
	<b>BLOCO B</b>									
	<b>Janela J7 200x110</b>									
	Biblioteca					3,00	2,00	1,10	-	6,60
	Auditório					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	<b>BLOCO C</b>									
	<b>Janela J7 200x110</b>									
	Sala do gremio					1,00	2,00	1,10	-	2,20
	Laboratório					3,00	2,00	1,10	-	6,60
	Sala de Informática					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	<b>BLOCO D</b>									
	<b>Janela J1</b>									
	Dispensa					2,00	0,90	0,50	-	0,90
	Cozinha					2,00	0,90	0,50	-	0,90
	DML					1,00	0,90	0,50	-	0,45
	Sanitário					1,00	0,90	0,50	-	0,45
	Banho					1,00	0,90	0,50	-	0,45
	<b>BLOCO E1</b>									
	<b>Janela J2 175x55</b>									
	Sanitario Feminino					1,00	1,75	0,55	-	0,96
	Sanitario Masculino					1,00	1,75	0,55	-	0,96
	<b>Janela J3 200x55</b>									
	Sanitario Feminino					2,00	2,00	0,55	-	2,20
	<b>Janela J4 220x55</b>									
	Sanitario Masculino					2,00	2,20	0,55	-	2,42
	<b>Janela J7 200x110</b>									
	Sala 01					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	Sala 02					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	Sala 03					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	Sala 04					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	<b>BLOCO E2</b>									
	<b>Janela J2 175x55</b>									
	Sanitario Feminino					1,00	1,75	0,55	-	0,96
	Sanitario Masculino					1,00	1,75	0,55	-	0,96
	<b>Janela J3 200x55</b>									
	Sanitario Feminino					2,00	2,00	0,55	-	2,20
	<b>Janela J4 220x55</b>									
	Sanitario Masculino					2,00	2,20	0,55	-	2,42
	<b>Janela J7 200x110</b>									
	Sala 09					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	Sala 10					2,00	2,00	1,10	-	4,40
Sala 11					2,00	2,00	1,10	-	4,40	
Sala 12					2,00	2,00	1,10	-	4,40	
<b>BLOCO F</b>										
<b>Janela J3 200x55</b>										
Sanitario Feminino					3,00	2,00	0,55	-	3,30	
<b>Janela J4 220x55</b>										
Sanitario Masculino					3,00	2,20	0,55	-	3,63	

CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA EMEF “PROFESSORA UBALDINA SANTO AMARO DO AMARAL”

Boa Esperança, 04 de Fevereiro de 2025

ORGÃO	Valor Atual	Data Base	Tipo	Mês	Medição	Contrato	O.S.	Data Início	Término	Prazo (dias)
SEDU	5.016.973,51	jan/24	OBRA DE EDIFICAÇÃO	nov/25	10ª	052/2024	S/N	16/08/24	15/08/26	729
ITEM	DESCRIÇÃO					UND	Quant. Contratada		Saldo atual	
	<b>Janela J7 200x110</b>									
	Sala 05					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	Sala 06					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	Sala 07					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	Sala 08					2,00	2,00	1,10	-	4,40
	<b>Total 10ª med.</b>									<b>102,94</b>
<b>Total executado =</b>										<b>102,94</b>
<b>Medido até a última medição =</b>										<b>0,00</b>
<b>Total medido nesta medição =</b>										<b>102,94</b>
<b>12.2</b>	<b>Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019</b>					<b>m²</b>	<b>229,85</b>		<b>0,00</b>	
Medição	Descrição					Quant.	C (m)	L (m)	H (m)	TOTAL
10ª	<b>BLOCO A</b>									
	<b>Janela J5 140x100</b>									
	Direção					2,00	1,40	1,00	-	2,80
	Almoxarifado					1,00	1,40	1,00	-	1,40
	Coordenação					1,00	1,40	1,00	-	1,40
	Sala dos Professores					1,00	1,40	1,00	-	1,40
	<b>Janela J6 345x100</b>									
	Coordenação					1,00	3,45	1,00	-	3,45
	Secretária					1,00	3,45	1,00	-	3,45
	Sala dos Professores					1,00	3,45	1,00	-	3,45
	<b>BLOCO C</b>									
	<b>Janela J11 220x175</b>									
	Sala do gremio					2,00	2,20	1,75	-	6,75
	Laboratório (Parte)					1,00	2,20	1,75	-	3,85
	<b>BLOCO D</b>									
	<b>Janela J8 90x100</b>									
	Triagem					1,00	0,90	1,00	-	0,90
	Cozinha					1,00	0,90	1,00	-	0,90
	<b>Janela J10 210x100</b>									
Cozinha					1,00	2,10	1,00	-	2,10	
	<b>Total 10ª med.</b>									<b>31,85</b>
<b>Total executado =</b>										<b>229,85</b>
<b>Medido até a última medição =</b>										<b>198,00</b>
<b>Total medido nesta medição =</b>										<b>31,85</b>
<b>13</b>	<b>VIDROS</b>									
<b>13.1</b>	<b>Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps</b>					<b>m²</b>	<b>330,99</b>		<b>-1,80</b>	
Medição	Descrição					Quant.	C (m)	L (m)	H(m)	TOTAL
10ª	<b>Idem 12.01</b>					102,94	-	-	-	102,94
	<b>Idem 12.02</b>					31,85	-	-	-	31,85
	<b>Total 10ª med.</b>									<b>134,79</b>
<b>Total executado =</b>										<b>332,79</b>
<b>Medido até a última medição =</b>										<b>198,00</b>
<b>Total medido nesta medição =</b>										<b>132,99</b>
<b>14</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>									

**CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA EMEF “PROFESSORA UBALDINA SANTO AMARO DO AMARAL”**

Boa Esperança, 04 de Fevereiro de 2025

ORGÃO	Valor Atual	Data Base	Tipo	Mês	Medição	Contrato	O.S.	Data Início	Término	Prazo (dias)	
SEDU	5.016.973,51	jan/24	OBRA DE EDIFICAÇÃO	nov/25	10ª	052/2024	S/N	16/08/24	15/08/26	729	
ITEM	DESCRIÇÃO						UND	Quant. Contratada	Saldo atual		
14.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes.af_02/2023_pe						m²	1.068,11	-32,87		
10ª	<b>Ambientes Internos Bloco A</b>										
	Direção						1,00	3,45	3,00	0,90	11,61
	"						1,00	1,20	-	0,90	2,16
	Sanitario Masculino						1,00	2,45	1,50	1,90	15,01
	Sanitario Feminino						1,00	2,45	1,50	1,90	15,01
	Coordenação						1,00	4,65	3,45	0,90	14,58
	Secretária						1,00	4,65	6,45	0,90	19,98
	Sala dos Professores						1,00	4,65	5,25	0,90	17,82
	<b>Ambientes Internos Bloco B</b>										
	Auditório						1,00	11,90	7,40	0,90	24,03
	"						1,00	14,20	-	0,90	12,78
	Biblioteca						1,00	9,50	7,40	0,90	15,21
	"						1,00	9,85	6,60	0,90	14,81
	<b>Ambientes Internos Bloco C</b>										
	Sala de Informática						1,00	7,10	7,40	0,90	13,05
	"						1,00	7,45	6,60	0,90	12,65
	Laboratório						1,00	9,50	7,40	0,90	15,21
	"						1,00	9,85	6,60	0,90	14,81
	Sala Gremio						1,00	4,70	7,40	0,90	10,89
	"						1,00	5,05	6,60	0,90	10,49
	<b>Ambientes Internos Bloco D</b>										
	Despensa						1,00	2,90	3,35	3,00	37,50
	Triagem Lavagem						1,00	2,90	1,80	3,00	28,20
	Cozinha						1,00	5,85	5,25	3,00	66,60
	Mureta Divisória						1,00	-	3,25	1,20	7,80
	"						1,00	-	3,25	1,20	0,67
	Área de Serviço						1,00	1,40	5,25	3,00	39,90
	DML						1,00	1,70	1,20	3,00	17,40
	Sanitário						1,00	1,30	1,25	3,00	15,30
	Circulação						1,00	1,45	1,00	3,00	11,70
	Banho						1,00	1,30	1,40	3,00	16,20
	Pátio Coberto/Refeitório						1,00	-	12,50	1,90	23,75
	<b>Ambientes Internos Bloco E1</b>										
	Sanitario Masculino / Feminino						2,00	4,70	3,65	1,90	63,46
	"						2,00	1,65	0,15	1,90	13,11
	" Bebedouro (Cerâmica)						2,00	-	1,75	2,20	7,70
	<b>Ambientes Internos Bloco E2</b>										
	"						4,00	7,45	6,60	0,90	48,96
	Sanitario Masculino / Feminino						2,00	4,70	3,65	1,90	63,46
	"						2,00	1,65	0,15	1,90	13,11
	" Bebedouro (Cerâmica)						2,00	-	1,75	2,20	7,70
	<b>Ambientes Internos Bloco F</b>										
	"						4,00	7,45	6,60	0,90	50,58
	Vestiaro Masculino / Feminino						2,00	5,55	3,65	1,90	69,92
	"						2,00	-	0,95	1,90	7,22
	"						2,00	-	0,95	1,90	0,86
	"						2,00	-	2,10	1,90	15,96
	"						2,00	-	2,10	1,90	1,20
	Sanitario Masculino/Feminino						2,00	-	1,50	1,90	11,40
	"						2,00	-	1,50	1,90	1,02
	"						2,00	-	1,50	1,90	11,40
	<b>Total 10ª Medição</b>										<b>892,18</b>
<b>Total executado =</b>										<b>1.100,98</b>	
<b>Medido até a última medição =</b>										<b>208,80</b>	

CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA EMEF “PROFESSORA UBALDINA SANTO AMARO DO AMARAL”

Boa Esperança, 04 de Fevereiro de 2025

ORGÃO	Valor Atual	Data Base	Tipo	Mês	Medição	Contrato	O.S.	Data Início	Término	Prazo (dias)	
SEDU	5.016.973,51	jan/24	OBRA DE EDIFICAÇÃO	nov/25	10ª	052/2024	S/N	16/08/24	15/08/26	729	
ITEM	DESCRIÇÃO						UND	Quant. Contratada	Saldo atual		
							<b>Total medido nesta medição =</b>			<b>859,31</b>	
14.6	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm					m	256,75		<b>-82,37</b>		
	Descrição				Quant.	Comp.	L (m)	H (m)	TOTAL		
	<b>Bloco A</b>										
	<b>Fachada 01</b>										
	Janela - JA6				2,00	3,51	0,18	1,00	8,42		
	<b>Fachada 02</b>										
	Janela - JA5				1,00	1,46	0,18	1,00	1,75		
	Janela - JA12				1,00	2,26	0,65	1,75	9,79		
	<b>Fachada 03</b>										
	Janela - JA1				2,00	0,96	0,18	0,50	2,30		
	Janela - JA5				2,00	1,46	0,18	1,00	3,50		
	Janela - JA6				1,00	3,51	0,18	1,00	4,21		
	<b>Fachada 04</b>										
	Janela - JA5				2,00	1,46	0,18	1,00	3,50		
	<b>Bloco B</b>										
	<b>Fachada 01</b>										
	Janela - JA7				5,00	2,06	0,18	1,00	12,36		
	<b>Fachada 03</b>										
	Janela - JA11				9,00	2,26	0,18	1,60	24,41		
	<b>Bloco C</b>										
	<b>Fachada 03</b>										
	Janela - JA11				9,00	2,26	0,17	1,60	23,05		
	Janela - JA7				6,00	2,06	0,20	1,00	16,48		
	<b>Bloco D</b>										
	<b>Fachada 01</b>										
	Janela - JA1				3,00	0,96	0,20	0,50	3,84		
	<b>Fachada 02</b>										
	Janela - JA1				4,00	0,96	0,20	0,50	5,12		
	Janela - JA9				2,00	1,16	0,35	1,20	5,41		
	<b>Fachada 04</b>										
	Janela - JA8				2,00	0,96	0,20	1,00	2,56		
	Janela - JA10				1,00	2,16	0,20	1,00	2,88		
	<b>Bloco E1</b>										
	<b>Fachada 01</b>										
	Janela - JA3				2,00	2,06	0,20	0,55	5,49		
	Janela - JA7				8,00	2,06	0,20	1,00	5,49		
	<b>Fachada 03</b>										
	Janela - JA4				2,00	2,26	0,19	0,55	5,73		
	Janela - JA11				12,00	2,26	0,18	1,75	5,42		
	<b>Fachada 04</b>										
	Janela - JA2				2,00	1,81	0,20	0,55	2,43		
	<b>Bloco E2</b>										
	<b>Fachada 01</b>										
	Janela - JA3				2,00	2,06	0,19	0,55	5,22		
	Janela - JA7				8,00	2,06	0,20	1,00	5,49		
	<b>Fachada 03</b>										
	Janela - JA4				2,00	2,26	0,17	0,55	5,12		
	Janela - JA11				12,00	2,26	0,18	1,75	5,42		
	<b>Fachada 04</b>										
	Janela - JA2				2,00	1,81	0,18	0,55	4,34		

10ª

CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA EMEF “PROFESSORA UBALDINA SANTO AMARO DO AMARAL”

Boa Esperança, 04 de Fevereiro de 2025

ORGÃO	Valor Atual	Data Base	Tipo	Mês	Medição	Contrato	O.S.	Data Início	Término	Prazo (dias)	
SEDU	5.016.973,51	jan/24	OBRA DE EDIFICAÇÃO	nov/25	10ª	052/2024	S/N	16/08/24	15/08/26	729	
ITEM	DESCRIÇÃO						UND	Quant. Contratada		Saldo atual	
	<b>Bloco F</b>										
	<b>Fachada 01</b>										
	Janela - JA3						3,00	2,06	0,20	0,55	8,24
	Janela - JA7						8,00	2,06	0,19	1,00	4,39
	<b>Fachada 03</b>										
	Janela - J4						3,00	2,26	0,18	0,55	8,14
	Janela - J11						12,00	2,26	0,18	1,75	5,42
	<b>Total 10ª Medição</b>										<b>205,92</b>
<b>Total executado =</b>										<b>339,12</b>	
<b>Medido até a última medição =</b>										<b>133,20</b>	
<b>Total medido nesta medição =</b>										<b>123,55</b>	

16 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

16.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_02/2023_pe	m²	1172,24			-23,02
	Descrição	Quant.	C (m)	L (m)		TOTAL
	<b>Ambientes Internos Bloco A</b>					
	Direção	1,00	3,45	3,00	-	10,35
	"	1,00	1,20	1,00	-	1,20
	Sanitario Masculino	1,00	2,45	1,50	-	3,68
	Sanitario Feminino	1,00	2,45	1,50	-	3,68
	Almoxarifado	1,00	4,65	1,80	-	8,37
	Coordenação	1,00	4,65	3,45	-	16,04
	Secretária	1,00	4,65	6,45	-	29,99
	Sala dos Professores	1,00	4,65	5,25	-	24,41
	<b>Ambientes Internos Bloco B</b>					
	Auditório	1,00	11,90	7,40	-	88,06
	Desconto de Vão Hall's Acesso	2,00	1,40	2,10	0,80	-2,80
	Biblioteca	1,00	9,50	7,40	-	70,30
	Desconto de Vão Hall's Acesso	1,00	1,40	2,10	0,80	-1,40
	<b>Ambientes Internos Bloco C</b>					
	Sala de Informática	1,00	7,10	7,40	-	52,54
	Desconto de Vão Hall's Acesso	1,00	1,40	2,10	0,80	-1,40
	Laboratório	1,00	9,50	7,40	-	70,30
	Desconto de Vão Hall's Acesso	1,00	1,40	2,10	0,80	-1,40
	Sala Gremio	1,00	4,70	7,40	-	34,78
	Desconto de Vão Hall's Acesso	1,00	1,40	2,10	0,80	-1,40
	<b>Ambientes Internos Bloco D</b>					
	Dispensa	1,00	2,90	3,35	-	9,72
	Triagem Lavagem	1,00	2,90	1,80	-	5,22
	Cozinha	1,00	5,85	5,25	-	30,71
	Área de Serviço	1,00	1,40	5,25	-	7,35
	DML	1,00	1,70	1,20	-	2,04
	Sanitário	1,00	1,30	1,25	-	1,63
	Circulação	1,00	1,45	1,00	-	1,45
	Banho	1,00	1,30	1,40	-	1,82
	<b>Ambientes Internos Bloco E1</b>					
	Sala de Aula 1 a 4	4,00	7,10	7,40	-	3,24
	Desconto de Vão Hall's Acesso	4,00	1,40	2,10	0,80	-
	Sanitario Masculino / Feminino	2,00	4,70	3,65	-	34,31
	<b>Ambientes Internos Bloco E2</b>					

**CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULA EMEF “PROFESSORA UBALDINA SANTO AMARO DO AMARAL”**

Boa Esperança, 04 de Fevereiro de 2025

ORGÃO	Valor Atual	Data Base	Tipo	Mês	Medição	Contrato	O.S.	Data Início	Término	Prazo (dias)	
SEDU	5.016.973,51	jan/24	OBRA DE EDIFICAÇÃO	nov/25	10ª	052/2024	S/N	16/08/24	15/08/26	729	
ITEM	DESCRIÇÃO						UND	Quant. Contratada		Saldo atual	
	Sala de Aula 9 a 12						4,00	7,10	7,40	-	210,16
	Desconto de Vão Hall's Acesso						4,00	1,40	2,10	0,80	-5,60
	Sanitario Masculino / Feminino						2,00	4,70	3,65	-	34,31
	<b>Ambientes Internos Bloco F</b>										
	Sala de Aula 5 a 8						4,00	7,10	7,40	-	210,16
	Desconto de Vão Hall's Acesso						4,00	1,40	2,10	0,80	-5,60
	Vestuario Masculino / Feminino						2,00	5,55	3,65	-	40,52
	"						2,00	1,50	2,40	-	7,20
	<b>Total 10ª Medição</b>										<b>993,94</b>
<b>Total executado =</b>										<b>1.195,26</b>	
<b>Medido até a última medição =</b>										<b>201,32</b>	
<b>Total medido nesta medição =</b>										<b>970,92</b>	
<b>21</b>	<b>DIVERSOS</b>										
<b>21.14</b>	<b>Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia</b>						<b>m</b>	<b>289,10</b>		<b>209,10</b>	
	Descrição					Quant.	C (m)	L (m)	H (m)	TOTAL	
10ª	Muro Fachada Principal					1,00	80,00	1,00	-	80,00	
	<b>Total 10ª Medição</b>									<b>80,00</b>	
<b>Total executado =</b>										<b>80,00</b>	
<b>Medido até a última medição =</b>										<b>0,00</b>	
<b>Total medido nesta medição =</b>										<b>80,00</b>	