

## PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Av. José Grilo, 152 - Centro Conceição do Castelo/ES - CEP 29370000 Telefone: (28) 3547-1310

## **BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM01**

Período de Medição: 22/05/2025 a 23/07/2025

CALÇAMENTO E REFORMA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Local:

Local: RUA OLINDO BETINI

Proprietário: PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

			CONTRATADO					Medição Acum. Anterior			Ме	Medição Atual			Medição Acum. Total			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		QUANT.	(INC	VALOR UNIT. MAI/2024 (INCC/DNIT) C/BDI		LOR TOTAL	QUANT.	IT. VALOR TOTAL		QUANT.	VAL	OR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	3.876,00		R\$	•		R\$	576,00		R\$	576,00	14,86%	
01.01	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	m2	2,88	R\$	200,00	R\$	576,00		R\$	-	2,88	R\$	576,00	2,88	R\$	576,00	100,00%	
01.02	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	m2	11,00	R\$	300,00	R\$	3.300,00		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	
2	ISOLAMENTO					R\$	1.658,25		R\$	-		R\$	1.658,25		R\$	1.658,25	100,00%	
02.01	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	M	99,00	R\$	16,75	R\$	1.658,25		R\$	-	99,00	R\$	1.658,25	99,00	R\$	1.658,25	100,00%	
3	PAVIMENTAÇÃO					R\$	111.337,35		R\$			R\$	84.032,35		R\$	84.032,35	75,48%	
03.01	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret),	m2	719,69	R\$	9,00	R\$	6.477,21		R\$		719,69	R\$	6.477,21	719,69	R\$	6.477,21	100,00%	
	inclusive empilhamento para reaproveitamento			R\$	14,00	R\$	3.188,78		R\$		227,77			227,77	R\$	3.188,78		
03.02	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	М	227,77	Кֆ	14,00	КФ	3.188,78		КФ	-	221,11	R\$	3.188,78	221,11	КФ	3.188,78	100,00%	
03.03	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	618,11	R\$	107,50	R\$	66.446,83		R\$	-	364,11	R\$	39.141,83	364,11	R\$	39.141,83	58,91%	
03.04	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas	M <sup>3</sup>	184,33	R\$	4,64	R\$	855,29		R\$	-	184,33	R\$	855,29	184,33	R\$	855,29	100,00%	
03.05	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M <sup>3</sup>	123,62	R\$	1,55	R\$	191,61		R\$	-	123,62	R\$	191,61	123,62	R\$	191,61	100,00%	
03.06	Base c/ mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia	M <sup>3</sup>	123,62	R\$	52,38	R\$	6.475,22		R\$	-	123,62	R\$	6.475,22	123,62	R\$	6.475,22	100,00%	
03.07	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	М	279,37	R\$	60,58	R\$	16.924,23		R\$	-	279,37	R\$	16.924,23	279,37	R\$	16.924,23	100,00%	
03.08	Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação, em Vias Urbanas	М	222,92	R\$	48,35	R\$	10.778,18		R\$	-	222,92	R\$	10.778,18	222,92	R\$	10.778,18	100,00%	
4	DRENAGEM					R\$	19.494,18		R\$	•		R\$	18.014,18		R\$	18.014,18	92,41%	
04.01	Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído)	UND	9,00	R\$	606,02	R\$	5.454,18		R\$	-	9,00	R\$	5.454,18	9,00	R\$	5.454,18	100,00%	
04.02	Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	М	42,00	R\$	80,00	R\$	3.360,00		R\$	-	23,50	R\$	1.880,00	23,50	R\$	1.880,00	55,95%	
04.03	Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão	UND	2,00	R\$	5.340,00	R\$	10.680,00		R\$	-	2,00	R\$	10.680,00	2,00	R\$	10.680,00	100,00%	
5	CALÇADA ACESSÍVEL					R\$	54.140,91		R\$	-		R\$	•		R\$	-	0,00%	
05.01	Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios e ciclovias, incl. escavação	M <sup>3</sup>	24,28	R\$	228,34	R\$	5.544,10		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	
05.02	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	M²	303,56	R\$	141,90	R\$	43.075,16		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	
05.03	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	M³	60,71	R\$	25,97	R\$	1.576,64		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	
05.04	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	M <sup>3</sup>	10,11	R\$	21,41	R\$	216,46		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	
05.05	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	M²	43,32	R\$	86,07	R\$	3.728,55		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$	2.991,22		R\$			R\$			R\$		0,00%	
06.01	Sinalização horizontal TMD=200, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,40 L/m²	M²	8,10	R\$	35,00	R\$	283,50		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	
06.02	Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira	M²	2,78	R\$	974,00	R\$	2.707,72		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$	5.086,10		R\$	-		R\$	2.543,05		R\$	2.543,05	50,00%	
07.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	Н	10,00	R\$	508,61	R\$	5.086,10		R\$	-	5,00	R\$	2.543,05	5,00	R\$	2.543,05	50,00%	
•	ITEM A SER REPROGRAMAI	00				D¢	40 245 00		D¢			Dé	6 450 00		D¢	6 450 00	E0 0001	
8 08.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL_ (O PAGAMENTO DESTE ITEM SERÁ DE	UNID.	1,00	R\$	12.315,99	R\$	<b>12.315,99</b> 12.315,99		R\$	-	0,50	R\$	<b>6.158,00</b> 6.158,00	0.50	R\$ R\$	<b>6.158,00</b> 6.158,00	<b>50,00%</b> 50,00%	
00.01	ACORDO COM A EXECUÇÃO DA OBRA)	3.4.5.	.,00		TOTAL		210.900,00		R\$		-,		112.981,83	-,		112.981,82	53,57%	
					TOTAL	K\$	210.900,00		К\$			K\$	112.981,83		K\$	112.981,82	53,57%	

Responsável Técnico

BRUNA ZAMBOM Engenheira Civil CREA ES-057838/D