

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
068/2025	01	11/12/2025	De 17/11/2025 até 05/12/2025	945945/2023	20/10/2023

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	CNPJ	Tomador
17/11/2025	01/03/2026	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	05.731.825/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

CTEF- Valor total inicial (R\$)	CTEF - dt assinatura	Objeto do CTEF (resumido)	Agente Operador - Repasse
377.306,99	16/05/2025	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES	Caixa Econômica Federal

CTEF- Valor total atual (R\$)	CTEF-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Fonte de Recursos	outra (descrever):
		VALE DO EMBOQUE - COMUNIDADE RURAL DO MONFORTE FRIO, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES	<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou	

item sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)	
			Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				12.018,95		-							
01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM	m²	4,50	286,81	1.290,65		-		4,50	4,50	-	1.290,65	1.290,65	
01.02	Barracão para almoxarifado área de 10,90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	6,00	438,42	2.630,52		-		6,00	6,00	-	2.630,52	2.630,52	
01.03	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	m²	3,00	573,94	1.721,82		-		3,00	3,00	-	1.721,82	1.721,82	
01.04	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	8,00	49,51	396,08		-		8,00	8,00	-	396,08	396,08	
01.05	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	8,00	458,15	3.665,20		-		8,00	8,00	-	3.665,20	3.665,20	
01.06	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	6,00	385,78	2.314,68		-		6,00	6,00	-	2.314,68	2.314,68	
2	MOVIMENTO DE TERRA - PREPARO DE SUBLEITO E BASE				56.920,52		-							
02.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2.324,77	2,32	5.393,46		-				-	-	-	
02.02	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	232,48	13,96	3.245,42		-				-	-	-	
02.03	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	232,48	175,40	40.776,99		-		30,00	30,00	-	5.262,00	5.262,00	
02.04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	255,00	7,93	2.022,15		-				-	-	-	
02.05	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	m³	255,00	21,50	5.482,50		-				-	-	-	
3	PAVIMENTAÇÃO				201.291,35		-							
03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	2.016,30	82,92	167.191,60		-				-	-	-	
03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	734,75	46,41	34.099,75		-				-	-	-	
4	DRENAGEM				82.253,74		-							
	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	m	661,00	47,31	31.271,91		-				-	-	-	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) 068/2025	BM - número 01	BM - Data emissão 11/12/2025	BM - Período de referência da medição De 17/11/2025 até 05/12/2025	Nº do CT 945945/2023	Data do CT 20/10/2023
---	-------------------	---------------------------------	---	-------------------------	--------------------------

Início da obra - data 17/11/2025	Previsão Término obra 01/03/2026	Empresa Contratada ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 05.731.825/0001-08	Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------	---

CTEF- Valor total inicial (R\$) 377.306,99	CTEF - dt assinatura 16/05/2025	Objeto do CTEF (resumido) PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES	Agente Operador - Repasse Caixa Econômica Federal
---	------------------------------------	---	--

CTEF- Valor total atual (R\$)	CTEF-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) VALE DO EMBOQUE - COMUNIDADE RURAL DO MONFORTE FRIO, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES	Fonte de Recursos <input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou outra (descrever):
-------------------------------	----------------------	--	--

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)	
item	sub	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	
TOTAIS					377.306,99		-				-	23.204,32	23.204,32	

Observações

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Representante: Tomador
 Nome: VALBER DE VARGAS FERREIRA
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
 Área: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

Resp.Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Nome: BRUNA ZAMBOM
 Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
 CREA Nº ES-057838/D

Resp.Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Nome: TIAGO FERNANDES DE ARAÚJO
 Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 33096/D - DF