

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Nº do BM

Obra: AV. FIRMINO DIAS / DORES DO RIO PRETO - ES



Nº Contrato: 336/2024

Valor da Medição **09**

Empresa: J.I. Construtora LTDA

Data início: 28/05/2026

Data final: 15/06/2026 R\$ **131.245,76**

Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
1º TRECHO												
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL											
1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m²	8,00	214,44000	1.715,52	8,00	1.715,52	-	8,00	1.715,52	100,00%	
1.2	Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	4,00	739,88000	2.959,52	1,83	1.353,98	-	1,83	1.353,98	45,75%	
1.3	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	2,00	1.547,11000	3.094,22	0,00	-	-	-	-	0,00%	
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	1.059,00	87,47000	92.630,73	1.059,00	92.630,73	-	1.059,00	92.630,73	100,00%	
Subtotal					100.399,99	0,00	95.700,23	-	-	95.700,23		
						0,00		-	-			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES											
						0,00		-	-			
2.1	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	4,00	19.387,46000	77.549,84	1,83	35.479,05	-	1,83	35.479,05	45,75%	
2.2	Equipe de sondagem para serviços de sondagem SPT (incluindo equipamentos, transporte e profissionais)	mês	4,00	3.715,64000	14.862,56	4,00	14.862,56	-	4,00	14.862,56	100,00%	
2.3	Corte de capoeira fina, a foice (manual)	m²	14.839,19	1,14000	16.916,68	9.149,51	10.430,44	-	9.149,51	10.430,44	61,66%	
2.4	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m²	14.839,19	3,70000	54.905,00	9.149,51	33.853,19	-	9.149,51	33.853,19	61,66%	
2.5	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	und	6,00	57,91000	347,46	0,00	-	-	-	-	0,00%	
Subtotal					164.581,54	0,00	94.625,24	-	-	94.625,24		
						0,00		-	-			
						0,00		-	-			
3	MOVIMENTO DE TERRA											
						0,00		-	-			
3.1	Retaludamento manual de solo de 0,20m até 1,20m de profundidade	m²	14.839,19	16,29000	241.730,41	9.149,51	149.045,52	-	9.149,51	149.045,52	61,66%	
3.2	Transporte Horizontal de entulho, detritos, solos e lixo manual, de 60 a 100m	m³	9.645,47	16,29000	157.124,71	5.945,88	96.858,39	-	5.945,88	96.858,41	61,64%	
3.3	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	9.645,47	79,11000	763.053,13	5.945,88	470.378,57	-	5.945,88	470.378,57	61,64%	
Subtotal					1.161.908,25	0,00	716.282,47	-	-	716.282,50		



						0,00							
4 DRENAGEM						0,00							
4.1	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. Scm e lastro de brita Scm	und	2,00	928,51000	1.857,02	0,00	-	-	-	-	-	0,00%	
4.2	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)	m	59,00	21,05000	1.241,95	0,00	-	-	-	-	-	0,00%	
4.3	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	202,07	61,32000	12.390,93	0,00	-	-	-	-	-	0,00%	
4.4	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	m	693,79	44,23000	30.686,33	0,00	-	-	-	-	-	0,00%	
4.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	6,00	25,08000	150,48	0,00	-	-	-	-	-	0,00%	
4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	4,00	24,23000	96,92	0,00	-	-	-	-	-	0,00%	
4.7	LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	und	10,00	21,00000	210,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00%	
4.8	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	972,86	37,95428	36.924,20	972,86	36.920,04	-	972,86	36.924,20	100,00%		
Subtotal						83.557,83	0,00	-	-	-	-		
						0,00							
5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS						0,00							
5.1	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)	m²	16.323,11	57,95000	945.924,22	9.062,42	525.167,24	-	9.062,42	525.167,24	55,52%		
5.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	751,11	9,69000	7.278,26	656,53	6.361,78	-	656,53	6.361,80	87,41%		
5.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	11,96	389,32000	4.656,27	1,79	-	1,79	695,48	14,94%			
5.4	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 14 kn/m	m²	16.323,11	10,38000	169.433,88	9.062,42	94.067,92	-	9.062,42	94.067,88	55,52%		
Subtotal						1.127.292,63	0,00	625.596,93	-	-	626.292,40		



REFERENTE: Contrato PMDRP 336/2024 – 9º Boletim de Medição

OBRA: Estabilização de encosta com aplicação de Geocomposto – Avenida Firmino Dias

ASSUNTO: Relatório Fotográfico

Data Inicial: 28/05/2026

Data Final: 15/06/2026



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06