

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
<b>01 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS</b>												
01.01	Placa de obra	m <sup>2</sup>	3,00	242,14	726,42	3,00	726,42	-	-	3,00	726,42	100,00%
	<b>Subtotal</b>				<b>726,42</b>		<b>726,42</b>					<b>726,42</b>
<b>02 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
02.01	Demolição de piso revestido com cerâmica	m <sup>2</sup>	228,16	11,89	2.712,82	228,16	2.712,82	-	-	228,16	2.712,82	100,00%
02.02	Demolição de revestimento com azulejos	m <sup>2</sup>	346,18	42,44	14.691,88	346,18	14.691,88	-	-	346,18	14.691,88	100,00%
02.03	Retirada de revestimento antigo em reboco	m <sup>2</sup>	252,04	8,49	2.139,82	252,04	2.139,82	-	-	252,04	2.139,82	100,00%
02.04	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m <sup>3</sup>	0,30	239,38	71,81	0,30	71,81	-	-	0,30	71,81	100,00%
02.05	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m <sup>2</sup>	27,20	13,58	369,38	25,52	346,56	-	-	25,52	346,56	93,82%
02.06	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	56,00	9,29	520,24	56,00	520,24	-	-	56,00	520,24	100,00%
02.07	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m <sup>2</sup>	67,20	3,24	217,73	-	-	-	-	-	-	0,00%
02.08	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	m <sup>2</sup>	74,20	6,48	480,82	74,20	480,82	-	-	74,20	480,82	100,00%
02.09	Retirada de torneiras e registros	und	4,00	9,29	37,16	4,00	37,16	-	-	4,00	37,16	100,00%
02.10	Retirada de alizar de madeira	m	177,10	0,53	93,86	177,10	93,86	-	-	177,10	93,86	100,00%
02.11	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa	m <sup>2</sup>	330,74	8,49	2.807,98	286,34	2.431,03	-	-	286,34	2.431,03	86,58%
02.12	Retirada de esquadrias metálicas	m <sup>2</sup>	3,52	8,49	29,88	3,28	27,85	-	-	3,28	27,85	93,18%
02.13	Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm	und	2,00	111,61	223,22	2,00	223,22	-	-	2,00	223,22	100,00%
02.14	Demolição de alvenaria	m <sup>3</sup>	17,18	50,94	875,15	17,16	874,13	-	-	17,16	874,13	99,88%
02.15	Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento	m <sup>2</sup>	195,05	10,18	1.985,61	195,05	1.985,61	-	-	195,05	1.985,61	100,00%
02.16	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m <sup>2</sup>	104,31	3,74	390,12	104,31	390,12	-	-	104,31	390,12	100,00%
02.17	Retirada de aparelhos sanitários	und	6,00	17,56	105,36	6,00	105,36	-	-	6,00	105,36	100,00%
02.18	Retirada de ventilador de teto e/ou parede	und	4,00	9,85	39,40	4,00	39,40	-	-	4,00	39,40	100,00%
02.19	Retirada de estrutura em madeira do telhado	m <sup>2</sup>	74,20	24,72	1.834,22	74,20	1.834,22	-	-	74,20	1.834,22	100,00%
02.20	Retirada de tanque de cimento	und	2,00	21,07	42,14	2,00	42,14	-	-	2,00	42,14	100,00%
02.21	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m <sup>2</sup>	5,82	14,96	87,07	5,82	87,07	-	-	5,82	87,07	100,00%

### BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
02.22	Retirada de guarda-corpo	m	4,60	18,03	82,94	4,60	82,94	-	4,60	82,94	100,00%	
02.23	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m²	16,67	9,09	151,53	16,67	151,53	-	16,67	151,53	100,00%	
02.24	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m²	40,65	69,21	2.813,39	40,65	2.813,39	-	40,65	2.813,39	100,00%	
<b>Subtotal</b>			<b>32.803,53</b>			<b>17.404,70</b>			<b>-</b>			<b>32.182,97</b>

### 03 MOVIMENTO DE TERRA

#### Escavações

03.01	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	34,48	48,62	1.676,42	34,48	1.676,42	-	34,48	1.676,42	100,00%	
<b>Reaterro e Compactação</b>												
03.02	Reaterro apilado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	22,24	52,37	1.164,71	22,24	1.164,71	-	22,24	1.164,71	100,00%	
03.03	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m³	40,12	26,05	1.045,13	26,02	677,82	-	26,02	677,82	64,86%	
<b>Subtotal</b>			<b>3.886,26</b>			<b>3.518,95</b>			<b>-</b>			<b>3.518,95</b>

### 04 ESTRUTURAS

#### Infraestrutura - Fundação

04.01	Fórmula de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	163,77	73,67	12.064,94	163,77	12.064,94	-	163,77	12.064,94	100,00%
04.02	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	12,64	751,23	9.495,55	12,64	9.495,55	-	12,64	9.495,55	100,00%
04.03	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	472,34	11,43	5.398,85	472,34	5.398,85	-	472,34	5.398,85	100,00%
04.04	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1")	kg	41,70	11,75	489,98	41,70	489,98	-	41,70	489,98	100,00%

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado											
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%									
04.05	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	m <sup>2</sup>	118,20	11,88	1.404,22	118,20	1.404,22	-	-	118,20	1.404,22	100,00%									
<b>Superestrutura</b>																					
04.06	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m <sup>2</sup>	366,83	93,15	34.170,21	366,83		-	-	366,83	34.170,21	100,00%									
04.07	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m <sup>3</sup>	36,73	852,36	31.307,18	36,73		-	-	36,73	31.307,18	100,00%									
04.08	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	834,30	11,43	9.536,05	834,30		-	-	834,30	9.536,05	100,00%									
04.09	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	63,00	11,75	740,25	63,00		-	-	63,00	740,25	100,00%									
04.10	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	456,50	11,88	5.423,22	456,50	5.423,22	-	-	456,50	5.423,22	100,00%									
<b>Subtotal</b>			<b>110.030,45</b>			<b>34.276,74</b>			<b>-</b>			<b>110.030,44</b>									
<b>05 PAREDES E PAINÉIS</b>																					
<b>Verga/ contraverga</b>																					
05.01	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	103,57	9,78	1.012,91	103,57	1.012,91	-	-	103,57	1.012,91	100,00%									
<b>Alvenaria Estrutural</b>																					
05.02	Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm	m <sup>2</sup>	21,86	98,44	2.151,90	-	-	-	-	-	-	-									
<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE</b>																					

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
05.03	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m <sup>2</sup>	356,91	63,66	22.720,89	330,24		-	330,24	21.023,08	92,53%	
	<b>Subtotal</b>				<b>25.885,70</b>		<b>1.012,91</b>			<b>22.035,99</b>		

**06 ESQUADRIAS DE MADEIRA**

**Marcos e Alizares**

06.01	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,60 x 2,10 m	und	12,00	421,58	5.058,96	10,00	4.215,80			10,00	4.215,80	83,33%
06.02	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,70 x 2,10 m	und	1,00	421,58	421,58	-	-	-	-	-	-	0,00%
06.03	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	10,00	421,58	4.215,80	9,00	3.794,22			9,00	3.794,22	90,00%

**Ferragens**

06.04	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	10,00	113,35	1.133,50	-	-	-	-	-	-	0,00%
-------	---	-----	-------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	-------

**Portas**

06.05	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,70 x 2,10 m	und	1,00	1.161,42	1.161,42	-	-	-	-	-	-	0,00%
06.06	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,80 x 2,10 m	und	9,00	1.172,26	10.550,34	-	-	-	-	-	-	

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
06.07	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m	und	2,00	1.135,48	2.270,96	-	-	-	-	-	-	
06.08	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares e dobradiças, exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m	und	10,00	774,88	7.748,80	-	-	-	-	-	-	
<b>Subtotal</b>			<b>32.561,36</b>		<b>8.010,02</b>					<b>8.010,02</b>		

**07 ESQUADRIAS METÁLICAS**

**Grades e Portões**

07.01	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m <sup>2</sup>	0,88	861,73	758,32	-	-	-	-	-	-	0,00%
07.02	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m <sup>2</sup>	40,58	376,60	15.282,43	-	-	-	-	-	-	0,00%

**Esquadrias metálicas**

07.03	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m <sup>2</sup>	9,84	523,56	5.151,83	-	-	-	-	-	-	0,00%
07.04	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m <sup>2</sup>	8,76	613,15	5.371,19	-	-	-	-	-	-	0,00%

**Revisões e Reparos**

07.05	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m <sup>2</sup>	19,09	23,92	456,63	-	-	-	-	-	-	0,00%
-------	---	----------------	-------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	-------

**Vidros e Espelho**

07.06	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m <sup>2</sup>	33,32	305,64	10.183,92	-	-	-	-	-	-	0,00%
-------	---	----------------	-------	--------	-----------	---	---	---	---	---	---	-------

<b>Subtotal</b>	<b>37.204,32</b>	-	-
-----------------	------------------	---	---

**08 COBERTURA**

**Estrutura para Telhado**

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado					
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%			
08.01	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201	und	6,00	187,81	1.126,86	-	-	-	-	-	-	0,00%			
08.02	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	und	4,00	232,83	931,32	-	-	-	-	-	-	0,00%			
08.03	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	188,15	59,53	11.200,57	-	-	-	-	-	-	0,00%			
08.04	Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha	kg	59,50	37,59	2.236,61	-	-	-	-	-	-	0,00%			
<b>Telhado</b>															
08.05	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m²	188,15	99,60	18.739,74	-	-	-	-	-	-	0,00%			
<b>Rufos e Calhas</b>															
08.06	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	53,51	40,17	2.149,50	-	-	-	-	-	-	0,00%			
08.07	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	51,8	205,03	10.620,55	-	-	-	-	-	-	0,00%			
<b>Diversos</b>															
08.08	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	91,75	86,26	7.914,36	-	-	-	-	-	-	0,00%			
<b>Subtotal</b>			<b>54.919,51</b>			-	-	-	-	-	-	-			
<b>09 TETOS E FORROS</b>															
<b>Revestimento com Argamassa</b>															

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
09.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m <sup>2</sup>	215,78	13,22	2.852,61	-	-	-	-	-	-	0,00%
09.02	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m <sup>2</sup>	215,78	58,82	12.692,18	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal</b>			<b>15.544,79</b>			-			-			

**10 REVESTIMENTO DE PAREDES**

**Revestimento com Argamassa**

10.01	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m <sup>2</sup>	1091,44	6,60	7.203,50	928,93	6.130,94		-	928,93	6.130,94	85,11%
10.02	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m <sup>2</sup>	526,65	31,05	16.352,48	526,65	16.352,48		-	526,65	16.352,48	100,00%
10.03	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m <sup>2</sup>	523,50	52,37	27.415,70	376,12	19.697,40		-	376,12	19.697,40	71,85%
10.04	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm com aplicação de tela de reforço contra fissuração	m <sup>2</sup>	15,39	154,34	2.375,29	-	-	-	-	-	-	0,00%

**Acabamentos**

10.05	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m <sup>2</sup>	700,46	111,93	78.402,49	407,85	45.650,65	67,63	7.569,83	475,48	53.220,48	67,88%
10.06	Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados	m	249,54	80,73	20.145,36	-	-	162,83	13.145,27	162,83	13.145,27	65,25%
<b>Subtotal</b>			<b>151.894,82</b>			<b>87.831,48</b>			<b>20.715,09</b>			<b>108.546,57</b>

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado				
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%		
<b>11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>														
<b>Lastro de Contrapiso</b>														
11.01	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m <sup>2</sup>	131,08	23,88	3.130,19	66,12	1.578,95	35,77	854,19	101,89	2.433,13	77,73%		
11.02	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m <sup>2</sup>	278,69	62,69	17.471,08	138,77	8.699,49	4,48	280,85	143,25	8.980,34	51,40%		
<b>Acabamentos</b>														
11.03	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3,0cm	m <sup>2</sup>	1,69	118,39	200,08	-	-	-	-	-	-	0,00%		
11.04	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m <sup>2</sup>	332,03	79,99	26.559,08	104,94	8.394,15	197,90	15.830,02	302,84	24.224,17	91,21%		
<b>Degrais, Rodapés, Soleiras e Peitoris</b>														
11.05	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	13,87	51,53	714,72	-	-	12,40	638,97	12,40	638,97	89,40%		
11.06	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	38,00	77,03	2.927,14	-	-	29,00	2.233,87	29,00	2.233,87	76,32%		
<b>Revisões e Reparos</b>														
11.07	Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro	m <sup>2</sup>	2,14	127,89	273,68	-	-	-	-	-	-	0,00%		
<b>Subtotal</b>				<b>51.275,97</b>	<b>100.373,12</b>	<b>19.837,90</b>	<b>38.510,49</b>							

<b>12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>												
<b>Pontos Hidrossanitários</b>												
12.01	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	10,00	93,69	936,90	8,00	749,52	-	8,00	749,52	80,00%	
12.02	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	4,00	127,05	508,20	4,00	508,20	-	4,00	508,20	100,00%	
12.03	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	7,00	90,25	631,75	7,00	631,75	-	2,00	180,50	5,00	451,25
												71,43%

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
12.04	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	5,00	225,51	1.127,55	-	-	5,00	1.127,55	5,00	1.127,55	100,00%
12.05	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	5,00	196,06	980,30	-	-	1,00	196,06	1,00	196,06	20,00%
12.06	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	pt	8,00	108,59	868,72	-	-	5,00	542,95	5,00	542,95	62,50%
12.07	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	pt	1,00	524,94	524,94	-	-	-	-	-	-	0,00%
12.08	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro	m	2,00	516,67	1.033,34	-	-	-	-	-	-	0,00%
12.09	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	und	11,00	99,93	1.099,23	-	-	-	-	-	-	0,00%

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
12.10	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca	und	1,00	638,78	638,78	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Água Pluvial</b>												
12.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	125,49	46,34	5.815,21	-	-	-	-	-	-	0,00%
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	und	9,00	50,08	450,72	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal</b>			<b>14.615,64</b>			<b>108.393,53</b>			<b>1.686,06</b>			<b>3.575,53</b>

**13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**Quadro de Distribuição**

13.01	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento	und	1,00	243,09	243,09	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.02	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	und	1,00	567,67	567,67	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.03	Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm	und	2,00	454,56	909,12	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.04	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 10,0 mm2	m	9,00	17,65	158,85	-	-	-	-	-	-	0,00%

**Eletrodutos e Conexões**

13.05	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	9,00	15,57	140,13	-	-	-	-	-	-	0,00%
-------	--	---	------	-------	--------	---	---	---	---	---	---	-------

**Chaves, Fusíveis e Disjuntores**

13.06	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	6,00	20,08	120,48	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.07	Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	8,00	59,64	477,12	-	-	-	-	-	-	0,00%

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
13.08	Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00	95,87	191,74	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Pontos Elétricos</b>												
13.09	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	22,00	199,45	4.387,90	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.10	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und	28,00	202,31	5.664,68	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.11	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	13,00	339,99	4.419,87	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.12	Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	4,00	508,97	2.035,88	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.13	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	6,00	235,98	1.415,88	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.14	Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	6,00	145,40	872,40	-	-	-	-	-	-	0,00%
13.15	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	3,00	93,30	279,90	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal</b>			<b>21.884,71</b>	<b>20.562,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS**

Torneiras, Registros, Váulas e Metais

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
14.01	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	5,00	185,09	925,45	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.02	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	2,00	131,02	262,04	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.03	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	pt	3,00	112,12	336,36	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Outros Aparelhos</b>												
14.04	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	4,00	996,72	3.986,88	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.05	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENTIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und	1,00	677,96	677,96	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.06	Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira	und	1,00	1.238,94	1.238,94	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.07	Assento poliéster sem abertura frontal c/ fixação cromada e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.51.17, Ref. Deca ou equivalente	und	1,00	1.548,10	1.548,10	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.08	Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC	und	1,00	345,78	345,78	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.09	Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC, torneira de bôia de 3/4" e peça de madeira 6x16cm para apoio	und	2,00	1.012,30	2.024,60	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.10	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	5,00	92,29	461,45	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.11	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	und	5,00	74,30	371,50	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.12	Porta-toalha de papel em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	5,00	38,70	193,50	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.13	Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	5,00	38,14	190,70	-	-	-	-	-	-	0,00%

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
14.14	Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira	und	5,00	230,63	1.153,15	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.15	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	5,00	50,51	252,55	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal</b>			<b>13.968,96</b>		<b>1.889,47</b>							

**15 APARELHOS ELÉTRICOS**

**Outros Aparelhos**

15.01	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	28,00	35,70	999,60	-	-	-	-	-	-	0,00%
15.02	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	13,00	32,38	420,94	-	-	-	-	-	-	0,00%
15.03	Tomada coaxial 75 ohms para TV	und	3,00	39,07	117,21	-	-	-	-	-	-	0,00%
15.04	Espelho para caixa estampada 4 x 2"	und	10,00	9,20	92,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Luminárias</b>						-						
15.05	Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	16,00	179,00	2.864,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
15.06	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	und	12,00	46,05	552,60	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal</b>			<b>5.046,35</b>			-						

**16 PINTURA**

**Sobre Paredes e Forros**

16.01	Emassamento de paredes e forros, com duas demões de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m <sup>2</sup>	1041,04	15,87	16.521,30	-	-	-	-	-	-	0,00%
-------	--	----------------	---------	-------	-----------	---	---	---	---	---	---	-------

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
16.02	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m <sup>2</sup>	1017,52	23,99	24.410,30	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Sobre Madeira</b>												
16.03	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m <sup>2</sup>	98,73	26,67	2.633,13	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Sobre Metal</b>												
16.04	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m <sup>2</sup>	123,02	23,61	2.904,50	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal</b>			<b>46.469,23</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			

**17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

**Armários e Prateleiras**

17.01	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm	m <sup>2</sup>	34,55	401,70	13.878,74	-						
17.02	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m <sup>2</sup>	1,62	371,60	601,99	-						

**Diversos Internos**

17.03	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0,8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	5,30	355,95	1.886,54	-						
17.04	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm	und	2,00	128,84	257,68	-						
17.05	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	und	6,00	170,85	1.025,10	-						
17.06	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	1.067,16	1.067,16	-						
17.07	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	307,25	307,25	-						

**Serviços Externos**

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Guaçuí

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL SILVIA RIVA DO CARMO

**Empresa Contratada:** RODOLFO E FARIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**Contrato Nº:** 070/2024/PMG

**Per. de Medição:** 29/08/2025 a 23/10/2025

**Valor da Medição:** R\$ 42.239,05

**Nº do BM:** 05



Item	Descrição	Und.	Contratado			Medições Anteriores		Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
17.08	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demões, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia	m	25,64	921,62	23.630,34	-						
<b>Tratamento, Conservação e Limpeza</b>												
17.09	Limpeza geral da obra (edificação)	m <sup>2</sup>	335,39	10,48	3.514,89	-						
<b>Subtotal</b>			<b>46.169,69</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			

Obs.: Considerando a hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços nesta planilha orçamentária, o preço destes serviços deverão ser calculados considerando o custo de referência da taxa de BDI especificada no orçamento base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento base e o valor global do contrato obtido na licitação.

VALOR DO CONTRATO	R\$ 664.887,71	RELATÓRIO FÍSICO DO CONTRATO	RELATÓRIO FINANCEIRO DO CONTRATO
		% DA MEDAÇÃO 05 6,35 %	MEDAÇÃO 05 R\$ 42.239,05
		% ACUMULADO 49,20 %	ACUMULADO R\$ 327.137,38
		% SALDO 50,80 %	SALDO R\$ 337.750,33

**WENDER CAMILO GUSMÃO**

Engenheiro Civil

CREA ES-03126/D