

## MEMORIA DE CÁLCULO

**LOCAL:** Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL					
		INICIAL	FINAL													
10	REVESTIMENTO DE PAREDES															
10.05	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante															
Revestimento Cerâmico nas Paredes																
Falta os seguintes Comódos apenas:				Perímetro						Total Perímetro		Pé Direito				
Lavanderia		10,17	2,87	10,17						23,21		2,80	64,99		64,99	
Lavanderia		2,87								2,87		0,93	2,67		2,67	
Lavanderia - Parte Externa		10,17	3,02							13,19		1,45	19,13		19,13	
Despensa - Parte Externa		2,90	3,02							5,92		1,45	8,58		8,58	
Brinquedoteca - Parte Externa		6,77	1,00	6,75						14,52		1,45	21,05		21,05	
Banheiro - Chuveiro		1,15	1,15	1,10	1,10					4,50		0,20	0,90		0,90	
Banheiro - Vaso Sanitário		1,15	1,15	1,10	1,10					4,50		0,20	0,90		0,90	
Banheiro - Chuveiro		1,10	1,10	1,10	1,10					4,40		0,20	0,88		0,88	
Banheiro - Vaso Sanitário		1,10	1,10	1,10	1,10					4,40		0,20	0,88		0,88	
Banheiro - Chuveiro		1,10	1,10	1,10	1,10					4,40		0,20	0,88		0,88	
Banheiro - Vaso Sanitário		1,10	1,10	1,10	1,10					4,40		0,20	0,88		0,88	
Quartos - Parte Externa		8,14	8,14	10,37						26,65		1,45	38,64		38,64	
Quarto 01 - CAMA													9,27		9,27	
Quarto 02 - CAMA													9,27		9,27	
Cozinha - Armários													7,73		7,73	
Lateral Esquerda					13,45					13,45		1,45	19,50		19,50	
Fundos					12,98					12,98		1,45	18,82		18,82	
Total ainda a executar			224,98													
Total planejado			700,46													
Total já acumulado			407,55													
Total a pagar			67,63													
10.06	Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados															
Revestimento Cerâmico nas Paredes																
Falta os seguintes Comódos apenas:				Perímetro						Total Perímetro						
Lavanderia - Parte Externa		10,17	3,02							13,19					13,19	
Despensa - Parte Externa		2,90	3,02							5,92					5,92	
Brinquedoteca - Parte Externa		6,77	1,00	6,75						14,52					14,52	
Quartos - Parte Externa		8,14	8,14	10,37						26,65					26,65	
Lateral Esquerda		13,45								13,45					13,45	
Fundos		12,98								12,98					12,98	
Total ainda a executar			86,71													
Total planejado			249,54													
Total já acumulado			0,00													
Total a pagar			162,83													
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS															
11.01	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm															
Falta os seguintes Comódos apenas:																
Lavanderia								1,00	2,87	10,17			29,19		29,19	
Total ainda a executar			29,19													
Total planejado			131,08													
Total já acumulado			66,12													
Total a pagar			35,77													
11.02	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm															

MEMORIA DE CÁLCULO

**OBRA:** Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL
		INICIAL	FINAL								

--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

---