



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Setor de Engenharia

ATESTADO DE MEDIÇÃO

Ao Gabinete do Prefeito

Processo: 3090/2024

Contrato: 046/2023

Contratada: ATUAL EDIFICAÇÕES EIRELI

Referência: Solicitação de pagamento da 7ª Medição.

EXECUÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - MÓDULO I.

- Considerações:

Foi solicitado e feita a vistoria *in loco* dos trabalhos executados pela empresa.

Valor solicitado:

R\$ 167.785,13 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS).

Levando-se em conta que alguns itens foram glosados devido a execução em desconformidade com o projeto, como o Padrão de Entrada de Energia, e outros itens relacionados à Estrutura, que por estarem expostos as condições climáticas pode ocorrer, com o passar do tempo, a deterioração do aço, causada pela corrosão e ferrugem do material e o empenamento das formas de madeira. Sendo assim, segue o valor a ser pago conforme planilha orçamentária anexa.

Valor atestado da 7ª Medição: **R\$ 42.764,78** (QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

Ibitirama-ES, 16 de julho de 2024

IGOR DOS SANTOS
Engenheiro Civil Municipal
CREA-RJ 2021107757/D