







PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Relatório de Obras/Projetos em Andamento- EXERCÍCIO 2024

Previsão Legal: Art. 42 Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	OBJETO	SECRETÁRIA	CONTRATO	PROCESSO	DATA INICIAL	MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDA
	Reconstrução de Ponte de Concreto da Comunidade de Campinho	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS	58/2023	13913/2022	20/03/2023	1ª: R\$ 73.717,73 1ª: R\$ 125.035,92 2ª: R\$ 102.110,23 2ª R\$ 60.201,38 3ª R\$ 13.839,49	R\$ 379.495,49	R\$ 374.894,75	30/08/2024 Aditivo de Prazo 31/05/2025	ANDAMENTO	98,79%
	Pavimentação em Bloco de Concreto, entre Trechos da Comunidade de Cachoeira do Meio (mão-de-obra e materiais)	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	156/2023	10393/2022	07/02/2023	1ª: R\$ 149.511,87 2ª: R\$ 100.000,00 3ª: R\$ 516.613,55 4ª: R\$ 377.442,27 5ª: R\$ 188.485,57 5ª: R\$ 126.153,17 6ª R\$ 125.775,00 R\$ 236.945,85	R\$ 1.458.211,12 + Aditivo R\$ 362.723,45 Total R\$ 1.820.934,57	R\$ 1.820.927,28	18/07/2024 Aditivo de Prazo 31/07/2025	CONCLUÍDA	100%
	Estrutura de Contenção Tipo Muro de Concreto Armado, na Comunidade de Mesa Grande	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	151/2023	2828/2023	10/07/2023	1ª: 67.772,95 2ª: 140.157,93 3ª: 26.374,66	R\$ 234.305,54	R\$ 234.305,54	10/11/2023	CONCLUÍDA	100%
	Sede Própria do Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes de Iconha/ES	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	167/2023	1191/2023	11/09/2023	1ª: R\$ 26.411,34 1ª: R\$ 12.774,62 2ª R\$ 116.287,20 3ª R\$ 45.321,19	R\$ 779.300,01	R\$ 200.794,35	10/09/2024	ANDAMENTO	25,77%







PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Relatório de Obras/Projetos em Andamento- EXERCÍCIO 2024
 Previsão Legal: Art. 42 Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	OBJETO	SECRETÁRIA	CONTRATO	PROCESSO	DATA INICIAL	MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDA
	Quadra de Esportes no Bairro Novo Horizonte (mão-de-obra e materiais)	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	170/2023	8182/2023	02/02/2023	1ª: R\$ 64.935,27 2ª R\$ 106.386,50 3ª R\$ 65.428,11 4ª R\$ 117.058,29 5ª R\$ 697.309,07 6ª R\$ 494.246,14	R\$ 1.992.485,45	R\$ 1.545.363,38	18/09/2024 Aditivo de Prazo 13/11/2025 Aditivo de Prazo 12/11/2026	ANDAMENTO	77,56%
	Reforma, Ampliação e Adequação do Imóvel para Funcionamento da Tributação NAC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	238/2023	11286/2023	22/11/2023	1ª: R\$ 45.233,63 2ª: R\$ 57.423,09 3ª: R\$ 41.719,91 4ª: R\$ 41.884,57 5ª: R\$ 37.201,99	R\$ 151.000,00 + Aditivo R\$ 72.849,46 TOTAL: R\$ 223.849,46	R\$ 223.463,19	21/11/2024	CONCLUÍDA	100%
	Reforma do Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia"	GABINETE DO PREFEITO	200/2023	8365/2023	24/10/2023	1ª: R\$127.244,03 2ª: R\$ 70.950,94 3ª: R\$102.947,40 4ª: (Pagamento Parcial = R\$ 34.000,00) 4ª: 162.288,40 5ª: 81.153,17 6ª: R\$ 62.442,93 7ª: R\$ 209.626,29 8ª R\$ 13.594,94	R\$ 652.063,39 + Aditivo R\$ 192.017,69 + Aditivo R\$ 20.167,02 TOTAL R\$ 864.248,10	R\$ 864.248,10	23/10/2024	ANDAMENTO	100%






PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Relatório de Obras/Projetos em Andamento- EXERCÍCIO 2024

Previsão Legal: Art. 42 Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	OBJETO	SECRETÁRIA	CONTRATO	PROCESSO	DATA INICIAL	MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDA
	Reforma da Quadra Poliesportiva do Distrito de Duas Barras, Iconha/ES	GABINETE DO PREFEITO	172/2023	10765/2023	20/09/2023	1ª: R\$ 75.443,71 2ª: R\$ 68.419,55 3ª: R\$ 86.114,30 4ª: R\$ 88.497,20 5ª: R\$ 6.059,71	R\$ 325.666,90	R\$ 324.934,47	03/07/2024	CONCLUÍDA	100%
 	Construção de Estrutura de Contenção Tipo Muro de Concreto Armado, para Proteção da Ponte na Rua Muniz Freire (Mão-de-Obra e Materiais) META 4	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	233/2023	3653/2023	07/11/2023	1ª R\$ 236.915,75 2ª 191.543,33	R\$ 540.933,71 Aditivo de Valor R\$ 135.220,48	428.459,08	07/05/2024 Aditivo de Prazo 31/12/2024 Aditivo de Prazo 30/06/2025 Aditivo de Prazo 30/12/2025	ANDAMENTO	63,37%
	Serviços de Execução de Obra de Construção de Estrutura de Contenção Tipo Muro de Concreto Armado no Centro de Iconha, próximo ao Hospital Danilo Monteiro de Castro.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	232/2023	3652/2023	06/11/23	1ª R\$ 123.000,00 2ª R\$ 127.334,35 3ª R\$ 162.643,64	R\$ 509.801,92	412.977,99	31/12/2024 Aditivo de Prazo 30/06/2025 Aditivo de Prazo 30/12/2025	ANDAMENTO	81,01%







PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Relatório de Obras/Projetos em Andamento- EXERCÍCIO 2024
 Previsão Legal: Art. 42 Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	OBJETO	SECRETÁRIA	CONTRATO	PROCESSO	DATA INICIAL	MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDA
	Construção de Estrutura de Contenção Tipo Muro de Concreto Armado, no Centro – Próximo Hospital “Danilo Monteiro de Castro”	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	234/2023	4169/2023	06/11/2023	1ª: R\$ 157.664,25 2ª: R\$ 342.330,75 3ª: R\$ 235.697,46 4ª: R\$ 142.744,20	R\$ 1.145.164,93	R\$ 878.436,66	06/05/2024 Aditivo de Prazo 06/12/2024 Aditivo de Prazo 30/06/2025	ANDAMENTO	76,71%
	Construção de Estrutura de Contenção Tipo Muro de Concreto Armado, no Centro – Próximo Hospital Danilo Monteiro de Castro	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	232/2023	3652/2023	06/11/2023	1ª: R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	06/05/2024 Aditivo de Prazo 31/12/2024 Aditivo de Prazo 30/06/2025	CONCLUÍDA	100%
	Contratação de Empresa Especializada em Realização de Construção da Creche Municipal Sinhá Rosa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	239/2023	10231/2023	24/11/2023	1ª: R\$ 442.380,86 2ª: R\$ 509.135,97 3ª R\$ 414.960,85 4ª R\$ 376.333,64 5ª R\$ 69.689,67 6ª R\$ 119.420,29 7ª R\$ 209.033,60 8ª R\$ 157.556,93 9ª R\$ 170.232,67 10ª R\$ 165.426,03 11ª R\$ 373.728,17 12ª R\$ 154.205,44	R\$ 3.759.393,39	R\$ 3.162.104,12	23/11/2024 Aditivo de Prazo 23/11/2025	ANDAMENTO	84,11%





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Relatório de Obras/Projetos em Andamento- EXERCÍCIO 2024
 Previsão Legal: Art. 42 Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	OBJETO	SECRETÁRIA	CONTRATO	PROCESSO	DATA INICIAL	MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDA
	Reforma da Cobertura Metálica das Salas de Aula e da Quadra da EMEF "Rosita Salvador Cardoso"	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169/2024	3146/2024	02/08/2024		RR\$ 86.155,54	R\$ 86.155,54	30/11/2024 Aditivo de Prazo 30/06/2025	CONCLUÍDA	100%
	Reforma e Ampliação do galpão que abriga o secador e beneficiamento de grãos (café) da Associação dos Pequenos Agricultores Rurais da Região de Bom Destino	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	120/2024	9026/2024	10/06/2024	R\$ 1.139,12 R\$ 6.498,74 R\$ 15.155,66	R\$ 46.262,80 + Aditivo R\$ 22.793,62 TOTAL R\$ 69.056,42	R\$ 69.056,42	09/12/2024	CONCLUÍDA	100%
 	Contratação de Empresa Especializada na Execução de Reforma do Conjunto Habitacional "Casarão" e Casas Populares Anexas, com Fornecimento de Mão-de-Obra e Materiais, Localizada no Bairro Jardim da Ilha, Iconha/ES.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	171/2024	4575/2024	08/08/2024	1ª R\$ 360.905,14 2ª R\$ 386.360,47 3ª R\$ 150.656,35 4ª R\$ 573.947,23	R\$ 1.539.484,73	R\$ 1.471.869,19	08/08/2025	ANDAMENTO	95,61%
	Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Pavimentação de Trecho da Estrada Bairro Jardim da Ilha,	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	172/2024	4620/2024	08/08/2024	1ª R\$ 265.447,86 2ª R\$ 173.375,02 3ª R\$ 177.352,72 4ª R\$ 162.818,65 5ª R\$ 135.703,05 6ª R\$ 71.238,16	R\$ 797.000,00 + Aditivo R\$ 197.999,78 Total R\$ 994.999,78	R\$ 985.935,46	06/02/2025 Aditivo de Prazo	ANDAMENTO	97,74%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Relatório de Obras/Projetos em Andamento- EXERCÍCIO 2024
 Previsão Legal: Art. 42 Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	OBJETO	SECRETÁRIA	CONTRATO	PROCESSO	DATA INICIAL	MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDA
	nas proximidades da Vila Pascoal Carlito, com fornecimento de materiais.								12/05/2025		
	Reforma e Ampliação nas Estruturas Físicas do prédio da Escola EMPEF "Marcelino Biancardi" e da Quadra Poliesportiva, anexa à escola, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236/2024	12405/2024	23/12/2024	1ª R\$ 389.165,33 AD. R\$ 125.427,23 2ª R\$ 369.911,39 3ª R\$ 167.494,19 4ª R\$ 130.496,90 5ª R\$ 115.245,21 6ª R\$ 227.181,75 7ª R\$ 933.622,62 8ª R\$ 89.812,84 9ª R\$ 194.404,40 10ª R\$ 594.315,73 11ª R\$ 214.137,04	R\$ 5.835.029,27	R\$ 3.425.787,37	23/12/2025 + ADITIVO 1ª MEDIÇÃO MARJORAÇÃO DE VALOR	ANDAMENTO	58,71%

**Última atualização em 25/05/2026.