

## Relatório de Obras Paralisadas – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

### Engenharia e Projetos

| RELAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS DO EXERCÍCIO DE 2024 |  |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
|--|--|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|--|
| <b>Obra:</b>                                       | Construção de Unidade básica de Saúde UBS - Monte Hermon   |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Órgão público:</b>                              | Sismob   |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Bem público:</b>                                | Construção de UBS  |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Quantidade/unidade de medida</b>                | 330,00 m²  |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Setor beneficiado:</b>                          | Secretaria de saúde  |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Tipo de obra:</b>                               | Construção de edificação com fins de saúde   |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Endereço:</b>                                   | Rua projetada  |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Bairro:</b>                                     | Monte Hermon   |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Município:</b>                                  | Irupi - ES   |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Contrato:</b>                                   | 001/2023   | <b>Assinatura:</b>              | 27/01/2023                                   |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Ordem de serviço/Emissão:</b>                   | 07/02/2023   |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Modalidade de licitação:</b>                    | Tomada de Preço nº 001/2023  |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Empresa Contratada:</b>                         | C.S. Costa Comércio e Serviços Ambientais Eireli   |                                 |  |                              |                     |            | <b>CNPJ:</b> | 061.178.268/0001-02 |  |
| <b>Execução da Obra:</b>                           |  |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Forma de execução</b>                           |  | <input type="checkbox"/> Direta | <input checked="" type="checkbox"/> Indireta |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Situação:</b>                                   | Paralisado   |                                 | <b>Data:</b>                                 | 19/12/2024                   |                     |            |              |                     |  |
| <b>Prazo inicial:</b>                              | 01/07/2023   | <b>Aditivo Prazo:</b>           | <input checked="" type="checkbox"/> Sim      | <input type="checkbox"/> Não | <b>Prazo final:</b> | 02/06/2025 |              |                     |  |
| <b>Previsão de reinício:</b>                       |  |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Valor inicial (R\$):</b>                        | R\$ 995.557,19   |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Valor total de medição efetivadas:</b>          | R\$ 563.109,42   |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |
| <b>Observações:</b>                                | Obra se encontra paralisada tendo em vista a necessidade de adequação do talude lateral, de modo a proporcionar estabilidade do mesmo. |                                 |  |                              |                     |            |              |                     |  |