

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA:			ELITE CONSTRUTORA LTDA - 21.181.004/0001-93				CONVÊNIO				DATA BASE:	Nº BOLETIM :	PERÍODO:
LOCALIZAÇÃO:										MODALIDADE:	DER-ES - 31/01/2024	01	01/09/2025 a 24/09/2025
					QUANTIDADE					Nº CONTRATO:	VAL. CONTRATADO:	INICIO DA OBRA:	TÉRMINO OBRA:
				PREÇO UNITÁRIO					PRECO	058/2025	R\$ 92.900,00	09/08/2025	03/11/2025
			BAIRRO JEQUITIBÁ - IRUPI/ES						№ DO ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	REINÍCIO OBRA:	TÉRMINO OBRA:	
] •					
					QUANTIDADE	EXECUTADA				VALOR			
				UNID.	CONTRATADA	NO MÊS ACUMULADA ANTERIOR		ACUMULADA ATUAL		CONTRATADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO										
			Serviços Preliminares										
41531	DER-ES	1.1	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	m²	10,90	10,90	0,00	10,90	R\$ 750,77	R\$ 8.183,39	8183,39	0,00	8183,39
		2	Rede de Drenagem										
43047	DER-ES	2.1	Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas	und	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 2.739,50	R\$ 2.739,50	2739,50	0,00	2739,50
43046	DER-ES	2.2	Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas	und	1,00		0,00	0,00	R\$ 2.125,56	R\$ 2.125,56	0,00	0,00	0,00
COMP. 01	COMPOSIÇÃO	2.3	Trincheira drenante em concreto armado, inclusive grelha e caixilho F.F. cs. ralo articulado, escavação e reaterro, tudo incluido.	m	7,00		0,00	0,00	R\$ 1.766,57	R\$ 12.365,99	0,00	0,00	0,00
41241	DER-ES	2.4	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	und	14,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 2.133,17	R\$ 29.864,38	8532,68	0,00	8532,68
			Pavimentação										
40754	DER-ES	3.1	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,130	R\$ 59,64	0,00	0,00	0,00
42499	DER-ES		Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas.	m²	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 156,430	R\$ 4.380,04	0,00	0,00	0,00
41240	DER-ES	3.3	Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)	m²	275,00	268,00	0,00	268,00	R\$ 120,660	R\$ 33.181,50	32336,88	0,00	32336,88
			TOTAL							R\$ 92.900,00	R\$ 51.792,45	R\$ 0,00	R\$ 51.792,45
			Valor (R\$) por extenso:							TOTAL MEDIÇÃO		R\$ 51.792,45	
										TOTAL ACUMULADO R\$ 51.792,45			
										SALDO CONTRATO R\$ 41.107,55			