



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Vicente Peixoto de Mello, 08 - CEP 29690-000 - Itaguaçu - ES  
 Tel.: (27) 3725-1103  
 Email: infraestrutura@itaguacu.es.gov.br

## BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01

Valor contrato:	123.830,52
Acumulado anterior	-
ESTA MEDIÇÃO	76.796,17
Acumulado atual	76.796,17
Percentual executado	62,02%

Execução de serviços de assentamento de blocos de concreto e de meio fio, com o devido rejuntamento, em estrada rural do Município de Itaguaçu-ES

Contratada: R OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período de Execução: 18/04/2022 a 03/06/2022

Saldo contratual 47.034,35

Convite nº 001/2022

Ref.: Contrato nº 027/2022

Ítem	Código	Descrição	Unid.	Serviços previstos			Serviços realizados		Acumul. anteriores		Acumul. atuais		% Execut.
				Quant.	Valor unit.	Total Previsto	Quant.	Total Parcial	Quant.	Total	Quant.	Total	
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.1	20305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES	m²	8,00	332,11	2.656,88	8,00	2.656,88	-	8,00	2.656,88	100,00%	
1.2	20802	Barracão para almoxarifado área de 10,90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,90	582,76	6.352,08	10,90	6.352,08	-	10,90	6.352,08	100,00%	
1.3	10512	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento)	mês	0,15	21.222,39	3.183,36	0,15	3.183,36	-	0,15	3.183,36	100,00%	
<b>Total do Item 1.0</b>						<b>12.192,32</b>		<b>12.192,32</b>		-	<b>12.192,32</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2.0 COD. PAVIMENTAÇÃO</b>													
2.1	40894	Meio fio (assentamento), inclusive caiação	m	1.595,00	20,00	31.900,00	781,00	15.620,00	-	781,00	15.620,00	48,97%	
2.2	Comp 01	Assentamento de blocos de concreto (35 MPa), esp. 8 cm, inclusive espalhamento manual de pó de pedra, espessura 5cm, rejuntamento e compactação manual (compactador prancha), exclusive fornecimento e transporte dos blocos e pó de pedra.	m²	7.145,00	9,95	71.092,75	4.923,00	48.983,85	-	4.923,00	48.983,85	68,90%	
<b>Total do Item 2.0</b>						<b>102.992,75</b>		<b>64.603,85</b>		-	<b>64.603,85</b>	<b>62,73%</b>	
<b>3.0 COD. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
3.1	200402	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m²	7.145,00	1,21	8.645,45	-	-	-	-	-	0,00%	
<b>Total do Item 3.0</b>						<b>8.645,45</b>		-	-	-	-	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL DO CONTRATO</b>						<b>123.830,52</b>							
<b>Total da medição</b>								<b>76.796,17</b>					<b>62,02%</b>
<b>Total acumulado</b>									-				<b>76.796,17</b>

Valor da medição: R\$ 76.796,17 (setenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e dezessete centavos)

Itaguaçu, 06 de junho de 2022

---

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO - JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN  
 Engenheiro Civil CREA ES-043192/D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Vicente Peixoto de Mello, 08 - CEP 29690-000 - Itaguaçu - ES

Tel.: (27) 3725-1103

Email: infraestrutura@itaguacu.es.gov.br

## BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02

Valor contrato:	123.830,52
Acumulado anterior	30.001,65
ESTA MEDAÇÃO	30.001,65
Acumulado atual	106.797,82
Percentual executado	86,25%
Saldo contratual	17.032,70

Execução de serviços de assentamento de blocos de concreto e de meio fio, com o devido rejuntamento, em estrada rural do Município de Itaguaçu-ES

Contratada: R OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período de Execução: 04/06/2022 a 12/07/2022

Ref.: Contrato nº 027/2022

Convite nº 001/2022

Ítem	Código	Descrição	Unid.	Serviços previstos			Serviços realizados		Acumul. anteriores		Acumul. atuais		% Execut.	
				Quant.	Valor unit.	Total Previsto	Quant.	Total Parcial	Quant.	Total	Quant.	Total		
<b>1.0 SERVICOS PRELIMINARES</b>														
1.1	20305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES	m²	8,00	332,11	2.656,88	-	-	8,00	2.656,88	8,00	2.656,88	100,00%	
1.2	20802	Barracão para almoxarifado área de 10,90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,90	582,76	6.352,08	-	-	10,90	6.352,08	10,90	6.352,08	100,00%	
1.3	10512	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento),	mês	0,15	21.222,39	3.183,36	-	-	0,15	3.183,36	0,15	3.183,36	100,00%	
<b>Total do Item 1.0</b>						<b>12.192,32</b>				<b>12.192,32</b>		<b>12.192,32</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2.0 COD. PAVIMENTAÇÃO</b>														
2.1	40894	Meio fio (assentamento), inclusive caição	m	1.595,00	20,00	31.900,00	600,00	12.000,00	781,00	15.620,00	1.381,00	27.620,00	86,58%	
2.2	Comp 01	Assentamento de blocos de concreto (35 MPa), esp. 8 cm, inclusive espalhamento manual de pó de pedra, espessura 5cm, rejuntamento e compactação manual (compactador prancha), exclusive fornecimento e transporte dos blocos e pó de pedra.	m²	7.145,00	9,95	71.092,75	1.400,00	13.930,00	4.923,00	48.983,85	6.323,00	62.913,85	88,50%	
<b>Total do Item 2.0</b>						<b>102.992,75</b>			<b>25.930,00</b>		<b>64.603,85</b>		<b>90.533,85</b>	<b>87,90%</b>
<b>3.0 COD. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
3.1	200402	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m²	7.145,00	1,21	8.645,45	3.365,00	<b>4.071,65</b>	-	3.365,00	4.071,65	47,10%		
<b>Total do Item 3.0</b>						<b>8.645,45</b>		<b>4.071,65</b>		-	-	<b>4.071,65</b>	<b>47,10%</b>	
<b>TOTAL DO CONTRATO</b>														
<b>Total da medição</b>									<b>30.001,65</b>				<b>86,25%</b>	
<b>Total acumulado</b>									-	<b>76.796,17</b>		<b>106.797,82</b>		

Valor da medição: R\$ 30.001,65 (trinta mil,um real e sessenta e cinco centavos)

Itaguaçu, 12 de julho de 2022

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO - JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN  
Engenheiro Civil CREA ES-043192/D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Vicente Peixoto de Mello, 08 - CEP 29690-000 - Itaguaçu - ES

Tel.: (27) 3725-1103

Email: infraestrutura@itaguacu.es.gov.br

## BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

Valor contrato:	123.830,52
Acumulado anterior	17.032,70
ESTA MEDAÇÃO	17.032,70
Acumulado atual	123.830,52
Percentual executado	100,00%

Execução de serviços de assentamento de blocos de concreto e de meio fio, com o devido rejuntamento, em estrada rural do Município de Itaguaçu-ES

Contratada: R OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período de Execução: 13/07/2022 a 19/07/2022

Saldo contratual -

Convite nº 001/2022

Ref.: Contrato nº 027/2022

Ítem	Código	Descrição	Unid.	Serviços previstos			Serviços realizados		Acumul. anteriores		Acumul. atuais		% Execut.
				Quant.	Valor unit.	Total Previsto	Quant.	Total Parcial	Quant.	Total	Quant.	Total	
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.1	20305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES	m²	8,00	332,11	2.656,88	-	-	8,00	2.656,88	8,00	2.656,88	100,00%
1.2	20802	Barracão para almoxarifado área de 10,90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,90	582,76	6.352,08	-	-	10,90	6.352,08	10,90	6.352,08	100,00%
1.3	10512	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento),	mês	0,15	21.222,39	3.183,36	-	-	0,15	3.183,36	0,15	3.183,36	100,00%
<b>Total do Item 1.0</b>						<b>12.192,32</b>				<b>12.192,32</b>		<b>12.192,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.0 COD. PAVIMENTAÇÃO</b>													
2.1	40894	Meio fio (assentamento), inclusive caição	m	1.595,00	20,00	31.900,00	214,00	4.280,00	1.381,00	27.620,00	1.595,00	31.900,00	100,00%
2.2	Comp 01	Assentamento de blocos de concreto (35 MPa), esp. 8 cm, inclusive espalhamento manual de pó de pedra, espessura 5cm, rejuntamento e compactação manual (compactador prancha), exclusive fornecimento e transporte dos blocos e pó de pedra.	m²	7.145,00	9,95	71.092,75	822,00	8.178,90	6.323,00	62.913,85	7.145,00	71.092,75	100,00%
<b>Total do Item 2.0</b>						<b>102.992,75</b>		<b>12.458,90</b>		<b>90.533,85</b>		<b>102.992,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.0 COD. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
3.1	200402	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m²	7.145,00	1,21	8.645,45	3.780,00	<b>4.573,80</b>	3.365,00	4.071,65	7.145,00	8.645,45	100,00%
<b>Total do Item 3.0</b>						<b>8.645,45</b>		<b>4.573,80</b>		<b>4.071,65</b>		<b>8.645,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DO CONTRATO</b>						<b>123.830,52</b>							
<b>Total da medição</b>								<b>17.032,70</b>					<b>100,00%</b>
<b>Total acumulado</b>										<b>106.797,82</b>		<b>123.830,52</b>	

Valor da medição 03: R\$ 17.032,70 (dezesseis mil, trinta e dois reais e setenta centavos)

Itaguaçu, 19 de julho de 2022

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO - JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN  
Engenheiro Civil CREA ES-043192/D