

DADOS ATUALIZADOS ATÉ 06/03/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025

CONTRATO: 086/2025

CONTRATADA: JT CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Obra de drenagem e pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na comunidade Santa Joana, Itarana-ES.

Início: 22/09/2025

Etapa: Em andamento

Percentual concluído: 76,96% %

Status: Em execução

Valor restante de medição: R\$ 110.566,02

Nome do representante e formas de contato: representada pelo Sr. Thiago Mucellin Donna. Contato: administrativo@jtconstrutoraltda.com.br

Contagem de dias da vigência do contrato: 165 dias

Previsão de conclusão: 20/04/2026

Quantitativos e preços unitários e totais contratados: ANEXO I

Quantitativos executados e preços praticados: ANEXO II – 02ª medição

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO II - CONTRATO Nº 086/2025

Concorrência Eletrônica Nº 090003/2025

Empresa: JT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 40.086.199/0001-37

SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00266-17 55000000 00	0,20	MES	10512 - DER-ES (EDIF.) Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)		24.480,00	4.896,00
002	00266-17 55000000 00	8,00	M²	020305 - DER-ES Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI		195,11	1.560,88
003	00266-17 55000000 00	10,00	M²	20702 - DER-ES Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz		591,13	5.911,30
004	00266-17 55000000 00	10,00	M	20713 - DER-ES Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG		466,95	4.669,50
005	00266-17 55000000 00	10,00	M	20714 - DER-ES Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m		466,95	4.669,50
006	00266-17 55000000 00	10,00	M	20712 - DER-ES Rede de água c/ padrão de entrada água diâm. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m		56,71	567,10
007	00266-17 55000000 00	1,00	UND	20711 - DER-ES Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m		2.142,86	2.142,86
008	00266-17 55000000 00	10,00	M²	20804 - DER-ES Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)		350,59	3.505,90
009	00266-17 55000000 00	15,00	M	40086 - DER-ES Limpeza e desobstrução de bueiros		50,21	753,15
010	00266-17 55000000 00	15,00	M	40683 - DER-ES Descida água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau		558,15	8.372,25
011	00266-17 55000000 00	4,00	UND	40732 DER-ES Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida água de aterro (DEB-01)		885,84	3.543,36
012	00266-17 55000000 00	2,00	UND	40530 - DER - ES Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m		1.639,25	3.278,50
013	00266-17 55000000 00	26,00	M	40431 - DER-ES Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo		523,32	13.606,32
014	00266-17 55000000 00	8,45	TN	60002 - DER - ES Transporte Corpo BSTC diâmetro 0,60m 1,295XP + 1,349XR + 5,397 (XP=18,40km XR=0,00km)		36,04	304,54
015	00266-17 55000000 00	2,00	UND	41144 - DER-ES Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2		2.715,49	5.430,98
016	00266-17 55000000 00	2.101,73	M²	COMPOSICAO 2 Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio		41,62	87.474,00
017	00266-17	1.000,00	M	40662 - DER-ES Meio fio de concreto MFC 05, inclusive		57,62	57.620,00

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

	55000000 00			caiação			
018	00266-17 55000000 00	139,58	M3	30210 - DER-ES Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio)		28,58	3.989,20
019	00266-17 55000000 00	3.101,73	M²	40167 - DER - ES Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira		0,87	2.698,51
020	00266-17 55000000 00	9.238,86	M²	40754 - DER-ES Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m		1,96	18.108,17
021	00266-17 55000000 00	9.238,86	M	COMPOSICAO 1 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia		25,08	231.710,61
022	00266-17 55000000 00	1.977,73	TN	COMPOSICAO 03 Transporte, carga e desgarga de material de pavimentação - Bloco e Meio fio		4,42	8.741,57
023	00266-17 55000000 00	4,00	M²	40145 - DER-ES Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira		281,41	1.125,64
024	00266-17 55000000 00	30,00	M	41359 - DER-ES Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras		26,90	807,00
025	00266-17 55000000 00	4,00	M²	40936 - DER-ES Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira		598,84	2.395,36
026	00266-17 55000000 00	30,00	M	41226 - DER-ES Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões		36,27	1.088,10
027	00266-17 55000000 00	30,00	M	41225 - DER-ES Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive conexões		30,99	929,70
						Total	479.900,00
						Total Geral	479.900,00

Itarana/ES, _____ de setembro de 2025

VANDER
PATRICIO:0968
0384764

Assinado de forma digital
por VANDER
PATRICIO:09680384764
Dados: 2025.09.17 14:45:38
-03'00'

CONTRATANTE: _____

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patrício
Prefeito Municipal



Documento assinado digitalmente
THIAGO MUCELLIN DONNA
Data: 17/09/2025 13:59:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADA: _____

JT CONSTRUTORA LTDA
Sr. THIAGO MUCELLIN DONNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Medição nº 2

Serviço: Obra de drenagem e pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na comunidade Santa Joana, Itarana-ES.

Local: Zona Rural, Itarana, Espírito Santo.

Contratado: JT CONSTRUTORA LTDA

Contrato nº: 086/2025

Período: 19/11/2025 a 30/12/2025

Data da Medição: 30/12/2025

Data da Emissão: 30/12/2025

Item	Serviços	Dados do Orçamento				Medição nº 2		Físico/Financeiro Acumulado						Executado %	
		Unid.	Quant.	Unit.	Total	Quant.	Valor	Quantidade			Valor				
								Anterior	Acumulado	Saldo	Anterior	Acumulado	Saldo		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES														
01.01	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,20	R\$ 24.480,00	R\$ 4.896,00	0,05	R\$ 1.224,00	0,10	0,15	0,05	2.448,00	3.672,00	1.224,00	75,00%	
01.02	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI	m²	8,00	R\$ 195,11	R\$ 1.560,88		R\$ -	8,00	8,00	0,00	1.560,88	1.560,88	0,00	100,00%	
01.03	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	m²	10,00	R\$ 591,13	R\$ 5.911,30		R\$ -	10,00	10,00	0,00	5.911,30	5.911,30	0,00	100,00%	
01.04	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	10,00	R\$ 466,95	R\$ 4.669,50		R\$ -		0,00	10,00	0,00	0,00	4.669,50	0,00%	
01.05	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	10,00	R\$ 466,95	R\$ 4.669,50		R\$ -		0,00	10,00	0,00	0,00	4.669,50	0,00%	
01.06	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	10,00	R\$ 56,71	R\$ 567,10		R\$ -		0,00	10,00	0,00	0,00	567,10	0,00%	
01.07	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	und	1,00	R\$ 2.142,86	R\$ 2.142,86		R\$ -		0,00	1,00	0,00	0,00	2.142,86	0,00%	
01.08	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno, conf. projeto (2 utilizações))	m²	10,00	R\$ 350,59	R\$ 3.505,90		R\$ -		0,00	10,00	0,00	0,00	3.505,90	0,00%	
02	DRENAGEM														
02.01	Limpeza e desobstrução de bueiros	m	15,00	R\$ 50,21	R\$ 753,15		R\$ -	7,50	7,50	7,50	376,58	376,58	376,57	50,00%	
02.02	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau	m	15,00	R\$ 558,15	R\$ 8.372,25		R\$ -	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	8.372,25	0,00%	
02.03	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-01)	und	4,00	R\$ 885,84	R\$ 3.543,36		R\$ -	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3.543,36	0,00%	
02.04	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	und	2,00	R\$ 1.639,25	R\$ 3.278,50		R\$ -	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3.278,50	0,00%	
02.05	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	26,00	R\$ 523,32	R\$ 13.606,32		R\$ -	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	13.606,32	0,00%	
02.06	Transporte Corpo BSTC diâmetro 0,60m 1,295XP + 1,349XR + 5,397 (XP=18,40km XR=0,00km)	t	8,45	R\$ 36,04	R\$ 304,54		R\$ -	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	304,54	0,00%	
02.07	Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2	und	2,00	R\$ 2.715,49	R\$ 5.430,98		R\$ -	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5.430,98	0,00%	
02.08	Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio	m	2.101,73	R\$ 41,62	R\$ 87.474,00	800,00	R\$ 33.296,00	1.234,77	2.034,77	66,96	51.391,13	84.687,13	2.786,87	96,81%	
02.09	Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação	m	1.000,00	R\$ 57,62	R\$ 57.620,00	600,00	R\$ 34.572,00	0,00	600,00	400,00	0,00	34.572,00	23.048,00	60,00%	
02.10	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio)	m³	139,58	R\$ 28,58	R\$ 3.989,20		R\$ -	82,00	82,00	57,58	2.343,56	2.343,56	1.645,64	58,75%	
03	TERRAPLENAGEM														
03.01	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	m²	3.101,73	R\$ 0,87	R\$ 2.698,51		R\$ -	3.101,73	3.101,73	0,00	2.698,51	2.698,51	0,00	100,00%	
03.02	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	9.238,86	R\$ 1,96	R\$ 18.108,17	1.000,00	R\$ 1.960,00	7.500,00	8.500,00	738,86	14.700,00	16.660,00	1.448,17	92,00%	
04	PAVIMENTAÇÃO														
04.01	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia	m²	9.238,86	R\$ 25,08	R\$ 231.710,61	2.859,33	R\$ 71.712,00	5.427,00	8.286,33	952,53	136.109,16	207.821,16	23.889,45	89,69%	
04.02	Transporte, carga e descarga de material de pavimentação - Bloco e Meio fio	t	1.977,73	R\$ 4,42	R\$ 8.741,57	626,59	R\$ 2.769,53	1.161,92	1.788,51	189,22	5.135,69	7.905,22	836,35	90,43%	
05	SINALIZAÇÃO VIÁRIA														
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (DURANTE A OBRA)															
05.01	Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira	m²	4,00	R\$ 281,41	R\$ 1.125,64		R\$ -	4,00	4,00	0,00	1.125,64	1.125,64	0,00	100,00%	
05.02	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	m	30,00	R\$ 26,90	R\$ 807,00		R\$ -		0,00	30,00	0,00	0,00	807,00	0,00%	
SINALIZAÇÃO PERMANENTE															
05.03	Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira	m²	4,00	R\$ 598,84	R\$ 2.395,36		R\$ -		0,00	4,00	0,00	0,00	2.395,36	0,00%	
06	OBRAS COMPLEMENTARES														
06.01	Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões	m	30,00	R\$ 36,27	R\$ 1.088,10		R\$ -		0,00	30,00	0,00	0,00	1.088,10	0,00%	
06.02	Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive conexões	m	30,00	R\$ 30,99	R\$ 929,70		R\$ -		0,00	30,00	0,00	0,00	929,70	0,00%	
Valores Totais					R\$ 479.900,00		R\$ 145.533,53				223.800,45	369.333,98	110.566,02		
Porcentagens							30,33%				46,63%	76,96%	23,04%		