

DADOS ATUALIZADOS ATÉ 06/03/2026

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 90002/2025

CONTRATO: 038/2025

CONTRATADA: CONSTRUMOLD LTDA

Objeto: Execução de obra de reforma do centro público de convivência “Maria de Lurdes De Castro De Martin” no centro de Itarana/ES.

Início: 30/06/2025

Etapa: Serviços preliminares, demolições.

Percentual concluído: 5,37%

Status: Contrato rescindido.

Previsão de conclusão: -

Quantitativos e preços unitários e totais contratados: ANEXO I (anexo II do contrato)

Quantitativos executados e preços praticados: ANEXO II – 1ª Medição

Houve aditivo de vigência e de serviços: -

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO II - CONTRATO Nº 038/2025

Concorrência Eletrônica Nº 090002/2025

Empresa: CONSTRUMOLD LTDA

CNPJ: 53.070.343/0001-99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00172-16 61000099 99	18,00	M²	20305 - DER-ES 01.01 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-EDIFICAÇÃO		265,94	4.786,92
002	00172-16 61000099 99	30,00	M	020350 - DER-ES (EDIF.) 01.02 - Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adeseivo IOPES 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)		107,89	3.236,70
003	00172-16 61000099 99	5,00	MES	020356 - DER-ES (EDIF) 01.03 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.		615,93	3.079,65
004	00172-16 61000099 99	5,00	MES	020355 - DER-ES 01.04 - Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação.		958,99	4.794,95
005	00172-16 61000099 99	280,09	M²	010202 - DER-ES 02.01 - Demolição de piso revestido com cerâmica.		9,66	2.705,67
006	00172-16 61000099 99	144,40	M²	97640 - SINAPI 02.02 - Remoção de forros de DRYWALL, PVC e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017.		1,36	196,38
007	00172-16 61000099 99	43,90	M²	010222 - DER-ES 02.03 - Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto		15,24	669,04
008	00172-16 61000099 99	0,17	M3	010209 - DER-ES 02.04 - Demolição de alvenaria		41,37	7,03
009	00172-16 61000099 99	93,95	M²	010256 - DER-ES 02.05 - Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira.		5,25	493,24
010	00172-16 61000099 99	207,21	M²	010280 - DER-ES 02.06 - Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura		6,00	1.243,26
011	00172-16 61000099 99	18,25	M²	010208 - DER-ES 02.07 - Retirada de revestimento antigo em reboco		6,89	125,74
012	00172-16 61000099 99	118,51	M²	COMPOSICAO 6 02.08 - Remoção de grama		2,78	329,46
013	00172-16 61000099 99	32,00	UND	97665 - SINAPI 02.09 - Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017		1,23	39,36
014	00172-16 61000099 99	6,00	UND	010223 - DER-ES 02.10 - Retirada de aparelhos sanitários		14,27	85,62
015	00172-16 61000099 99	1,10	M²	97645 - SINAPI 02.11 - Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017		16,23	17,85



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

016	00172-16 61000099 99	0,13	M²	010331 - DER-ES 02.12 - Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização		7,38	0,96
017	00172-16 61000099 99	38,97	M²	010224 - DER-ES 02.13 - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões		12,15	473,49
018	00172-16 61000099 99	105,41	M	010259 - DER-ES 02.14 - Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica		1,61	169,71
019	00172-16 61000099 99	280,09	M²	130103 - DER-ES 03.01 - Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm		19,04	5.332,91
020	00172-16 61000099 99	235,91	M²	130230 - DER-ES 03.02 - Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm		96,33	22.725,21
021	00172-16 61000099 99	132,25	M	130322 - DER-ES 03.03 - Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento		20,71	2.738,90
022	00172-16 61000099 99	235,91	M²	190602 - DER-ES 03.04 - Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos		14,11	3.328,69
023	00172-16 61000099 99	4,54	M²	COMPOSICAO 8 03.05 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_02/20		57,34	260,32
024	00172-16 61000099 99	39,65	M²	COMPOSICAO 9 03.06 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2		43,56	1.727,15
025	00172-16 61000099 99	13,50	M	COMPOSICAO 1 04.01 - Reparos de trincas e fissuras		11,94	161,19
026	00172-16 61000099 99	2,52	M²	050606 - DER-ES 04.02 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)		48,37	121,89
027	00172-16 61000099 99	5,04	M²	110101 - DER-ES 04.03 - Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm		10,05	50,65
028	00172-16 61000099 99	21,04	M²	110302 - DER-ES 04.04 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm		47,72	1.004,03
029	00172-16 61000099 99	580,28	M²	010246 - DER-ES 04.05 - Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta		2,63	1.526,14
030	00172-16 61000099 99	852,11	M²	100203 - DER-ES 04.06 - Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos		37,90	32.294,97
031	00172-16 61000099 99	852,11	M²	190106 - DER-ES 04.07 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos		20,31	17.306,35
032	00172-16 61000099 99	34,85	M²	87275 - SINAPI 04.08 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe		56,99	1.986,10
033	00172-16 61000099 99	2,20	M²	COMPOSICAO 2 05.01 - Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor e= 8mm		731,82	1.610,00
034	00172-16 61000099	301,15	M²	92580 - SINAPI 06.01 - Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de		37,67	11.344,32



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

	99			fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019			
035	00172-16 61000099 99	21,95	M	94228 - SINAPI 06.02 - Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019		69,66	1.529,04
036	00172-16 61000099 99	30,51	M	090302 - DER-ES 06.03 - Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm		26,14	797,53
037	00172-16 61000099 99	301,15	M²	COMPOSICAO 03 06.04 - Fornecimento e instalação de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, espessura de 30mm		99,44	29.946,36
038	00172-16 61000099 99	144,40	M²	110201 - DER-ES 07.01 - Forro de gesso acabamento tipo liso		44,64	6.446,02
039	00172-16 61000099 99	144,40	M²	88496 - SINAPI 07.02 - Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023		24,24	3.500,26
040	00172-16 61000099 99	144,40	M²	190104 - DER-ES 07.03 - Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos		20,27	2.926,99
041	00172-16 61000099 99	7,00	UND	151806 - DER-ES 08.01 - Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2 (1 und)		233,48	1.634,36
042	00172-16 61000099 99	21,00	UND	COMPOSICAO 5 08.02 - Fornecimento e instalação de luminária de LED, sobrepor, quadrada (30x30cm), 24W		45,61	957,81
043	00172-16 61000099 99	4,00	UND	180609 - DER-ES 08.03 - Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU's 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibrastop		10.144,08	40.576,32
044	00172-16 61000099 99	1,00	UND	180603 - DER-ES 08.04 - Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop		2.109,09	2.109,09
045	00172-16 61000099 99	2,00	UND	180605 - DER-ES 08.05 - Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop		3.427,46	6.854,92
046	00172-16 61000099 99	2,00	UND	151901 - DER-ES 08.06 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN CEMAR ou equiv.		411,06	822,12
047	00172-16 61000099 99	3,00	UND	151306 - DER-ES 08.07 - Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente		49,58	148,74
048	00172-16 61000099 99	4,00	UND	151321 - DER-ES 08.08 - Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente		49,58	198,32
049	00172-16 61000099 99	1,00	UND	151314 - DER-ES 08.09 - Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente		283,44	283,44
050	00172-16 61000099 99	1,00	UND	151332 - DER-ES 08.10 - Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente		308,34	308,34
051	00172-16 61000099	42,50	M	151417 DER-ES 08.11 - Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90°C HEPR -		6,18	262,65

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

	99			2,5mm2			
052	00172-16 61000099 99	116,26	M²	151418 - DER-ES 08.12 - Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 4,0 mm2		7,85	912,64
053	00172-16 61000099 99	69,24	M	151419 - DER-ES 08.13 - Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 6,0 mm2		9,99	691,71
054	00172-16 61000099 99	120,00	M	151425 - DER-ES 08.14 - Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 50,0 mm2		48,13	5.775,60
055	00172-16 61000099 99	98,69	M	150801 - DER-ES 08.15 - Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4, inclusive abraçadeira de fixação		13,68	1.350,08
056	00172-16 61000099 99	10,00	M	151131 - DER-ES 08.16 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3 (85mm), inclusive conexões		47,90	479,00
057	00172-16 61000099 99	1,00	UND	151706 - DER-ES 08.17 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V		5.131,39	5.131,39
058	00172-16 61000099 99	1,00	UND	150122 - DER-ES 08.18 - Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura		1.066,33	1.066,33
059	00172-16 61000099 99	6,00	UND	95471 - SINAPI 09.01 - Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_01/2020		608,46	3.650,76
060	00172-16 61000099 99	6,00	UND	100849 - DER-ES 09.02 - Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020		36,39	218,34
061	00172-16 61000099 99	5,00	UND	COMPOSICAO 04 10.01 - Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura		314,14	1.570,70
062	00172-16 61000099 99	118,51	M²	200326 - DER-ES 10.02 - Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal		24,77	2.935,49
063	00172-16 61000099 99	10,00	UND	COMPOSICAO 07 10.03 - Fornecimento e plantio de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm)		32,61	326,10
064	00172-16 61000099 99	42,36	M	210302 - DER-ES 11.01 - Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3 fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte		202,07	8.559,69
065	00172-16 61000099 99	1,00	UND	COTAÇÃO 01 11.02 - Letreiro da sigla SCFV, em aço inox polido, 40cm de altura		1.313,23	1.313,23
066	00172-16 61000099 99	239,32	M	101966 - SINAPI 11.03 - Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020		68,57	16.410,17
067	00172-16 61000099 99	509,12	M²	200401 - DER-ES 11.04 - Limpeza geral da obra (edificação)		8,51	4.332,61

Total 280.000,00

Itarana/ES, _____ de Junho de 2025

Total Geral 280.000,00VANDER
PATRICIO:09680384764Assinado de forma digital por
VANDER PATRICIO:09680384764
Dados: 2025.06.04 13:22:23
-03'00'**CONTRATANTE:** _____**MUNICÍPIO DE ITARANA/ES**
Sr. Vander Patrício
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente

ISAIAS CORREA DOS SANTOS
Data: 03/06/2025 23:39:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**CONTRATADA:** _____**CONSTRUMOLD LTDA**
Sr. ISAIAS CORREA DOS SANTOS

Obra: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		MEDIÇÃO Nº 1												
Local: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo		Contrato nº: 038/2025						Data da Medição: 20 de agosto de 2025						
Contratado: CONSTRUMOLD LTDA		Período: 30/06/2025 a 20/08/2025						Data da Emissão: 21 de agosto de 2025						
Item	Serviços	Dados do Orçamento				Medição nº 1		Físico/Financeiro Acumulado						
		Unid.	Quant.	Unit.	Total	Quant.	Valor	Quantidade			Valor			
								Anterior	Acumulado	Saldo	Anterior	Acumulado	Saldo	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-EDIFICAÇÃO	m²	18,00	R\$ 265,94	R\$ 4.786,92	18,00	R\$ 4.786,92	0,00	18,00	0,00	0,00	R\$ 4.786,92	0,00	
1.2	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	30,00	R\$ 107,89	R\$ 3.236,70	30,00	R\$ 3.236,70	0,00	30,00	0,00	0,00	R\$ 3.236,70	0,00	
1.3	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação	mês	5,00	R\$ 615,93	R\$ 3.079,65		R\$ -	0,00	0,00	5,00	0,00	R\$ -	3.079,65	
1.4	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	mês	5,00	R\$ 958,99	R\$ 4.794,95		R\$ -	0,00	0,00	5,00	0,00	R\$ -	4.794,95	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													
2.1	Demolição de piso revestido com cerâmica	m²	280,09	R\$ 9,66	R\$ 2.705,67	215,91	R\$ 2.085,69	0,00	215,91	64,18	0,00	R\$ 2.085,69	619,98	
2.2	Remoção de forros de DRYWALL, PVC e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af 12/2017	m²	144,40	R\$ 1,36	R\$ 196,38	124,4	R\$ 169,18	0,00	124,40	20,00	0,00	R\$ 169,18	27,20	
2.3	Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto	m²	43,90	R\$ 15,24	R\$ 669,04	43,90	R\$ 669,04	0,00	43,90	0,00	0,00	R\$ 669,04	0,00	
2.4	Demolição de alvenaria	m³	0,17	R\$ 41,37	R\$ 7,03	0,17	R\$ 7,03	0,00	0,17	0,00	0,00	R\$ 7,03	0,00	
2.5	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	m²	93,95	R\$ 5,25	R\$ 493,24	93,95	R\$ 493,24	0,00	93,95	0,00	0,00	R\$ 493,24	0,00	
2.6	Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura	m²	207,21	R\$ 6,00	R\$ 1.243,26	207,21	R\$ 1.243,26	0,00	207,21	0,00	0,00	R\$ 1.243,26	0,00	
2.7	Retirada de revestimento antigo em reboco	m²	18,25	R\$ 6,89	R\$ 125,74	18,25	R\$ 125,74	0,00	18,25	0,00	0,00	R\$ 125,74	0,00	
2.8	Remoção de grama	m²	118,51	R\$ 2,78	R\$ 329,46	118,51	R\$ 329,46	0,00	118,51	0,00	0,00	R\$ 329,46	0,00	
2.9	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af 12/2017	und	32,00	R\$ 1,23	R\$ 39,36	28,00	R\$ 34,44	0,00	28,00	4,00	0,00	R\$ 34,44	4,92	
2.10	Retirada de aparelhos sanitários	und	6,00	R\$ 14,27	R\$ 85,62	6,00	R\$ 85,62	0,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 85,62	0,00	
2.11	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af 12/2017	m²	1,10	R\$ 16,23	R\$ 17,85		R\$ -	0,00	0,00	1,10	0,00	R\$ -	17,85	
2.12	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m²	0,13	R\$ 7,38	R\$ 0,96		R\$ -	0,00	0,00	0,13	0,00	R\$ -	0,96	
2.13	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m²	38,97	R\$ 12,15	R\$ 473,49	38,97	R\$ 473,49	0,00	38,97	0,00	0,00	R\$ 473,49	0,00	
2.14	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	105,41	R\$ 1,61	R\$ 169,71	88,21	R\$ 142,02	0,00	88,21	17,20	0,00	R\$ 142,02	27,69	

Item	Serviços	Dados do Orçamento				Medição nº 1		Físico/Financeiro Acumulado						
		Unid.	Quant.	Unit.	Total	Quant.	Valor	Quantidade			Valor			
								Anterior	Acumulado	Saldo	Anterior	Acumulado	Saldo	
3.0	REVESTIMENTO DE PISO													
3.1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m²	280,09	R\$ 19,04	R\$ 5.332,91		R\$ -	0,00	0,00	280,09	0,00	R\$ -	5.332,91	
3.2	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m²	235,91	R\$ 96,33	R\$ 22.725,21		R\$ -	0,00	0,00	235,91	0,00	R\$ -	22.725,21	
3.3	Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento	m	132,25	R\$ 20,71	R\$ 2.738,90		R\$ -	0,00	0,00	132,25	0,00	R\$ -	2.738,90	
3.4	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m²	235,91	R\$ 14,11	R\$ 3.328,69		R\$ -	0,00	0,00	235,91	0,00	R\$ -	3.328,69	
3.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af 02/20	m²	4,54	R\$ 57,34	R\$ 260,32		R\$ -	0,00	0,00	4,54	0,00	R\$ -	260,32	
3.6	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af 02/2	m²	39,65	R\$ 43,56	R\$ 1.727,15		R\$ -	0,00	0,00	39,65	0,00	R\$ -	1.727,15	
4.0	REVESTIMENTO PAREDES													
4.1	Reparos de trincas e fissuras	m	13,50	R\$ 11,94	R\$ 161,19	13,50	R\$ 161,19	0,00	13,50	0,00	0,00	R\$ 161,19	0,00	
4.2	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m²	2,52	R\$ 48,37	R\$ 121,89	1,42	R\$ 68,69	0,00	1,42	1,10	0,00	R\$ 68,69	53,20	
4.3	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	5,04	R\$ 10,05	R\$ 50,65	2,84	R\$ 28,54	0,00	2,84	2,20	0,00	R\$ 28,54	22,11	
4.4	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m²	21,04	R\$ 47,72	R\$ 1.004,03	18,84	R\$ 899,04	0,00	18,84	2,20	0,00	R\$ 899,04	104,99	
4.5	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m²	580,28	R\$ 2,63	R\$ 1.526,14		R\$ -	0,00	0,00	580,28	0,00	R\$ -	1.526,14	
4.6	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	852,11	R\$ 37,90	R\$ 32.294,97		R\$ -	0,00	0,00	852,11	0,00	R\$ -	32.294,97	
4.7	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m²	852,11	R\$ 20,31	R\$ 17.306,35		R\$ -	0,00	0,00	852,11	0,00	R\$ -	17.306,35	
4.8	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af 02/2023 pe	m²	34,85	R\$ 56,99	R\$ 1.986,10		R\$ -	0,00	0,00	34,85	0,00	R\$ -	1.986,10	

Item	Serviços	Dados do Orçamento				Medição nº 1		Físico/Financeiro Acumulado						
		Unid.	Quant.	Unit.	Total	Quant.	Valor	Quantidade			Valor			
								Anterior	Acumulado	Saldo	Anterior	Acumulado	Saldo	
5.0	ESQUADRIAS													
5.1	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor e= 8mm	m²	2,20	R\$ 731,82	R\$ 1.610,00		R\$ -	0,00	0,00	2,20	0,00	R\$ -	1.610,00	
6.0	COBERTURA													
6.1	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af 07/2019	m²	301,15	R\$ 37,67	R\$ 11.344,32		R\$ -	0,00	0,00	301,15	0,00	R\$ -	11.344,32	
6.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af 07/2019	m	21,95	R\$ 69,66	R\$ 1.529,04		R\$ -	0,00	0,00	21,95	0,00	R\$ -	1.529,04	
6.3	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	30,51	R\$ 26,14	R\$ 797,53		R\$ -	0,00	0,00	30,51	0,00	R\$ -	797,53	
6.4	Fornecimento e instalação de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, espessura de 30mm	m²	301,15	R\$ 99,44	R\$ 29.946,36		R\$ -	0,00	0,00	301,15	0,00	R\$ -	29.946,36	
7.0	FORRO DE GESSO													
7.1	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	144,40	R\$ 44,64	R\$ 6.446,02		R\$ -	0,00	0,00	144,40	0,00	R\$ -	6.446,02	
7.2	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af 04/2023	m²	144,40	R\$ 24,24	R\$ 3.500,26		R\$ -	0,00	0,00	144,40	0,00	R\$ -	3.500,26	
7.3	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m²	144,40	R\$ 20,27	R\$ 2.926,99		R\$ -	0,00	0,00	144,40	0,00	R\$ -	2.926,99	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
8.1	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	7,00	R\$ 233,48	R\$ 1.634,36		R\$ -	0,00	0,00	7,00	0,00	R\$ -	1.634,36	
8.2	Fornecimento e instalação de luminária de LED, sobrepor, quadrada (30x30cm), 24W	und	21,00	R\$ 45,61	R\$ 957,81		R\$ -	0,00	0,00	21,00	0,00	R\$ -	957,81	
8.3	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU's 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibrastop	und	4,00	R\$ 10.144,08	R\$ 40.576,32		R\$ -	0,00	0,00	4,00	0,00	R\$ -	40.576,32	
8.4	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	1,00	R\$ 2.109,09	R\$ 2.109,09		R\$ -	0,00	0,00	1,00	0,00	R\$ -	2.109,09	
8.5	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	2,00	R\$ 3.427,46	R\$ 6.854,92		R\$ -	0,00	0,00	2,00	0,00	R\$ -	6.854,92	

Item	Serviços	Dados do Orçamento				Medição nº 1		Físico/Financeiro Acumulado					
		Unid.	Quant.	Unit.	Total	Quant.	Valor	Quantidade			Valor		
								Anterior	Acumulado	Saldo	Anterior	Acumulado	Saldo
8.6	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN CEMAR ou equiv.	und	2,00	R\$ 411,06	R\$ 822,12		R\$ -	0,00	0,00	2,00	0,00	R\$ -	822,12
8.7	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	3,00	R\$ 49,58	R\$ 148,74		R\$ -	0,00	0,00	3,00	0,00	R\$ -	148,74
8.8	Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	4,00	R\$ 49,58	R\$ 198,32		R\$ -	0,00	0,00	4,00	0,00	R\$ -	198,32
8.9	Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R\$ 283,44	R\$ 283,44		R\$ -	0,00	0,00	1,00	0,00	R\$ -	283,44
8.10	Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R\$ 308,34	R\$ 308,34		R\$ -	0,00	0,00	1,00	0,00	R\$ -	308,34
8.11	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 2,5mm ²	m	42,50	R\$ 6,18	R\$ 262,65		R\$ -	0,00	0,00	42,50	0,00	R\$ -	262,65
8.12	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 4,0 mm ²	m	116,26	R\$ 7,85	R\$ 912,64		R\$ -	0,00	0,00	116,26	0,00	R\$ -	912,64
8.13	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 6,0 mm ²	m	69,24	R\$ 9,99	R\$ 691,71		R\$ -	0,00	0,00	69,24	0,00	R\$ -	691,71
8.14	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 50,0 mm ²	m	120,00	R\$ 48,13	R\$ 5.775,60		R\$ -	0,00	0,00	120,00	0,00	R\$ -	5.775,60
8.15	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação	m	98,69	R\$ 13,68	R\$ 1.350,08		R\$ -	0,00	0,00	98,69	0,00	R\$ -	1.350,08
8.16	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões	m	10,00	R\$ 47,90	R\$ 479,00		R\$ -	0,00	0,00	10,00	0,00	R\$ -	479,00
8.17	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V	und	1,00	R\$ 5.131,39	R\$ 5.131,39		R\$ -	0,00	0,00	1,00	0,00	R\$ -	5.131,39
8.18	Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura	und	1,00	R\$ 1.066,33	R\$ 1.066,33		R\$ -	0,00	0,00	1,00	0,00	R\$ -	1.066,33
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
9.1	Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_01/2020	und	6,00	R\$ 608,46	R\$ 3.650,76		R\$ -	0,00	0,00	6,00	0,00	R\$ -	3.650,76
9.2	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020	und	6,00	R\$ 36,39	R\$ 218,34		R\$ -	0,00	0,00	6,00	0,00	R\$ -	218,34

Item	Serviços	Dados do Orçamento				Medição nº 1		Físico/Financeiro Acumulado						
		Unid.	Quant.	Unit.	Total	Quant.	Valor	Quantidade			Valor			
								Anterior	Acumulado	Saldo	Anterior	Acumulado	Saldo	
10.0	PAISAGISMO													
10.1	Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura	und	5,00	R\$ 314,14	R\$ 1.570,70		R\$ -	0,00	0,00	5,00	0,00	R\$ -	1.570,70	
10.2	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m²	118,51	R\$ 24,77	R\$ 2.935,49		R\$ -	0,00	0,00	118,51	0,00	R\$ -	2.935,49	
10.3	Fornecimento e plantio de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm)	und	10,00	R\$ 32,61	R\$ 326,10		R\$ -	0,00	0,00	10,00	0,00	R\$ -	326,10	
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
11.1	Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	42,36	R\$ 202,07	R\$ 8.559,69		R\$ -	0,00	0,00	42,36	0,00	R\$ -	8.559,69	
11.2	Letreiro da sigla SCFV, em aço inox polido, 40cm de altura	und	1,00	R\$ 1.313,23	R\$ 1.313,23		R\$ -	0,00	0,00	1,00	0,00	R\$ -	1.313,23	
11.3	Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af 11/2020	m	239,32	R\$ 68,57	R\$ 16.410,17		R\$ -	0,00	0,00	239,32	0,00	R\$ -	16.410,17	
11.4	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	509,12	R\$ 8,51	R\$ 4.332,61		R\$ -	0,00	0,00	509,12	0,00	R\$ -	4.332,61	
	Valores Totais				R\$ 280.000,00		R\$ 15.039,29				0,00	15.039,29	264.960,71	
	Porcentagens						5,37%				0,00%	5,37%	94,63%	