



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATAÇÃO: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO: Nº 61/2025

FATOR DEFLATOR: 0,81915
REFERÊNCIA: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
DATA-BASE: JAN/2025
Engargo Social Horista: 117,06%
BDI: 20,19%

Engargo Social Mensalista: 72,93%
BDI DIF: 11,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

PERIODO: 30/04/2026 A 31/05/2026

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	Quantidade					Preço Unitário (R\$)	Saldo Contratual				
					Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual		Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual
SERVÍCIOS PRELIMINARES E INDIRETOS															
1 CANTEIRO DE OBRAS															
1.1											136.967.810		58.719.810	58.719.810	78.248.000
1.1.1	02.02.150	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	10,00		1,0000	1,0000	9,0000	917.1300	9.171.3000	0,0000	917.1300	917.1300	8.254.1700
1.1.2	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desmontado	m²	10,00		10,0000	10,0000	0,0000	190.8400	1.908.4000	0,0000	1.908.4000	1.908.4000	0,0000
1.1.3	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00		1,0000	1,0000	9,0000	930.6900	9.306.9000	0,0000	930.6900	930.6900	8.376.2100
1.1.4	12208	SBC	ARRAMAÇÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	6,00		6,0000	6,0000	0,0000	887.8700	5.327.2200	0,0000	5.327.2200	5.327.2200	0,0000
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	648.6000	648.6000	0,0000	0,0000	0,0000	648.6000
1.1.6	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2" - 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2024	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	112.7200	112.7200	0,0000	0,0000	0,0000	112.7200
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020_PS	UN	1,00		1,0000	1,0000	0,0000	110.4700	110.4700	0,0000	110.4700	110.4700	0,0000
1.1.8	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_PS	m²	6,00		6,0000	6,0000	0,0000	456.6000	2.739.6000	0,0000	2.739.6000	2.739.6000	0,0000
1.1.9	05.07.040	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CHAPA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	100,00		40,0000	40,0000	60,0000	280.0000	28.000.0000	0,0000	11.200.0000	11.200.0000	16.800.0000
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 03/2024	m²	330,00		330,0000	330,0000	0,0000	84.0000	27.720.0000	0,0000	27.720.0000	27.720.0000	0,0000
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA															
1.2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00		0,2000	0,2000	1,8000	20.100.0000	40.200.0000	0,0000	4.020.0000	4.020.0000	68.383.4000
1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO															
1.3.1	12689	SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00		0,5000	0,5000	0,5000	4.572.6000	4.572.6000	0,0000	2.286.3000	2.286.3000	2.286.3000
1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO															
1.4.1	CPU1926	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	275,00		60,0000	60,0000	215,0000	26.0000	7.150.0000	0,0000	1.560.0000	1.560.0000	5.590.0000
2 FUNDAÇÃO															
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	M	125,00		125,0000	125,0000	0,0000	67.0000	8.375.0000	0,0000	8.375.0000	8.375.0000	0,0000
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	m³	203,88		203,8800	203,8800	0,0000	13.0000	2.650.4400	0,0000	2.650.4400	2.650.4400	0,0000
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	23,34		0,0000	0,0000	23,3400	92.6000	2.161.4700	0,0000	0,0000	0,0000	2.161.4700
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 1 E PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	36,19		20,3900	20,3900	15,7960	227.3600	8.227.2500	0,0000	4.635.8700	4.635.8700	3.591.3800
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	m²	392,10		160,1500	160,1500	231,9500	83.8800	32.889.3500	0,0000	13.433.3800	13.433.3800	19.455.9700
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	440,30		160,1000	160,1000	280,2000	22.8600	10.065.2600	0,0000	3.659.8900	3.659.8900	6.405.3700
2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	139,10		74.7000	74.7000	64.4000	20.7300	2.883.5400	0,0000	1.548.5300	1.548.5300	1.335.0100
2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	1.010,50		796.7000	796.7000	213.8000	17.7000	17.885.8500	0,0000	14.101.5900	14.101.5900	3.784.2600
2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	650,00		422.9000	422.9000	227.1000	15.6700	10.185.5000	0,0000	6.626.8400	6.626.8400	3.558.6600
2.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	724,40		206.6000	206.6000	517.8000	11.7900	8.540.6800	0,0000	2.435.8100	2.435.8100	6.104.8700
2.11	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	655,80		425.3000	425.3000	230.5000	11.7900	7.731.8800	0,0000	5.014.2900	5.014.2900	2.717.5900
2.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	m³	56,90		39,1800	39,1800	17,7200	799.0000	45.463.1000	0,0000	31.304.8200	31.304.8200	14.158.2800
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 11/2019	m³	167,24		0,0000	0,0000	167.2350	1.4700	245.8400	0,0000	0,0000	0,0000	245.8400
2.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 09/2023	m³	221,86		164.6900	164.6900	57.1700	29.2900	6.498.2800	0,0000	4.823.7700	4.823.7700	1.674.5100
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS. AF_ 09/2023	m²	388,18		0,0000	0,0000	388.1800	37.7000	14.634.3900	0,0000	0,0000	0,0000	14.634.3900
2.16	128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	56,90		39,1800	39,1800	17,7200	92.8100	5.280.8900	0,0000	3.636.3000	3.636.3000	1.644.5900
3 ESTRUTURA															
3.1 PILARES															
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	m²	283,00		0,0000	0,0000	283.0000	75.0000	21.225.0000	0,0000	0,0000	0,0000	21.225.0000
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	680,70		0,0000	0,0000	680.7000	13.2000	8.985.2400	0,0000	0,0000	0,0000	8.985.2400
3.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	214,40		0,0000	0,0000	214.4000	11.1100	2.381.9800	0,0000	0,0000	0,0000	2.381.9800
3.1.4	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	145,00		0,0000	0,0000	145.0000	10.7900	1.564.5500	0,0000	0,0000	0,0000	1.564.5500
3.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	403,70		0,0000	0,0000	403.7000	16.4300	6.632.7900	0,0000	0,0000	0,0000	6.632.7900
3.1.6	CPU2284	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022_PS	m³	18,60		0,0000	0,0000	18.6000	772.0700	14.360.5000	0,0000	0,0000	0,0000	14.360.5000
3.1.7	128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	18,60		0,0000	0,0000	18.6000	92.8100	1.728.2700	0,0000	0,0000	0,0000	1.728.2700
3.2 VIGAS															
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	m²	292,00		0,0000	0,0000	292.0000	134.4700	39.265.2400	0,0000	0,0000	0,0000	39.265.2400
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	403,80		0,0000	0,0000	403.8000	15.6000	6.299.2800	0,0000	0,0000	0,0000	6.299.2800
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	143,50		0,0000	0,0000	143.5000	14.7400	2.115.1900	0,0000	0,0000	0,0000	2.115.1900
3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	541,90		0,0000	0,0000	541.9000	13.2000	7.153.0800	0,0000	0,0000	0,0000	7.153.0800
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	525,50		0,0000	0,0000	525.5000	11.1100	5.838.3100	0,0000	0,0000	0,0000	5.838.3100



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO: Nº 61/2025

FATOR DEFLATOR: 0,81915
REFERÊNCIA: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
DATA-BASE: JAN/2025
Encargo Social Horista: 117,06%
BDI: 20,19%

Encargo Social Mensalista: 72,93%
BDI DIF: 11,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

PERÍODO: 30/04/2026 A 31/05/2026

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	Quantidade					Preço Unitário (R\$)	Saldo Contratual				
					Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual		Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	360,30		0,0000	0,0000	360,3000	10,7900	3.887,6400	0,0000	0,0000	0,0000	3.887,6400
3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	432,20		0,0000	0,0000	432,2000	16,4300	7.101,0500	0,0000	0,0000	0,0000	7.101,0500
3.2.8	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	30,10		0,0000	0,0000	30,1000	773,0500	23.268,8100	0,0000	0,0000	0,0000	23.268,8100
3.2.9	128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	30,10		0,0000	0,0000	30,1000	92,8100	2.793,5800	0,0000	0,0000	0,0000	2.793,5800
3.3			LAJES								98.104,9700				
3.3.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	m²	56,60		0,0000	0,0000	56,6000	84,7500	4.796,8500	0,0000	0,0000	0,0000	4.796,8500
3.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	395,60		0,0000	0,0000	395,6000	15,8100	6.254,4400	0,0000	0,0000	0,0000	6.254,4400
3.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	213,20		0,0000	0,0000	213,2000	15,0100	3.200,1300	0,0000	0,0000	0,0000	3.200,1300
3.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	202,80		0,0000	0,0000	202,8000	14,1800	2.875,7000	0,0000	0,0000	0,0000	2.875,7000
3.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	12,30		0,0000	0,0000	12,3000	12,6900	156,0900	0,0000	0,0000	0,0000	156,0900
3.3.6	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	32,80		0,0000	0,0000	32,8000	773,0500	25.356,0400	0,0000	0,0000	0,0000	25.356,0400
3.3.7	128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	32,80		0,0000	0,0000	32,8000	92,8100	3.044,1700	0,0000	0,0000	0,0000	3.044,1700
3.3.8	CPU2101	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	93,94		0,0000	0,0000	93,9400	92,8100	8.718,5700	0,0000	0,0000	0,0000	8.718,5700
3.3.9	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	358,88		0,0000	0,0000	358,8800	110,1100	39.516,2800	0,0000	0,0000	0,0000	39.516,2800
3.3.10	CPU2102	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	m²	28,18		0,0000	0,0000	28,1800	148,5700	4.186,7000	0,0000	0,0000	0,0000	4.186,7000
3.4			BASE RESERVATÓRIO								1.823,6300				
3.4.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_ 09/2021	m²	6,25		0,0000	0,0000	6,2500	291,7800	1.823,6300	0,0000	0,0000	0,0000	1.823,6300
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS								136.581,7500				
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO								88.375,1300				
4.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	m²	12,85		0,0000	0,0000	12,8500	51,8900	666,7900	0,0000	0,0000	0,0000	666,7900
4.1.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	m²	713,84		0,0000	0,0000	713,8400	66,9000	47.755,9000	0,0000	0,0000	0,0000	47.755,9000
4.1.3	10783	ORSE	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	120,96		0,0000	0,0000	120,9620	202,5600	24.502,0600	0,0000	0,0000	0,0000	24.502,0600
4.1.4	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE "20" CM. AF_ 03/2024	M	103,50		0,0000	0,0000	103,5000	69,0300	7.144,6100	0,0000	0,0000	0,0000	7.144,6100
4.1.5	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE "20" CM. AF_ 03/2024	M	69,20		0,0000	0,0000	69,2000	50,7000	3.508,4400	0,0000	0,0000	0,0000	3.508,4400
4.1.6	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_ 03/2024	M	389,71		0,0000	0,0000	389,7100	12,3100	4.797,3300	0,0000	0,0000	0,0000	4.797,3300
4.2			DRYWALL								48.155,7200				
4.2.1	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS.	m²	36,94		0,0000	0,0000	36,9400	95,6700	3.534,0500	0,0000	0,0000	0,0000	3.534,0500
4.2.2	CPU1942	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS. AF_ 07/2023_PS	m²	180,09		0,0000	0,0000	180,0900	108,0900	19.465,9300	0,0000	0,0000	0,0000	19.465,9300
4.2.3	CPU2285	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS.	m²	84,45		0,0000	0,0000	84,4500	161,3400	13.625,1600	0,0000	0,0000	0,0000	13.625,1600
4.2.4	CPU2286	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS.	m²	66,04		0,0000	0,0000	66,0400	174,6000	11.530,5800	0,0000	0,0000	0,0000	11.530,5800
4.3			DIVISÓRIAS								50,9000				
4.3.1	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_ 01/2021	m²	0,15		0,0000	0,0000	0,1500	339,3400	50,9000	0,0000	0,0000	0,0000	50,9000
5			COBERTURA								61.968,9400				
5.1			ESTRUTURA								26.349,3000				
5.1.1	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020_PSA	KG	391,46		0,0000	0,0000	391,4566	19,3200	7.562,9400	0,0000	0,0000	0,0000	7.562,9400
5.1.2	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	m²	359,41		0,0000	0,0000	359,4100	27,4500	9.865,8000	0,0000	0,0000	0,0000	9.865,8000
5.1.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	m²	359,41		0,0000	0,0000	359,4100	24,8200	8.920,5600	0,0000	0,0000	0,0000	8.920,5600
5.2			TELHAMENTO								19.578,6900				
5.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHAO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	m²	359,41		0,0000	0,0000	359,4100	46,1800	16.597,5500	0,0000	0,0000	0,0000	16.597,5500
5.2.2	100113	SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	31,60		0,0000	0,0000	31,6000	94,3400	2.981,1400	0,0000	0,0000	0,0000	2.981,1400
5.3			COMPLEMENTOS								16.040,9500				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO: Nº 61/2025

FATOR DEFLATOR: 0,81915
REFERÊNCIA: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
DATA-BASE: JAN/2025
Encargo Social Horista: 117,06%
BDI: 20,19%

Encargo Social Mensalista: 72,93%
BDI DIF: 11,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

PERÍODO: 30/04/2026 A 31/05/2026

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	Quantidade					Preço Unitário (R\$)	Saldo Contratual						
					Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual		Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual		
5.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	76,00		0,0000			76.0000	152.1500		11.563,4000	0,0000	0,0000	0,0000	11.563,4000
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	49,85		0,0000	0,0000	49,8500	46,6500	2.325,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.325,5000	
5.3.3	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M	24,55		0,0000	0,0000	24,5500	87,6600	2.152,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.152,0500	
6 IMPERMEABILIZAÇÃO																	
6.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MAV). AF_ 09/2023	m²	155,67		0,0000	0,0000	155,6700	57,4600	8.944,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8.944,8000	
6.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_ 09/2023	m²	73,18		0,0000	0,0000	73,1800	30,0500	2.199,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.199,0600	
7 ESQUADRIAS																	
7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA																	
7.1.1 PORTAS DE MADEIRA																	
7.1.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	12,00		0,0000	0,0000	12,0000	1.073,9500	12.887,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12.887,4000	
7.1.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	10,00		0,0000	0,0000	10,0000	998,9700	9.989,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9.989,7000	
7.1.1.3	110015	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20x2,10m-INTERNA	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	1.141,0100	1.141,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.141,0100	
7.1.1.4	23.08.242	CPOS/CDHU	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	m²	14,39		0,0000	0,0000	14,3900	541,4300	7.791,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7.791,1800	
7.1.1.5	CPU2429	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	2.263,8400	2.263,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.263,8400	
7.1.1.6	110016	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	1.263,3600	2.526,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.526,7200	
7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO																	
7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO																	
7.2.1.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	9,87		0,0000	0,0000	9,8700	830,1500	8.193,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8.193,5800	
7.2.1.2	25.02.110	CPOS/CDHU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	6,93		0,0000	0,0000	6,9300	1.108,1100	7.679,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7.679,2000	
7.2.1.3	14.003.0205-0	EMOP	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO EM PERFIS SÉRIE 25 EXCLUSIVELY FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	20,28		0,0000	0,0000	20,2800	1.122,4200	22.762,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22.762,6800	
7.2.1.4	112618	SBC	PORTAO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	4,70		0,0000	0,0000	4,7000	1.278,8800	6.010,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6.010,7400	
7.2.1.5	112370	SBC	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52		0,0000	0,0000	2,5200	1.116,9800	2.814,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.814,7900	
7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO																	
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	25,64		0,0000	0,0000	25,6400	667,9700	17.126,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17.126,7500	
7.2.2.2	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	1,35		0,0000	0,0000	1,3500	768,2900	1.037,1900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.037,1900	
7.2.2.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	35,67		0,0000	0,0000	35,6700	393,3700	14.031,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14.031,5100	
7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS																	
7.3.1 PORTAS METÁLICAS																	
7.3.1.1	12098	ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15		0,0000	0,0000	3,1500	639,7600	2.015,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.015,2400	
7.4 ACESSÓRIOS																	
7.4.1	28.20.650	CPOS/CDHU	RUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	7,00		0,0000	0,0000	7,0000	466,9500	3.268,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.268,6500	
7.4.2	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00		0,0000	0,0000	7,0000	109,9400	769,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	769,5800	
7.4.3	112597	SBC	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	233,34		0,0000	0,0000	233,3400	72,3200	16.875,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16.875,1500	
7.4.4	140560	SBC	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00		0,0000	0,0000	4,0000	1.740,5500	6.962,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6.962,2000	
7.4.5	28.01.550	CPOS/CDHU	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00		0,0000	0,0000	23,0000	322,9800	7.428,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7.428,5400	
7.4.6	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS. AF_ 12/2019	UN	37,00		0,0000	0,0000	37,0000	51,2500	1.896,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.896,2500	
7.4.7	110108	SBC	GUICHÊ COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45		0,0000	0,0000	0,4500	453,8700	204,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	204,2400	
8 REVESTIMENTO DE PAREDE																	
8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO																	
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	m²	1.453,38		0,0000	0,0000	1.453,3800	8,4400	12.266,5300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12.266,5300	
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	m²	1.375,61		0,0000	0,0000	1.375,6100	23,4100	32.203,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32.203,0300	
8.1.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	m²	77,77		0,0000	0,0000	77,7700	22,7000	1.765,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.765,3800	
8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO																	
8.2.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023 - PE	m²	110,00		0,0000	0,0000	110,0000	82,5100	9.076,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9.076,1000	
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO																	
9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO																	
9.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	m²	393,44		0,0000	0,0000	393,4400	94,8000	37.298,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37.298,1100	
9.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	393,44		0,0000	0,0000	393,4400	25,7800	10.142,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.142,8800	
9.2 GRANILITE																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO: Nº 61/2025

FATOR DEFLATOR:
REFERÊNCIA:

0,81915
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

DATA-BASE:

JAN/2025

Encargo Social Horista:

117,06% Encargo Social Mensalista: 72,93%

BDI:

20,19% BDI DIF: 11,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

PERIODO: 30/04/2026 A 31/05/2026

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	Quantidade					Preço Unitário (R\$)	Saldo Contratual				
					Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual		Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual
9.2.1	10168	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	393,44		0,0000	0,0000	393,4400	76,3900	30.054,8800	0,0000	0,0000	0,0000	30.054,8800
9.3			RODAPE								5.223,2300				
9.3.1	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64		0,0000	0,0000	260,6400	20,0400	5.223,2300	0,0000	0,0000	0,0000	5.223,2300
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO								16.460,9500				
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO								16.460,9500				
10.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, -ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	m²	163,97		0,0000	0,0000	163,9700	100,3900	16.460,9500	0,0000	0,0000	0,0000	16.460,9500
11			REVESTIMENTO DE TETO								24.407,7030				
11.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO								179,5200				
11.1.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_ 10/2022	m²	4,24		0,0000	0,0000	4,2400	8,9300	37,8600	0,0000	0,0000	0,0000	37,8600
11.1.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	m²	4,24		0,0000	0,0000	4,2400	33,4100	141,8600	0,0000	0,0000	0,0000	141,8600
11.2			FORRO								24.228,1830				
11.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	m²	340,81		0,0000	0,0000	340,8100	71,0900	24.228,1830	0,0000	0,0000	0,0000	24.228,1830
12			PINTURA								65.300,3100				
12.1			PAREDES								50.183,3100				
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	m²	2.078,46		0,0000	0,0000	2.078,4600	4,7500	9.872,6900	0,0000	0,0000	0,0000	9.872,6900
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	1.351,77		0,0000	0,0000	1.351,7700	13,1400	17.762,2600	0,0000	0,0000	0,0000	17.762,2600
12.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	1.351,77		0,0000	0,0000	1.351,7700	9,5200	12.868,8500	0,0000	0,0000	0,0000	12.868,8500
12.1.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	m²	726,69		0,0000	0,0000	726,6900	13,3200	9.679,5100	0,0000	0,0000	0,0000	9.679,5100
12.2			TETO								12.136,2400				
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	340,81		0,0000	0,0000	340,8100	23,5200	8.015,8500	0,0000	0,0000	0,0000	8.015,8500
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	340,81		0,0000	0,0000	340,8100	12,0900	4.120,3900	0,0000	0,0000	0,0000	4.120,3900
12.3			ESQUADRIAS								2.980,7600				
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_ 01/2021	m²	59,06		0,0000	0,0000	59,0600	32,0400	1.892,2800	0,0000	0,0000	0,0000	1.892,2800
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	m²	59,06		0,0000	0,0000	59,0600	18,4300	1.088,4800	0,0000	0,0000	0,0000	1.088,4800
13			MARMORARIA								8.772,6500				
13.1	12492	ORSE	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	13,42		0,0000	0,0000	13,4200	653,7000	8.772,6500	0,0000	0,0000	0,0000	8.772,6500
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								49.002,6300				
14.1			EQUIPAMENTOS								190,0400				
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	95,0200	190,0400	0,0000	0,0000	0,0000	190,0400
14.2			LOUÇAS								12.882,7400				
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	6,00		0,0000	0,0000	6,0000	596,2700	3.577,6200	0,0000	0,0000	0,0000	3.577,6200
14.2.2	44.01.040	CPOS/CDHU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	1.024,9600	1.024,9600	0,0000	0,0000	0,0000	1.024,9600
14.2.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	13,00		0,0000	0,0000	13,0000	424,0500	5.512,6500	0,0000	0,0000	0,0000	5.512,6500
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	951,3900	951,3900	0,0000	0,0000	0,0000	951,3900
14.2.5	170124	IOPES	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	559,1200	559,1200	0,0000	0,0000	0,0000	559,1200
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3,00		0,0000	0,0000	3,0000	167,6600	502,9800	0,0000	0,0000	0,0000	502,9800
14.2.7	44.01.850	CPOS/CDHU	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	6,00		0,0000	0,0000	6,0000	125,6700	754,0200	0,0000	0,0000	0,0000	754,0200
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS								35.929,8500				
14.3.1	44.02.200	CPOS/CDHU	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	7,14		0,0000	0,0000	7,1400	1.398,0600	9.982,1500	0,0000	0,0000	0,0000	9.982,1500
14.3.2	13262	ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	2.371,3700	2.371,3700	0,0000	0,0000	0,0000	2.371,3700
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	6,00		0,0000	0,0000	6,0000	244,1700	1.465,0200	0,0000	0,0000	0,0000	1.465,0200
14.3.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	5,00		0,0000	0,0000	5,0000	44,0900	220,4500	0,0000	0,0000	0,0000	220,4500
14.3.5	44.03.300	CPOS/CDHU	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	342,0800	684,1600	0,0000	0,0000	0,0000	684,1600
14.3.6	44.03.316	CPOS/CDHU	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, AÇÃOAMENTO COTOVELO	UN	6,00		0,0000	0,0000	6,0000	363,0400	2.178,2400	0,0000	0,0000	0,0000	2.178,2400
14.3.7	9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decmatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,00		0,0000	0,0000	22,0000	267,8000	5.891,6000	0,0000	0,0000	0,0000	5.891,6000
14.3.8	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	323,3600	323,3600	0,0000	0,0000	0,0000	323,3600
14.3.9	9503	ORSE	Chucha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984 C87 ACT CR, da DECA ou similar	un	6,00		0,0000	0,0000	6,0000	800,9900	4.802,3400	0,0000	0,0000	0,0000	4.802,3400
14.3.10	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	218,2500	1.746,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.746,0000
14.3.11	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	109,9400	879,5200	0,0000	0,0000	0,0000	879,5200
14.3.12	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	4,00		0,0000	0,0000	4,0000	339,9400	1.359,7600	0,0000	0,0000	0,0000	1.359,7600
14.3.13	CPU2105	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00		0,0000	0,0000	19,0000	118,0400	2.242,7600	0,0000	0,0000	0,0000	2.242,7600
14.3.14	18.050.0120	EMOP	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00		0,0000	0,0000	4,0000	445,7800	1.783,1200	0,0000	0,0000	0,0000	1.783,1200
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								117.093,6900				
15.1			HIDRÁULICA								52.059,1500				
15.1.1	54668	SBC	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	72,7200	72,7200	0,0000	0,0000	0,0000	72,7200



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO: N° 61/2025

FATOR DEFLATOR: 0,81915
REFERÊNCIA: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
DATA-BASE: JAN/2025
Encargo Social Horista: 117,06%
BDI: 20,19%

Encargo Social Mensalista: 72,93%
BDI DIF: 11,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 1

PERÍODO: 30/04/2026 A 31/05/2026

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	Quantidade					Preço Unitário (R\$)	Saldo Contratual				
					Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual		Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual
15.1.2	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	88,9300	88,9300	0,0000	0,0000	0,0000	88,9300
15.1.3	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	81,3900	81,3900	0,0000	0,0000	0,0000	81,3900
15.1.4	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	54,2600	54,2600	0,0000	0,0000	0,0000	54,2600
15.1.5	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	3,00		0,0000	0,0000	3,0000	11,8500	35,5500	0,0000	0,0000	0,0000	35,5500
15.1.6	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	17,00		0,0000	0,0000	17,0000	30,6900	521,7300	0,0000	0,0000	0,0000	521,7300
15.1.7	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	54,40		0,0000	0,0000	54,4000	33,6300	1.829,4700	0,0000	0,0000	0,0000	1.829,4700
15.1.8	45.03.110	CPOS/CDHU	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	1.060,7300	1.060,7300	0,0000	0,0000	0,0000	1.060,7300
15.1.9	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	1.060,7300	1.060,7300	0,0000	0,0000	0,0000	1.060,7300
15.1.10	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	46,2900	46,2900	0,0000	0,0000	0,0000	46,2900
15.1.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	24,00		0,0000	0,0000	24,0000	110,1100	2.642,6400	0,0000	0,0000	0,0000	2.642,6400
15.1.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	104,5400	209,0800	0,0000	0,0000	0,0000	209,0800
15.1.13	92365	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSCÁVEL, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	92,9300	185,8600	0,0000	0,0000	0,0000	185,8600
15.1.14	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	164,0800	164,0800	0,0000	0,0000	0,0000	164,0800
15.1.15	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	7,7000	15,4000	0,0000	0,0000	0,0000	15,4000
15.1.16	89593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	27,7200	55,4400	0,0000	0,0000	0,0000	55,4400
15.1.17	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	52,00		0,0000	0,0000	52,0000	3,7300	193,9600	0,0000	0,0000	0,0000	193,9600
15.1.18	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	19,2100	19,2100	0,0000	0,0000	0,0000	19,2100
15.1.19	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00		0,0000	0,0000	3,0000	8,4700	25,4100	0,0000	0,0000	0,0000	25,4100
15.1.20	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	10,5400	10,5400	0,0000	0,0000	0,0000	10,5400
15.1.21	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	16,0000	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000
15.1.22	89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	7,7900	7,7900	0,0000	0,0000	0,0000	7,7900
15.1.23	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	81,00		0,0000	0,0000	81,0000	8,4100	681,2100	0,0000	0,0000	0,0000	681,2100
15.1.24	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	14,5200	14,5200	0,0000	0,0000	0,0000	14,5200
15.1.25	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	25,00		0,0000	0,0000	25,0000	18,2200	455,5000	0,0000	0,0000	0,0000	455,5000
15.1.26	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	41,1800	41,1800	0,0000	0,0000	0,0000	41,1800
15.1.27	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	298,60		0,0000	0,0000	298,6000	25,8200	7.709,8500	0,0000	0,0000	0,0000	7.709,8500
15.1.28	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	31,40		0,0000	0,0000	31,4000	35,7700	1.123,1800	0,0000	0,0000	0,0000	1.123,1800
15.1.29	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	0,10		0,0000	0,0000	0,1000	18,9800	1,9000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9000
15.1.30	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	37,00		0,0000	0,0000	37,0000	11,0000	407,0000	0,0000	0,0000	0,0000	407,0000
15.1.31	94690	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	12,0800	12,0800	0,0000	0,0000	0,0000	12,0800
15.1.32	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	34,9000	69,8000	0,0000	0,0000	0,0000	69,8000
15.1.33	89400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	15,00		0,0000	0,0000	15,0000	21,9200	328,8000	0,0000	0,0000	0,0000	328,8000
15.1.34	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	22,0900	22,0900	0,0000	0,0000	0,0000	22,0900
15.1.35	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	18,1400	145,1200	0,0000	0,0000	0,0000	145,1200
15.1.36	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	49,00		0,0000	0,0000	49,0000	14,3800	704,6200	0,0000	0,0000	0,0000	704,6200
15.1.37	CPU2194	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 V/F MONOFÁSICO 220V	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	14.080,8400	14.080,8400	0,0000	0,0000	0,0000	14.080,8400
15.1.38	48.02.008	CPOS/CDHU	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	9.650,6900	9.650,6900	0,0000	0,0000	0,0000	9.650,6900
15.1.39	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	17,9000	143,2000	0,0000	0,0000	0,0000	143,2000
15.1.40	12882	ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	892,3900	892,3900	0,0000	0,0000	0,0000	892,3900
15.1.41	48.02.300	CPOS/CDHU	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	7.178,1700	7.178,1700	0,0000	0,0000	0,0000	7.178,1700



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO: Nº 61/2025

FATOR DEFLATOR:
REFERÊNCIA:
DATA-BASE:
Encargo Social Horista:
BDI:

0,81915
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
JAN/2025
117,06%
20,19%
Encargo Social Mensalista: 72,93%
BDI DIF: 11,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

PERÍODO: 30/04/2026 A 31/05/2026

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	Quantidade					Preço Unitário (R\$)	Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual
					Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual						
15.2			SANITÁRIA												
15.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	51,3600	51,3600	0,0000	0,0000	0,0000	51,3600
15.2.2	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	4,00		0,0000	0,0000	4,0000	632,1100	2.528,4400	0,0000	0,0000	0,0000	2.528,4400
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00		0,0000	0,0000	17,0000	73,9900	1.257,8300	0,0000	0,0000	0,0000	1.257,8300
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	108,4600	108,4600	0,0000	0,0000	0,0000	108,4600
15.2.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00		0,0000	0,0000	3,0000	22,1500	66,4500	0,0000	0,0000	0,0000	66,4500
15.2.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00		0,0000	0,0000	29,0000	10,8900	315,8100	0,0000	0,0000	0,0000	315,8100
15.2.7	86879	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00		0,0000	0,0000	30,0000	9,1300	273,9000	0,0000	0,0000	0,0000	273,9000
15.2.8	104063	SINAPI	CURVA LONGA- 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	10,00		0,0000	0,0000	10,0000	83,6300	836,3000	0,0000	0,0000	0,0000	836,3000
15.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	50,9300	407,4400	0,0000	0,0000	0,0000	407,4400
15.2.10	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00		0,0000	0,0000	49,0000	15,0200	735,9800	0,0000	0,0000	0,0000	735,9800
15.2.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00		0,0000	0,0000	25,0000	11,6300	290,7500	0,0000	0,0000	0,0000	290,7500
15.2.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00		0,0000	0,0000	25,0000	17,2700	431,7500	0,0000	0,0000	0,0000	431,7500
15.2.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00		0,0000	0,0000	3,0000	26,4200	79,2600	0,0000	0,0000	0,0000	79,2600
15.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00		0,0000	0,0000	44,0000	16,3600	719,8400	0,0000	0,0000	0,0000	719,8400
15.2.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00		0,0000	0,0000	29,0000	11,3500	329,1500	0,0000	0,0000	0,0000	329,1500
15.2.16	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00		0,0000	0,0000	11,0000	48,9200	538,1200	0,0000	0,0000	0,0000	538,1200
15.2.17	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00		0,0000	0,0000	6,0000	16,6200	99,7200	0,0000	0,0000	0,0000	99,7200
15.2.18	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	34,1300	34,1300	0,0000	0,0000	0,0000	34,1300
15.2.19	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	46,7400	46,7400	0,0000	0,0000	0,0000	46,7400
15.2.20	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	21,6500	21,6500	0,0000	0,0000	0,0000	21,6500
15.2.21	46.03.050	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	107,90		0,0000	0,0000	107,9000	110,1800	11.888,4200	0,0000	0,0000	0,0000	11.888,4200
15.2.22	46.03.038	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,60		0,0000	0,0000	40,6000	52,3300	2.124,6000	0,0000	0,0000	0,0000	2.124,6000
15.2.23	46.03.040	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,60		0,0000	0,0000	25,6000	85,1800	2.180,6100	0,0000	0,0000	0,0000	2.180,6100
15.2.24	46.01.040	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,20		0,0000	0,0000	60,2000	48,5300	2.921,5100	0,0000	0,0000	0,0000	2.921,5100
15.2.25	46.02.010	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40		0,0000	0,0000	17,4000	37,6400	654,9400	0,0000	0,0000	0,0000	654,9400
15.2.26	46.03.080	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	97,30		0,0000	0,0000	97,3000	44,3000	4.310,3900	0,0000	0,0000	0,0000	4.310,3900
15.2.27	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	16,4900	16,4900	0,0000	0,0000	0,0000	16,4900
15.2.28	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	21,6600	173,2800	0,0000	0,0000	0,0000	173,2800
15.2.29	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00		0,0000	0,0000	17,0000	7,7000	130,9000	0,0000	0,0000	0,0000	130,9000
15.2.30	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00		0,0000	0,0000	17,0000	11,7300	199,4100	0,0000	0,0000	0,0000	199,4100
15.2.31	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00		0,0000	0,0000	17,0000	14,5200	246,8400	0,0000	0,0000	0,0000	246,8400
15.2.32	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00		0,0000	0,0000	34,0000	9,3100	316,5400	0,0000	0,0000	0,0000	316,5400
15.2.33	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00		0,0000	0,0000	102,0000	25,8200	2.633,6400	0,0000	0,0000	0,0000	2.633,6400
15.2.34	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	19,8800	19,8800	0,0000	0,0000	0,0000	19,8800
15.2.35	9760	ORSE	Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	18,5800	18,5800	0,0000	0,0000	0,0000	18,5800
15.2.36	12646	ORSE	Caixa de coleta de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	4.491,6700	4.491,6700	0,0000	0,0000	0,0000	4.491,6700



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO: Nº 61/2025

FATOR DEFLATOR: 0,81915
REFERÊNCIA: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
DATA-BASE: JAN/2025
Encargo Social Horista: 117,06%
BDI: 20,19%

Encargo Social Mensalista: 72,93%
BDI DIF: 11,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

PERÍODO: 30/04/2026 A 31/05/2026

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	Quantidade					Preço Unitário (R\$)	Saldo Contratual					
					Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual		Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual	
15.2.37	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5-5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,20		0,0000	0,0000	0,2000	386,2400		77,2500	0,0000	0,0000	0,0000	77,2500
15.2.38	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00		0,0000	0,0000	19,0000	13,4900		256,3100	0,0000	0,0000	0,0000	256,3100
15.2.39	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00		0,0000	0,0000	17,0000	19,5400		332,1800	0,0000	0,0000	0,0000	332,1800
15.2.40	89829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	41,2900		41,2900	0,0000	0,0000	0,0000	41,2900
15.3			PLUVIAL									17.399,7700				
15.3.1	3234	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00		0,0000	0,0000	4,0000	534,2800		2.137,1200	0,0000	0,0000	0,0000	2.137,1200
15.3.2	6409	ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	450,8100		901,6200	0,0000	0,0000	0,0000	901,6200
15.3.3	53039	SBC	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	81,2000		162,4000	0,0000	0,0000	0,0000	162,4000
15.3.4	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	3,00		0,0000	0,0000	3,0000	83,6300		250,8900	0,0000	0,0000	0,0000	250,8900
15.3.5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00		0,0000	0,0000	15,0000	50,9300		763,9500	0,0000	0,0000	0,0000	763,9500
15.3.6	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	46,7700		46,7700	0,0000	0,0000	0,0000	46,7700
15.3.7	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	58,8200		58,8200	0,0000	0,0000	0,0000	58,8200
15.3.8	54083	SBC	LUVA DUPLA PVC 100mm	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	61,0100		61,0100	0,0000	0,0000	0,0000	61,0100
15.3.9	89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	28,3400		28,3400	0,0000	0,0000	0,0000	28,3400
15.3.10	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	36,7000		36,7000	0,0000	0,0000	0,0000	36,7000
15.3.11	46.05.020	CPOS/CDHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	84,20		0,0000	0,0000	84,2000	48,4100		4.076,1200	0,0000	0,0000	0,0000	4.076,1200
15.3.12	46.05.040	CPOS/CDHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,70		0,0000	0,0000	41,7000	68,6900		2.864,3700	0,0000	0,0000	0,0000	2.864,3700
15.3.13	46.01.070	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00		0,0000	0,0000	6,0000	104,2700		625,6200	0,0000	0,0000	0,0000	625,6200
15.3.14	CPU2094	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	381,8200		381,8200	0,0000	0,0000	0,0000	381,8200
15.3.15	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,30		0,0000	0,0000	10,3000	183,4000		1.889,0200	0,0000	0,0000	0,0000	1.889,0200
15.3.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00		0,0000	0,0000	18,0000	9,31		167,5800	0,0000	0,0000	0,0000	167,5800
15.3.17	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	109,90		0,0000	0,0000	109,9000	25,8200		2.837,6200	0,0000	0,0000	0,0000	2.837,6200
15.3.18	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00		0,0000	0,0000	10,0000	11,0000		110,0000	0,0000	0,0000	0,0000	110,0000
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)									5.426,8600				
15.4.1	12889	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico". Placa E5	un	5,00		0,0000	0,0000	5,0000	17,5600		87,8000	0,0000	0,0000	0,0000	87,8000
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	284,1700		2.273,3600	0,0000	0,0000	0,0000	2.273,3600
15.4.3	12888	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil". Placa E5	un	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	16,2300		129,8400	0,0000	0,0000	0,0000	129,8400
15.4.4	97.02.210	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	210,4100		210,4100	0,0000	0,0000	0,0000	210,4100
15.4.5	11853	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	3,00		0,0000	0,0000	3,0000	45,8900		137,6700	0,0000	0,0000	0,0000	137,6700
15.4.6	97.02.198	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	15,1600		30,3200	0,0000	0,0000	0,0000	30,3200
15.4.7	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	37,00		0,0000	0,0000	37,0000	23,2600		860,6200	0,0000	0,0000	0,0000	860,6200
15.4.8	50.05.312	CPOS/CDHU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FÁRÓIS	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	240,8900		240,8900	0,0000	0,0000	0,0000	240,8900
15.4.9	10785	ORSE	Abriço de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00		0,0000	0,0000	4,0000	347,8500		1.391,4000	0,0000	0,0000	0,0000	1.391,4000
15.4.10	160612	IOPES	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	und	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	26,4100		52,8200	0,0000	0,0000	0,0000	52,8200
15.4.11	05.054.0115-0	EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME EM PVC ANTI-CHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 18820. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	11,7300		11,7300	0,0000	0,0000	0,0000	11,7300
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									185.589,5500				
16.1			INFRAESTRUTURA									129.677,0800				
16.1.1	9925	ORSE	Bucha com arnela em liga especial zamak p/eletróduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	1,9000		1,9000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9000
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	292,00		0,0000	0,0000	292,0000	22,3700		6.532,0400	0,0000	0,0000	0,0000	6.532,0400
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,00		0,0000	0,0000	86,0000	18,0800		1.554,8800	0,0000	0,0000	0,0000	1.554,8800
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00		0,0000	0,0000	5,0000	20,2900		101,4500	0,0000	0,0000	0,0000	101,4500
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	27,5200		27,5200	0,0000	0,0000	0,0000	27,5200



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO: Nº 61/2025

FATOR DEFLATOR: 0,81915
REFERÊNCIA: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
DATA-BASE: JAN/2025
Encargo Social Horista: 117,06%
BDI: 20,19%

Encargo Social Mensalista: 72,93%
BDI DIF: 11,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

PERIODO: 30/04/2026 A 31/05/2026

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	Quantidade					Preço Unitário (R\$)	Medições				
					Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual		Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual
16.1.6	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	185,00		0,0000	0,0000	185,0000	0,4800	88,8000	0,0000	0,0000	0,0000	88,8000
16.1.7	63444	SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00		0,0000	0,0000	22,0000	5,1800	113,9600	0,0000	0,0000	0,0000	113,9600
16.1.8	63120	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2, 1/2" PARAFUSO	UN	22,00		0,0000	0,0000	22,0000	9,0600	199,3200	0,0000	0,0000	0,0000	199,3200
16.1.9	63111	SBC	PARAFUSO LENTILHA 4x213mm COM PORCA E ARRUELA	UN	104,00		0,0000	0,0000	104,0000	1,3500	140,4000	0,0000	0,0000	0,0000	140,4000
16.1.10	78583	SBC	SUORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE NU	UN	22,00		0,0000	0,0000	22,0000	5,0600	111,3200	0,0000	0,0000	0,0000	111,3200
16.1.11	62690	SBC	VERGALHAO AÇO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	22,00		0,0000	0,0000	22,0000	13,7500	302,5000	0,0000	0,0000	0,0000	302,5000
16.1.12	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	258,00		0,0000	0,0000	258,0000	27,1200	6.996,9600	0,0000	0,0000	0,0000	6.996,9600
16.1.13	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	152,70		0,0000	0,0000	152,7000	29,0400	4.434,4100	0,0000	0,0000	0,0000	4.434,4100
16.1.14	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	206,40		0,0000	0,0000	206,4000	40,0400	8.264,2600	0,0000	0,0000	0,0000	8.264,2600
16.1.15	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	10,40		0,0000	0,0000	10,4000	57,9200	602,3700	0,0000	0,0000	0,0000	602,3700
16.1.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	83,60		0,0000	0,0000	83,6000	10,8400	906,2200	0,0000	0,0000	0,0000	906,2200
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1.935,30		0,0000	0,0000	1.935,3000	3,2600	6.309,0800	0,0000	0,0000	0,0000	6.309,0800
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	3.658,80		0,0000	0,0000	3.658,8000	4,7100	17.232,9500	0,0000	0,0000	0,0000	17.232,9500
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	677,00		0,0000	0,0000	677,0000	7,2400	4.901,4800	0,0000	0,0000	0,0000	4.901,4800
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	69,90		0,0000	0,0000	69,9000	10,0700	703,8900	0,0000	0,0000	0,0000	703,8900
16.1.21	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30x0,3 M, AF. 12/2020	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	165,4300	330,8600	0,0000	0,0000	0,0000	330,8600
16.1.22	61461	SBC	CAIXA DE PASSAGEM CH DE AÇO OTAMPADA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	3,00		0,0000	0,0000	3,0000	98,3100	294,9300	0,0000	0,0000	0,0000	294,9300
16.1.23	61462	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMP. APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	213,3600	213,3600	0,0000	0,0000	0,0000	213,3600
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	44,3500	354,8000	0,0000	0,0000	0,0000	354,8000
16.1.25	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	71,3600	71,3600	0,0000	0,0000	0,0000	71,3600
16.1.26	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	63,4000	126,8000	0,0000	0,0000	0,0000	126,8000
16.1.27	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	23,00		0,0000	0,0000	23,0000	36,4500	838,3500	0,0000	0,0000	0,0000	838,3500
16.1.28	59208	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	26,00		0,0000	0,0000	26,0000	11,5600	300,5600	0,0000	0,0000	0,0000	300,5600
16.1.29	62002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00		0,0000	0,0000	18,0000	5,7800	104,0400	0,0000	0,0000	0,0000	104,0400
16.1.30	62568	SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,00		0,0000	0,0000	212,0000	8,2500	1.749,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.749,0000
16.1.31	91956	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	34,00		0,0000	0,0000	34,0000	42,9700	1.460,9800	0,0000	0,0000	0,0000	1.460,9800
16.1.32	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	56,5300	56,5300	0,0000	0,0000	0,0000	56,5300
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	10,00		0,0000	0,0000	10,0000	48,5600	485,6000	0,0000	0,0000	0,0000	485,6000
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	72,00		0,0000	0,0000	72,0000	55,1400	3.970,0800	0,0000	0,0000	0,0000	3.970,0800
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	22,00		0,0000	0,0000	22,0000	60,4800	1.330,5600	0,0000	0,0000	0,0000	1.330,5600
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	80,7100	161,4200	0,0000	0,0000	0,0000	161,4200
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	85,00		0,0000	0,0000	85,0000	29,5200	2.509,2000	0,0000	0,0000	0,0000	2.509,2000
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	11,00		0,0000	0,0000	11,0000	32,1800	353,9800	0,0000	0,0000	0,0000	353,9800
16.1.39	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	103,4100	206,8200	0,0000	0,0000	0,0000	206,8200
16.1.40	64035	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	197,3300	394,6600	0,0000	0,0000	0,0000	394,6600
16.1.41	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	11,2600	11,2600	0,0000	0,0000	0,0000	11,2600
16.1.42	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	37,00		0,0000	0,0000	37,0000	12,0400	445,4800	0,0000	0,0000	0,0000	445,4800
16.1.43	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	5,00		0,0000	0,0000	5,0000	53,9300	269,6500	0,0000	0,0000	0,0000	269,6500
16.1.44	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	32,00		0,0000	0,0000	32,0000	56,9400	1.822,0800	0,0000	0,0000	0,0000	1.822,0800
16.1.45	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	60,6100	121,2200	0,0000	0,0000	0,0000	121,2200
16.1.46	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	65,7600	131,5200	0,0000	0,0000	0,0000	131,5200
16.1.47	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	99,8300	199,6600	0,0000	0,0000	0,0000	199,6600
16.1.48	454	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65kA	un	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	270,4300	270,4300	0,0000	0,0000	0,0000	270,4300
16.1.49	64563	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	14,00		0,0000	0,0000	14,0000	309,1700	4.328,3800	0,0000	0,0000	0,0000	4.328,3800
16.1.50	37.24.042	CPOS/CDHU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	UN	4,00		0,0000	0,0000	4,0000	635,2900	2.541,1600	0,0000	0,0000	0,0000	2.541,1600
16.1.51	64819	SBC	DISPOSITIVO DIF RESIDUAL DR ALTA SENS, TETRAP 100A	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	412,1400	412,1400	0,0000	0,0000	0,0000	412,1400
16.1.52	13149	ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	UN	2,00		0,0000	0,0000	2,0000	293,2600	586,5200	0,0000	0,0000	0,0000	586,5200
16.1.53	63613	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3,00		0,0000	0,0000	3,0000	11,1700	33,5100	0,0000	0,0000	0,0000	33,5100
16.1.54	63052	SBC	CURVA VERTICAL, EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	43,6700	43,6700	0,0000	0,0000	0,0000	43,6700
16.1.55	60107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMP. A	M	29,40		0,0000	0,0000	29,4000	42,9800	1.263,6100	0,0000	0,0000	0,0000	1.263,6100
16.1.56	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00		0,0000	0,0000	22,0000	14,0700	309,5400	0,0000	0,0000	0,0000	309,5400
16.1.57	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	26,00		0,0000	0,0000	26,0000	4,9300	128,1800</				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO: Nº 61/2025

FATOR DEFLATOR: 0,81915
REFERÊNCIA: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
DATA-BASE: JAN/2025
Engargo Social Horista: 117,06%
BDI: 20,19%

Engargo Social Mensalista: 72,93%
BDI DIF: 11,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

PERIODO: 30/04/2026 A 31/05/2026

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, ORGÃO, DESCRIÇÃO SERVIÇO, UNIDADE, Contratada, Medições Anteriores, Medição Líquida, Medições Acumuladas, Saldo Contratual, Preço Unitário (R\$), Contratada, Medições Anteriores, Medição Líquida, Medições Acumuladas, Saldo Contratual. Rows include items 16.1.59 to 17.2.2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUENA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO: Nº 61/2025

FATOR DEFLATOR: 0,81915
REFERÊNCIA: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
DATA-BASE: JAN/2025
Encargo Social Horista: 117,06%
BDI: 20,19%

Encargo Social Mensalista: 72,93%
BDI DIF: 11,40%

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

PERÍODO: 30/04/2026 A 31/05/2026

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Saldo Contratual					
					Contratada	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas		Saldo Contratual	Medições Anteriores	Medição Líquida	Medições Acumuladas	Saldo Contratual	
17.2.3	70.216.00	SBC	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,00		0,0000	0,0000	3,0000	3.380.3000	10.140.9000	0,0000	0,0000	0,0000	10.140.9000
17.2.4	70.205.00	SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	185.7800	185.7800	0,0000	0,0000	0,0000	185.7800
18											7.008,5100				
18.1	91.940.00	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00		0,0000	0,0000	28,0000	21.1700	592.7600	0,0000	0,0000	0,0000	592.7600
18.2	61.462.00	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00		0,0000	0,0000	4,0000	213.3600	853.4400	0,0000	0,0000	0,0000	853.4400
18.3	98.307.00	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00		0,0000	0,0000	18,0000	56.6200	1.019.1600	0,0000	0,0000	0,0000	1.019.1600
18.4	91.837.00	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,00		0,0000	0,0000	82,0000	24.1000	1.976.2000	0,0000	0,0000	0,0000	1.976.2000
18.5	91.835.00	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,70		0,0000	0,0000	55,7000	19.9600	1.111.7700	0,0000	0,0000	0,0000	1.111.7700
18.6	91.865.00	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80		0,0000	0,0000	44,8000	18.6200	834.1800	0,0000	0,0000	0,0000	834.1800
18.7	93.009.00	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00		0,0000	0,0000	16,0000	24.5000	392.0000	0,0000	0,0000	0,0000	392.0000
18.8	69.20.340	CPOS/CDHU	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	10,00		0,0000	0,0000	10,0000	22.9000	229.0000	0,0000	0,0000	0,0000	229.0000
19											12.664,6100				
19.1	103.835.00	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00		0,0000	0,0000	100,0000	63.8500	6.385.0000	0,0000	0,0000	0,0000	6.385.0000
19.2	103.865.00	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00		0,0000	0,0000	10,0000	24.8800	248.8000	0,0000	0,0000	0,0000	248.8000
19.3	103.838.00	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00		0,0000	0,0000	50,0000	18.4300	921.5000	0,0000	0,0000	0,0000	921.5000
19.4	103.847.00	SINAPI	LUVIA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00		0,0000	0,0000	10,0000	12.0400	120.4000	0,0000	0,0000	0,0000	120.4000
19.5	CPU2424	Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	186.2000	1.489.6000	0,0000	0,0000	0,0000	1.489.6000
19.6	8.733.00	ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	1.195.0300	1.195.0300	0,0000	0,0000	0,0000	1.195.0300
19.7	8.732.00	ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00		0,0000	0,0000	1,0000	791.4200	791.4200	0,0000	0,0000	0,0000	791.4200
19.8	97.330.00	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00		0,0000	0,0000	6,0000	66.7100	400.2600	0,0000	0,0000	0,0000	400.2600
19.9	12.313.00	ORSE	Corrente galvanizada	m	4,00		0,0000	0,0000	4,0000	24.2700	97.0800	0,0000	0,0000	0,0000	97.0800
19.10	100.862.00	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00		0,0000	0,0000	8,0000	39.0400	312.3200	0,0000	0,0000	0,0000	312.3200
19.11	91.179.00	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00		0,0000	0,0000	40,0000	17.5800	703.2000	0,0000	0,0000	0,0000	703.2000
20											4.763,7000				
20.1											2.343,1500				
20.1.1	104.658.00	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	14,59		0,0000	0,0000	14,5900	160.6000	2.343.1500	0,0000	0,0000	0,0000	2.343.1500
20.2											1.350,7500				
20.2.1	103.946.00	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	72,66		0,0000	0,0000	72,6600	18.5900	1.350.7500	0,0000	0,0000	0,0000	1.350.7500
20.3											1.069,8000				
20.3.1	12.043.00	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00		0,0000	0,0000	10,0000	106.9800	1.069.8000	0,0000	0,0000	0,0000	1.069.8000
21											4.451,2900				
21.1	2.451.00	ORSE	Limpeza/remoção de lantinas em pisos e revestimentos	m²	389,78		0,0000	0,0000	389,7800	11.4200	4.451.2900	0,0000	0,0000	0,0000	4.451.2900
TOTAL GERAL											1.658.999,88	0,00	160.966,34	160.966,34	1.498.033,54

Natan Pereira Visa
Assessor Técnico Especializado - Engenheiro Civil
CREA - ES 049490/D Matrícula nº: 310654

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO: Nº 61/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS								#REF!
1.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²								
	1ª MEDIÇÃO								
	Depósito de materiais	1,00						1,00	
	QUANTIDADE							1,00	UNMES
1.1.2	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desmoldado								
	1ª MEDIÇÃO								
	Barracão para produção	10,00						10,00	
	QUANTIDADE							10,00	m²
1.1.3	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m								
	1ª MEDIÇÃO								
	Banheiros com vasos e chuveiro							1,00	
	QUANTIDADE							1,00	mês
1.1.4	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO								
	1ª MEDIÇÃO								
	Refeitório	6,00						6,00	
	QUANTIDADE							6,00	m²
1.1.5	KIT CAVALÊTE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024								
	QUANTIDADE							-	UN
1.1.6	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024								
	QUANTIDADE							-	UN
1.1.7	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS								
	1ª MEDIÇÃO								
	Padrão da energia provisória							1,00	
	QUANTIDADE							1,00	UN
1.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS								
	1ª MEDIÇÃO								
	INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA					6,00		6,00	
	QUANTIDADE							6,00	m²
1.1.9	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL								
	1ª MEDIÇÃO								
	PREPARAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENHO						40,00	40,00	
	QUANTIDADE							40,00	m²
1.1.10	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024								
	1ª MEDIÇÃO								
	Execução do tapume da obra	330,00						330,00	
	QUANTIDADE							330,00	m²
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								0,20
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
	1ª MEDIÇÃO								
	Engenheiro em tempo parcial na obra	0,20						0,20	
	QUANTIDADE							0,20	MES
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
1.3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO								
	1ª MEDIÇÃO								
	Mobilização do canteiro de obras	0,50						0,50	
	QUANTIDADE							0,50	UN
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO								#REF!
1.4.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM								
	1ª MEDIÇÃO								
	Montagem do barracão							60,00	
	QUANTIDADE							60,00	M2XMES
2	FUNDAÇÃO								125,00
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024								
	1ª MEDIÇÃO								
	Gabarito para locação da obra	125,00						125,00	
	QUANTIDADE							125,00	M
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021								
	1ª MEDIÇÃO								
	Escavação das fundações, conforme pranchas projeto estrutural, considerando uma folga de 20cm de largura e comprimento e 5cm na profundidade.	203,88						203,88	
	QUANTIDADE							203,88	m³
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021								
	QUANTIDADE							-	m³
2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024								
	1ª MEDIÇÃO								
	LASTRO DE CONCRETO SOB AS SAPATAS				0,10	203,88		20,39	
	QUANTIDADE							20,39	m³
2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
	1ª MEDIÇÃO								
	FORMA DA FUNDAÇÃO CONFORME PRANCHAS DE 1 A 9 DO PROJETO ESTRUTURAL					160,15		160,1500	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO: Nº 61/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
2.6	QUANTIDADE ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024							160,1500	m³
	1ª MEDIÇÃO FUNDAÇÃO CONFORME PRANCHAS DE 1 A 9 DO PROJETO ESTRUTURAL S1-S26-S32-S2-S11-S17-S43-S3-S12-S13-S18-S30-S39-S41 S4-S5-S25-S38-S6-S7 S8-S9-S10-S14-S16-S27-S33-S42-S45-S50-S15-S19-S22-S40-S28 S29-S31-S35-S51-S34-S36 S37-S44-S46-S47-S48-S49 S52-S53-S54-S56-S57-S59 S20-S21-S23-S24	160,10						160,10	
2.7	QUANTIDADE ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024							160,10	KG
	1ª MEDIÇÃO FUNDAÇÃO CONFORME PRANCHAS DE 1 A 9 DO PROJETO ESTRUTURAL S1-S26-S32-S2-S11-S17-S43-S3-S12-S13-S18-S30-S39-S41 S4-S5-S25-S38-S6-S7 S8-S9-S10-S14-S16-S27-S33-S42-S45-S50-S15-S19-S22-S40-S28 S29-S31-S35-S51-S34-S36 S37-S44-S46-S47-S48-S49 S52-S53-S54-S56-S57-S59 S20-S21-S23-S24	74,70						74,70	
2.8	QUANTIDADE ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024							74,70	KG
	1ª MEDIÇÃO FUNDAÇÃO CONFORME PRANCHAS DE 1 A 9 DO PROJETO ESTRUTURAL S1-S26-S32-S2-S11-S17-S43-S3-S12-S13-S18-S30-S39-S41 S4-S5-S25-S38-S6-S7 S8-S9-S10-S14-S16-S27-S33-S42-S45-S50-S15-S19-S22-S40-S28 S29-S31-S35-S51-S34-S36 S37-S44-S46-S47-S48-S49 S52-S53-S54-S56-S57-S59 S20-S21-S23-S24	796,70						796,70	
2.9	QUANTIDADE ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024							796,70	KG
	1ª MEDIÇÃO: FUNDAÇÃO CONFORME PRANCHAS DE 1 A 9 DO PROJETO ESTRUTURAL S1-S26-S32-S2-S11-S17-S43-S3-S12-S13-S18-S30-S39-S41 S4-S5-S25-S38-S6-S7 S8-S9-S10-S14-S16-S27-S33-S42-S45-S50-S15-S19-S22-S40-S28 S29-S31-S35-S51-S34-S36 S37-S44-S46-S47-S48-S49 S52-S53-S54-S56-S57-S59 S20-S21-S23-S24	422,90						422,90	
2.10	QUANTIDADE ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024							422,90	KG
	1ª MEDIÇÃO: FUNDAÇÃO CONFORME PRANCHAS DE 1 A 9 DO PROJETO ESTRUTURAL S1-S26-S32-S2-S11-S17-S43-S3-S12-S13-S18-S30-S39-S41 S4-S5-S25-S38-S6-S7 S8-S9-S10-S14-S16-S27-S33-S42-S45-S50-S15-S19-S22-S40-S28 S29-S31-S35-S51-S34-S36 S37-S44-S46-S47-S48-S49 S52-S53-S54-S56-S57-S59 S20-S21-S23-S24	206,60						206,60	
2.11	QUANTIDADE ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024							206,60	KG
	1ª MEDIÇÃO: FUNDAÇÃO CONFORME PRANCHAS DE 1 A 9 DO PROJETO ESTRUTURAL S1-S26-S32-S2-S11-S17-S43-S3-S12-S13-S18-S30-S39-S41 S4-S5-S25-S38-S6-S7 S8-S9-S10-S14-S16-S27-S33-S42-S45-S50-S15-S19-S22-S40-S28 S29-S31-S35-S51-S34-S36 S37-S44-S46-S47-S48-S49 S52-S53-S54-S56-S57-S59 S20-S21-S23-S24	425,30						425,30	
2.12	QUANTIDADE CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024							425,30	KG
	1ª MEDIÇÃO: FUNDAÇÃO CONFORME PRANCHAS DE 1 A 9 DO PROJETO ESTRUTURAL S1-S26-S32-S2-S11-S17-S43-S3-S12-S13-S18-S30-S39-S41 S4-S5-S25-S38-S6-S7 S8-S9-S10-S14-S16-S27-S33-S42-S45-S50-S15-S19-S22-S40-S28 S29-S31-S35-S51-S34-S36 S37-S44-S46-S47-S48-S49 S52-S53-S54-S56-S57-S59 S20-S21-S23-S24						39,18	39,18	
2.13	QUANTIDADE ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019							39,18	m³
2.14	QUANTIDADE REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SÓLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023							-	m³
	1ª MEDIÇÃO DIFERENÇA DO VOLUME ESCAVADO E O VOLUME CONCRETADO	escavação 203,88	concretagem 39,19				164,69	164,69	
2.15	QUANTIDADE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAÇOS. AF_09/2023							164,69	m³
	QUANTIDADE							-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE DISTRITO DE PEQUIÁ

CONTRATADA: CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO: Nº 61/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
2.16	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS								
	1ª MEDIÇÃO						39,18	39,18	
	CONCRETO FUNDAÇÃO							39,18	
	QUANTIDADE								m³

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

NATAN PEREIRA VISA
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO
ATE - SEMPLAN - PMIUNA
assinado em 08/06/2026 15:48:02 -03:00

THALLES SANTOS CORDEIRO
CIDADÃO
assinado em 08/06/2026 15:39:43 -03:00

WALDREM MARCELO OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
GABSEMSA - SEMSA - PMIUNA
assinado em 08/06/2026 15:36:25 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/06/2026 15:48:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por NATAN PEREIRA VISA (ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - ATE - SEMPLAN - PMIUNA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-SHWW19>