
 <p>Prefeitura Municipal de Jaguaré Estado do Espírito Santo ORÇAMENTO DISCRIMINADO</p>		<b>1º ADITIVO</b>						<b>CONTROLE DE MEDIÇÕES</b>		MEDIÇÃO	R\$ 21.271,15	100,00%					
										ACUMULADO	R\$ 21.271,15	100,00%					
										RESIDUAL	R\$ -	0,00%					
										% EXECUTADA	100,00%						
<b>OBRA</b> Contratação de empresa especializada em engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para execução dos serviços de pavimentação da Rua Ismael Fernandes, localizada no Bairro Boa Vista, no município de Jaguaré/ES. <b>CONTRATADA:</b> EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA																	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/02/2026 A 05/02/2026						CONTRATO Nº 017/2025	REFERÊNCIA: JULHO/2025	BDI = 36,59%		FISICO		FINANCEIRO					
Item	Código	Referencial	Especificações	Und.	Quant. Máxima	Valor (R\$)		QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE CONTRATO + ADITIVO	VALOR CONTRATO + ADITIVO	MEDIÇÃO ADITIVO	TOTAL ACUMULADO	MEDIÇÃO ADITIVO	TOTAL ACUMULADO	%	
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<b>01 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																	
01.01	20305	DER	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m²	8,00	R\$ 241,84	R\$ 1.934,72										
						<b>SUBTOTAL 01</b>	<b>R\$ 1.934,72</b>										
<b>02 ESCAVAÇÕES</b>																	
02.01	30101	DER	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	9,17	R\$ 39,00	R\$ 357,63	44,95	R\$ 1.753,05	54,12	R\$ 2.110,68	44,95	44,95	R\$ 1.753,05	R\$ 1.753,05	100,00%	
						<b>SUBTOTAL 02</b>	<b>R\$ 357,63</b>					44,95	<b>R\$ 1.753,05</b>	<b>R\$ 1.753,05</b>	<b>100,00%</b>		
<b>03 REATERRO E COMPACTAÇÃO</b>																	
03.01	30201	DER	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	3,67	R\$ 42,00	R\$ 154,14	29,97	R\$ 1.258,74	33,64	R\$ 1.412,88	29,97	29,97	R\$ 1.258,74	R\$ 1.258,74	100,00%	
						<b>SUBTOTAL 03</b>	<b>R\$ 154,14</b>					29,97	<b>R\$ 1.258,74</b>	<b>R\$ 1.258,74</b>	<b>100,00%</b>		
<b>04 PAVIMENTAÇÃO</b>																	
04.01	200206	DER	Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	m²	685,20	R\$ 107,15	R\$ 73.419,18	149,84	R\$ 16.055,36	835,04	R\$ 89.474,54	149,84	149,84	R\$ 16.055,36	R\$ 16.055,36	100,00%	
04.02	200202	DER	Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	183,35	R\$ 58,00	R\$ 10.634,30	38,00	R\$ 2.204,00	221,35	R\$ 12.838,30	38,00	38,00	R\$ 2.204,00	R\$ 2.204,00	100,00%	
						<b>SUBTOTAL 04</b>	<b>R\$ 84.053,48</b>							<b>R\$ 18.259,36</b>	<b>R\$ 18.259,36</b>	<b>100,00%</b>	
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 86.499,97</b>		<b>R\$ 21.271,15</b>		<b>R\$ 107.771,12</b>			<b>R\$ 21.271,15</b>	<b>R\$ 21.271,15</b>		
											Porcentagem aditivada:		24,59%				

Jaguaré, 11 de fevereiro de 2026.

Assinado por YASMIN FERREIRA COSTA  
147.\*\*\*-\*\*-\*\*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ  
19/02/2026 13:09:13

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.jaguare.es.gov.br> Chave: 8b9b0f2a-5a9e-4feb-b7b0-fe1e1c3f8553  
Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000019/2026



		 Prefeitura Municipal de Jaguaré Estado do Espírito Santo ORÇAMENTO DISCRIMINADO				CONTROLE DE MEDIÇÕES		MEDIÇÃO	R\$	18.614,33	21,52%	
								ACUMULADO	R\$	86.499,97	100,00%	
								RESIDUAL	R\$	-	0,00%	
								% EXECUTADA	100,00%			
<b>OBRA</b> Contratação de empresa especializada em engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para execução dos serviços de pavimentação da Rua Ismael Fernandes, localizada no Bairro Boa Vista, no município de Jaguaré/ES.												
<b>CONTRATADA:</b> EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA												
<b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 13/01/2026 A 31/01/2026						<b>CONTRATO N°</b> 017/2025	<b>REFERÊNCIA:</b> JULHO/2025	<b>BDI = 36,59%</b>	<b>FISICO</b>	<b>FINANCEIRO</b>		
Item	Código	Referencial	Especificações	Und.	Quant. Maxima	Valor (R\$)		2ª MEDIÇÃO	TOTAL ACUMULADO	2ª MEDIÇÃO	TOTAL ACUMULADO	%
						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
<b>01 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
01.01	20305	DER	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m²	8,00	R\$ 241,84	R\$ 1.934,72		8,00		R\$ 1.934,72	100,00%
						<b>SUBTOTAL 01</b>	<b>R\$ 1.934,72</b>		8,00		<b>R\$ 1.934,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>02 ESCAVAÇÕES</b>												
02.01	30101	DER	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	9,17	R\$ 39,00	R\$ 357,63		9,17		R\$ 357,63	100,00%
						<b>SUBTOTAL 02</b>	<b>R\$ 357,63</b>		9,17		<b>R\$ 357,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>03 REATERRO E COMPACTAÇÃO</b>												
03.01	30201	DER	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	3,67	R\$ 42,00	R\$ 154,14		3,67		R\$ 154,14	100,00%
						<b>SUBTOTAL 03</b>	<b>R\$ 154,14</b>		3,67		<b>R\$ 154,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>04 PAVIMENTAÇÃO</b>												
04.01	200206	DER	Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	m²	685,20	R\$ 107,15	R\$ 73.419,18	148,20	685,20	R\$ 15.879,63	R\$ 73.419,18	100,00%
04.02	200202	DER	Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	183,35	R\$ 58,00	R\$ 10.634,30	47,15	183,35	R\$ 2.734,70	R\$ 10.634,30	100,00%
						<b>SUBTOTAL 04</b>	<b>R\$ 84.053,48</b>		868,55	<b>R\$ 18.614,33</b>	<b>R\$ 84.053,48</b>	<b>100,00%</b>
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 86.499,97</b>				<b>R\$ 86.499,97</b>	

Jaguaré, 11 de fevereiro de 2026.

Assinado por YASMIN FERREIRA COSTA  
 147.\*\*\*-\*\*-\*\*\*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ  
 19/02/2026 13:09:33

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.jaguare.es.gov.br> Chave: ab900eaf-3fac-44ef-913c-1dd4ff375f14  
 Medição de Obra (Prefeitura) N° 000018/2026

