



Prefeitura Municipal de João Neiva

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras Públicas

OBRAS EM FASE DE EXECUÇÃO

DATA DA ATUALIZAÇÃO

24/04/2026

Obra	Status (medição)	Fiscal/gestor da obra	Número do contrato	Ordem de serviço	Vigência da Execução	Aditivos	Empresa	Vigência do contrato	Vigência do Convênio	Valor do Contrato	Valor Medido	% de Conclusão
Construção do Museu de Demétrio	7ª medição completa	Jefyson e Allan	066/2024	09/07/2024	Não tem	1º aditivo - prazo 2º aditivo - prazo 3º aditivo - prazo 3º aditivo - valor (ainda não concluído)	F&C	25/06/2026	Não possui	R\$ 689.120,46	R\$ 436.983,65	63,41%
Construção da UBS Demétrio	16ª medição completa	Jefer e Allan	014/2024	27/06/2024	19/03/2026	1º aditivo - valor e prazo	HANGAR	28/05/2027	Não possui	R\$ 3.302.845,11	R\$ 3.009.792,35	91,13%
Conclusão da UBS do Centro	10ª medição completa	Jefer e Allan	015/2024	26/06/2024	19/10/2025	1º aditivo - valor e prazo 2º aditivo - prazo 3º aditivo - valor	C.S.T ENGENHARIA	16/07/2026	Não possui	R\$ 2.833.010,78	R\$ 2.258.853,99	79,73%
Drenagem e Pavimentação Monte Negro e Ernesto Silva	10ª medição completa	Jefyson e Jefer	080/2024	11/12/2024	11/12/2025	1º aditivo - valor	GSF	07/03/2026	31/12/2025	R\$ 3.970.388,03	R\$ 3.753.872,98	94,55%
Construção da Praça Monte Negro	11ª medição completa	Jefyson e Jefer	088/2024	11/12/2024	04/04/2026	1º aditivo - prazo 2º aditivo - valor 3º aditivo - prazo 4º aditivo - prazo 5º aditivo - reajuste 6º aditivo - prazo e valor (ainda não concluído)	EBS CONSTRUTORA	18/06/2026	Não possui	R\$ 4.012.996,14	R\$ 3.658.324,36	90,34%
Construção do CREAS	4ª medição completa	Jefer e Allan	014/2025	24/11/2024	24/11/2026		FORTALEZA	13/02/2027	31/12/2026	R\$ 1.742.000,00	R\$ 449.160,79	25,78%
Pavimentação Valada de Cavalinho	1ª medição completa	Jefyson e Allan	107/2025	15/01/2026	Não tem		INOVAR	28/11/2026	07/12/2026	R\$ 16.080.874,50	R\$ 410.985,04	2,56%
Conclusão das 21 Unidades Habitacionais		A definir	A assinar				F&C					