



PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO COM INTERTRAVAMENTO EM SEGMENTOS URBANOS DE PEQUENAS LOCALIDADES, ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS RÍGIDOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, NOS SEGMENTOS RODOVIÁRIOS MUNICIPAL NÃO PAVIMENTADO

AGR CONSTRUÇÕES LTDA

Contrato nº 0443/2023
Ordem de Serviço: 1785/2023
Prazo de Execução: 365 Dias

Início : 13/06/2023
Término : 27/11/2024
Data da Medição : 30/06/2023

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			23ª Medição			TOTAL MEDIDO			
								QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	
01	ADMINISTRATIVO																
1.1	OBRAS 01	Administração local		vb	1.00	1.223.032,73	1.223.032,73	0,52852	646.397,26	52,85%	0,15010	183.577,21277	15,01%	0,67862	829.974,47	67,86%	
02 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO																	
2.1	DER-ES	41500	Pista de obra nas dimensões 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	288,00	375,06	108.017,28										
2.2	DER-ES	COMP02	Mobilização e desmobilização de instalações e equipamentos caminhão basculante (máximo	ud	14,00	9.255,66	129.579,24	8,00	74.045,28	57,14%	1,00	9.255,66000	7,14%	9,00	83.300,94	64,29%	
2.3	DER-ES	COMP03	Instalações provisórias de canteiro de obras	ud	14,00	11.364,64	159.104,96	7,00	79.552,48	50,00%				7,00	79.552,48	50,00%	
03 SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS																	
3.1	DER-ES	COMP04	Sinalização Provisória de obras	CJ	14,00	6.356,20	88.986,80				2,00	12.712,40000	14,29%	2,00	12.712,40	14,29%	
04 PAVIMENTAÇÃO																	
4.1	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M²	136.955,00	2,26	309.518,30	29.908,85	67.594,00	21,84%	21.800,00	49.268,00000	15,92%	51.708,85	116.862,00	37,76%	
			Pavimentação com blocos de concreto (35 M Pa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e	M²	136.955,00	136,83	18.739.552,65	33.372,86	4.566.408,43	24,37%	11.340,00	1.551.652,20	8,28%	44.712,86	6.118.060,63	32,65%	
4.2	DER-ES	40885		M	28.580,00	62,19	1.777.390,20	8.226,07	511.579,29	28,78%	3.130,00	194.654,70000	10,95%	11.356,07	706.233,99	39,73%	
4.3	DER-ES	40663	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	M	6.000,00	142,36	854.160,00	1.470,81	209.384,51	24,51%				1.470,81	209.384,51	24,51%	
4.4	DER-ES	42483	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas	M²	6.000,00	35,74	364.548,00	2.463,42	88.042,63	24,15%				2.463,42	88.042,63	24,15%	
4.5	DER-ES	60002	Transporte Comercial de Materiais (TR-201-00) (Comercial - Caminhão basculante) - 0,870XP + 0,906XR + 3,627 XP = 40	t	10.200,00												
05 DRENAGEM																	
5.1	DER-ES	42762	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	M	107,00	460,13	49.233,91	60,00	27.607,80	56,07%				60,00	27.607,80	56,07%	
5.2	DER-ES	43003	Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas	M²	56,17	207,78	11.671,00	31,50	6.545,07	56,08%				31,50	6.545,07	56,08%	
5.3	DER-ES	40304	Reaterro com areia, tudo incluído	M²	158,41	147,86	23.422,50	98,41	14.550,90	62,12%				98,41	14.550,90	62,12%	
5.4	DER-ES	42684	Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas	Un	15,00	3.877,14	56.807,10	2,00	7.574,28	13,33%				2,00	7.574,28	13,33%	
5.5	DER-ES	40530	Boca de concreto ciclopico para BSTC diâmetro 0,60 m	Un	15,00	1.315,11	19.726,65										
5.6	DER-ES	40138	Caixa coletora em concreto fck=10,0 MPa inclusive escavação, tudo incluído	Un	14,00	3.107,83	43.509,62	4,00	12.431,32	28,57%				4,00	12.431,32	28,57%	
5.7	DER-ES	43079	Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas	M	485,00	101,54	49.246,90										
06 REDE DE ÁGUA																	
6.1	CESAN	7250100130	REDE ÁGUA PVC PBA 20 DN 50 S/PAV	M	10.504,69	74,69	784.595,30	1.907,00	142.433,83	18,15%	940,00	70.208,60000	8,95%	2.847,00	212.642,43	27,10%	
6.2	DER-ES	40304	Reaterro com areia, tudo incluído	M²	6.809,99	140,73	958.369,89	2.024,19	284.864,26	29,72%	1.357,00	190.970,61000	19,93%	3.381,19	475.834,87	49,65%	
6.3	CESAN	7190100010	INTERLIGACAO DE REDE ATE DN 100	UN	40,00	469,27	18.770,80	14,00	6.569,78	35,00%	4,00	1.877,08000	10,00%	18,00	8.446,86	45,00%	
6.4	CESAN	7200100090	LIG PRED ÁGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV	UN	1.131,00	238,24	269.449,44	51,00	121.502,40	45,09%	238,00	56.701,12000	21,04%	748,00	178.203,52	66,14%	
6.5	DER-ES	42960	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas	M3	14.355,39	18,67	268.014,13	2.923,95	54.590,15	20,37%	1.211,94	22.625,91980	8,44%	4.135,89	77.217,07	28,81%	
6.6	DER-ES	42512	Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas	M³	6.810,02	4,41	30.032,19	1.212,42	5.346,77	17,80%	503,93	2.222.33130	7,40%	1.716,35	7.569,10	25,20%	
6.7	DER-ES	60010	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) - 1,679XP + 2,239XR + 2,799 XP	t	9.534,02	23,31	222.238,01	1.935,93	45.126,53	20,31%	810,46	18.891,82260	6,50%	2.746,39	64.018,35	28,81%	
6.8	CESAN	7230100080	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X100	un	30,00	561,40	16.842,00	9,00	5.052,60	30,00%	2,00	1.122.80000	6,67%	11,00	6.175,40	36,67%	
6.9	CESAN	7210100720	TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 600MM	un	30,00	705,53	21.165,90	9,00	6.349,77	30,00%	2,00	1.411,06000	6,67%	11,00	7.760,83	36,67%	
6.10	PR	COMP_02	Registro de gaveta de ferro fundido com bolsa e anel integrado (2')	un	30,00	861,98	25.859,40	9,00	7.757,82	30,00%	2,00	1.723,96000	6,67%	11,00	9.481,78	36,67%	
7.1	DER-ES	40230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	M²	25.180,04	4,00	100.720,16	8.175,30	32.701,20	32,47%				8.175,30	32.701,20	32,47%	
7.2	DER-ES	43340	Compactação de aterros 100% P.I	M²	9.354,95	8,09	75.681,55	2.098,94	16.980,42	22,44%				2.098,94	16.980,42	22,44%	
7.3	DER-ES	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) (1,325XP + 1,473XR + 2,762) (XP= 4,00KM E XR= 3,00 KM)	T	42.803,34	10,96	468.696,57	4.610,00	50.479,50	10,77%				4.610,00	50.479,50	10,77%	
			TOTAL				27.267.944,18	7.091.468,29	26,01%			2.368.876,48	8,69%		9.460.344,76	34,69%	

Valor do Contrato
R\$ 27.267.944,18

Posição Financeira do Contrato
% DA 18ª MEDIÇÃO 8,69%

Valor da 23ª Medição
2.368.876,48

% ACUMULADO 34,69%

Posição Financeira da Contrato
23ª Medição R\$ 2.368.876,48

Acumulado R\$ 9.460.344,76

Saldo Contratual R\$ 17.807.599,41

EMPENHOS 42/2025 OS (157/2025)	RETIRADA
OBRAS 01 Administração local	R\$ 731.347,67

41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	R\$ 108.017,28	R\$ -
COMP02	Mobilização e desmobilização de instalações e equipamentos caminhão basculante (máximo	R\$ 55.533,96	R\$ 9.255,66
COMP03	Instalações provisórias de canteiro de obras	R\$ 79.552,47	R\$ -

COMP04	Sinalização Provisória de obras	R\$ 88.986,80	R\$ 12.712,40
--------	---------------------------------	---------------	---------------

40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	R\$ 241.937,52	R\$ 49.268,00
40885	Pavimentação com blocos de concreto (35 M Pa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e	R\$ 14.173.125,06	R\$ 1.551.652,20

40663	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	R\$ 1.265.815,26	R\$ 194.654,70
42483	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas	R\$ 644.776,91	R\$ -

60002	Transporte Comercial de Materiais (TR-201-00) (Comercial - Caminhão basculante) - 0,870XP + 0,906XR + 3,627 XP = 40	R\$ 276.507,51	R\$ -
-------	---	----------------	-------

42762	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	R\$ 21.626,11	R\$ -
43003	Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas	R\$ 5.125,94	R\$ -
40304	Reaterro com areia, tudo incluído	R\$ 8.871,60	R\$ -

42684	Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas	R\$