



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPIRITO SANTO

Rua Dalmácia Espíndola, 115, Centro



AGENTE FINANCEIRO : GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
FAMÍLIA E COMBATE À FOME
EMPRESA CONTRATADA : MECMON MONTAGEM E MECANICA INDUSTRIAL LTDA

CONTRATO Nº : 413/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDACINHO DE CASA, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES.

Nº do BM	1ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	05/12/2025

AVANÇO F-F	3,68%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	24/11/2025 a 30/11/2025
VALOR MEDIDO	R\$29.404,78

Grupo	Órgão	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor RS		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
						Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						E	F	G	H	I=G+H	J=E*G	K=ExH	L=J+K	M=L/F	N=D-I	O=F-L
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	SINAPI	93212	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF 02/2016	m²	6,00	R\$ 913,39	R\$ 5.480,34			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	6,00	RS 5.480,34
1.2	SINAPI	93209	Execução de alvenaria em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016	m²	6,00	R\$ 834,45	R\$ 5.006,70		6,00	6,00	0,00	RS 5.006,70	RS 5.006,70	100,00%	0,00	RS -
1.3	SINAPI	93214	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. AF 02/2016	und	1,00	R\$ 5.837,32	R\$ 5.837,32			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 5.837,32
1.4	SINAPI	98459	Tapume com telha metálica. AF 05/2018	m²	222,50	R\$ 104,09	R\$ 23.160,03		222,50	222,50	0,00	RS 23.160,03	RS 23.160,03	100,00%	0,00	RS -
1.5	IOPEs	020305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão GOVERNO FEDERAL	m²	8,00	R\$ 307,84	R\$ 2.462,72			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	8,00	RS 2.462,72
1.6	SINAPI	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de 1 a duas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. AF 10/2018	m	80,00	R\$ 53,55	R\$ 4.284,00			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	80,00	RS 4.284,00
2.0 FUNDAÇÃO / ESTRUTURAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																
02.01	SINAPI	101206	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dm até 1 km e velocidade média 14km/h. AF 05/2020	m³	158,10	R\$ 11,54	R\$ 1.824,47			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	158,10	RS 1.824,47
02.02	SINAPI	100983	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). af 07/2020	m³	205,53	R\$ 8,26	R\$ 1.697,68			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	205,53	RS 1.697,68
02.03	SINAPI	100322	Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 10 cm*. AF 07/2019	m²	37,50	R\$ 170,23	R\$ 6.383,63			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	37,50	RS 6.383,63
02.04	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af 05/2016	m²	158,10	R\$ 70,33	R\$ 11.119,17			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	158,10	RS 11.119,17
FUNDAÇÃO / ESTRUTURAL																
02.05	SINAPI	98557	Impermeabilização de superfície com emulsão de asfáltica, 2 demãos	m²	150,00	R\$ 34,39	R\$ 5.158,50			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	150,00	RS 5.158,50
02.06	SINAPI	92769	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. AF 06/2022	kg	59,36	R\$ 14,94	R\$ 886,84			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	59,36	RS 886,84
02.07	SINAPI	92770	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. AF 06/2022	kg	3.004,88	R\$ 14,41	R\$ 43.300,32			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	3.004,88	RS 43.300,32
02.08	SINAPI	92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. AF 06/2022	kg	191,51	R\$ 15,72	R\$ 3.010,54			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	191,51	RS 3.010,54
02.09	SINAPI	92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. AF 06/2022	kg	1,20	R\$ 15,39	R\$ 18,47			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,20	RS 18,47
02.10	SINAPI	92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. AF 06/2022	kg	659,47	R\$ 13,44	R\$ 8.863,28			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	659,47	RS 8.863,28
02.11	SINAPI	97096	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. AF 09/2021	m³	37,00	R\$ 609,96	R\$ 22.568,52			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	37,00	RS 22.568,52
02.12	SINAPI	97086	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. AF 09/2021	m²	19,49	R\$ 118,78	R\$ 2.315,02			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	19,49	RS 2.315,02
02.13	SINAPI	92455	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. AF 09/2020	m²	102,11	R\$ 149,75	R\$ 15.290,97			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	102,11	RS 15.290,97
02.14	SINAPI	92419	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. AF 09/2020	m²	79,45	R\$ 85,44	R\$ 6.788,21			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	79,45	RS 6.788,21
02.15	SINAPI	93183	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. AF 03/2016	m	68,80	R\$ 59,84	R\$ 4.116,99			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	68,80	RS 4.116,99
02.16	SINAPI	93184	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. AF 03/2016	m	4,20	R\$ 34,35	R\$ 144,27			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	4,20	RS 144,27
02.17	SINAPI	93185	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. AF 03/2016	m	6,60	R\$ 58,97	R\$ 389,20			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	6,60	RS 389,20
02.18	SINAPI	93194	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. AF 03/2016	m	68,80	R\$ 45,61	R\$ 3.137,97			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	68,80	RS 3.137,97
02.19	SINAPI	103672	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. AF 02/2022	m³	4,15	R\$ 633,75	R\$ 2.630,06			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	4,15	RS 2.630,06
02.20	SINAPI	103675	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. AF 02/2022	m³	7,36	R\$ 634,49	R\$ 4.669,85			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	7,36	RS 4.669,85
3.0 CALÇADA																
03.01	SINAPI	94265	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. AF 06/2016	m	28,00	R\$ 42,30	R\$ 1.184,40			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	28,00	RS 1.184,40
03.02	SINAPI	94994	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022 (ACABENTO LISO - QUEIMADO)	m²	56,00	R\$ 91,41	R\$ 5.118,96			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	56,00	RS 5.118,96
03.03	SINAPI	101091	Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. AF 05/2020	m²	5,60	R\$ 125,51	R\$ 701,74			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	5,60	RS 701,74
4.0 VEDAÇÃO E ACABAMENTO																



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPIRITO SANTO

Rua Dalmácio Espíndula, 215, Centro



AGENTE FINANCEIRO : GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
FAMÍLIA E COMBATE À FOME

EMPRESA CONTRATADA : MECMON MONTAGEM E MECANICA INDUSTRIAL LTDA

CONTRATO Nº : 413/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDACINHO DE CASA, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES.

Nº do BM	1ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	05/12/2025

AVANÇO F-F	3,68%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	24/11/2025 a 30/11/2025
VALOR MEDIDO	R\$29.404,78

Grupo	Órgão	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor RS		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
						Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						E	F	G	H	I=G+H	J=E*G	K=ExH	L=J+K	M=L/F	N=D-I	O=F-L
04.01	SINAPI	103330	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	m²	633,68	R\$ 64,84	R\$ 41.087,81			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	633,68	RS 41.087,81
04.02	SINAPI	87881	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. AF_10/2022	m²	958,58	R\$ 5,35	R\$ 5.128,40			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	958,58	RS 5.128,40
04.03	SINAPI	87561	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada, preparo mee à nico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 10mm, sem execução de taliscas. AF_06/2014	m²	1.234,38	R\$ 38,42	R\$ 47.424,88			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1.234,38	RS 47.424,88
04.04	SINAPI	87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. AF_07/2021	m²	335,20	R\$ 26,17	R\$ 8.772,18			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	335,20	RS 8.772,18
04.05	SINAPI	87255	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². AF_06/2014	m²	7,92	R\$ 115,14	R\$ 911,91			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	7,92	RS 911,91
04.06	SINAPI	87256	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². AF_06/2014	m²	34,60	R\$ 103,64	R\$ 3.585,94			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	34,60	RS 3.585,94
04.07	SINAPI	87257	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_06/2014	m²	292,68	R\$ 94,95	R\$ 27.789,97			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	292,68	RS 27.789,97
04.08	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. AF_06/2014	m	199,88	R\$ 17,26	R\$ 3.449,93			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	199,88	RS 3.449,93
04.09	SINAPI	87273	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014	m²	275,80	R\$ 65,43	R\$ 18.045,59			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	275,80	RS 18.045,59
04.10	SINAPI	96109	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. AF_05/2017_P	m²	335,20	R\$ 39,99	R\$ 13.404,65			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	335,20	RS 13.404,65
04.11	SINAPI	88497	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. AF_04/2023	m²	1.293,78	R\$ 17,98	R\$ 23.262,16			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1.293,78	RS 23.262,16
04.12	Comp.	01	Pintura com tinta acrílica lavável, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos.	m²	1.293,78	R\$ 26,97	R\$ 34.893,25			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1.293,78	RS 34.893,25
04.13	SINAPI	94994	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_08/2022 (ACABAMENTO LISO - QUEIMADO)	m²	103,76	R\$ 91,41	R\$ 9.484,70			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	103,76	RS 9.484,70
04.14	SINAPI	102253	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-c, exclusive ferragens. AF_01/2021	m²	12,81	R\$ 500,34	R\$ 6.409,36			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	12,81	RS 6.409,36
05			COBERTURA													
05.01	SINAPI	92541	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m²	424,44	R\$ 77,17	R\$ 32.754,03			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	424,44	RS 32.754,03
05.02	SINAPI	92262	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. AF_07/2019	und.	11,00	R\$ 651,46	R\$ 7.166,06			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	11,00	RS 7.166,06
05.03	SINAPI	94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m²	424,44	R\$ 33,16	R\$ 14.074,43			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	424,44	RS 14.074,43
05.04	SINAPI	94229	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m	32,40	R\$ 157,97	R\$ 5.118,23			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	32,40	RS 5.118,23
05.05	SINAPI	89512	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. AF_06/2022	m	52,80	R\$ 50,03	R\$ 2.641,58			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	52,80	RS 2.641,58
05.06	SINAPI	102223	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 3 de mãos. AF_01/2021	m²	424,44	R\$ 28,33	R\$ 12.024,39			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	424,44	RS 12.024,39
06			INSTALAÇÕES ELETRICAS													
06.01	IOPES	151704	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V	und.	1,00	R\$ 3.233,75	R\$ 3.233,75			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 3.233,75
06.02	SINAPI	101879	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und.	1,00	R\$ 578,24	R\$ 578,24			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 578,24
06.03	SINAPI	93653	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und.	15,00	R\$ 9,82	R\$ 147,30			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	15,00	RS 147,30
06.04	SINAPI	93661	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und.	3,00	R\$ 47,73	R\$ 143,19			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	3,00	RS 143,19
06.05	IOPES	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und.	34,00	R\$ 192,31	R\$ 6.538,54			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	34,00	RS 6.538,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPIRITO SANTO

Rua Dalmácio Espíndola, 115, Centro



AGENTE FINANCEIRO : GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
FAMÍLIA E COMBATE À FOME

EMPRESA CONTRATADA : MECMON MONTAGEM E MECANICA INDUSTRIAL LTDA

CONTRATO Nº : 413/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDACINHO DE CASA, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES.

Nº do BM	1ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	05/12/2025

AVANÇO F-F	3,68%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	24/11/2025 a 30/11/2025
VALOR MEDIDO	R\$29.404,78

Grupo	Órgão	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor RS		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio				
						Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço		
						E	F	G	H	I=G+H	J=E*G	K=ExH	L=J+K	M=L/F	N=D-I	O=F-L		
06.06	IOPEs	151802	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und.	13,00	R\$ 170,57	R\$ 2.217,41			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	13,00	RS 2.217,41
06.07	IOPEs	151803	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und.	42,00	R\$ 195,20	R\$ 8.198,40			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	42,00	RS 8.198,40
06.08	IOPEs	151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und.	2,00	R\$ 172,98	R\$ 345,96			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	2,00	RS 345,96
06.09	IOPEs	151810	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2"	und.	14,00	R\$ 327,77	R\$ 4.588,78			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	14,00	RS 4.588,78
06.10	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 M Ó DULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und.	2,00	R\$ 35,52	R\$ 71,04			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	2,00	RS 71,04
06.11	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 M Ó DULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und.	14,00	R\$ 29,25	R\$ 409,50			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	14,00	RS 409,50
06.12	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und.	42,00	R\$ 30,75	R\$ 1.291,50			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	42,00	RS 1.291,50
06.13	COMP.	02	Luminária tipo PLAFON, de embutir, com lâmpada LED DE 36 W, 40x40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	34,00	R\$ 194,25	R\$ 6.604,50			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	34,00	RS 6.604,50
06.14	SINAPI	97607	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. AF 02/2020	und.	13,00	R\$ 112,06	R\$ 1.456,78			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	13,00	RS 1.456,78
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS															
			ÁGUA FRIA															
07.01	SINAPI	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. AF 12/2014	pt	21,00	R\$ 122,81	R\$ 2.579,01			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	21,00	RS 2.579,01
07.02	SINAPI	93441	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - fornec. E instalação. AF 01/2020	und.	1,00	R\$ 803,07	R\$ 803,07			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	1,00	RS 803,07
07.03	SINAPI	93396	Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. Cubo de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. E instalação. AF 01/2020	und.	6,00	R\$ 502,36	R\$ 3.014,16			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	6,00	RS 3.014,16
07.04	SINAPI	86942	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. AF 01/2020	und.	2,00	R\$ 219,77	R\$ 439,54			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	2,00	RS 439,54
07.05	SINAPI	86922	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. AF 01/2020	und.	1,00	R\$ 750,15	R\$ 750,15			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	1,00	RS 750,15
07.06	SINAPI	100860	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação. AF 01/2020	und.	2,00	R\$ 83,81	R\$ 167,62			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	2,00	RS 167,62
07.07	SINAPI	95547	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório a 1500 ml, incluso fixação. AF 01/2020	und.	4,00	R\$ 73,14	R\$ 292,56			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	4,00	RS 292,56
07.08	COMP.	03	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	und.	4,00	R\$ 75,78	R\$ 303,12			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	4,00	RS 303,12
07.09	IOPEs	170519	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und.	2,00	R\$ 289,70	R\$ 579,40			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	2,00	RS 579,40
07.10	SINAPI	89403	Tube, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	m	134,95	R\$ 19,59	R\$ 2.643,67			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	134,95	RS 2.643,67
07.11	SINAPI	90443	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. AF 09/2023	m	45,00	R\$ 6,45	R\$ 290,25			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	45,00	RS 290,25
07.12	SINAPI	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af 05/2015	m	45,00	R\$ 12,48	R\$ 561,60			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	45,00	RS 561,60
07.13	SINAPI	94496	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af 08/2021	und.	16,00	R\$ 87,79	R\$ 1.404,64			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	16,00	RS 1.404,64
07.14	SINAPI	89367	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	und.	20,00	R\$ 11,91	R\$ 238,20			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	20,00	RS 238,20
07.15	SINAPI	89368	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	und.	5,00	R\$ 14,06	R\$ 70,30			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	5,00	RS 70,30
07.16	SINAPI	89398	Tê, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	und.	25,00	R\$ 16,81	R\$ 420,25			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	25,00	RS 420,25
07.17	SINAPI	102610	Caixa d'água em polietileno, 3000 litros - fornecimento e instalação. AF 06/2021	und.	1,00	R\$ 1.973,93	R\$ 1.973,93			0,00	0,00	RS	-	RS	-	0,00%	1,00	RS 1.973,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPIRITO SANTO

Rua Dalmácio Espíndola, 115, Centro



AGENTE FINANCEIRO : GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME

EMPRESA CONTRATADA : MECMON MONTAGEM E MECANICA INDUSTRIAL LTDA

CONTRATO Nº : 413/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDACINHO DE CASA, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES.

Nº do BM	1ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	05/12/2025

AVANÇO F-F	3,68%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	24/11/2025 a 30/11/2025
VALOR MEDIDO	R\$29.404,78

Grupo	Órgão	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor RS		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
						Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						E	F	G	H	I=G+H	J=E*G	K=ExH	L=J+K	M=L/F	N=D-I	O=F-L
07.18	SINAPI	94798	Torneira de boia para caixa d'água, rosca 1/4" - fornecimento e instalação. AF 08/2021	und.	2,00	R\$ 131,41	R\$ 262,82			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	2,00	RS 262,82
07.19	SINAPI	94704	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF 06/2016	und.	5,00	R\$ 30,39	R\$ 151,95			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	5,00	RS 151,95
ESGOTO																
07.20	SINAPI	86932	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. AF 01/2020	und.	4,00	R\$ 479,56	R\$ 1.918,24			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	4,00	RS 1.918,24
07.21	SINAPI	95472	Vaso sanitário sifonado convencional para ped sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. AF 01/2020	und.	2,00	R\$ 689,82	R\$ 1.379,64			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	2,00	RS 1.379,64
07.22	SINAPI	95544	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af 01/2020	und.	6,00	R\$ 39,83	R\$ 238,98			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	6,00	RS 238,98
07.23	SINAPI	89712	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF 08/2022	m	16,00	R\$ 26,19	R\$ 419,04			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	16,00	RS 419,04
07.24	SINAPI	89714	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF 08/2022	m	3,00	R\$ 36,46	R\$ 109,38			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	3,00	RS 109,38
07.25	SINAPI	89849	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. AF 08/2022	m	49,00	R\$ 60,08	R\$ 2.943,92			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	49,00	RS 2.943,92
07.26	SINAPI	98104	Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af 12/2020	und.	1,00	R\$ 301,05	R\$ 301,05			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 301,05
07.27	SINAPI	97906	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. AF 12/2020	und.	3,00	R\$ 386,71	R\$ 1.160,13			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	3,00	RS 1.160,13
07.28	SINAPI	99260	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af 12/2020	und.	1,00	R\$ 377,45	R\$ 377,45			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 377,45
07.29	SINAPI	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	und.	8,00	R\$ 19,32	R\$ 154,56			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	8,00	RS 154,56
07.30	COMP.	04	Biodigestor fortlew - 1500 litros/dia fornecimento e instalação, inclusive escavação e caixa	und.	1,00	R\$ 4.038,28	R\$ 4.038,28			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 4.038,28
08 ACESSIBILIDADE																
08.01	SINAPI	100866	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF 01/2020	und.	4,00	R\$ 292,80	R\$ 1.171,20			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	4,00	RS 1.171,20
08.02	SINAPI	100867	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF 01/2020	und.	2,00	R\$ 311,98	R\$ 623,96			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	2,00	RS 623,96
08.03	SINAPI	100868	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF 01/2020	und.	4,00	R\$ 324,73	R\$ 1.298,92			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	4,00	RS 1.298,92
09 ESQUADRIA DE MADEIRA																
09.01	SINAPI	91316	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: Dobradiças, montagem e instalação, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF 12/2019	und.	12,00	R\$ 979,85	R\$ 11.758,20			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	12,00	RS 11.758,20
09.02	SINAPI	91316	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: Dobradiças, montagem e instalação, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF 12/2019	und.	4,00	R\$ 979,85	R\$ 3.919,40			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	4,00	RS 3.919,40
09.03	SINAPI	102219	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. AF 01/2021	m²	26,88	R\$ 15,89	R\$ 427,12			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	26,88	RS 427,12
10 ESQUADRIAS METALICAS / VIDRO																
10.01	COMP.	05	Porta de vidro temperado, 1,60X2,10M, espessura 10MM, inclusive acessórios	und.	2,00	R\$ 2.278,79	R\$ 4.557,58			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	2,00	RS 4.557,58
10.02	IOPES	71104	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m²	11,76	R\$ 530,94	R\$ 6.243,85			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	11,76	RS 6.243,85
10.03	IOPES	071105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m²	60,65	R\$ 336,58	R\$ 20.413,58			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	60,65	RS 20.413,58
10.04	IOPES	071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	4,40	R\$ 650,06	R\$ 2.860,26			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	4,40	RS 2.860,26
10.05	SINAPI	102162	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bague. AF 01/2021 P	m²	40,15	R\$ 278,26	R\$ 11.172,14			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	40,15	RS 11.172,14
10.06	SINAPI	94570	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF 12/2019	m²	33,75	R\$ 308,67	R\$ 10.417,61			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	33,75	RS 10.417,61
10.07	IOPES	200130	Gradil H = 1,90m padrã o SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.	m	122,00	R\$ 840,65	R\$ 102.559,30			0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	122,00	RS 102.559,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

Rua Dalmácia Espindula, 215, Centro



AGENTE FINANCEIRO : GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
FAMÍLIA E COMBATE À FOME

EMPRESA CONTRATADA : MECMON MONTAGEM E MECANICA INDUSTRIAL LTDA

CONTRATO Nº : 413/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDACINHO DE CASA, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES.

Nº do BM	1ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	05/12/2025

AVANÇO F-F	3,68%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	24/11/2025 a 30/11/2025
VALOR MEDIDO	R\$29.404,78

Grupo	Órgão	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor RS	Valor RS	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
						Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						E	F	G	H	I=G+H	J=E*G	K=ExH	L=J+K	M=L/F	N=D-I	O=F-L
10.08	IOPEs	200513	Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	und.	1,00	R\$ 1.496,47	R\$ 1.496,47			0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.496,47
10.09	IOPEs	210316	Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura	und.	1,00	R\$ 651,77	R\$ 651,77			0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 651,77
11	SERVIÇOS FINAIS															
11.01	SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF 04/2019	m²	375,00	R\$ 1,61	R\$ 603,75			0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	375,00	R\$ 603,75
11.02	IOPEs	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und.	1,00	R\$ 546,12	R\$ 546,12			0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 546,12
11.03	SINAPI	103946	Plantio de grama esmeralda ou sã o carlos ou curitibana, em placas. AF 05/2022	m²	195,00	R\$ 15,23	R\$ 2.969,85			0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	195,00	R\$ 2.969,85
11.04	SINAPI	98510	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m. AF 05/2018	und.	2,00	R\$ 72,75	R\$ 145,50			0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 145,50
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
12.01	COMP.	06	Administração paga conforme avanço da obra	und	100,00	R\$ 351,72	R\$ 35.172,00		3,52	3,52	0,00	R\$ 1.238,05	R\$ 1.238,05	3,52%	96,48	R\$ 33.933,95
VALOR TOTAL DA OBRA :						R\$ 799.800,00						R\$ 29.404,78	R\$ 29.404,78	3,68%		R\$ 770.395,22

1ª MEDIÇÃO - VALOR R\$ 29.404,78 (Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

DIONATHAN PEREIRA QUIRINO
Superintendente de Projetos
ENGº CIVIL - CREA ES 054795/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DIONATHAN PEREIRA QUIRINO

SUPERINTENDENTE

SUP - SECOBR - PMSMJ

assinado em 05/12/2025 15:39:02 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 15:39:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DIONATHAN PEREIRA QUIRINO (SUPERINTENDENTE - SUP - SECOBR - PMSMJ)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3WJLRM>