



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATO N° :	356/2024
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro

N° do BM	5°
DATA DE EMISSÃO	27/11/2025
VALOR	R\$ 54.747,62
AVANÇO F-F	61,95%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 25/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio			
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum. Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço	
						G	H	I-G-H	J-I-G	K-I-H	L-I-K	M-L-F	N-D-I		
01	Serviços Preliminares														
01.01	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8,00	R\$ 257,80	R\$ 2.062,40	8,00	-	8,00	R\$ 2.062,40	R\$ 0,00	R\$ 2.062,40	100,00%	0,00	R\$	-
01.02	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	und	1,00	R\$ 1.780,02	R\$ 1.780,02	1,00	-	1,00	R\$ 1.780,02	R\$ 0,00	R\$ 1.780,02	100,00%	0,00	R\$	-
01.03	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e ex. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m2	14,50	R\$ 872,20	R\$ 12.646,90	14,50	-	14,50	R\$ 12.646,90	R\$ 0,00	R\$ 12.646,90	100,00%	0,00	R\$	-
01.04	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	10,90	R\$ 656,10	R\$ 7.151,49	10,90	-	10,90	R\$ 7.151,49	R\$ 0,00	R\$ 7.151,49	100,00%	0,00	R\$	-
01.05	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016	und	1,00	R\$ 5.161,31	R\$ 5.161,31	1,00	-	1,00	R\$ 5.161,31	R\$ 0,00	R\$ 5.161,31	100,00%	0,00	R\$	-
01.06	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	871,17	R\$ 11,34	R\$ 9.879,07	871,17	-	871,17	R\$ 9.879,07	R\$ 0,00	R\$ 9.879,07	100,00%	0,00	R\$	-
01.07	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	180,00	R\$ 124,07	R\$ 22.332,60	180,00	-	180,00	R\$ 22.332,60	R\$ 0,00	R\$ 22.332,60	100,00%	0,00	R\$	-
01.08	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m3	50,00	R\$ 271,03	R\$ 13.551,50	50,00	-	50,00	R\$ 13.551,50	R\$ 0,00	R\$ 13.551,50	100,00%	0,00	R\$	-
01.09	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m2	200,00	R\$ 10,21	R\$ 2.042,00	200,00	-	200,00	R\$ 2.042,00	R\$ 0,00	R\$ 2.042,00	100,00%	0,00	R\$	-
02	Movimento de Terra														
02.01	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017	m3	64,61	R\$ 55,26	R\$ 3.570,46	64,61	-	64,61	R\$ 3.570,46	R\$ 0,00	R\$ 3.570,46	100,00%	0,00	R\$	-
02.02	Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de fôrma, com mini-escavadeira. af_06/2017	m3	62,92	R\$ 58,18	R\$ 3.660,77	62,92	-	62,92	R\$ 3.660,77	R\$ 0,00	R\$ 3.660,77	100,00%	0,00	R\$	-
02.03	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023	m3	84,50	R\$ 30,93	R\$ 2.613,51	84,50	-	84,50	R\$ 2.613,51	R\$ 0,00	R\$ 2.613,51	100,00%	0,00	R\$	-
03	Infraestrutura														
03.01	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	359,56	R\$ 46,85	R\$ 16.845,39	359,56	-	359,56	R\$ 16.845,39	R\$ 0,00	R\$ 16.845,39	100,00%	0,00	R\$	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATO N° :	356/2024
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro

N° do BM	5°
DATA DE EMISSÃO	27/11/2025
VALOR	R\$ 54.747,62
AVANÇO F-F	61,95%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 25/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor RS	Valor RS	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio			
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço	
						G	H	I=GH	J=IG	K=JH	L=JK	M=LF	N=LI		
03.02	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	4,81	R\$ 367,37	R\$ 1.768,87	4,81	-	4,81	R\$ 1.768,87	R\$ 0,00	R\$ 1.768,87	100,00%	0,00	RS	-
03.03	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem. af_06/2017	kg	2.346,40	R\$ 13,18	R\$ 30.925,55	2.346,40	-	2.346,40	R\$ 30.925,55	R\$ 0,00	R\$ 30.925,55	100,00%	0,00	RS	-
03.04	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	327,98	R\$ 20,80	R\$ 6.821,98	327,98	-	327,98	R\$ 6.821,98	R\$ 0,00	R\$ 6.821,98	100,00%	0,00	RS	-
03.05	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. AF_05/2021	m3	38,22	R\$ 423,99	R\$ 16.205,28	38,22	-	38,22	R\$ 16.205,28	R\$ 0,00	R\$ 16.205,28	100,00%	0,00	RS	-
03.06	Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente	m2	249,80	R\$ 80,76	R\$ 20.173,85	249,80	-	249,80	R\$ 20.173,85	R\$ 0,00	R\$ 20.173,85	100,00%	0,00	RS	-
04	Superestrutura														
04.01	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015	m2	534,56	R\$ 68,16	R\$ 36.435,61	358,91	-	358,91	R\$ 24.463,31	R\$ 0,00	R\$ 24.463,31	67,14%	175,65	RS	11.972,30
04.02	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. AF_06/2022	kg	586,72	R\$ 16,62	R\$ 9.751,29	362,68	-	362,68	R\$ 6.027,74	R\$ 0,00	R\$ 6.027,74	61,81%	224,04	RS	3.723,55
04.03	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. AF_06/2022	kg	664,46	R\$ 13,27	R\$ 8.817,38	664,46	-	664,46	R\$ 8.817,38	R\$ 0,00	R\$ 8.817,38	100,00%	0,00	RS	-
04.04	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. AF_06/2022	kg	2.620,62	R\$ 7,05	R\$ 18.475,37	1.605,30	-	1.605,30	R\$ 11.317,37	R\$ 0,00	R\$ 11.317,37	61,26%	1.015,32	RS	7.158,00
04.05	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. AF_05/2021	m3	42,68	R\$ 464,31	R\$ 19.816,77	30,46	-	30,46	R\$ 14.142,88	R\$ 0,00	R\$ 14.142,88	71,37%	12,22	RS	5.673,89
04.06	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). AF_11/2020_PA	m2	41,37	R\$ 207,36	R\$ 8.578,28	41,37	-	41,37	R\$ 8.578,28	R\$ 0,00	R\$ 8.578,28	100,00%	0,00	RS	-
05	Paredes e Painéis														
05.01	Paredes Internas														
05.01.01	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	m2	112,47	R\$ 59,80	R\$ 6.725,89	112,47	-	112,47	R\$ 6.725,89	R\$ 0,00	R\$ 6.725,89	100,00%	0,00	RS	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº :	356/2024
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro

Nº do BM	5º
DATA DE EMISSÃO	27/11/2025
VALOR	R\$ 54.747,62
AVANÇO F-F	61,95%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 25/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio				
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço		
						G	H	I=H-G	J=I-G	K=I-H	L=J-K	M=L-F	N=D-I			
05.02	Paredes Externas															
05.02.01	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	m2	475,77	R\$ 59,80	R\$ 28.451,17	468,44	-	468,44	R\$ 28.012,71	R\$ 0,00	R\$ 28.012,71	98,46%	7,33	R\$ 438,46		
05.02.02	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	m2	76,97	R\$ 204,13	R\$ 15.710,87	38,48	-	38,48	R\$ 7.855,43	R\$ 0,00	R\$ 7.855,43	50,00%	38,48	R\$ 7.855,44		
05.02.03	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m2	14,18	R\$ 628,35	R\$ 8.912,52	14,18	-	14,18	R\$ 8.912,52	R\$ 0,00	R\$ 8.912,52	100,00%	0,00	R\$ -		
05.02.04	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	21,00	R\$ 66,35	R\$ 1.393,35	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	21,00	R\$ 1.393,35		
05.02.05	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	8,60	R\$ 48,89	R\$ 420,45	7,40	-	7,40	R\$ 361,79	R\$ 0,00	R\$ 361,79	86,05%	1,20	R\$ 58,66		
05.02.06	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	3,70	R\$ 68,70	R\$ 254,19	1,70	-	1,70	R\$ 116,79	R\$ 0,00	R\$ 116,79	45,95%	2,00	R\$ 137,40		
6	Esquadrias															
06.01	Portas e Grades															
06.01.01	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m2	12,18	R\$ 800,90	R\$ 9.754,96	12,18	-	12,18	R\$ 9.754,96	R\$ 0,00	R\$ 9.754,96	100,00%	0,00	R\$ -		
06.01.02	Portão de abrir /giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	m2	6,96	R\$ 815,58	R\$ 5.676,44	6,84	-	6,84	R\$ 5.578,57	R\$ 0,00	R\$ 5.578,57	98,28%	0,12	R\$ 97,87		
06.01.03	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	3,84	R\$ 1.260,45	R\$ 4.840,13	-	3,84	3,84	0,00	R\$ 4.840,13	R\$ 4.840,13	100,00%	0,00	R\$ 0,00		
06.02	Janelas e Grades de proteção à janelas															
06.02.01	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019	m2	4,62	R\$ 855,50	R\$ 3.952,41	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	4,62	R\$ 3.952,41		
06.02.02	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	7,28	R\$ 490,35	R\$ 3.569,75	5,88	-	5,88	R\$ 2.883,26	R\$ 0,00	R\$ 2.883,26	80,77%	1,40	R\$ 686,49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	Nº do BM	5º
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DATA DE EMISSÃO	27/11/2025
CONTRATO Nº :	356/2024	VALOR	R\$ 54.747,62
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	AVANÇO F-F	61,95%
		PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 25/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						G	H	I=H-G	J=I-G	K=I-H	L=J-K	M=L-F	N=D-I	
7	Vidros													
07.01	Instalação de vidro liso fume, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. AF_01/2021_PS	m2	4,62	R\$ 405,04	R\$ 1.871,28	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	4,62	R\$ 1.871,28
8	Impermeabilização (arquitancada e palco)													
08.01	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (media), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm.	m2	138,02	R\$ 49,85	R\$ 6.880,05	138,02	-	138,02	R\$ 6.880,05	R\$ 0,00	R\$ 6.880,05	100,00%	0,00	R\$ -
08.02	Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.	m2	138,02	R\$ 3,02	R\$ 416,81	138,02	-	138,02	R\$ 416,81	R\$ 0,00	R\$ 416,81	100,00%	0,00	R\$ -
09	Cobertura													
09.01	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	kg	7.305,20	R\$ 16,84	R\$ 123.019,57	7.305,20	-	7.305,20	R\$ 123.019,57	R\$ 0,00	R\$ 123.019,57	100,00%	0,00	R\$ -
09.02	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	m2	977,03	R\$ 60,26	R\$ 58.875,83	977,03	-	977,03	R\$ 58.875,83	R\$ 0,00	R\$ 58.875,83	100,00%	0,00	R\$ -
09.03	Tube, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_06/2022	m	20,00	R\$ 100,98	R\$ 2.019,60	20,00	-	20,00	R\$ 2.019,60	R\$ 0,00	R\$ 2.019,60	100,00%	0,00	R\$ -
09.04	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m	73,30	R\$ 181,57	R\$ 13.309,08	73,30	-	73,30	R\$ 13.309,08	R\$ 0,00	R\$ 13.309,08	100,00%	0,00	R\$ -
10	Revestimentos de paredes e tetos													
10.01	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_08/2019	m3	5,88	R\$ 512,96	R\$ 3.017,46	5,72	-	5,72	R\$ 2.934,13	R\$ 0,00	R\$ 2.934,13	97,24%	0,16	R\$ 83,33
10.02	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300KG. AF_08/2019	m3	2,53	R\$ 510,93		2,53	-	2,53	R\$ 1.292,65	R\$ 0,00	R\$ 1.292,65	99,86%	0,00	R\$ 1,82
10.03	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015	m2	1.230,94	R\$ 23,89		1.060,61	-	1.060,61	R\$ 25.337,97	R\$ 0,00	R\$ 25.337,97	86,16%	170,33	R\$ 4.069,15
10.04	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. AF_02/2023_PE	m2	126,68	R\$ 59,71		112,42	14,26	126,68	R\$ 6.712,33	R\$ 851,58	R\$ 7.563,91	100,00%	0,00	R\$ 0,03
						7563,94								



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº :	356/2024
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro

Nº do BM	5º
DATA DE EMISSÃO	27/11/2025
VALOR	R\$ 54.747,62
AVANÇO F-F	61,95%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 25/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						G	H	I=G+H	J=I*G	K=I*H	L=J+K	M=L/I	N=D-I	
11	Pisos					-	-							
11.01	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	11,32	R\$ 110,92	R\$ 1.255,17	7,43	-	7,43	R\$ 824,58	R\$ 0,00	R\$ 824,58	65,69%	3,88	R\$ 430,59
11.02	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	41,70	R\$ 73,90	R\$ 3.081,63	-	41,70	41,70	0,00	R\$ 3.081,63	R\$ 3.081,63	100,00%	0,00	R\$ -
11.03	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m2	142,45	R\$ 36,43	R\$ 5.189,45	-	142,45	142,45	0,00	R\$ 5.189,45	R\$ 5.189,45	100,00%	0,00	-R\$ 0,00
11.04	Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur	m2	702,61	R\$ 98,83	R\$ 69.438,95	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	702,61	R\$ 69.438,95
11.05	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 CM. AF_09/2020	m	5,80	R\$ 88,85	R\$ 515,33	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	5,80	R\$ 515,33
11.06	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_08/2022	m2	148,39	R\$ 84,04	R\$ 12.470,70	74,20	-	74,20	R\$ 6.235,35	R\$ 0,00	R\$ 6.235,35	50,00%	74,20	R\$ 6.235,35
11.07	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/216	m	39,05	R\$ 76,89	R\$ 3.002,55	39,05	-	39,05	R\$ 3.002,55	R\$ 0,00	R\$ 3.002,55	100,00%	0,00	R\$ -
11.08	Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. Af_09/2020	m2	617,40	R\$ 198,66	R\$ 122.652,68	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	617,40	R\$ 122.652,68
12	Hidrossanitário					-	-							
12.01	Poço c/ anéis pré-moldados diam. 1.5m e profundidade de 7m, inclusive fornecimento	und	1,00	R\$ 3.577,03	R\$ 3.577,03	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 3.577,03
12.02	Instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv	und	1,00	R\$ 224,66	R\$ 224,66	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 224,66
12.03	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldáveldn 25 (3/4) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016	und	1,00	R\$ 345,45	R\$ 345,45	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 345,45
12.04	Tube, pvc, sold á vel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de á gua--fornecimento e instalação. af_12/2014	m	50,00	R\$ 22,56	R\$ 1.128,00	50,00	-	50,00	R\$ 1.128,00	R\$ 0,00	R\$ 1.128,00	100,00%	0,00	R\$ -
12.05	Tube, pvc, sold á vel, dn 40mm, instalado em prumada de á gua - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	20,00	R\$ 28,37	R\$ 567,40	20,00	-	20,00	R\$ 567,40	R\$ 0,00	R\$ 567,40	100,00%	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	Nº do BM	5º
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DATA DE EMISSÃO	27/11/2025
CONTRATO Nº :	356/2024	VALOR	R\$ 54.747,62
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	AVANÇO F-F	61,95%
		PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 25/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
				G	H	I=H-G	J=H-G	K=H-I	L=J-K	M=L-F	N=D-I			
12.06	Tubo, pvc, soldá vel, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	30,00	R\$ 25,69	R\$ 770,70	-	14,00	14,00	0,00	R\$ 359,66	R\$ 359,66	46,67%	16,00	R\$ 411,04
12.07	Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	3,00	R\$ 693,49	R\$ 2.080,47	-	3,00	3,00	0,00	R\$ 2.080,47	R\$ 2.080,47	100,00%	0,00	R\$ -
12.08	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	10,00	R\$ 131,84	R\$ 1.318,40	8,00	-	8,00	R\$ 1.054,72	R\$ 0,00	R\$ 1.054,72	80,00%	2,00	R\$ 263,68
12.09	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	17,00	R\$ 253,89	R\$ 4.316,13	6,00	-	6,00	R\$ 1.523,34	R\$ 0,00	R\$ 1.523,34	35,29%	11,00	R\$ 2.792,79
12.10	Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de liga çã o p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod.00132606 marca de ref. Docol ou equivalente	und	1,00	R\$ 1.098,10	R\$ 1.098,10	-	1,00	1,00	0,00	R\$ 1.098,10	R\$ 1.098,10	100,00%	0,00	R\$ -
12.11	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	7,00	R\$ 158,11	R\$ 1.106,77	7,00	-	7,00	R\$ 1.106,77	R\$ 0,00	R\$ 1.106,77	100,00%	0,00	R\$ -
12.12	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	10,00	R\$ 123,98	R\$ 1.239,80	8,00	-	8,00	R\$ 991,84	R\$ 0,00	R\$ 991,84	80,00%	2,00	R\$ 247,96
12.13	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	6,00	R\$ 237,01	R\$ 1.422,06	-	6,00	6,00	0,00	R\$ 1.422,06	R\$ 1.422,06	100,00%	0,00	R\$ -
12.14	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. AF_01/2020	und	5,00	R\$ 425,29	R\$ 2.126,45	-	5,00	5,00	0,00	R\$ 2.126,45	R\$ 2.126,45	100,00%	0,00	R\$ -
12.15	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020	und	6,00	R\$ 320,11	R\$ 1.920,66	-	6,00	6,00	0,00	R\$ 1.920,66	R\$ 1.920,66	100,00%	0,00	R\$ -
12.16	Banecada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. Cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. E instalação. AF_01/2020	und	2,00	R\$ 741,00	R\$ 1.482,00	2,00	-	2,00	R\$ 1.482,00	R\$ 0,00	R\$ 1.482,00	100,00%	0,00	R\$ -
12.17	Mictório coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensões 1.80x0.30m, com tubo espargidor	und	1,00	R\$ 2.149,30	R\$ 2.149,30	-	1,00	1,00	0,00	R\$ 2.149,30	R\$ 2.149,30	100,00%	0,00	R\$ -
12.18	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. AF_01/2020	und	8,00	R\$ 78,91	R\$ 631,28	-	8,00	8,00	0,00	R\$ 631,28	R\$ 631,28	100,00%	0,00	R\$ -
12.19	Bebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente	und	2,00	R\$ 3.417,52	R\$ 6.835,04	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 6.835,04
12.20	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. AF_01/2020	und	7,00	R\$ 38,94	R\$ 272,58	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 272,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	Nº do BM	5º
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DATA DE EMISSÃO	27/11/2025
CONTRATO Nº :	356/2024	VALOR	R\$ 54.747,62
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	AVANÇO F-F	61,95%
		PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 25/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
				G	H	I-G-H	J-I-G	K-F-H	L-J-K	M-L-F	N-D-I			
12.21	Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16"	m	3,70	R\$ 254,27	R\$ 940,80	-	3,70	3,70	0,00	R\$ 940,80	R\$ 940,80	100,00%	0,00	R\$ -
12.22	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. AF_01/2021	m	60,00	R\$ 60,95	R\$ 3.657,00	60,00	-	60,00	R\$ 3.657,00	R\$ 0,00	R\$ 3.657,00	100,00%	0,00	R\$ -
12.23	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	4,00	R\$ 956,89	R\$ 3.827,56	4,00	-	4,00	R\$ 3.827,56	R\$ 0,00	R\$ 3.827,56	100,00%	0,00	R\$ -
12.24	Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x h=1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes). AF_12/2020	und	1,00	R\$ 5.078,84	R\$ 5.078,84	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 5.078,84
12.25	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1,20m, altura útil de 1,80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto	und	1,00	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 3.868,31
12.26	Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x h=3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). AF_12/2020	un	1,00	R\$ 8.108,36	R\$ 8.108,36	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 8.108,36
12.27	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020	und	2,00	R\$ 364,65	R\$ 729,30	-	2,00	2,00	0,00	R\$ 729,30	R\$ 729,30	100,00%	0,00	R\$ -
12.28	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020	und	2,00	R\$ 404,63	R\$ 809,26	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 809,26
12.29	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	2,00	R\$ 2.980,23	R\$ 5.960,46	-	2,00	2,00	0,00	R\$ 5.960,46	R\$ 5.960,46	100,00%	0,00	R\$ -
13	Esquadrias					-	-							
13.01	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro	und	1,00	R\$ 4.510,27	R\$ 4.510,27	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 4.510,27
13.02	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 652,08	R\$ 652,08	-	1,00	1,00	0,00	R\$ 652,08	R\$ 652,08	100,00%	0,00	R\$ -
13.03	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 at é 100a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 192,08	R\$ 192,08	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 192,08
13.04	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at é 50a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und	2,00	R\$ 79,43	R\$ 158,86	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 158,86
13.05	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 at é 30a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und	2,00	R\$ 17,07	R\$ 34,14	-	-	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 34,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	Nº do BM	5º
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DATA DE EMISSÃO	27/11/2025
CONTRATO Nº :	356/2024	VALOR	R\$ 54.747,62
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	AVANÇO F-F	61,95%
		PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 25/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio			
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço	
						G	H	I=H-G	J=I-G	K=I-H	L=J-K	M=L-F	N=D-I		
13.06	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 30,41	R\$ 30,41	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 30,41	
13.07	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	75,00	R\$ 14,64	R\$ 1.098,00	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	75,00	RS 1.098,00	
13.08	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	360,00	R\$ 6,93	R\$ 2.494,80	250,00	110,00	360,00	RS 1.732,50	RS 762,30	RS 2.494,80	100,00%	0,00	RS -	
13.09	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	180,00	R\$ 10,25	R\$ 1.845,00	180,00	-	180,00	RS 1.845,00	RS 0,00	RS 1.845,00	100,00%	0,00	RS -	
13.10	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+10a(250v) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. AF_11/2022	und	12,00	R\$ 141,88	R\$ 1.702,56	12,00	-	12,00	RS 1.702,56	RS 0,00	RS 1.702,56	100,00%	0,00	RS -	
13.11	Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada). AF_11/2022	und	11,00	R\$ 141,78	R\$ 1.559,58	11,00	-	11,00	RS 1.559,58	RS 0,00	RS 1.559,58	100,00%	0,00	RS -	
13.12	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação. AF_01/2020	und	4,00	R\$ 84,05	R\$ 336,20	-	4,00	4,00	0,00	RS 336,20	RS 336,20	100,00%	0,00	RS -	
13.13	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. AF_02/2020	und	11,00	R\$ 140,98	R\$ 1.550,78	-	8,00	8,00	0,00	RS 1.127,84	RS 1.127,84	72,73%	3,00	RS 422,94	
13.14	Luminária/Refletor de led, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	und	14,00	R\$ 1.229,04	R\$ 17.206,56	-	14,00	14,00	0,00	RS 17.206,56	RS 17.206,56	100,00%	0,00	RS -	
14	Pintura					-	-								
14.01	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	1.230,94	R\$ 12,77	R\$ 15.719,08	1.120,55	-	1.120,55	RS 14.309,36	RS 0,00	RS 14.309,36	91,03%	110,39	RS 1.409,72	
14.02	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	1.230,94	R\$ 9,66	11890,87	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1.230,94	RS 11.890,87	
14.03	Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo	m2	38,28	R\$ 56,32	2155,93	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	38,28	RS 2.155,93	
14.04	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes	m	308,70	R\$ 23,95	7393,41	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	308,70	RS 7.393,41	
14.05	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos	m2	977,03	R\$ 38,63	37742,79	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	977,03	RS 37.742,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	Nº do BM	5º
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DATA DE EMISSÃO	27/11/2025
CONTRATO Nº :	356/2024	VALOR	R\$ 54.747,62
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	AVANÇO F-F	61,95%
		PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 25/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio			
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço	
						G	H	I=G+H	J=I*G	K=I*H	L=J+K	M=L/I	N=D-I		
14.06	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, umadema, espessura de 25 micra.	m2	977,03	R\$ 8,58	8382,94	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	977,03	RS 8.382,94	
15	Revestimentos de paredes e tetos					-	-								
15.01	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m	und	2,00	R\$ 1.465,75	R\$ 2.931,50	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	2,00	RS 2.931,50	
15.02	Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo	und	1,00	R\$ 1.264,99	R\$ 1.264,99	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 1.264,99	
15.03	Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	m	5,60	R\$ 301,33	R\$ 1.687,45	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	5,60	RS 1.687,45	
15.04	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	21,20	R\$ 500,33	R\$ 10.607,00	20,75	-	20,75	R\$ 10.381,85	RS 0,00	R\$ 10.381,85	97,88%	0,45	RS 225,15	
15.05	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). AF_03/2021	m2	204,40	R\$ 185,84	R\$ 37.985,70	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	204,40	RS 37.985,70	
15.06	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	R\$ 862,61	R\$ 862,61	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 862,61	
15.07	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	980,00	R\$ 6,74	R\$ 6.605,20	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	980,00	RS 6.605,20	
15.08	Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior	und	1,00	R\$ 199,11	R\$ 199,11	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 199,11	
15.09	Rede para futebol de salão	und	2,00	R\$ 207,84	R\$ 415,68	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	2,00	RS 415,68	
15.10	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU	und	3,00	R\$ 334,02	R\$ 1.002,06	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	3,00	RS 1.002,06	
15.11	Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. AF_05/2020	m2	8,49	R\$ 150,92	R\$ 1.281,31	-	8,49	8,49	0,00	RS 1.281,31	R\$ 1.281,31	100,00%	0,00	-RS 0,00	
15.12	Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes	m2	204,40	R\$ 23,96	R\$ 4.897,42	-	-	0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	204,40	RS 4.897,42	
				RS 1.089.999,97					RS 620.471,81	RS 54.747,62	RS 675.219,43	61,95%		RS 414.780,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	Nº do BM	5º
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DATA DE EMISSÃO	27/11/2025
CONTRATO Nº :	356/2024	VALOR	R\$ 54.747,62
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	AVANÇO F-F	61,95%
		PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 25/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						G	H	I-G-H	J-I-G	K-F-H	L-J-K	M-L-F	N-D-I	

5ª MEDIÇÃO - VALOR R\$ 54.747,62 (Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

AYRTON ZUMACH
 GERENTE DE FISCALIZAÇÃO
 FISCAL DE EXECUÇÃO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

AYRTON ZUMACH
GERENTE
GEFIS - SECOBR - PMSMJ
assinado em 27/11/2025 10:32:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/11/2025 10:32:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por AYRTON ZUMACH (GERENTE - GEFIS - SECOBR - PMSMJ)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8C52J8>