



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Saúde

05
J

São Gabriel da Palha, em 18 de março de 2026.

Memorando nº. 09/2026 – Fiscal de contrato

Ilustríssima senhora
MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA
Secretária Municipal de Saúde

Considerando o contrato nº 121/2023 firmado com a empresa GANHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, cujo objetivo é a construção da Unidade de Básica de Saúde do bairro “João Colombi” nesta cidade;

Venho por meio deste informar que foram realizadas visitas técnicas no local da obra, com o objetivo de acompanhamento e verificação do andamento dos serviços.

Durante as vistorias realizadas nas seguintes datas:

- 30 de Janeiro de 2026, as 09:04 horas, com o objetivo de verificar o andamento da execução da obra. Informo, para conhecimento e adoção das providências que se fizerem necessárias, que a obra se encontra paralisada, conforme constatado durante a visita técnica, ocasião em que o canteiro de obras foi encontrado com as portas trancadas e sem a presença de profissionais em atividade. Constatamos ainda que não foi realizada a instalação do sistema de energia solar, conforme exigido no projeto aprovado.
- 05 de Fevereiro de 2026, as 09:15 horas, para verificar o andamento dos trabalhos, foi constatado que a obra continua paralisada. Ressalto ainda que no dia 05 de fevereiro de 2026 as 17:30 horas tivemos uma reunião com a empresa GANHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, na secretaria de obras para cobrar a intensificação dos trabalhos para que a obra seja entregue no prazo estabelecido em contrato que é dia 01/03/2026, a empresa acordou que no dia 09/02/2026 retornaria com os profissionais.
- 10 de Fevereiro de 2026, as 08:18 horas foi realizada nova visita in loco e a obra continua paralisada.
- 17 de Março de 2026, as 15:36 horas foi realizada uma nova visita no local da obra e encontramos as portas fechadas e sem profissional trabalhando.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Saúde

06
P

Informo ainda que no dia 11 de fevereiro de 2026 foi realizada reunião com a empresa responsável pela construção da unidade, com o intuito de tratar sobre o andamento da obra e reforçar a necessidade de cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato. Na ocasião, foi formalizada a cobrança quanto à conclusão e entrega da obra, bem como alertado sobre a proximidade do término do prazo contratual vigente, ressaltando a importância da adoção de medidas imediatas para a finalização dos serviços.

Segue as fotos das visitas realizadas no local.

30/01/2026



05/02/2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Saúde

107
P

Dia 10/02/2026



17/03/2026



Atenciosamente,

NAYARA GOESE PEREIRA
Fiscal do Contrato nº 121/2023