



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/18733/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032022-018733

Emenda nº: 202430930005 - EVAIR DE MELO

Objeto: MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES/ IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ EM DEPARTAMENTO/ SOCIETY VILA ESPERANÇA/ REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO

Valor do repasse: 1.000.000,00

Data do repasse: 28/03/2023

Banco: CAIXA

Ag: 4654

Conta: 575854664-6

Programa finalístico: 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário

27-Desporto e Lazer / 813-Lazer

| META 1: Modernização do Parque de Exposições Lair Alavarenga |                                       |                                       |                                                 |                                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| FASE:                                                        | <input type="checkbox"/> Planejamento | <input type="checkbox"/> Em licitação | <input checked="" type="checkbox"/> Em execução | <input type="checkbox"/> Prestação de contas |
| LICITAÇÃO                                                    |                                       | EXECUÇÃO                              |                                                 |                                              |
| Modalidade:                                                  | Concorrência                          | Proc. Nº                              | Data                                            | Valor atestado % executado                   |
| Nº do certame:                                               | 008/2024                              | 5680/2024                             |                                                 | R\$ 50.698,66 10,67%                         |
| Contrato nº:                                                 | 176/2024                              | 2024-Q4LC9                            |                                                 | R\$ 37.516,20 7,89%                          |
| Contratado:                                                  | HEM EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA   | 2024-K9Q8N                            |                                                 | R\$ 312.467,99 65,76%                        |
| VALOR DO CONTRATO                                            |                                       | 2024-118XQ                            |                                                 | R\$ 70.111,59 14,75%                         |
| R\$ 372.833,11                                               |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| ADITIVOS DE VALOR                                            |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| R\$ 186.369,24 49,99 %                                       |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| -R\$ 84.010,53 -22,53 %                                      | 30/05/2025                            |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| %                                                            |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| %                                                            |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| %                                                            |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                      | VENCIDO                               |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| R\$ 475.191,82                                               |                                       | TOTAL                                 | R\$ 470.794,44                                  | 99,07%                                       |

| META 2: Implantação do museu do café |                                       |                                       |                                                 |                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| FASE:                                | <input type="checkbox"/> Planejamento | <input type="checkbox"/> Em licitação | <input checked="" type="checkbox"/> Em execução | <input type="checkbox"/> Prestação de contas |
| LICITAÇÃO                            |                                       | EXECUÇÃO                              |                                                 |                                              |
| Modalidade:                          | Concorrência                          | Proc. Nº                              | Data                                            | Valor atestado % executado                   |
| Nº do certame:                       | 011/2023                              | 2025-7XWRG                            |                                                 | R\$ 105.006,19 20,94%                        |
| Contrato nº:                         | 008/2024                              | 2025-BC73Q                            |                                                 | R\$ 86.278,01 17,20%                         |
| Contratado:                          | CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP           |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| VALOR DO CONTRATO                    |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| R\$ 501.527,66                       |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| ADITIVOS DE VALOR                    |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| %                                    | 15/01/2026                            |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| %                                    |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| %                                    |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| %                                    |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| %                                    |                                       |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO              | 28 DIAS                               |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| R\$ 501.527,66                       |                                       | TOTAL                                 | R\$ 191.284,20                                  | 38,14%                                       |

| META 3: Reforma da área comum do Terminal Rodoviário                                                                                                                                                              |                                       |                                       |                                                 |                                              |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| FASE:                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Planejamento | <input type="checkbox"/> Em licitação | <input checked="" type="checkbox"/> Em execução | <input type="checkbox"/> Prestação de contas |                |             |
| LICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                       | EXECUÇÃO                                        |                                              |                |             |
| Modalidade:                                                                                                                                                                                                       | Concorrência                          |                                       | Proc. N°                                        | Data                                         | Valor atestado | % executado |
| N° do certame:                                                                                                                                                                                                    | 009/2025                              |                                       | 2025-CJ0GT                                      |                                              | R\$ 80.265,06  | 51,52%      |
| Contrato n°:                                                                                                                                                                                                      | 144/2025                              |                                       | 2025-TH1BC                                      |                                              | R\$ 75.527,10  | 48,48%      |
| Contratado:                                                                                                                                                                                                       | ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI |                                       |                                                 |                                              |                | 0,00%       |
| VALOR DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                 | VIGÊNCIA DO CONTRATO                  |                                       |                                                 |                                              |                | 0,00%       |
| R\$ 155.792,15                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                                 |                                              |                | 0,00%       |
| ADITIVOS DE VALOR                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                                 |                                              |                | 0,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                   | %                                     |                                       |                                                 |                                              |                | 0,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                   | %                                     | 07/03/2026                            |                                                 |                                              |                | 0,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                   | %                                     |                                       |                                                 |                                              |                | 0,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                   | %                                     |                                       |                                                 |                                              |                | 0,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                   | %                                     |                                       |                                                 |                                              |                | 0,00%       |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                                                                                                                                                                           | A VENCER EM                           |                                       |                                                 |                                              |                | 0,00%       |
| R\$ 155.792,15                                                                                                                                                                                                    | 79 DIAS                               |                                       | TOTAL                                           | R\$ 155.792,16                               |                | 100,00%     |
| O valor do contrato indicado se refere à parcela que foi financiada com recurso deste plano de ação. O restante do contrato será pago com recurso do plano de ação 09032023-035817. VALOR DO CONTRATO: 287.999,96 |                                       |                                       |                                                 |                                              |                |             |

| META 4: Construção de campo society na localidade de Vila Esperança |                          |                      |                          |              |                                     |             |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| FASE:                                                               | <input type="checkbox"/> | Planejamento         | <input type="checkbox"/> | Em licitação | <input checked="" type="checkbox"/> | Em execução | <input type="checkbox"/> | Prestação de contas |
| LICITAÇÃO                                                           |                          |                      |                          |              | EXECUÇÃO                            |             |                          |                     |
| Modalidade:                                                         | Tomada de Preços         |                      |                          |              | Proc. Nº                            | Data        | Valor atestado           | % executado         |
| Nº do certame:                                                      | 020/2022                 |                      |                          |              |                                     |             | R\$ 74.508,97            | 100,00%             |
| Contrato nº:                                                        | 076/2022                 |                      |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
| Contratado:                                                         | CONSTRUTORA GREK LTDA    |                      |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
| VALOR DO CONTRATO                                                   |                          | VIGÊNCIA DO CONTRATO |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
| R\$                                                                 | 74.508,97                |                      |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
| ADITIVOS DE VALOR                                                   |                          |                      |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
|                                                                     | %                        |                      |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
|                                                                     | %                        |                      |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
|                                                                     | %                        |                      |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
|                                                                     | %                        |                      |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
|                                                                     | %                        |                      |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                             |                          |                      |                          |              |                                     |             |                          | 0,00%               |
| R\$                                                                 | 74.508,97                |                      |                          |              |                                     | TOTAL       | R\$ 74.508,97            | 100,00%             |
| O valor foi utilizado como aporte de contrapartida.                 |                          |                      |                          |              |                                     |             |                          |                     |



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

**Link no Transferegov:** <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/31880/dados-basicos>

**Plano de Ação nº:** 09032023-031880

**Emenda nº:** 202430930005 - EVAIR DE MELO

**Objeto:** Transporte de agregado siderúrgico Revsol/Revsol Plus para manutenção de estradas vicinais em áreas rurais

**Valor do repasse:** 175.061,00

**Data do repasse:** 11/12/2023

**Banco:** CAIXA

**Ag:** 4654

**Conta:** 575993777-0

**Programa finalístico:** 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária

|                                                                                                                           |                                                  |                                       |                                      |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>META 1: Transporte de agregado siderúrgico Revsol/Revsol Plus para manutenção de estradas vicinais em áreas rurais</b> |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| <b>FASE:</b>                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento | <input type="checkbox"/> Em licitação | <input type="checkbox"/> Em execução | <input type="checkbox"/> Prestação de contas |
| <b>LICITAÇÃO</b>                                                                                                          |                                                  |                                       | <b>EXECUÇÃO</b>                      |                                              |
| <b>Modalidade:</b>                                                                                                        |                                                  | <b>Proc. Nº</b>                       | <b>Data</b>                          | <b>Valor atestado</b>                        |
| <b>Nº do certame:</b>                                                                                                     |                                                  |                                       |                                      | <b>% executado</b>                           |
| <b>Contrato nº:</b>                                                                                                       |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| <b>Contratado:</b>                                                                                                        |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| <b>VALOR DO CONTRATO</b>                                                                                                  | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO</b>                      |                                       |                                      |                                              |
| <b>ADITIVOS DE VALOR</b>                                                                                                  |                                                  |                                       |                                      |                                              |
|                                                                                                                           | %                                                |                                       |                                      |                                              |
|                                                                                                                           | %                                                |                                       |                                      |                                              |
|                                                                                                                           | %                                                |                                       |                                      |                                              |
|                                                                                                                           | %                                                |                                       |                                      |                                              |
|                                                                                                                           | %                                                |                                       |                                      |                                              |
| <b>VALOR ATUAL DO CONTRATO</b>                                                                                            |                                                  | <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$</b>                           | <b>- 0,00%</b>                               |

Ainda em fase de planejamento pois a licitação que fora realizada para a contratação do serviço foi revogada por interesse público. Por esse motivo, houve a necessidade de abertura de novo processo, ainda em trâmite.



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/35817/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032023-035817

Emenda nº: 202430930005 - EVAIR DE MELO

Objeto: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE BEIRA RIO/ COBERTURA DO GINÁSIO DE CAPIVARA/ COBERTURA FRUTEIRAS/ ALMBRADO CAMPO AREIA DEPARTAMENTO/ REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO

Valor do repasse: 1.003.366,00

Data do repasse: 03/10/2023

Banco: CAIXA

Ag: 4654

Conta: 575993777-0

Programa finalístico: 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário

27-Desporto e Lazer / 813-Lazer

## META 1: Ampliação e reforma do Ginásio de Capivara

|                                                                                                                                                                                |  |                      |            |                |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| FASE: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Em licitação <input checked="" type="checkbox"/> Em execução <input type="checkbox"/> Prestação de contas |  |                      |            |                |                |             |
| LICITAÇÃO                                                                                                                                                                      |  |                      | EXECUÇÃO   |                |                |             |
| Modalidade: Concorrência                                                                                                                                                       |  |                      | Proc. Nº   | Data           | Valor atestado | % executado |
| Nº do certame: 015/2023                                                                                                                                                        |  |                      | 5499/2024  | 02/10/2024     | R\$ 326.304,90 | 82,27%      |
| Contrato nº: 011/2024                                                                                                                                                          |  |                      | 2024-MRSHV | 20/12/2024     | R\$ 70.306,28  | 17,73%      |
| Contratado: G J M MECANICA E USINAGEM LTDA                                                                                                                                     |  |                      |            |                |                | 0,00%       |
| VALOR DO CONTRATO                                                                                                                                                              |  | VIGÊNCIA DO CONTRATO |            |                |                | 0,00%       |
| R\$ 357.000,00                                                                                                                                                                 |  |                      |            |                |                | 0,00%       |
| ADITIVOS DE VALOR                                                                                                                                                              |  |                      |            |                |                | 0,00%       |
| R\$ 45.732,99 12,81 %                                                                                                                                                          |  |                      |            |                |                | 0,00%       |
| -R\$ 6.121,81 -1,71 %                                                                                                                                                          |  |                      |            |                |                | 0,00%       |
| %                                                                                                                                                                              |  |                      |            |                |                | 0,00%       |
| %                                                                                                                                                                              |  |                      |            |                |                | 0,00%       |
| %                                                                                                                                                                              |  |                      |            |                |                | 0,00%       |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                                                                                                                                        |  |                      | VENCIDO    |                |                |             |
| R\$ 396.611,18                                                                                                                                                                 |  |                      |            |                |                |             |
|                                                                                                                                                                                |  |                      | TOTAL      | R\$ 396.611,18 | 100,00%        |             |

## META 2: Iluminação do Estádio Jerônimo Grillo, na localidade de Fruteiras Nova

|                                                                                                                                                                                |  |                      |           |            |                |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|----------------|------------------------|-------|
| FASE: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Em licitação <input checked="" type="checkbox"/> Em execução <input type="checkbox"/> Prestação de contas |  |                      |           |            |                |                        |       |
| LICITAÇÃO                                                                                                                                                                      |  |                      | EXECUÇÃO  |            |                |                        |       |
| Modalidade: Concorrência                                                                                                                                                       |  |                      | Proc. Nº  | Data       | Valor atestado | % executado            |       |
| Nº do certame: 016/2023                                                                                                                                                        |  |                      | 3762/2024 | 11/07/2024 | R\$ 150.101,77 | 31,07%                 |       |
| Contrato nº: 088/2024                                                                                                                                                          |  |                      | 4253/2024 | 06/08/2024 | R\$ 100.652,54 | 20,83%                 |       |
| Contratado: STOA SOLUÇÕES E ENERGIA LTDA                                                                                                                                       |  |                      | 4973/2024 | 16/09/2024 | R\$ 105.090,45 | 21,75%                 |       |
| VALOR DO CONTRATO                                                                                                                                                              |  | VIGÊNCIA DO CONTRATO | 5425/2024 | 30/09/2024 | R\$ 32.339,49  | 6,69%                  |       |
| R\$ 430.000,00                                                                                                                                                                 |  |                      | 5426/2024 | 30/09/2024 | R\$ 37.509,81  | 7,76%                  |       |
| ADITIVOS DE VALOR                                                                                                                                                              |  |                      | 5757/2024 | 21/10/2024 | R\$ 57.484,40  | 11,90%                 |       |
| R\$ 14.787,12 3,44 %                                                                                                                                                           |  |                      |           |            |                |                        | 0,00% |
| R\$ 38.391,31 8,93 %                                                                                                                                                           |  |                      |           |            |                |                        | 0,00% |
|                                                                                                                                                                                |  |                      |           |            |                |                        | 0,00% |
| %                                                                                                                                                                              |  |                      |           |            |                |                        | 0,00% |
| %                                                                                                                                                                              |  |                      |           |            |                |                        | 0,00% |
| %                                                                                                                                                                              |  |                      |           |            |                |                        | 0,00% |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                                                                                                                                        |  |                      | VENCIDO   |            |                |                        |       |
| R\$ 483.178,43                                                                                                                                                                 |  | TOTAL                |           |            |                | R\$ 483.178,46 100,00% |       |

| META 3: Cobertura do vestiário do estádio do distrito de São José de Fruteiras |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------|--|
| FASE:                                                                          |  | <input type="checkbox"/> | Planejamento |  | <input type="checkbox"/> | Em licitação |  | <input checked="" type="checkbox"/> | Em execução |            | <input type="checkbox"/> | Prestação de contas |               |             |        |  |
| LICITAÇÃO                                                                      |  |                          |              |  |                          |              |  | EXECUÇÃO                            |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
| Modalidade:                                                                    |  | Concorrência             |              |  |                          |              |  | Proc. Nº                            |             | Data       |                          | Valor atestado      |               | % executado |        |  |
| Nº do certame:                                                                 |  | 003/2024                 |              |  |                          |              |  | 5149/2024                           |             | 14/10/2024 |                          | R\$ 44.881,00       |               | 46,45%      |        |  |
| Contrato nº:                                                                   |  | 133/2024                 |              |  |                          |              |  | 2025-GPX6M                          |             |            |                          | R\$ 27.271,07       |               | 28,22%      |        |  |
| Contratado:                                                                    |  | ENGECON EIRELI           |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               | 0,00%       |        |  |
| VALOR DO CONTRATO                                                              |  |                          |              |  |                          |              |  | VIGÊNCIA DO CONTRATO                |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
| R\$ 96.630,00                                                                  |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
| ADITIVOS DE VALOR                                                              |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
|                                                                                |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
|                                                                                |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
|                                                                                |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
|                                                                                |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
|                                                                                |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
|                                                                                |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
|                                                                                |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
|                                                                                |  |                          |              |  |                          |              |  |                                     |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                                        |  |                          |              |  |                          |              |  | A VENCER EM                         |             |            |                          |                     |               |             |        |  |
| R\$ 96.630,00                                                                  |  |                          |              |  |                          |              |  | 20 DIAS                             |             |            | TOTAL                    |                     | R\$ 72.152,07 |             | 74,67% |  |

| META 4: Construção do alambrado da quadra de areia da localidade de Deparamento |                              |                      |                          |              |                                     |             |                          |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| FASE:                                                                           | <input type="checkbox"/>     | Planejamento         | <input type="checkbox"/> | Em licitação | <input checked="" type="checkbox"/> | Em execução | <input type="checkbox"/> | Prestação de contas |             |
| LICITAÇÃO                                                                       |                              |                      |                          |              |                                     | EXECUÇÃO    |                          |                     |             |
| Modalidade:                                                                     | Concorrência                 |                      |                          |              |                                     | Proc. N°    | Data                     | Valor atestado      | % executado |
| N° do certame:                                                                  | 020/2024                     |                      |                          |              |                                     | 2025-341PN  |                          | R\$ 92.796,15       | 98,72%      |
| Contrato nº:                                                                    | 010/2025                     |                      |                          |              |                                     |             |                          |                     | 0,00%       |
| Contratado:                                                                     | CONSTRUTORA GREK EIRELI LTDA |                      |                          |              |                                     |             |                          |                     | 0,00%       |
| VALOR DO CONTRATO                                                               |                              | VIGÊNCIA DO CONTRATO |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
| R\$ 94.000,00                                                                   |                              |                      |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
| ADITIVOS DE VALOR                                                               |                              |                      |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
|                                                                                 |                              |                      |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
|                                                                                 |                              |                      |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
|                                                                                 |                              |                      |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
|                                                                                 |                              |                      |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
|                                                                                 |                              |                      |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
|                                                                                 |                              |                      |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                                         |                              | VENCIDO              |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
| R\$ 94.000,00                                                                   |                              |                      |                          |              | 0,00%                               |             |                          |                     |             |
| TOTAL                                                                           |                              |                      |                          |              |                                     | R\$         | 92.796,15                | 98,72%              |             |

| META 5: Reforma da área comum do Terminal Rodoviário |  |                                       |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     |             |  |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------|----------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|---------------------|-------------|--|
| FASE:                                                |  | <input type="checkbox"/>              | Planejamento         |  | <input type="checkbox"/> | Em licitação |          | <input checked="" type="checkbox"/> | Em execução |  | <input type="checkbox"/> | Prestação de contas |             |  |
| LICITAÇÃO                                            |  |                                       |                      |  |                          |              | EXECUÇÃO |                                     |             |  |                          |                     |             |  |
| Modalidade:                                          |  | Concorrência                          |                      |  |                          |              | Proc. N° |                                     | Data        |  | Valor atestado           |                     | % executado |  |
| N° do certame:                                       |  | 009/2025                              |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
| Contrato n°:                                         |  | 144/2025                              |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
| Contratado:                                          |  | ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS EIRELI |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
| VALOR DO CONTRATO                                    |  |                                       | VIGÊNCIA DO CONTRATO |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
| R\$ 132.207,80                                       |  |                                       |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
| ADITIVOS DE VALOR                                    |  |                                       |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
|                                                      |  |                                       |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
|                                                      |  |                                       |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
|                                                      |  |                                       |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
|                                                      |  |                                       |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
|                                                      |  |                                       |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                              |  |                                       | A VENCER EM          |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
| R\$ 132.207,80                                       |  |                                       |                      |  |                          |              |          |                                     |             |  |                          |                     | 0,00%       |  |
|                                                      |  |                                       | 79 DIAS              |  |                          |              | TOTAL    |                                     | R\$         |  | -                        |                     | 0,00%       |  |

O valor do contrato indicado se refere à parcela que foi financiada com recurso deste plano de ação. O restante do contrato será pago com recurso do plano de ação 09032022-018733. VALOR DO CONTRATO: 287.999,96



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/67360/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032024-067360

Emenda nº: 202433120025 A HELDER SALOMÃO

Objeto: Construção de capela mortuária no distrito de Castelinho

Valor do repasse: 300.000,00

Data do repasse: 12/12/2024

Banco: CAIXA

Ag: 4654

Conta: 575993778-9

Programa finalístico: 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana

| META 1: Construção de capela mortuária no distrito de Castelinho |  |                                    |                      |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          |                     |       |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------|
| FASE:                                                            |  | <input type="checkbox"/>           | Planejamento         |  | <input type="checkbox"/> | Em licitação |  | <input checked="" type="checkbox"/> | Em execução |                | <input type="checkbox"/> | Prestação de contas |       |
| LICITAÇÃO                                                        |  |                                    |                      |  |                          | EXECUÇÃO     |  |                                     |             |                |                          |                     |       |
| Modalidade:                                                      |  | Concorrência                       |                      |  |                          | Proc. Nº     |  | Data                                |             | Valor atestado |                          | % executado         |       |
| Nº do certame:                                                   |  | 014/2025                           |                      |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
| Contrato nº:                                                     |  | 218/2025                           |                      |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
| Contratado:                                                      |  | HEM EMPREEDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA |                      |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
| VALOR DO CONTRATO                                                |  |                                    | VIGÊNCIA DO CONTRATO |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
| R\$                                                              |  | 326.583,89                         |                      |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
| ADITIVOS DE VALOR                                                |  |                                    |                      |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
|                                                                  |  | %                                  |                      |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
|                                                                  |  | %                                  |                      |  |                          | 22/06/2026   |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
|                                                                  |  | %                                  |                      |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
|                                                                  |  | %                                  |                      |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
|                                                                  |  | %                                  |                      |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                          |  |                                    | A VENCER EM          |  |                          |              |  |                                     |             |                |                          | 0,00%               |       |
| R\$                                                              |  | 326.583,89                         |                      |  |                          | 186 DIAS     |  | TOTAL                               |             | R\$            |                          | -                   | 0,00% |



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/68272/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032024-068272

Emenda nº: 202443830005 - GILSON DANIEL

Objeto: Pavimentação de vias públicas na sede do município

Valor do repasse: 300.000,00

Data do repasse: 13/12/2024

Banco: CAIXA

Ag: 4654

Conta: 575993779-7

Programa finalístico: 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana

| META 1: Pavimentação de vias públicas na sede do município |                                       |                                       |                                                 |                                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| FASE:                                                      | <input type="checkbox"/> Planejamento | <input type="checkbox"/> Em licitação | <input checked="" type="checkbox"/> Em execução | <input type="checkbox"/> Prestação de contas |
| LICITAÇÃO                                                  |                                       |                                       | EXECUÇÃO                                        |                                              |
| Modalidade:                                                | Concorrência                          |                                       | Proc. Nº                                        | Data                                         |
| Nº do certame:                                             | 010/2025                              |                                       | 2025-RJ7RM                                      | R\$ 90.512,06 27,56%                         |
| Contrato nº:                                               | 132/2025                              |                                       | 2025-4ZC1N                                      | R\$ 32.322,02 9,84%                          |
| Contratado:                                                | J B P TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI   |                                       |                                                 | 0,00%                                        |
| VALOR DO CONTRATO                                          |                                       | VIGÊNCIA DO CONTRATO                  |                                                 |                                              |
| R\$                                                        | 328.406,81                            |                                       |                                                 |                                              |
| ADITIVOS DE VALOR                                          |                                       |                                       |                                                 |                                              |
|                                                            | %                                     |                                       |                                                 |                                              |
|                                                            | %                                     | 07/02/2026                            |                                                 |                                              |
|                                                            | %                                     |                                       |                                                 |                                              |
|                                                            | %                                     |                                       |                                                 |                                              |
|                                                            | %                                     |                                       |                                                 |                                              |
|                                                            | %                                     |                                       |                                                 |                                              |
|                                                            | %                                     |                                       |                                                 |                                              |
|                                                            | %                                     |                                       |                                                 |                                              |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                    |                                       | A VENCER EM                           |                                                 |                                              |
| R\$                                                        | 328.406,81                            | 51 DIAS                               | TOTAL                                           | R\$ - 37,40%                                 |



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/72116/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032024-072116

Emenda nº: 202430930005

A Evair de Melo

Objeto: Construção do pavilhão de eventos de Pombal/ Modernização do campo de Prosperidade - arquibancada e vestiário

Valor do repasse: 1.500.000,00

Data do repasse: 12/12/2024

Banco: CAIXA

Ag: 4654

Conta: 575993781-9

Programa finalístico: 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário

| META 1: Construção do pavilhão de eventos de Pombal |                                       |                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FASE:                                               | <input type="checkbox"/> Planejamento | <input type="checkbox"/> Em licitação | <input checked="" type="checkbox"/> Em execução |
| LICITAÇÃO                                           |                                       | EXECUÇÃO                              |                                                 |
| Modalidade:                                         | Concorrência                          | Proc. Nº                              | Data                                            |
| Nº do certame:                                      | 006/2025                              | Valor atestado                        | % executado                                     |
| Contrato nº:                                        | 112/2025                              |                                       | 0,00%                                           |
| Contratado:                                         | INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA    |                                       | 0,00%                                           |
| VALOR DO CONTRATO                                   | VIGÊNCIA DO CONTRATO                  |                                       | 0,00%                                           |
| R\$ 1.230.000,00                                    |                                       |                                       | 0,00%                                           |
| ADITIVOS DE VALOR                                   |                                       |                                       | 0,00%                                           |
| %                                                   |                                       |                                       | 0,00%                                           |
| %                                                   | 18/01/2026                            |                                       | 0,00%                                           |
| %                                                   |                                       |                                       | 0,00%                                           |
| %                                                   |                                       |                                       | 0,00%                                           |
| %                                                   |                                       |                                       | 0,00%                                           |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                             | A VENCER EM                           |                                       | 0,00%                                           |
| R\$ 1.230.000,00                                    | 31 DIAS                               | TOTAL                                 | R\$ - 0,00%                                     |

| META 2: Modernização do campo de Prosperidade - arquibancada e galpão |                                                                      |                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FASE:                                                                 | <input type="checkbox"/> Planejamento                                | <input type="checkbox"/> Em licitação | <input checked="" type="checkbox"/> Em execução |
| LICITAÇÃO                                                             |                                                                      | EXECUÇÃO                              |                                                 |
| Modalidade:                                                           | Concorrência                                                         | Proc. Nº                              | Data                                            |
| Nº do certame:                                                        | 017/2025                                                             | Valor atestado                        | % executado                                     |
| Contrato nº:                                                          | 269/2025                                                             |                                       | 0,00%                                           |
| Contratado:                                                           | METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |                                       | 0,00%                                           |
| VALOR DO CONTRATO                                                     | VIGÊNCIA DO CONTRATO                                                 |                                       | 0,00%                                           |
| R\$ 433.433,84                                                        |                                                                      |                                       | 0,00%                                           |
| ADITIVOS DE VALOR                                                     |                                                                      |                                       | 0,00%                                           |
| %                                                                     |                                                                      |                                       | 0,00%                                           |
| %                                                                     | 15/10/2026                                                           |                                       | 0,00%                                           |
| %                                                                     |                                                                      |                                       | 0,00%                                           |
| %                                                                     |                                                                      |                                       | 0,00%                                           |
| %                                                                     |                                                                      |                                       | 0,00%                                           |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                               | A VENCER EM                                                          |                                       | 0,00%                                           |
| R\$ 433.433,84                                                        | 301 DIAS                                                             | TOTAL                                 | R\$ - 0,00%                                     |





# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

**Link no Transferegov:** <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/86354/dados-basicos>

**Plano de Ação nº:** 09032025-2-086354

**Emenda nº:** 202543970009 - JACK ROCHA

**Objeto:** Construção de Capela Mortuária na Sede do município de Vargem Alta

**Valor do repasse:** 495.000,00

**Data do repasse:** 04/12/2025

**Banco:** CAIXA

**Ag:** 4654

**Conta:** 573601224-0

**Programa finalístico:** 15 - Urbanismo / 451 - Infraestrutura Urbana / 04 - Projetos E Obras De Reabilitação, De Acessibilidade E Modernização Tecnológica Em Áreas Urbanas

## META 1: Construção de Capela Mortuária na Sede do município de Vargem Alta

**FASE:** ☒ Planejamento ☐ Em licitação ☐ Em execução ☐ Prestação de contas

### LICITAÇÃO

### EXECUÇÃO

**Modalidade:**

**Proc. Nº**

**Data**

**Valor atestado**

**% executado**

**Nº do certame:**

**Contrato nº:**

**Contratado:**

**VALOR DO CONTRATO**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**ADITIVOS DE VALOR**

%

%

%

%

%

**VALOR ATUAL DO CONTRATO**

**R\$ -**

**TOTAL**

**R\$**

**-**

**0,00%**



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

**Link no Transferegov:** <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/86355/dados-basicos>

**Plano de Ação nº:** 09032025-2-086355

**Emenda nº:** 202543970009 - JACK ROCHA

**Objeto:** Aquisição de ônibus, conforme disposto na Portaria MDS nº 47/2025, destinado à estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Município de Vargem Alta/ES

**Valor do repasse:** 495.000,00

**Data do repasse:** 04/12/2025

**Banco:** CAIXA

**Ag:** 4654

**Conta:** 573478134-3

**Programa finalístico:** 8 - Assistência Social / 245 - Serviços Socioassistenciais / 1 - Estruturação Da Rede De Serviços Do Sistema Único De Assistência Social (Suas)

| META 1:                 |                                                  | Aquisição de ônibus                   |                                      |                                              |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| FASE:                   | <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento | <input type="checkbox"/> Em licitação | <input type="checkbox"/> Em execução | <input type="checkbox"/> Prestação de contas |             |
| LICITAÇÃO               |                                                  | EXECUÇÃO                              |                                      |                                              |             |
| Modalidade:             |                                                  | Proc. Nº                              | Data                                 | Valor atestado                               | % executado |
| Nº do certame:          |                                                  |                                       |                                      |                                              |             |
| Contrato nº:            |                                                  |                                       |                                      |                                              |             |
| Contratado:             |                                                  |                                       |                                      |                                              |             |
| VALOR DO CONTRATO       | VIGÊNCIA DO CONTRATO                             |                                       |                                      |                                              |             |
|                         |                                                  |                                       |                                      |                                              |             |
| ADITIVOS DE VALOR       |                                                  |                                       |                                      |                                              |             |
|                         | %                                                |                                       |                                      |                                              |             |
|                         | %                                                |                                       |                                      |                                              |             |
|                         | %                                                |                                       |                                      |                                              |             |
|                         | %                                                |                                       |                                      |                                              |             |
|                         | %                                                |                                       |                                      |                                              |             |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO |                                                  |                                       |                                      |                                              |             |
| R\$                     | -                                                | TOTAL                                 | R\$                                  | -                                            | 0,00%       |



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

**Link no Transferegov:** <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/77880/dados-basicos>

**Plano de Ação nº:** 09032025-077880

**Emenda nº:** 202543830001 - GILSON DANIEL

**Objeto:** Pavimentação de vias, em áreas urbanas, no Distrito de Castelinho

**Valor do repasse:** 495.000,00

**Data do repasse:** 09/09/2025

**Banco:** CAIXA

**Ag:** 4654

**Conta:** 574824037-4

**Programa finalístico:** 15 - Urbanismo / 451 - Infraestrutura Urbana / 03 - Pavimentação E Qualificação Viária

| META 1: Pavimentação de vias, em áreas urbanas, no Distrito de Castelinho |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--|
| FASE:                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Planejamento | <input type="checkbox"/> | Em licitação | <input type="checkbox"/> | Em execução | <input type="checkbox"/> | Prestação de contas |  |
| LICITAÇÃO                                                                 |                                     |              |                          |              | EXECUÇÃO                 |             |                          |                     |  |
| Modalidade:                                                               |                                     |              |                          |              | Proc. Nº                 | Data        | Valor atestado           | % executado         |  |
| Nº do certame:                                                            |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
| Contrato nº:                                                              |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
| Contratado:                                                               |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
| VALOR DO CONTRATO                                                         | VIGÊNCIA DO CONTRATO                |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
| ADITIVOS DE VALOR                                                         |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
|                                                                           |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
|                                                                           |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
|                                                                           |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
|                                                                           |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
|                                                                           |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                                                   |                                     |              |                          |              |                          |             |                          |                     |  |
| R\$                                                                       | -                                   |              |                          |              | TOTAL                    | R\$         | -                        | 0,00%               |  |



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Link no Transferegov: <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/77978/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032025-077978

Emenda nº: 202530930003 - EVAIR VIEIRA DE MELO

Objeto: Aquisição de combustível para abastecimento de maquinário responsável pela manutenção das estradas vicinais do município de Vargem Alta

Valor do repasse: 684.483,03

Data do repasse: 01/10/2025

Banco: CAIXA

Ag: 4654

Conta: 574477788-8

Programa finalístico: 20 - Agricultura / 608 - Promoção da Produção Agropecuária / Desenvolvimento agropecuário e da Agricultura Familiar, pequenos, médios e grandes agricultores

|                                                                                                                                                        |                                                  |                                       |                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>META 1: Aquisição de combustível para abastecimento de maquinário responsável pela manutenção das estradas vicinais do município de Vargem Alta</b> |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| <b>FASE:</b>                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento | <input type="checkbox"/> Em licitação | <input type="checkbox"/> Em execução | <input type="checkbox"/> Prestação de contas |
| <b>LICITAÇÃO</b>                                                                                                                                       |                                                  | <b>EXECUÇÃO</b>                       |                                      |                                              |
| <b>Modalidade:</b>                                                                                                                                     |                                                  | <b>Proc. Nº</b>                       | <b>Data</b>                          | <b>Valor atestado</b>                        |
| <b>Nº do certame:</b>                                                                                                                                  |                                                  |                                       |                                      | <b>% executado</b>                           |
| <b>Contrato nº:</b>                                                                                                                                    |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| <b>Contratado:</b>                                                                                                                                     |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| <b>VALOR DO CONTRATO</b>                                                                                                                               | <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO</b>                      |                                       |                                      |                                              |
| <b>ADITIVOS DE VALOR</b>                                                                                                                               |                                                  |                                       |                                      |                                              |
|                                                                                                                                                        | %                                                |                                       |                                      |                                              |
|                                                                                                                                                        | %                                                |                                       |                                      |                                              |
|                                                                                                                                                        | %                                                |                                       |                                      |                                              |
|                                                                                                                                                        | %                                                |                                       |                                      |                                              |
| <b>VALOR ATUAL DO CONTRATO</b>                                                                                                                         |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| <b>R\$</b>                                                                                                                                             | -                                                | <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$</b>                           | - 0,00%                                      |



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

**Link no Transferegov:** <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/80306/dados-basicos>

**Plano de Ação nº:** 09032025-080306

**Emenda nº:** 202533120025 - HELDER SALOMÃO

**Objeto:** Áreas de lazer e estruturas para atividades físicas em espaços públicos

**Valor do repasse:** 495.000,00

**Data do repasse:** 09/09/2025

**Banco:** CAIXA

**Ag:** 4654

**Conta:** 574695515-5

**Programa finalístico:** 15 - Urbanismo / 451 - Infraestrutura Urbana / 04 - Projetos E Obras De Reabilitação, De Acessibilidade E Modernização Tecnológica Em Áreas Urbanas

## META 1: Áreas de lazer e estruturas para atividades físicas em espaços públicos

**FASE:** ☒ Planejamento ☐ Em licitação ☐ Em execução ☐ Prestação de contas

### LICITAÇÃO

### EXECUÇÃO

**Modalidade:**

**Proc. Nº**

**Data**

**Valor atestado**

**% executado**

**Nº do certame:**

**Contrato nº:**

**Contratado:**

**VALOR DO CONTRATO**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**ADITIVOS DE VALOR**

%

%

%

%

%

**VALOR ATUAL DO CONTRATO**

**R\$ -**

**TOTAL**

**R\$**

**-**

**0,00%**



# TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

**Link no Transferegov:** <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/81195/dados-basicos>

**Plano de Ação nº:** 09032025-081195

**Emenda nº:** 202544330010 - MESSIAS DONATO

**Objeto:** Iluminação do Campo de Futebol de Capivara

**Valor do repasse:** 396.000,00

**Data do repasse:** 12/09/2025

**Banco:** CAIXA

**Ag:** 4654

**Conta:** 574600608-0

**Programa finalístico:** 27 - Desporto e Lazer / 812 - Desporto Comunitário / Obras Em Quadras Poliesportivas, Campos De Futebol, Ginásios De Esporte, Complexos Esportivos, Arenas Esportivas, Praças De Esporte Voltadas Para Melhoria Dos Espaços Esportivos

| META 1: Iluminação do Campo de Futebol de Capivara |                                                  |                                       |                                      |                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| FASE:                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento | <input type="checkbox"/> Em licitação | <input type="checkbox"/> Em execução | <input type="checkbox"/> Prestação de contas |
| LICITAÇÃO                                          |                                                  |                                       | EXECUÇÃO                             |                                              |
| Modalidade:                                        | Proc. Nº                                         | Data                                  | Valor atestado                       | % executado                                  |
| Nº do certame:                                     |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| Contrato nº:                                       |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| Contratado:                                        |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| VALOR DO CONTRATO                                  | VIGÊNCIA DO CONTRATO                             |                                       |                                      |                                              |
|                                                    |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| ADITIVOS DE VALOR                                  |                                                  |                                       |                                      |                                              |
|                                                    |                                                  |                                       |                                      |                                              |
|                                                    |                                                  |                                       |                                      |                                              |
|                                                    |                                                  |                                       |                                      |                                              |
|                                                    |                                                  |                                       |                                      |                                              |
|                                                    |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| VALOR ATUAL DO CONTRATO                            |                                                  |                                       |                                      |                                              |
| R\$ -                                              | TOTAL R\$ - 0,00%                                |                                       |                                      |                                              |

## TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

**Link no Transferegov:** <https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/edicao/81738/dados-basicos>

Plano de Ação nº: 09032025-081738

**Emenda n°: 202520290010 - MAGNO MALTA**

**Objeto:** Pavimentação de vias, em áreas urbanas, na sede do município

**Valor do repasse:** 1.485.000,00

**Data do repasse:** 09/09/2025

**Banco:** CAIXA

**Aq:** 4654

**Conta:** 574761766-0

**Programa finalístico:** 15 - Urbanismo / 451 - Infraestrutura Urbana / 03 - Pavimentação E Qualificação Viária

**META 1: Pavimentação de vias, em áreas urbanas, na sede do município**

FASE: ☒ Planejamento ☐ Em licitação ☐ Em execução ☐ Prestação de contas

## LICITAÇÃO

## EXECUÇÃO

**Modalidade:**

Proc. N°

## Data

**Valor atestado**

**% executado**

**Nº do certame:**

**Contrato nº:****Contratado:****VALOR DO CONTRATO**

## VIGÊNCIA DO CONTRATO

## ADITIVOS DE VALOR

%

%

%

%

%

### VALOR ATUAL DO CONTRATO

R\$

—

TOTAL

R\$

•

0.00%