

MEDAÇÃO 11						DATA:		29/09/2025		 <p>PREFEITURA <b>JOÃO</b> <b>MONLEVADE</b></p>			
OBRA :	EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO- CONTRATO 143/2023 ( RUA JOSE GUILHERME -TANQUINHO II)						VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.698.916,66					
CONTRAT.:	CONSTRUTORA ROCHA E ROCHA						VALOR DO ADITIVO 07 - VALOR:	R\$ 257.458,48					
PERÍODO:	24/07/20254 A 23/09/2025						VALOR DO CONTATO+ADITIVO:	R\$ 2.002.232,78					
EMISSÃO DA O.S.:	05/04/2023						VALOR DA MEDAÇÃO:	R\$ 206.092,39					
							SALDO APÓS MEDAÇÃO:	R\$ 560.935,09					
							DATA DE INICIO DAS OBRAS:	17/11/2023					
ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE INICIAL	QUANTIDADE FINAL (APÓS ADITIVO)	UNIDADE	QUANTIDADES EXECUTADAS	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	VALORES	PERCENTUAIS				
						ACUMULADA				ACUMULADO			
1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>												
1.1	ACORDAO 2622/2013 TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACORDAO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM	0.31	0.38	UNID	0,285	R\$ 344.362,91	R\$ 98.143,45	75.00%				
2	<b>CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
2.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCARAVADA PINTADO COM TINTA PVA DIAS (2) DÉMÁOS	0.00	0.00	M <sup>2</sup>	0.00	R\$ 261,21	R\$ 0,00	0.00%				
2.2	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS JANELAS, PORTAS E PERSIANAS, DURANTE O PRAZO DE	5.00	7.00	MÊS	7.00	R\$ 838,60	R\$ 5.870,20	100.00%				
2.3	ED-50137 IIO-CON-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAJO (MUNCK)	4.00	5.00	U	4.00	R\$ 870,29	R\$ 3.481,17	80.00%				
2.4	ED-50155 IIO-SAN-005	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	8.00	10.00	MÊS	10.00	R\$ 993,84	R\$ 9.938,40	100.00%				
2.5	OBRA ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 A 3.000.000,00 (0,30%)						0.31	0.38	U	0.295	R\$ 17.246,88	R\$ 5.087,83	77.63%
3	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM</b>												
3.1	ED-51105 TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1 <sup>a</sup> CATEGORIA	553.78	553.78	M <sup>3</sup>	508.00	R\$ 7,83	R\$ 3.977,64	91.73%				
3.2	ED-51103 TER-ESC-005	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1 <sup>a</sup> CATEGORIA	230.40	578.40	M <sup>3</sup>	414.60	R\$ 4,24	R\$ 1.757,90	71.68%				
3.3	ED-51107 TER- ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	232.72	319.28	M <sup>3</sup>	274.91	R\$ 76,10	R\$ 20.920,66	86.10%				
3.4	ED-51111 TER- ESC-055	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	1170.46	1985.22	M <sup>3</sup>	1985.22	R\$ 12,37	R\$ 24.557,17	100.00%				
3.5	ED-51094 TER- API-010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	890.21	1355.81	M <sup>3</sup>	1046.40	R\$ 14,34	R\$ 15.005,37	77.18%				
3.6	ED-51120 TER- REA-005	REATERRO MANUAL DE VALA	92.05	208.97	M <sup>3</sup>	208.97	R\$ 76,10	R\$ 15.902,62	100.00%				
3.7	ED-51121 TER- REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	1178.58	1963.28	M <sup>3</sup>	1963.28	R\$ 47,21	R\$ 92.686,47	100.00%				
3.8	ED-51124 TER-REG-015	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	9897.30	10184.31	M <sup>2</sup>	6572.68	R\$ 2,86	R\$ 18.797,87	64.54%				
3.9	RO-43113 OBR-VIA-145	BASE DE SOLOS EM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	1917.07	2277.56	M <sup>3</sup>	1873.65	R\$ 18,01	R\$ 33.744,44	82.27%				
3.10	RO-41370 OBR- VIA-415	TRANSPORTEDEMATERIALDEQUALQUERNATURE2A.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM	27585.40	31384.54	TXKM	17921.55	R\$ 1,14	R\$ 20.430,58	57.10%				
4	<b>SISTEMA DE CONTENÇÃO</b>												
4.1	ED-49637 EST-CON-110	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	13.82	13.82	M <sup>3</sup>	0.00	R\$ 711,56	R\$ 0,00	0.00%				
4.2	ED-49643 EST-FOR-005	FORMA E DEFORMA DE TÁBUA E SARROFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVO ESCORAMENTO	89,20	89,20	M <sup>2</sup>	0.00	R\$ 73,68	R\$ 0,00	0.00%				
4.3	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	829,20	829,20	KG	0.00	R\$ 15,85	R\$ 0,00	0.00%				
4.4	ED-51136 URB- DRE-005	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO	16.00	16.00	M <sup>3</sup>	0.00	R\$ 160,49	R\$ 0,00	0.00%				
4.5	ED-50027 HID- TUB-045	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	40,00	40,00	ML	0.00	R\$ 35,67	R\$ 0,00	0.00%				
4.6	ED-50038 HID- TUB-085	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	6,00	6,00	ML	0.00	R\$ 84,14	R\$ 0,00	0.00%				

4.7	ED-48553 DRE-CAN-010	CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVO TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇÃO	40.00	40.00	ML	0,00	R\$ 102,76	R\$ 0,00	0.00%
4.8	ED-48217	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA	14.32	14.32	M³	0,00	R\$ 1.006,01	R\$ 0,00	0.00%
<b>5.0 DRENAGEM</b>									
5.1	ED-48589	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600, EXCLUSIVO BOTA FORA	24.00	24.00	ML	24.00	R\$ 815,97	R\$ 19.583,28	100.00%
5.2	ED-48591 DRE-DES-020	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 800, EXCLUSIVO BOTA FORA	5.00	12.00	ML	0,00	R\$ 1.013,57	R\$ 0,00	0.00%
5.3	ED-48540	ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVO BÓTA FORA	5.00	5.00	UNID	5.00	R\$ 1.376,97	R\$ 6.884,85	100.00%
5.4	ED-48542 DRE-ALA-020	ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVO BÓTA FORA	1.00	2.00	UNID	1.00	R\$ 1.632,30	R\$ 1.632,30	50.00%
5.5	ED-48680 DRE-TUB-065	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVO ESCAVAÇÃO	231.60	318.60	ML	165.65	R\$ 141,08	R\$ 23.369,91	51.99%
5.6	ED-48682 DRE-TUB-075	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVO ESCAVAÇÃO	633.25	920.25	ML	839.70	R\$ 214,51	R\$ 180.124,05	91.25%
5.7	ED-48683 DRE-TUB-080	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVO ESCAVAÇÃO	0,00	0,00	ML	0,00	R\$ 352,55	R\$ 0,00	0.00%
5.8	ED-48550 DRE-BOC-010	BOCA DE LORO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	35.00	49.00	UNID	39.00	R\$ 1.178,76	R\$ 45.971,64	79.59%
5.9	ED-48631 DRE-POC-010	POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVO ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	30.00	41.00	UNID	26.00	R\$ 2.217,74	R\$ 57.661,24	63.41%
5.10	ED-48634 DRE-POC-025	POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVO ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	0,00	0,00	UNID	0,00	R\$ 2.603,28	R\$ 0,00	0.00%
5.11	ED-48666 DRE-TAM-005	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVO POCO DE VISITA	30.00	41.00	UNID	12.00	R\$ 509,34	R\$ 6.112,08	29.27%
5.12	ED-14762	SARJEIA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVO MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBAS)	3271.15	3271.15	ML	1959.80	R\$ 34,78	R\$ 68.161,85	59.91%
5.13	ED-49812 FUN-LAS-005	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	118.30	166.59	M³	155.99	R\$ 556,72	R\$ 86.842,75	93.64%
<b>6.0 PAVIMENTAÇÃO</b>									
6.1	ED-51139 URB-MFC-005	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVO SARJEIA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBAS)	3225.22	3347.90	ML	2408.08	R\$ 53,26	R\$ 128.254,35	71.93%
6.2	ED-50416 OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	8473.78	8854.98	M³	5954.35	R\$ 74,97	R\$ 446.397,62	67.24%
6.3	ED-51147 URB-PAS-015	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVO APIAMENTO	0,00	0,00	M³	0,00	R\$ 25,74	R\$ 0,00	0.00%
<b>VISTO</b>							<b>TOTAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 1.441.297,69</b>	<b>71.98%</b>