

BOLETIM MEDIÇÃO															
Prefeitura:				Boletim de Medição			CONVÊNIO Nº:		Concedente:			MEDIÇÃO Nº			
Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG				5			Operação nº: 1078207-85 - SICONV nº: 915797/2021		Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			5			
Contratada: SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				CNPJ 31.751.867/0001-02			Data de Emissão: 19/02/2026		Período de Execução: 15/01/2026 a 23/01/2026						
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS COM BLOQUETE SEXTAVADO - TRECHO 1 E TRECHO				Concorrência : 14/2024			Ordem serviço n.º 103/2025		Valor CT/TA:		Saldo Anterior		Esta medição:		Saldo:
				Contrato nº: 251/2024			Data O. S.: 19/08/2025		R\$ 417.414,62		R\$ 12.853,34		R\$ 12.853,34		R\$ 0,00
ITEM	CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS		Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado (R\$)			
ITEM LIC.	1.1	ADMINISTRATIVO								R\$	R\$	R\$			
1	1.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	35.541,100000	0,88326215	0,116737851	1,000000000	R\$ 31.392,11	R\$ 4.148,99	R\$ 35.541,10		
	1.2	IMPLANTAÇÃO								R\$ -	R\$ 1.589,21	R\$ 1.589,21			
2	1.2.1	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO,DIMENSÃO(110X120X230)CM,LINHA PADRÃO,CONTENDO UMA(1)PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	1.059,470000	1,50	1,5	3,000000000	R\$ 1.589,21	R\$ 1.589,21	R\$ 3.178,41		
4	1.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU-003	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	20,00	73,880000	20,00		20,000000000	R\$ 1.477,60	R\$ -	R\$ 1.477,60		
	1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ -	R\$ 4.510,14	R\$ 4.510,14			
5	1.3.1	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,COM CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 1ª CATEGORIA,COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA)1,2 M³/155 HP),FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTE DE 18 M³,DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.AF_05/2020	M³	190,151002	9,930000	0,000000	190,151002000	190,151002000	R\$ -	R\$ 1.888,20	R\$ 1.888,20		
6	1.3.2	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL,INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS(100HP/LÂMINA:2,19M³). AF_07/2020	M³	80,700000	17,860000	0,00	80,700000000	80,700000000	R\$ -	R\$ 1.441,30	R\$ 1.441,30		
8	1.3.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-EXCLUSIVE SOLO,ESCAVAÇÃO,CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M³	80,700000	14,630000	0,00	80,700000000	80,700000000	R\$ -	R\$ 1.180,64	R\$ 1.180,64		
	1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E ELEMENTOS DE DRENAGEM								R\$ -	R\$ 2.052,23	R\$ 2.052,23			
9	1.4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF_11/2019	M²	2.323,100310	3,190000	2323,10		2323,100310000	R\$ 7.410,69	R\$ -	R\$ 7.410,69		
10	1.4.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM.AF_10/2022	M²	1.820,300000	93,369999	1820,30		1820,300000000	R\$ 169.961,41	R\$ -	R\$ 169.961,41		
11	1.4.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES 100X15X13X30CM(COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIOR X ALTURA)PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	860,800000	90,010002	838,00	22,800000000	860,800000000	R\$ 75.428,38	R\$ 2.052,23	R\$ 77.480,61		
12	1.4.4	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	838,000000	75,870000	838,00		838,000000000	R\$ 63.579,06	R\$ -	R\$ 63.579,06		
13	1.4.5	SICRO	2003335	Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais	UND.	9,000000	2.243,100000	9,00		9,000000000	R\$ 20.187,90	R\$ -	R\$ 20.187,90		
14	1.4.6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES 100X15X13X30CM(COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIOR X ALTURA)PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	14,800000	90,010000	14,80		14,800000000	R\$ 1.332,15	R\$ -	R\$ 1.332,15		
	1.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL								R\$ -	R\$ 552,77	R\$ 552,77			
15	1.5.1	SETOP	RO-41841	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	M²	1,000000	356,360000	0,00	1,000000000	1,000000000	R\$ -	R\$ 356,36	R\$ 356,36		
16	1.5.2	SETOP	RO-41844	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	M²	1,000000	392,820000	0,50	0,500000000	1,000000000	R\$ 196,41	R\$ 196,41	R\$ 392,82		
TOTAL												12.853,34			
Contratante:				Fiscalização/Prefeitura:			Contratada:			Engº Responsável Técnico da Contratada:			Importa a Presente Medição em:		
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável Sandro Tavares				Mateus Zanirate de Miranda CREA-MG:176.950/D			SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA- EPP CNPJ: 31.751.867/0001-02			Gabriel Sanches Alves Gomes Laje CREA/MG 182.153/D			R\$ 12.853,34		