

BOLETIM MEDIÇÃO												
Prefeitura: Municipal de Manhuaçu - MG		Boletim de Medição 1		CONVÊNIO Nº: Operação nº: 1078207- 85 - SICONV nº: 915797/2021		Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG		MEDIÇÃO Nº 1				
Contratada: SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ 31.751.867/0001-02		Concorrência : DE 14/2024		Ordem serviço n.º 103/2025		Data de Emissão: 30/10/2025		Período de Execução: 24/09/2025 a 08/10/2025				
AVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS COM BLÇOQUETE SEXTAVADO - TRECHO 1 E TRECHO 2		Contrato nº: 251/2024		Data O. S.: 19/08/2025		Valor CT/ TA: R\$ 362.239,49		Saldo Anterior R\$ 362.239,49		Esta medição: R\$ 32.006,37		Saldo: R\$ 330.233,12
CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS		Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)	
<b>1.1 ADMINISTRATIVO</b>												
1.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	38.558,77		0,142010081	0,142010081	R\$ -	R\$ 5.475,73	R\$ 5.475,73
<b>1.2 IMPLANTAÇÃO</b>												
1.2.1	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO 110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA(1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	986,19		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022 OS	M²	4,50	362,88		4,50	4,50	R\$ -	R\$ 1.632,96	R\$ 1.632,96
1.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU-003	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	30,00	68,77		10,00	10,00	R\$ -	R\$ 687,70	R\$ 687,70
<b>1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>												
1.3.1	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA) 1,2 M³/155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTE DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M³	1.632,340000	9,25		1442,189000	1442,19	R\$ -	R\$ 13.340,25	R\$ 13.340,25
1.3.2	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS(100HP/LÂMINA: 2,19M²). AF_07/2020	M³	451,740000	16,63		451,740000	451,74	R\$ -	R\$ 7.512,44	R\$ 7.512,44
1.3.3	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL, (UNIDADE: M³XKM).AF_07/2020	M³XKM	479,36000	2,39		479,36000	479,36	R\$ -	R\$ 1.145,67	R\$ 1.145,67
1.3.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.AF_11/2019	M³	162,50000	13,61		162,50000	162,50	R\$ -	R\$ 2.211,63	R\$ 2.211,63
<b>TOTAL</b>												<b>32.006,37</b>
Contratante:  Municipal de Agricultura e envolvimento Sustentável Sandro Tavares		Fiscalização/Prefeitura: Responsável Técnico:  Mateus Zanirate de Miranda CREA-MG:176.950/D		Contratada:  SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA- EPP CNPJ : 31.751.867/0001-02		Engº Responsável Técnico da Contratada:  Sanches Alves Gomes Laje 182.153/D		Gabriel CREA/MG		Importa a Presente Medição em:  R\$ 32.006,37		