

BOLETIM MEDIÇÃO												
Prefeitura:			Boletim de Medição			CONVÊNIO Nº:			MEDIÇÃO Nº			
Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			3			Operação nº: 1078207-85 - SICONV nº: 915797/2021			Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			
SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			CNPJ 31.751.867/0001-02			Data de Emissão: 15/01/2026			3			
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS COM SEXTAVADO - TRECHO 1 E TRECHO 2			Concorrência : 14/2024			Ordem serviço n.º 103/2025			Período de Execução: 31/12/2025 a 14/01/2026			
			Contrato nº: 251/2024			Data O. S.: 19/08/2025			Valor CT/ TA:		Saldo Anterior	
						R\$ 417.414,62		R\$ 68.028,47		R\$ 22.248,36		
										R\$ 45.780,11		
	CÓDIGO SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
1.1	ADMINISTRATIVO											
1.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	35.541,100000	0,687654000		0,687654000	R\$ 24.439,98	R\$ -	R\$ 24.439,98
1.2	IMPLANTAÇÃO											
1.2.1	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO,DIMENSÃO(110X120X230)CM,LINHA PADRÃO,CONTENDO UMA(1)PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	1.059,470000	1,500000000		1,500000000	R\$ 1.589,21	R\$ -	R\$ 1.589,21
1.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU-003	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	20,00	73,880000	20,000000000		20,000000000	R\$ 1.477,60	R\$ -	R\$ 1.477,60
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
1.3.1	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,COM CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 1ª CATEGORIA,COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA)1,2 M³/155 HP,FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTE DE 18 M³,DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.AF_05/2020	M³	190,151002	9,930000	0,000000000		0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL,INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS(100HP/LÂMINA:2,19M³). AF_07/2020	M³	80,700000	17,860000	0,000000000		0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-EXCLUSIVE SOLO,ESCAVAÇÃO,CARGA E TRANSPORTE.AF_11/2019	M³	80,700000	14,630000	0,000000000		0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E ELEMENTOS DE DRENAGEM											
1.4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF_11/2019	M²	2.323,100310	3,190000	1825,789500000	228,310500000	2054,100000000	R\$ 5.824,27	R\$ 728,31	R\$ 6.552,58
1.4.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM.AF_10/2022	M²	1.820,300000	93,369999	1551,300000000		1551,300000000	R\$ 144.844,88	R\$ -	R\$ 144.844,88
1.4.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES 100X15X13X30CM(COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIOR X ALTURA),PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	860,800000	90,010002	838,000000000		838,000000000	R\$ 75.428,38	R\$ -	R\$ 75.428,38
1.4.4	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	838,000000	75,870000	838,000000000		838,000000000	R\$ 63.579,06	R\$ -	R\$ 63.579,06
1.4.5	SICRO	2003335	Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais	UND.	9,000000	2.243,100000		9,000000000	9,000000000	R\$ -	R\$ 20.187,90	R\$ 20.187,90
1.4.6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES 100X15X13X30CM(COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIOR X ALTURA),PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	14,800000	90,010000		14,800000000	14,800000000	R\$ -	R\$ 1.332,15	R\$ 1.332,15
1.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL											
										R\$ 196,41	R\$ -	R\$ 196,41

BOLETIM MEDIÇÃO																
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			Boletim de Medição 3			CONVÊNIO Nº: Operação nº: 1078207-85 - SICONV nº: 915797/2021			Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			MEDIÇÃO Nº 3				
EMPRESA: SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			CNPJ 31.751.867/0001-02			Data de Emissão: 15/01/2026			Período de Execução: 31/12/2025 a 14/01/2026							
OBJETO: MANTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS COM SEXTAVADO - TRECHO 1 E TRECHO 2			Concorrência: 14/2024			Ordem serviço n.º 103/2025			Valor CT/ TA:		Saldo Anterior		Esta medição:		Saldo:	
			Contrato nº: 251/2024			Data O. S.: 19/08/2025			R\$ 417.414,62		R\$ 68.028,47		R\$ 22.248,36		R\$ 45.780,11	
CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS		Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)					
1.5.1	SETOP	RO-41841	M²	1,000000	356,360000	0,000000000		0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.5.2	SETOP	RO-41844	M²	1,000000	392,820000	0,500000000		0,500000000	R\$ 196,41	R\$ -	R\$ 196,41					
TOTAL							-				22.248,36					
Contratante: Prefeitura Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável Sandro Tavares			Fiscalização/Prefeitura: Responsável Técnico: Lucas de Oliveira Vieira CREA-MG:356.332/D			Contratada: SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA- EPP CNPJ: 31.751.867/0001-02			Engº Responsável Técnico da Contratada: Gabriel Sanches Alves Gomes Laje CREA/MG 182.153/D			Importa a Presente Medição em: R\$ 22.248,36				