

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - MG	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b>	48/2026	<b>MEDIÇÃO:</b>	1
<b>CONTRATADA:</b>	P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 11.562.541/0001-20	<b>DATA DA O.S.:</b>	11/03/2026	<b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b>	
<b>CONCORRÊNCIA:</b>	14/2025	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	8 MESES	<b>DATA DA EMISSÃO:</b>	11/03/2026 a 30/04/2026
<b>CONTRATO:</b>	169/2025	<b>EMPENHO:</b>	495/2026	<b>SALDO ANTERIOR [R\$]:</b>	
<b>CONVÊNIO:</b>		<b>VALOR DO CONTRATO [R\$]:</b>	4.707.990,00	<b>SALDO ATUAL [R\$]:</b>	
<b>OBRA:</b>	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO TENDO COMO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DRENAGEM E PONTE – VIA DE LIGAÇÃO A BR 262 E A AVENIDA RADIALISTA ROBERVAL ANTUNES/MG-111 – TRECHO 02			<b>VALOR DA MEDIÇÃO [R\$]:</b>	<b>225.465,10</b>

ITEM LIC.	ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO [R\$]	VALORES			
						PREVISTA	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIDA NO MÊS	ACUMULADA TOTAL		PREVISTO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIDA NO MÊS	ACUMULADA TOTAL
	1			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINANDO A QUENTE (CBUQ), DRENAGEM E PONTE							4.707.990,00	0,00	225.465,10	225.465,10
	1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							222.095,46	0,00	11.104,77	11.104,77
1	1.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00		0,05000	0,05	222.095,46	222.095,46	0,00	11.104,77	11.104,77
											4.485.894,54	0,00	214.360,33	214.360,33
	1.2			IMPLANTAÇÃO							53.146,95	0,00	10.943,14	10.943,14
2	1.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50		4,50	4,50	599,11	2.696,00	0,00	2.696,00	2.696,00
3	1.2.2	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	16,00		1,40	1,40	1.099,71	17.595,36	0,00	1.539,59	1.539,59
4	1.2.3	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	8,00		0,70	0,70	1.191,35	9.530,80	0,00	833,95	833,95
5	1.2.4	SETOP	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	MÊS	16,00		1,40	1,40	991,77	15.868,32	0,00	1.388,48	1.388,48
6	1.2.5	SETOP	ED-16342	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	UND	3,00		3,00	3,00	378,89	1.136,67	0,00	1.136,67	1.136,67
7	1.2.6	SETOP	ED-16341	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	UND	1,00		1,00	1,00	377,10	377,10	0,00	377,10	377,10
8	1.2.7	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UND	3,00		1,50	1,50	1.980,90	5.942,70	0,00	2.971,35	2.971,35
	1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							17.737,56	0,00	3.015,38	3.015,38
9	1.3.1	COMPOSIÇÃO	CPU-002	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00		0,17	0,17	8.868,78	8.868,78	0,00	1.507,69	1.507,69
10	1.3.2	COMPOSIÇÃO	CPU-003	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00		0,17	0,17	8.868,78	8.868,78	0,00	1.507,69	1.507,69

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - MG	<b>ORDEM DE SERVIÇO:</b>	48/2026	<b>MEDIÇÃO:</b>	1
<b>CONTRATADA:</b>	P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 11.562.541/0001-20	<b>DATA DA O.S.:</b>	11/03/2026	<b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b>	
<b>CONCORRÊNCIA:</b>	14/2025	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	8 MESES	<b>DATA DA EMISSÃO:</b>	11/03/2026 a 30/04/2026
<b>CONTRATO:</b>	169/2025	<b>EMPENHO:</b>	495/2026	<b>SALDO ANTERIOR [R\$]:</b>	
<b>CONVÊNIO:</b>		<b>VALOR DO CONTRATO [R\$]:</b>	4.707.990,00	<b>SALDO ATUAL [R\$]:</b>	
<b>OBRA:</b>	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO TENDO COMO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DRENAGEM E PONTE – VIA DE LIGAÇÃO A BR 262 E A AVENIDA RADIALISTA ROBERVAL ANTUNES/MG-111 – TRECHO 02			<b>VALOR DA MEDIÇÃO [R\$]:</b>	<b>225.465,10</b>

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID.	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO [R\$]	VALORES				
					PREVISTA	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIDA NO MÊS	ACUMULADA TOTAL		PREVISTO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIDA NO MÊS	ACUMULADA TOTAL	
	1.7		FUNDAÇÃO DA PONTE							<b>282.739,25</b>	<b>0,00</b>	<b>200.401,81</b>	<b>200.401,81</b>	
62	1.7.2	SICRO	2306066	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	102,00		102,00	102,00	277,80	28.335,60	0,00	28.335,60	28.335,60
66	1.7.6	SICRO	2306071	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	49,20		48,00	48,00	2.308,38	113.572,30	0,00	110.802,24	110.802,24
67	1.7.7	SICRO	2306076	ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4.420,20		4.420,20	4.420,20	13,86	61.263,97	0,00	61.263,97	61.263,97

<b>CONTRATANTE:</b>	<b>FISCALIZAÇÃO/PREFEITURA (RESPONSÁVEL TÉCNICO):</b>	<b>CONTRATA</b>	<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA:</b>	<b>IMPORTA A MEDIÇÃO EM [R\$]:</b>
PAULO CÉSAR FERRAZ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	ENG. MARCO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA CREA: 384790MG	P S AMORIM CONSTRUTORA CNPJ: 11.562.541/0001-20	ENG. JOÃO LUCAS DIAS CREA ES: 042317/D	<b>R\$</b> <b>225.465,10</b>