

BOLETIM MEDIÇÃO													
<b>Prefeitura:</b> Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			<b>Boletim de Medição</b> 1		<b>CONVÊNIO Nº:</b> RECURSO PROPRIO		<b>Concedente:</b> Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			<b>MEDIÇÃO Nº</b> 1			
<b>Contratada:</b> SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES LTDA <b>CNPJ:</b> 31.751.867/0001-02							<b>Data de Emissão:</b> 14/05/2026						
<b>Obra:</b> EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DE VIA RURAL, SITUADA NO Córrego Bem Posta, Distrito de Ponte do Silva.			<b>Concorrência nº:</b> 11/2025 <b>Contrato nº:</b> 162/2025		<b>Ordem serviço n.º</b> 016/2026 <b>Data O. S.:</b> 19/01/2026		<b>Valor CT/ TA:</b> R\$ 635.200,00		<b>Saldo Anterior</b> R\$ 635.200,00		<b>Esta medição:</b> R\$ 319.842,30		<b>Saldo:</b> R\$ 315.357,70
ITEM	CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)		
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>													
1.1	00001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,000000	R\$ 139,210000		8,00	8,000	R\$ -	R\$ 1.113,68	R\$ 1.113,68		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
2.1	00002	BARRAÇÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	un	1,000000	R\$ 9.630,540000		1,00	1,000	R\$ -	R\$ 9.630,54	R\$ 9.630,54		
2.2	00003	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	2,000000	R\$ 1.038,980000		2,00	2,000	R\$ -	R\$ 2.077,96	R\$ 2.077,96		
2.3	00004	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCLIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,500000	R\$ 272,420000		4,50	4,500	R\$ -	R\$ 1.225,89	R\$ 1.225,89		
2.4	00005	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	60,602000	R\$ 13,350054		60,60	60,602	R\$ -	R\$ 809,04	R\$ 809,04		
2.5	00006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	6,570000	R\$ 180,120244		6,57	6,570	R\$ -	R\$ 1.183,39	R\$ 1.183,39		
2.6	00007	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	11462,700000	R\$ 2,110000		5731,35	5731,350	R\$ -	R\$ 12.093,15	R\$ 12.093,15		
2.7	00008	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	12,540000	R\$ 48,039872		6,27	6,270	R\$ -	R\$ 301,21	R\$ 301,21		
2.8	00009	FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.500 KG	m3	15,000000	R\$ 34,940000		7,00	7,000	R\$ -	R\$ 244,58	R\$ 244,58		
<b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM</b>													
3.1	00010	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BRITA (30% - 70%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA PRODUZIDA - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA BRITA, EXCLUI O TRANSPORTE)	m3	369,550000	R\$ 71,659992		369,55	369,550	R\$ -	R\$ 26.481,95	R\$ 26.481,95		
3.2	00011	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	3023,500000	R\$ 1,530002		3023,50	3023,500	R\$ -	R\$ 4.625,96	R\$ 4.625,96		
3.3	00012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM AF_10/2022	m2	3023,500000	R\$ 104,780000		1511,00	1511,000	R\$ -	R\$ 158.322,58	R\$ 158.322,58		
3.4	00013	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1343,800000	R\$ 49,010001		671,00	671,000	R\$ -	R\$ 32.885,71	R\$ 32.885,71		
3.5	00014	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1343,800000	R\$ 102,289999		671,00	671,000	R\$ -	R\$ 68.636,59	R\$ 68.636,59		
3.6	00015	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m3	1,920000	R\$ 228,338542		0,92	0,920	R\$ -	R\$ 210,07	R\$ 210,07		
3.7	00016	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	24,000000	R\$ 153,830000			0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.8	00017	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	m2	6,000000	R\$ 2.029,740000			0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.9	00018	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	9,600000	R\$ 27,619792			0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.10	00019	SAÍDA D'AGUA SIMPLES- CONFORME PROJETO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS. ESP.:10CM	U	3,000000	R\$ 441,060000			0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

BOLETIM MEDIÇÃO												
<b>Prefeitura:</b> Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			<b>Boletim de Medição</b> 1		<b>CONVÊNIO Nº:</b> RECURSO PROPRIO		<b>Concedente:</b> Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG			<b>MEDIÇÃO Nº</b> 1		
<b>Contratada:</b> SUPER BLOCOS CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 31.751.867/0001-02							<b>Data de Emissão:</b> 14/05/2026 <b>Período de Execução:</b> 20/01/2026 a 14/05/2026					
<b>Obra:</b> EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DE VIA RURAL, SITUADA NO CÔRREGO BEM POSTA, DISTRITO DE PONTE DO SILVA.			<b>Concorrência nº:</b> 11/2025 <b>Contrato nº:</b> 162/2025		<b>Ordem serviço n.º</b> 016/2026 <b>Data O. S.:</b> 19/01/2026		<b>Valor CT/ TA:</b> R\$ 635.200,00		<b>Saldo Anterior</b> R\$ 635.200,00		<b>Esta medição:</b> R\$ 319.842,30	<b>Saldo:</b> R\$ 315.357,70
ITEM	CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)	
3.11	00020	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID.	3,000000	R\$ 1.194,430000			0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>4.0 TRAVAMENTO EM CONCRETO</b>												
4.1	00021	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m2	8,160000	R\$ 766,110294			0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	00022	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	m2	315,450000	R\$ 16,040006			0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.3	00023	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	m2	274,870000	R\$ 15,119984			0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.4	00024	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m2	8,160000	R\$ 47,990196			0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>5.0 SINALIZAÇÃO</b>												
5.1	00025	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	U	6,000000	R\$ 694,420000			0,000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>Cálculo do Reajuste:</b>						<b>Fator de Reajust.:</b>		s/reajuste	-	319.842,30	319.842,30	
OBS:												
<b>Contratante:</b>			<b>Fiscalização/Prefeitura: Responsável Técnico:</b>			<b>Contratada:</b>			<b>Engº Responsável Técnico da Contratada:</b>		<b>Importa a Presente Medição em:</b>	
_____ PAULO CÉSAR FERRAZ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA			_____ BRENO DE SOUZA PORTES CREA-MG:377.541/D			_____ SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 31.751.867/0001-02			_____ Gabriel Sanches Alves Gomes Lage CREA-MG 182.153/D		R\$ 319.842,30	