

BOLETIM MEDIÇÃO

Prefeitura:		Boletim de Medição		CONVÊNIO Nº:		Concedente:		MEDIÇÃO Nº				
Município de Manhuaçu - MG		2		Operação nº: 1078207-85		Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG		2				
SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		CNPJ 31.751.867/0001-02		SICONV nº: 915797/2021		Data de Emissão: 15/01/2026		Período de Execução: 31/12/2025 a 14/01/2026				
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS COM SEXTAVADO - TRECHO 1 E TRECHO 2		Concorrência : 14/2024		Ordem serviço n.º		Valor CT/ TA:		Saldo Anterior		Esta medição:		Saldo:
		Contrato nº: 251/2024		Data O. S.: 19/08/2025		R\$ 417.414,62		R\$ 385.408,25		R\$ 317.379,78		R\$ 68.028,47
	CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS		Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
1.1 ADMINISTRATIVO												
1.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	35.541,100000		0,687654000	0,687654000	R\$ -	R\$ 24.439,98	R\$ 24.439,98
1.2 IMPLANTAÇÃO												
1.2.1	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1)PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	1.059,470000		1,500000000	1,500000000	R\$ -	R\$ 1.589,21	R\$ 1.589,21
1.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU-003	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	20,00	73,880000		20,000000000	20,000000000	R\$ -	R\$ 1.477,60	R\$ 1.477,60
1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
1.3.1	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA)1,2 M³/155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTE DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.AF_05/2020	M³	190,151002	9,930000			0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS(100HP/LÂMINA:2,19M³). AF_07/2020	M³	80,700000	17,860000			0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.AF_11/2019	M³	80,700000	14,630000			0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E ELEMENTOS DE DRENAGEM												
1.4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF_11/2019	M²	2.323,100310	3,190000		1825,789500000	1825,789500000	R\$ -	R\$ 5.824,27	R\$ 5.824,27
1.4.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM.AF_10/2022	M²	1.820,300000	93,369999		1551,300000000	1551,300000000	R\$ -	R\$ 144.844,88	R\$ 144.844,88
1.4.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM(COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	860,800000	90,010002		838,000000000	838,000000000	R\$ -	R\$ 75.428,38	R\$ 75.428,38
1.4.4	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	838,000000	75,870000		838,000000000	838,000000000	R\$ -	R\$ 63.579,06	R\$ 63.579,06
1.4.5	SICRO	2003335	Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais	UND.	9,000000	2.243,100000			0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM(COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	14,800000	90,010000			0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL												
1.5.1	SETOP	RO-41841	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	M²	1,000000	356,360000			0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.2	SETOP	RO-41844	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	M²	1,000000	392,820000		0,500000000	0,500000000	R\$ -	R\$ 196,41	R\$ 196,41

BOLETIM MEDIÇÃO												
Prefeitura:		Boletim de Medição		CONVÊNIO Nº:		Concedente:		MEDIÇÃO Nº				
Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG		2				Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG		2				
SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		CNPJ 31.751.867/0001-02		Operação nº: 1078207-85 SICONV nº: 915797/2021		Data de Emissão: 15/01/2026						
MANTENIMENTO EM ESTRADAS VICINAIS COM		Concorrência : 14/2024		Ordem serviço n.º		Valor CT/ TA:		Saldo Anterior		Esta medição:	Saldo:	
SEXTAVADO - TRECHO 1 E TRECHO 2		Contrato nº: 251/2024		Data O. S.: 19/08/2025		R\$ 417.414,62		R\$ 385.408,25		R\$ 317.379,78		
CÓDIGO SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS		Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
				TOTAL			-					317.379,78
Contratante:		Fiscalização/Prefeitura:		Contratada:		Engº Responsável Técnico da Contratada:		Importa a Presente Medição em:				
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável Sandro Tavares		Responsável Técnico: Lucas de Oliveira Vieira CREA-MG:356.332/D		SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA- EPP CNPJ: 31.751.867/0001-02		Gabriel Sanches Alves Gomes Laje CREA/MG 182.153/D		R\$ 317.379,78				