

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS/MG

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Escola 6 salas		Local: Loteamento Alto dos Fernandes					Data: dez/2015		Valor Geral: 1.309.534,66				Prazo da Obra: 12 meses		
Item	Etapas/Descrição	Fis/Finan	Tot.Etapas	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,64%	100,00%											
		Financeiro	R\$ 21.501,78	R\$ 21.501,78											
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	Físico %	2,12%	100,00%											
		Financeiro	R\$ 27.796,00	R\$ 27.796,00											
3	FUNDAÇÕES	Físico %	6,95%	20,00%	40,00%	40,00%									
		Financeiro	R\$ 91.065,98	R\$ 18.213,20	R\$ 36.426,39	R\$ 36.426,39									
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	9,22%	20,00%	40,00%	40,00%									
		Financeiro	R\$ 120.787,65	R\$ 24.157,53	R\$ 48.315,06	R\$ 48.315,06									
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	Físico %	4,10%		20,00%	40,00%	40,00%								
		Financeiro	R\$ 53.688,39		R\$ 10.737,68	R\$ 21.475,36	R\$ 21.475,36								
6	ESQUADRIAS	Físico %	6,78%			40,00%	30,00%	30,00%							
		Financeiro	R\$ 88.791,62			R\$ 35.516,65	R\$ 26.637,49	R\$ 26.637,49							
7	SISTEMAS DE COBERTURA	Físico %	13,06%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		Financeiro	R\$ 171.043,77			R\$ 42.760,94	R\$ 42.760,94	R\$ 42.760,94	R\$ 42.760,94						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	2,09%		50,00%	50,00%									
		Financeiro	R\$ 27.366,76		R\$ 13.683,38	R\$ 13.683,38									
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	17,34%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		Financeiro	R\$ 227.016,23			R\$ 22.701,62	R\$ 22.701,62	R\$ 22.701,62	R\$ 22.701,62	R\$ 45.403,25	R\$ 45.403,25	R\$ 45.403,25			
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	Físico %	10,97%							50,00%	25,00%	25,00%			
		Financeiro	R\$ 143.610,08							R\$ 71.805,04	R\$ 35.902,52	R\$ 35.902,52			
11	PINTURA	Físico %	2,58%											50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 33.763,90											R\$ 16.881,95	R\$ 16.881,95
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	Físico %	4,88%					50,00%	50,00%						
		Financeiro	R\$ 63.889,31					R\$ 31.944,66	R\$ 31.944,66						
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Físico %	1,33%					50,00%	50,00%						
		Financeiro	R\$ 17.469,87					R\$ 8.734,94	R\$ 8.734,94						
14	LOUÇAS E METAIS	Físico %	1,39%											50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 18.257,20											R\$ 9.128,60	R\$ 9.128,60
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Físico %	0,31%											100,00%	
		Financeiro	R\$ 4.068,60											R\$ 4.068,60	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Físico %	0,27%												100,00%
		Financeiro	R\$ 3.513,79												R\$ 3.513,79
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	Físico %	5,66%									20,00%	80,00%		
		Financeiro	R\$ 74.141,29									R\$ 14.828,26	R\$ 59.313,03		
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %	3,33%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
		Financeiro	R\$ 43.537,46		R\$ 10.884,37	R\$ 10.884,37	R\$ 10.884,37	R\$ 10.884,37							
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	5,79%									50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 75.687,28									R\$ 37.843,64	R\$ 37.843,64		
20	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,19%									50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 2.537,70									R\$ 1.268,85	R\$ 1.268,85		
<b>TOTAL</b>				1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
				R\$ 91.668,51	R\$ 120.046,88	R\$ 130.784,55	R\$ 133.338,93	R\$ 143.664,01	R\$ 132.779,64	R\$ 137.267,61	R\$ 81.305,77	R\$ 135.246,51	R\$ 147.897,37	R\$ 26.010,55	R\$ 29.524,34

1.309.534,66  
1,64%

<b>TOTAL</b>
R\$ 1.309.534,66

