

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Paraisópolis	VALOR DO CONVÊNIO: R\$	DATA INICIO:	DATA TERMINO:
OBRA: Estação de Tratamento de Agua - ETA	LOCAL: Distrito de Costas	PRAZO DA OBRA: 3 meses	

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,50%	100,00%				
			Financeiro	12.055,74	12.055,74				
2	SPT-001	SONDAGENS A PERCUSSÃO D=2 1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO	Físico %	2,00%	100,00%				
			Financeiro	1.654,75	1.654,75				
3	TER-001	TERRAPLANAGEM TRABALHO EM TERRA	Físico %	0,30%	100,00%				
			Financeiro	12.853,49	12.853,49				
4	FUN-002	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	Físico %	7,00%		100,00%			
			Financeiro	3.472,70		3.472,70			
5	EST-001	ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	2,00%		100,00			
			Financeiro	12.096,06		12.096,06			
6	ARM-001	ARMAÇÃO	Físico %	5,00%		100,00			
			Financeiro	15.856,50		15.856,50			
7		URBANIZAÇÃO DO TERRENO	Físico %	10,00%			100,00%		
			Financeiro	26.058,73			26.058,73		
8		ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA 20M3/H	Físico %	70,20%		100,00			
			Financeiro	196.000,00		196.000,00			
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
			Físico %						
			Financeiro						
TOTAL			Físico %	100,00%	9,49%	81,21%	9,31%		
			Financeiro	R\$ 280.047,97	R\$ 26.563,98	R\$ 227.425,26	R\$ 26.058,73		

MARCIO HERCULANO MONTEIRO
 Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

51.531/D
 CREA/CAU

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito

