

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Paraisópolis/ MG

Projeto: Pavimentação em vias do Município

Responsável Técnico: Elves Naves de Oliveira

Nº CREA/CAU: CAU A36373-1

Data: 25/01/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Serviços Preliminares	1.406,82	0,40%	1.406,82	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	RUA BRAZINA REZENDE RIBEIRO			-		-		-		-		-		-	
2.1	Serviços de Drenagem Profunda	73.627,89	20,94%	58.902,31	80,00%	14.725,58	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2	Serviços de Drenagem Superficial	14.930,44	4,25%	-	0,00%	14.930,44	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.3	Serviços de Preparo da Base	7.434,82	2,11%	-	0,00%	7.434,82	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%
2.4	Serviços de Calçamento em Bloquete	76.689,59	21,81%	-	0,00%	23.006,88	30,00%	53.682,71	70,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
2.5	Serviços de Acessibilidade	33.820,57	9,62%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.820,57	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.6	Serviços de Sinalização Viária	774,24	0,22%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	774,24	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.7	Serviços Finais	6.773,44	1,93%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.773,44	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	RUA JOSÉ PEREIRA DA COSTA			-		-		-		-		-		-	
3.1	Serviços de Drenagem Superficial	12.428,56	3,53%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.428,56	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.2	Serviços de Preparo da Base	7.686,71	2,19%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.686,71	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.3	Serviços de Calçamento em Bloquete	80.904,15	23,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	64.723,32	80,00%	16.180,83	20,00%
3.4	Serviços de Acessibilidade	27.356,39	7,78%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	27.356,39	100,00%
3.5	Serviços de Sinalização Viária	774,24	0,22%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	774,24	100,00%
4	Serviços Finais	7.002,91	1,99%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.002,91	100,00%
TOTAIS		351.610,77	100,00%	60.309,13	17,15%	60.097,72	17,09%	53.682,71	15,27%	61.483,52	17,49%	64.723,32	18,41%	51.314,37	14,59%
TOTAIS ACUMULADOS		351.610,77	100,00%	60.309,13	17,15%	120.406,85	34,24%	174.089,56	49,51%	235.573,08	67,00%	300.296,40	85,41%	351.610,77	100,00%

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico