

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

Acréscimo de Almoarifado na farmácia de Minas

MUNICÍPIO/UF: **PARAISÓPOLIS/ MG**

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	LOCAÇÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA	R\$5.106,92	3,22%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$499,98	0,32%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.0	INFRAESTRUTURA - RADIER	R\$16.604,90	10,47%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4.0	SUPERESTRUTURA E CONCRETAGEM	R\$29.426,80	18,55%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
5.0	ALVENARIA E EMASSAMENTO	R\$48.419,69	30,52%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
6.0	COBERTURA	R\$11.070,14	6,98%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
7.0	ESQUADRIAS	R\$9.609,07	6,06%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
8.0	REVESTIMENTO - PISO	R\$4.420,66	2,79%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
9.0	PITNURA	R\$9.566,03	6,03%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$18.771,70	11,83%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$5.145,65	3,24%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:			96,76%	14,00%	14,00%	33,81%	47,81%	40,10%	87,91%	12,09%	100,00%
TOTAL EM REAIS:		R\$158.641,54		R\$ 22.211,80	R\$ 22.211,80	R\$ 53.636,65	R\$ 75.848,45	R\$ 63.618,00	R\$ 139.466,44	R\$ 19.175,10	R\$ 158.641,54

PARAISÓPOLIS/ MG

09/03/2026

0
Responsável Técnico

0
Responsável Legal