



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORDEM DE PARALISAÇÃO

A: Empresa
HD CONSTRUTORA LTDA

Objeto:
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS
PLUVIAIS NO BAIRRO GUMERCINDO DA SILVA GLÓRIA**

Contrato nº:
323/2023/PMG

Prezado,

Tendo em vista que a emissão da "Ordem de Início Serviço" foi assinada em 21 de Setembro de 2023, cujo objeto é "Construção de Reservatório Enterrado para Captação de Águas Pluviais no Bairro Gumercindo da Silva Glória".

Considerando que a rede de manilha existente se rompeu, gerando transtornos durante a execução da obra, visto que alagou o interior da obra.

Considerando o período chuvoso desde o início do presente ano, que como a obra encontra-se alagada, não é possível dar andamento na sua execução.

Emitimos a presente "**ORDEM DE PARALISAÇÃO**" até cessar o período chuvoso.

Guaçuí-ES, 04 de Janeiro de 2024


PAULO VÍCTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Secretário Municipal de Obras,
Infraestrutura e Serviços Públicos