



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Relatório de Obras/Projetos em Andamento - EXERCÍCIO 2024
Previsão Legal: Art. 42 Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	OBJETO	SECRETÁRIA	CONTRATO	PROCESSO	DATA INICIAL	MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDA
	Reconstrução de ponte de concreto da comunidade de Campinho	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS	58/2023	13913/2022	20/03/2023	1ª: R\$ 73.717,73 1ª: R\$ 125.035,92 2ª: R\$ 102.110,23 2ª R\$ 60.201,38	R\$ 379.495,49	R\$ 361.055,26	30/08/2024	ANDAMENTO	95,14%
	Pavimentação em bloco de concreto, entre trechos da Com. de Cachoeira do Meio (mão-de-obra e materiais)	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	156/2023	10393/2022	07/02/2023	1ª: R\$ 149.511,87 2ª: R\$ 100.000,00 3ª: R\$ 516.613,55 4ª: R\$ 377.442,27 5ª: R\$ 188.485,57 5ª: R\$ 126.153,17	R\$ 1.458.211,12	R\$ 1.458.206,43	18/07/2024	CONCLUÍDA	100%
	Estrutura de contenção tipo muro de concreto armado, na comunidade de Mesa Grande	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	151/2023	2828/2023	10/07/2023	1ª: 67.772,95 2ª: 140.157,93 3ª: 26.374,66	R\$ 234.305,54	R\$ 234.305,54	10/11/2023	CONCLUÍDA	100%
	Sede própria do abrigo Institucional para criança e adolescente de Iconha/ES	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	167/2023	1191/2023	11/09/2023	1ª: R\$ 26.411,34 2ª: R\$ 12.774,62	R\$ 779.300,01	R\$ 39.185,96	10/09/2024	ANDAMENTO	5,02%
	Quadra de Esportes no Bairro Novo Horizonte (mão-de-obra e materiais)	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	170/2023	8182/2023	02/02/2023	1ª: R\$ 64.935,27	R\$ 1.992.485,45	R\$ 64.935,27	18/09/2024	ANDAMENTO	3,25%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Relatório de Obras/Projetos em Andamento - EXERCÍCIO 2024
Previsão Legal: Art. 42 Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	OBJETO	SECRETÁRIA	CONTRATO	PROCESSO	DATA INICIAL	MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDA
	Reforma, ampliação e adequação do imóvel para funcionamento da Tributação NAC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	238/2023	11286/2023	22/11/2023	1ª: R\$ 45.233,63 2ª: R\$ 57.423,09 3ª: R\$ 41.719,91 4ª: R\$ 41.884,57 5ª: R\$ 37.201,99 TOTAL: R\$ 223.849,46	R\$ 151.000,00 + Aditivo R\$ 72.849,46 TOTAL: R\$ 223.849,46	R\$ 223.463,19	21/11/2024	CONCLUÍDA	100%
	Reforma do Espaço Cultural Zoe Rodrigues Misságia	GABINETE DO PREFEITO	200/2023	8365/2023	24/10/2023	1ª: R\$ 127.244,03 2ª: R\$ 70.950,94 3ª: R\$ 102.947,40 4ª: (Pagamento Parcial = R\$ 34.000,00) 4ª: 162.288,40 5ª: 81.153,17 6ª: R\$ 62.442,93 7ª: R\$ 209.626,29 8ª: R\$ 13.594,94	R\$ 652.063,39 + Aditivo R\$ 192.017,69 + Aditivo R\$ 20.167,02 TOTAL R\$ 864.248,10	R\$ 864.248,10	23/10/2024	ANDAMENTO	100%
	Reforma da quadra poliesportiva do Distrito de Duas Barras, Iconha/ES	GABINETE DO PREFEITO	172/2023	10765/2023	20/09/2023	1ª: R\$ 75.443,71 2ª: R\$ 68.419,55 3ª: R\$ 86.114,30 4ª: R\$ 88.497,20 5ª: R\$ 6.059,71	R\$ 325.666,90	R\$ 324.934,47	03/07/2024	CONCLUÍDA	100%
	Construção de estrutura de contenção tipo muro de concreto armado, para proteção da ponte na rua Muniz Freire (mão-de-obra e materiais)	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	233/2023	3653/2023	07/11/2023		R\$ 540.933,71		07/05/2024 Aditivo de Prazo 31/12/2024	ANDAMENTO	0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Relatório de Obras/Projetos em Andamento - EXERCÍCIO 2024
Previsão Legal: Art. 42 Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	OBJETO	SECRETÁRIA	CONTRATO	PROCESSO	DATA INICIAL	MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDA
	Construção de estrutura de contenção tipo muro de concreto armado, no centro – Próximo Hospital Dr Danilo Monteiro de Castro	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	234/2023	4169/2023	06/11/2023	1ª: R\$ 157.664,25 2ª: R\$ 342.330,75 3ª: R\$ 235.697,46	R\$ 1.145.164,93	R\$ 735.692,46	06/05/2024 Aditivo de Prazo 06/12/2024	ANDAMENTO	64,24%
	Construção de estrutura de contenção tipo muro de concreto armado, no Centro – Próximo Hospital Dr. Danilo Monteiro de Castro	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	232/2023	3652/2023	06/11/2023	1ª: R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	06/05/2024 Aditivo de Prazo 31/12/2024	CONCLUÍDA	100%
	Contratação de empresa especializada em realização de construção da Creche Municipal Sinha Rosa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	239/2023	10231/2023	24/11/2023	1ª: R\$ 442.380,86 2ª: R\$ 509.135,97	R\$ 3.759.393,39	R\$ 951.516,43	23/11/2024	ANDAMENTO	25,31%
	Reforma da cobertura metálica das salas de aula e da quadra da EMEF Rosita Salvador Cardoso	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169/2024	3146/2024	02/08/2024		RR\$ 86.155,54	R\$ 70.648,68	30/11/2024	ANDAMENTO	82,03%
	Reforma e ampliação do galpão que abriga o secador e	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR	120/2024	9026/2024	10/06/2024	R\$ 1.139,12 R\$ 6.498,74 R\$ 15.155,66	R\$ 46.262,80 + Aditivo R\$ 22.793,62	R\$ 69.056,42	09/12/2024	CONCLUÍDA	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Relatório de Obras/Projetos em Andamento - EXERCÍCIO 2024
Previsão Legal: Art. 42 Lei Complementar 101/2000

IMAGEM	OBJETO	SECRETÁRIA	CONTRATO	PROCESSO	DATA INICIAL	MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR EXECUTADO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDA
	beneficiamento de grãos (café) da associação dos pequenos agricultores rurais da região de bom destino	A					TOTAL R\$ 69.056,42				
	Contratação de empresa especializada na execução de reforma do Conjunto Habitacional casarão e casas populares anexas, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, localizada no Bairro Jardim da Ilha, Iconha/ES.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	171/2024	4575/2024	08/08/2024	1ª 360.905,14 2ª 386.360,47	R\$ 1.539.484,73	R\$ 747.265,61	08/08/2025	ANDAMENTO	48,53%
	Contratação de empresa especializada no serviço de pavimentação de trecho da estrada Bairro Jardim da Ilha, nas proximidades da Vila Pascoal Carlito, com fornecimento de materiais.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	172/2024	4620/2024	08/08/2024	R\$ 265.447,86 R\$ 173.375,02	R\$ 797.000,00	R\$ 438.822,88	06/02/2025	ANDAMENTO	55,05%

**Última atualização em 31 de outubro de 2024.